Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы "25" желтоқсан

Тапсырыс беруші **"Федоров ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ, 111900, Қостанай облысы, Федоров ауданы, Федоров ауылы, Красноармейская көшесі, 53**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы **декларация (қоса беріледі) "Фирма Энергия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директор Шагиахметов Рүстем Мансұрұлы, Қарағанды облысы, Саран қаласы, Доковская көшесі, 1/1**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы 2020 жылғы 25 желтоқсандағы қорытынды," DS&V " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Ілияс Омаров атындағы ауыл, Набережная көшесі, 53, Техқадағалау бөлімшесінің директоры Асылбек Қайырбекұлы Құсайынов Техникалық қадағалау сарапшысы Жұмекенов Ерсайын Ерғалиұлы, № KZ86VJE00055685 26.06.2020 жыл,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар 25 желтоқсандағы "Пип Костанайводпроект" ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Кочин Владимир Федорович объектісі бойынша авторлық қадағалау сарапшысы, авторлық қадағалау сарапшысының аттестаты 15.03.2017 ж. № KZ94VJE00024016 негізінде**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

бас мердігер (қосалқы мердігер ұйым – Ставролит ЖШС) ұсынған "Қостанай облысы Федоров ауданы Пешковка ауылында су құбырының құрылысы (жаңа құрылыс) атқарушы техникалық құжаттаманың жинақтылығын тексере отырып, объектіні пайдалануға қабылдауға дайындығын тексере отырып мұны растайды:

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы: 1) Қостанай облысы Федоров ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 16 қаңтардағы № 7 Қаулысы.
2) Федоров аудандық мәслихатының № 79 "Федоров ауданының 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешімі»
3) жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон "Қостанай облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" ММ 2018 жылғы 27 маусымдағы № 310

немесе белгілі бір іс-әрекеттерінің хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

4) жобаны (жобалау-сметалық құжаттаманы) бас жобалаушы "Пип Костанайводпроект" ЖШС әзірлеген, жұмыс жобасы № 70.2-2/16_____

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

"Федоров ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ 22.11.2017 жылғы № 93-а бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м³)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м³		

Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м²		Жүктеу

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, м²		пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						Жүктеу

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Сумен жабдықтау көзі. Су тарту: № 16, № 17, № 18 су тарту ұңғымалары; 1-ші көтерудің сорғы станциялары – 3 дана; аппараттық – 3 дана; 1-ші көтерудің әрбір сорғы станциясының аумағында КТП-25/10/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станциясын орнату, профлистен және тікенді сымнан су тарту алаңдарын қоршау көзделген;

Магистральдық су құбыры-1 – ші көтергіштің сорғы станцияларын су құбыры құрылыстарының кешенімен байланыстырады, жалпы ұзындығы – 24,801 км, ПЭ 100sdr17 құбырларынан жасалған,ауыз су – Д 250х14, 8 -20866 м,ПЭ 100SDR13,6 ауыз су – Д 160х13, 6 -2740 м,ПЭ 100SDR13, 6 ауыз су-д 110х8, 1 -1195,0 м,;

Су құбыры құрылыстары кешенінің құрамына өнімділігі 45 м3 / сағ екінші көтергіш сорғы станциясы, тереңдетілген машина залы бар сорғы станциясының ғимараты; ғимарат бір қабатты, жоспарда тікбұрышты, осьтерінің өлшемдері 12,0 х 6,0 м. бақылау-өткізу пунктінің ғимараты-кірпіштен жасалған, өлшемдері 6,0 х 3,0 м бір қабатты, ӘКК алаңын профлист пен тікенді сымнан қоршау кіреді;

Әрқайсысының сыйымдылығы 500 м3 екі таза су резервуары орнатылды, олар жеткізу, бұру, құю, түсіру (балшық) құбырларымен жабдықталған. РЖВ-дан бұру құбырларында өрт гидранты орнатылған.

Таза су резервуарларына кіретін ауаны тазарту үшін сорғыш сүзгілер орнатылған. Сүзгіш-жұтқыштар бөлек орналасқан камераларда орналастырылады. ӘКК аумағында Рожновский жүйесінің су тегеурінді мұнарасы орнатылды, сыйымдылығы 50 м3, биіктігі 18 м; 1 ұпайлық дәретхана, жинақтық трансформаторлық қосалқы станция құрылғысы орындалды. қуаты 100 кВа стационарлық дизельді электр станциясы;

Ұңғымалардан алынған бастапқы суды зертханалық зерттеу нәтижелеріне сәйкес Темір мен марганец мөлшері бойынша нормативтік

көрсеткіштердің асып кетуі анықталды. Суды тазарту үшін өнімділігі 20,2 м3/сағ жергілікті тазалау станциясы орнатылған. Тұзды концентратты және дренажды суды буландырғыш тоғанға айдау үшін өнімділігі 15 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы орнатылған;

Су құбыры құрылыстары кешенінің шегінде алаңішілік желілер - құбыржолдар салынды: таза су резервуарларынан беретін, құятын, ағызатын құбыржолдар; су тартқыштан түсетін қысымды құбыржолдар; су қысымды мұнара үшін беретін және бұратын құбыржолдар; өрт гидрантына құбыржолдар; тарату желісіне қысымды құбыржолдар; өздігінен ағатын кәріздік құбыржолдар; ӘКК-де 12 құдықтар;

Сүзгілерді жуу мен регенерациялаудан құрамында тұзы бар ағынды қабылдау үшін буландырғыш тоған орнатылған, оның мөлшері мен көлемі тұз концентрациясының, атмосфералық жауын –шашын мен буланудың мөлшеріне қарай есептелген, перспективаны ескере отырып, 25 жылға есептелген. Олардың 2 картасы орындалды, түбі 30 м х 100 м және бөгет. Қабылдау камералары-2 дана.

Ауылдың су құбыры 37326,1 М біріктірілген айналма құбырдан орындалған, ПЭ 100 SDR26 Д 180 х 6,9 – 1661,8 М , SDR26 Д 110 х 6,6 – 6415,4 М, SDR26 Д 110 х 4,2 – 25951,3 М, SDR26 д 50 х 3,0 – 809,2 М, SDR26 д 50 х 2,0 – 929,4 М, SDR17 д 32 х 2,0 – 1559,0 м, диаметрі 2,0 м – 72 дана, диаметрі 1,5 м – 515 дана, диаметрі 1,0 м дымқыл құдықтар – 81 дана, өрт гидранттары – 170 дана.;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуынқамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1711993, 278 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары_1276393,37 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммал 59294, 037 мың теңге, басқалары-376395, 871 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 1448211,324 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны _1414187,002 мың теңге; жабдықтардың, құрал-саймандардың және Мүкәммалдың құны мың теңге, өзгелері 34024,322 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

"Қостанай облысы Федоров ауданы Пешковка ауылында су құбырының құрылысы пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші
Мұратова Карина Қайратқызы _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау
Ерсаин Ергалиевич Жумекенов _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
Владимир Федорович Кочин _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
Шагиахметов Рустем Мансурович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосымша 13
қабылдау актісіне объектіні
пайдалануға беру

Техникалық сипаттамалары Пешков селосындағы су құбырының құрылысы " нысаны Қостанай облысы Федоров ауданы»

№ п/п	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескертпе
Су құбыры				
1	Су таратқыш (жалпы ұзындығы)	м	24801	
	1) полиэтилен құбырларынан	м	24801	
2	Тарату желісі	м	47201	
	1) полиэтилен құбырларынан	м	47201	
3	Басқа құрылғылар			
	Су құдықтары	дана	676	
	Өрт гидранттары	дана	170	
	2 картадан тұратын буландырғыш тоған	дана	1	
	Су жинау ұңғымалары	дана	3	
	1 көтермелі сорғы станциясы	дана	3	
	Аппараттық	дана	3	
	2-ші көтергіш сорғы станциясы	дана	1	
	Таза су резервуарлары	дана	2	
	Таза су ыдысына арналған Сүзгіш-жұтқыштар	дана	2	
	Рожновский жүйесінің су мұнарасы	дана	1	

	Жергілікті су тазарту станциясы	дана	1	
	Бақылау-өткізу пункті	дана	1	
	Кәріздік сорғы станциясы	дана	1	
	Ысырма Д-50 мм	дана	102	
	Ысырма Д- 80 мм	дана	4	
	Ысырма Д-100 мм	дана	152	
	Ысырма Д-150 мм	дана	32	
	Ысырма Д-200 мм	дана	3	
	Ысырма Д-250 мм	дана	16	

апсырыс беруші

Іұратова Карина Қайратқызы _____

асшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау

Владимир Федорович Кочин _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы. Мөрдің орны (болған жағдайда)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2020 года

азчик **ГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства овского района», 111900, Костанайская область, Федоровский район, Федоровка,ул.Красноармейская,53**

милия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для ских лиц, почтовый индекс, область, города, район, населенный пункт, наименование улицы, номер ния (стационарного помещения)

основании:

рации о соответствии от пятнадцатого декабря 2020 года, рищество с ограниченной ответственностью «фирма Энергия», тор Шагиахметов Рустем Мансурович, Карагандинская область, Сарань, улица Доковская, 1/1

спарации, наименование подрядной (генподрядной) организации,(фамилия, имя, отчество (при наличии) ителя, юридический адрес

ючения о качестве строительно-монтажных работ от 25 декабря года, Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V», анайская область, Алтынсаринский район, село имени Ильяса рова, улица Набережная, 53, директор подразделения технадзора инов Асылбек Каирбекович, Эксперт технического надзора Жумекенов ин Ергалиевич, № KZ86VJE00055685 26.06.2020 года

заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при и) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

ючения о соответствии выполненных работ проекту 5 декабря года, Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО П Костанайводпроект» эксперт авторского надзора по объекту Кочин имир Федорович, Аттестат эксперта авторского надзора KZ94VJE00024016 от 15.03.2017 г.

заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при

наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного Генеральным подрядчиком (субподрядная организация – ТОО Ставролит) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области (новое строительство) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления акимата Федоровского района Костанайской области № 7 от 16 января 2017года.

2) Решения Федоровского районного маслихата № 79 «О районном бюджете Федоровского района на 2017-2019годы»

3) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» № 310 от 27 июня 2018г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

4) Проекта (проектно-сметной документации)__разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПИП Костанайводпроект » , рабочий проект № 70.2-2/16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)_приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» № 93-а от 22.11.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июль 2018 год__;

месяц, год

окончание работ __декабрь 2020 год_;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__11___;

фактически, месяц: 26____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность насосной станции	м³	45	45	45	45
Общая площадь водозабора	га	3, 0	3, 0	3, 0	3, 0
Общая площадь комплекса водозаборных сооружений	га	1,11	1,11	1,11	1,11
Общая площадь пруда - испарителя	га	1,42	1,42	1,42	1,42
Общая протяженность сооружений	км	72, 535	72, 535	72, 535	72, 535
В том числе водовод от водозабора	км	24,801	24,801	24,801	24,801
Водопроводная сеть	км	47,201	47,201	47,201	47,201
Напорная канализация	км	0,535	0,535	0,535	0,535

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее – м2)		
Общая площадь жилого здания	метр в квадрате (далее – м2)		
Общая площадь квартир жилого здания	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь открытых помещений (лоджии)	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: двухкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник водоснабжения. Водозабор: водозаборные скважины № 16, № 17, № 18; насосные станции 1-го подъема – 3 шт; аппаратные – 3 шт.; на территории каждой насосной станции 1-го подъема предусмотрена установка трансформаторной подстанции КТП-25/10/0,4 кВ, ограждение площадок водозабора из профлиста и колючей проволоки ;.

Магистральный водовод –соединяет насосные станции 1-го подъема с комплексом водопроводных сооружений, общая протяженность – 24,801 км, выполнен из труб ПЭ 100SDR17 питьевая – Д 250х14,8 -20866 м, ПЭ 100SDR13,6 питьевая – Д 160х13,6 -2740 м, ПЭ 100SDR13,6 питьевая – Д 110х8,1 -1195,0м,;

В состав комплекса водопроводных сооружений входят, насосная станция второго подъема производительностью 45 м³/ч, здание насосной станции с заглубленным машинным залом; здание одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 12,0 х 6,0 м. Здание контрольно-пропускного пункта – кирпичное, одноэтажное с размерами в плане 6,0 х 3,0 м, ограждение площадки КВС из профлиста и колючей проволоки;

Установлены два резервуара чистой воды емкостью 500 м³ каждый, оборудованные подводящим, отводящим, переливным, спускным (грязевым) трубопроводами. на отводящих трубопроводах от РЧВ установлен пожарный гидрант.

Для очистки воздуха, поступающего в резервуары чистой воды , установлены фильтры –поглотители. Фильтры – поглотители размещаются в отдельно расположенных камерах.

На территории КВС установлена водонапорная башня системы Рожновского емкостью 50 м³, высотой 18 м; Выполнено устройство уборной на 1 очко, комплектной трансформаторной подстанции. стационарной дизельной электростанции мощностью 100 кВа;

Согласно результатам лабораторного исследования исходной воды из скважин, установлено превышение нормативных показателей по содержанию железа и марганца. Для очистки воды установлена локальная станция очистки производительностью 20,2 м³/ч.

Для перекачки солевого концентрата и дренажных вод на пруд-испаритель установлена канализационная насосная станция производительностью 15 м³/ч;

В пределах комплекса водопроводных сооружений проложены внутриплощадочные сети - трубопроводы: подающий, переливной, спускной от резервуаров чистой воды; напорный трубопровод от водозабора; подающий и отводящий для водонапорной башни; трубопровод к пожарному гидранту; напорный трубопровод в распределительную сеть; канализационный самотечный; на КВС 12 колодцев;

Для приема солесодержащего стока от промывки и регенерации фильтров установлен пруд –испаритель, размер и объем которого рассчитан исходя из количества концентрации солей, атмосферных осадков и испарения, рассчитан на 25 лет с учетом перспективы. Выполнена их 2-х карт, размерами по дну 30 м х 100 м и дамбы. Приемные камеры - 2 шт.;

Водопроводная сеть села выполнена кольцевой, объединенной 37326,1 м. Выполнена из труб ПЭ 100 SDR26 Д 180 х 6,9 – 1661,8 м , SDR26 Д 110 х 6,6 – 6415,4 м, SDR26 Д 110 х 4,2 – 25951,3 м, SDR26 Д 50 х 3,0 – 809,2м, SDR26 Д 50 х 2,0 – 929,4 м, SDR17 Д 32 х 2,0 – 1559,0 м. Колодцы из сборных железобетонных конструкций, диаметром 2,0 м – 72 шт., диаметром 1,5 м – 515 шт., мокрые колодцы диаметром 1,0 м – 81 шт. Пожарные гидранты – 170 шт.;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 1711993, 278 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1276393,37 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 59294, 037 тысяч тенге, прочие – 376395, 871 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1448211,324 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1414187,002 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге, прочие 34024,322 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Муратова Карина Кайратовна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Жумекенов Ерсаин Ергалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Кочин Владимир Федорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. №KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шагиахметов Рустем Мансурович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта «Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Водопровод				
1	Водовод (общая протяжённость)	м	24801	
	2) из полиэтиленовых труб	м	24801	
2	Разводящая сеть	м	47201	
	2) из полиэтиленовых труб	м	47201	
3	Прочие устройства			
	Водопроводные колодцы	шт	676	
	Пожарные гидранты	шт	170	
	Пруд – испаритель из 2-х карт	шт	1	
	Водозаборные скважины	шт	3	
	Насосная станция 1 подъема	шт	3	
	Аппаратные	шт	3	
	Насосная станция 2-го подъема	шт	1	
	Резервуары чистой воды	шт	2	
	Фильтры – поглотители для резервуара чистой воды	шт	2	

	Водонапорная башня системы Рожновского		шт	1	
	Локальная станция очистки воды		шт	1	
	Контрольно-пропускной пункт		шт	1	
	Канализационная насосная станция		шт	1	
	Задвижка	Д-50 мм	шт	102	
	Задвижка	Д- 80 мм	шт	4	
	Задвижка	Д-100 мм	шт	152	
	Задвижка	Д-150 мм	шт	32	
	Задвижки	Д-200 мм	шт	3	
	Задвижки	Д-250 мм	шт	16	

Заказчик

Муратова Карина Кайратовна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Кочин Владимир Федорович _____

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VSE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)