2080

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Наименование объекта : Строительство водопровода в селе Пешковка Федоровского района Костанайской области

Договор № 45 от 07.06.2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за июнь месяц 2019 г

на С2-6 Разводящие сети ГНБ

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ГНБ Д110х6,6мм				
1	Е11-221401-0215	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол)**	м	694,2456		12059,50	8372252	62,1
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	2,24	1555,11	863,99	1343600	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,817	1955,412	989,65	1935179	
		Итого оплата труда:				4722,79	3278779	
1. 3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с	маш.-ч	0,061	42,349	446,13	18893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	13,885	3149,56	43731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	13,885	1141,82	15854	
1. 5	864 С	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,666	462,368	907,18	419451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,666	462,368	754,01	348630	
1. 6	2005 С	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш.-ч	0,669	464,45	2731,62	1268702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,669	464,45	1522,00	706893	
1. 7	2350 С (31-060101-0102)	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,462	1014,709	2281,38	2314938	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,462	1014,709	851,28	863801	
1. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0145	10,067	17,05	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5856,55	4065886	

	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00056	0,388778	4812,71	1871	
.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0137	9,511	181,11	1723	
.11	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,023604	200244,36	4727	
		Итого материалов:				**11,98**	**8320**	
		Итого прямые затраты:				**7803,88**	**5417806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10736,73	7453928	
		НР второго уровня	%	4		429,47	298157	
		Накладные расходы	%	--		3362,32	2334279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,30	620167	
2	С121-010102-	**Глина бентонитовая**	**т**	**1,7346**		**31244,71**	**54197**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**27817,58**	**48253**	
		НР второго уровня	%	4		1112,70	1930	
		Накладные расходы	%	--		1112,70	1930	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2314,42	4015	
3	**прайс ТПРАЙС лист "ТОО**	**Бентонитонит**	**т**	**0,3093**		**219975,58**	**68029**	
		Итого прямые затраты:				**195847,20**	**60567**	
		НР второго уровня	%	4		7833,89	2423	
		Накладные расходы	%	--		7833,89	2423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16294,49	5039	
4	С121-130703-	**Вода техническая**	**м3**	**69,3868**		**33,70**	**2338**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30,00**	**2082**	
		НР второго уровня	%	4		1,20	83	
		Накладные расходы	%	--		1,20	83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,50	173	
5	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**701,1881**		**1833,65**	**1285731**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1632,52**	**1144704**	
		НР второго уровня	%	4		65,30	45788	
		Накладные расходы	%	--		65,30	45788	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,83	95239	
ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	в том числе:							

2	3	4	5	6	7	8	9
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1343600	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4065886	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1935179	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1263925	
	- перевозка грузов	Тенге				0	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня		Тенге				2036122	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8709533	
Накладные расходы II уровня		Тенге				348381	
ИТОГО:		Тенге				9057914	
Сметная прибыль		Тенге				724633	
ИТОГО по смете:		Тенге				9782547	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	9782547
Затраты временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	254346
Итого с временными 2,6%	Тенге	10036893
Затраты на зимние удорожания 3,3%	Тенге	331217
Затраты, связанные с командированием работников	Тенге	648684
Итого с затратами	Тенге	11016795
Пересчет в текущих ценах 2019 года	1,112825	9807812
Пересчет в текущих ценах 2020 года	1,1516086	2537407
ИТОГО:	Тенге	12345219
Итого с понижающим коэффициентом к=0,8849	0,8849	10924284
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	1310914
Итого с НДС	Тенге	12235199

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
К.К. Муратова

Технадзор:
Директор ТОО "DS&V"
А.К. Кусаинов

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов

Начальник участка ТОО фирмы "Энергия"
Е.Т.Рахимжанов