Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

ИИН/БИН
100240016905

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180840006328

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техмонтаж-Астана"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №13 «22» апреля 2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	28.05.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ на Строительство спорт площадки в селе Алтай батыр Сартогайского аульного округа Байганинского района Актюбинской области	май 2019 года		работа	1	6 748 424,0	6 748 424,0
				Итого		x	6 748 424,0

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика:

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор /Балманов Б.А Принял (Заказчик) Руководитель /_____ /Жұбанышев Н.Қ.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____ 28.05.2019

М.П. М.П.

Типовая № КС-3

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техмонтаж-Астана"**

Наименование объекта: **Строительно-монтажных работ на Строительство спорт площадки в селе Алтай батыр Сартогайского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**

Договор **№13 «22» апреля 2019 г.**

Справка №1

о стоимости выполненных работ за май 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правов			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код		
			№13	15.03.2019 г						

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных, затрат								НДС	К ОПЛАТЕ
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в ц.2001г)	Дополн. Затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	Другие доп расходы		
Акт №1		**6748424**								**6748424**

Всего к оплате: 6 748 424 (шесть миллионов семьсот сорок восьем тысячи четыресто двадцать четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и ст
Жубаньшев Н.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Техмонтаж-Астана"
Балманов Б.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техмонтаж-Астана"**

Объект: **Строительно-монтажных работ на Строительство спорт площадки в селе Алтай батыр Сартогайского аульного округа Байганинского района Актюбинской области**

Договор **№13 «22» апреля 2019 г.**

А К Т

выполненных работ №1 за май 2019 года (по лок. Смете№2-1, 2-2, 2-3)

Составлена в текущих ценах на 01.10.2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок смета № 2-1. Раздел 1. Подготовительные работы разработка /срезка/растительного грунта							
1	**Е11-010104-0201 11-010104-0201РСНБ**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с) при перемещении**	**м3 грунта**		**90**	**45,56**	**4100,4**
		НР второго уровня	%	**3,80**		**1,54**	**138,99**
		Накладные расходы	%	-		**7,52**	**676,66**
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**3,37**	**303,73**
2	**Е11-010104-0209 11-010104-0209РСНБ РК2015**	**Грунты 1 группы/срезка/. Разработка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с).Добалять на каждые последующие 10 м перемещении грунта до 50 м**	**м3 грунта**		**90**	**153,25**	**13792,25**
		НР второго уровня	%	**3,80**		**5,19**	**467,52**
		Накладные расходы	%	-		**25,29**	**2276,04**
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**11,35**	**1021,65**
3	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**90**	**133,35**	**12001,93**
		НР второго уровня	%	**3,80**		**4,52**	**406,83**
		Накладные расходы	%	-		**23,55**	**2119,61**
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**9,88**	**889,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020102-1005 41-020102-1005РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала года	Перевозка /в резерв растительного грунта/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		144	158	22751,91
		НР второго уровня	%	3,80		5,36	771,22
		Накладные расходы	%	-		5,36	771,22
		Сметная прибыль	%	8,00		11,7	1685,33
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308РСНБ РК2015	Грунты 2группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		234	164,01	38377,49
		НР второго уровня	%	3,80		5,56	1300,89
		Накладные расходы	%	-		28,96	6777,41
		Сметная прибыль	%	8,00		12,15	2842,78
6	С341-020102-1005 41-020102-1005РСНБ	Перевозка /в насыпь/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность15 т. Класс груза 1.	т		421,2	158,00	66549,34
		НР второго уровня	%	3,80		5,36	2255,83
		Накладные расходы	%	-		5,36	2255,83
		Сметная прибыль	%	8,00		11,7	4929,58
		м2					
7	Е11-010104-0206 11-010104-0206РСНБ РК2015	Грунты 2группы. /Перемещение для планировки футбольного поля/. Разработка бульдозерами мощностью 121 квт (165 л.с) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта		234	22,92	5363,61
		НР второго уровня	%	3,80		0,77697	181,81
		Накладные расходы	%	-		3,56	833,13
		Сметная прибыль	%	8,00		1,7	397,3
8	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК2015	Грунты 2группы. /Перемещение для планировки футбольного поля/. Разработка бульдозерами мощностью 96 квт (130 л.с) Добалять на каждые последующие 10 м перемещении грунта до 50 м	м3 грунта		234	173,96	40705,78
		НР второго уровня	%	3,80			
		Накладные расходы	%	-			
		Сметная прибыль	%	8,00			
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК2015	Грунты 1, 2группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		234	195,45	45734,55
		НР второго уровня	%	3,80		6,63	1550,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		60,73	14211,80
		Сметная прибыль	%	8,00		14,48	3387,74
		Основание под монофиламентное покрытие					
10	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК2015 ТЧ01 табл.11п.3.74 Кэм =1,48**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с) Оканчательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплутации машин - 1,48**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**450**	**1,63**	**732,80**
		НР второго уровня	%	3,80		0,055168	24,83
		Накладные расходы	%	-		0,286257	128,82
		Сметная прибыль	%	8,00		0,120556	54,25
11	**Е11-270403-0801 11-270403-0801РСНБ РК2015**	**Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом покрытия прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**		**450**	**928,3**	**417735,48**
		НР второго уровня	%	3,80		31,47	14160,02
		Накладные расходы	%	-		83,95	37775,28
		Сметная прибыль	%	8,00		68,76	30943,37
12	**Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК2015 К=10**	**Покрытия толщиной 15см, Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см до толщины слоя 25 см к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803**	**м2 покрытия**		**450**	**472,24**	**212508,61**
		НР второго уровня	%	3,80		16,01	7203,42
		Накладные расходы	%	-		31,09	13989,60
		Сметная прибыль	%	8,00		34,98	15741,38
		Сметная стоимость:					880353,74
		Итого по разделу 1					880353,74
		Лок смета № 2-2. Раздел 1.Монофиламентныое покрытие высота ворса					
1	**84-020703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40мм (без**	**м2**		**450**	**6182,73**	**2782228,5**
		Накладные расходы	%	-		342,75	154237,5
		Сметная прибыль	%	8,00		117,58	52911
		Сметная стоимость:					2782228,5
		Раздел 2. Ворота футбольные					
2	**84-020805-0102**	**Ворота футбольные, тип ВФ-004**	**шт**		**2,00**	**137489,13**	**274978,26**
		Накладные расходы	%	-		6021,75	12043,5
		Сметная прибыль	%	8,00		3112,94	6225,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					84049,38
		Итого по разделу					3057206,76
		Лок смета № 2-3. Раздел 1. Установка ограждения					
1	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3,5 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		88	3541,59	311659,61
		НР второго уровня	%	3,80		120,05	10564,36
		Накладные расходы	%	-		1055,40	92875,48
		Сметная прибыль	%	8,00		262,34	23085,90
2	С121-050205-0301-21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6мм	т		1,44	192981,13	278564,40
		НР второго уровня	%	3,80		6541,50	9442,52
		Накладные расходы	%	-		6541,50	9442,52
		Сметная прибыль	%	8,00		14294,90	20634,00
3	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,29	440285,28	127198,42
		НР второго уровня	%	3,80		14924,39	4311,66
		Накладные расходы	%	-		92667,26	26771,57
		Сметная прибыль	%	8,00		32613,72	9422,10
4	Е11-090701-0129 11-090701 0129 РСНБ РК2016	Панель ограждения. Сборка вручную	т конструкций		4,12	237828,72	979540,41
		НР второго уровня	%	3,80		8061,70	33203,57
		Накладные расходы	%	-		83167,05	342538,47
		Сметная прибыль	%	8,00		17616,94	72558,55
5	С121- 050201 -0502 21-050201-0502 РСНБ РК2015	Уголок стальной горячекатаный равнопололчный из улглеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм гост 535-2005	т		4,08	230519,12	941587,61
		НР второго уровня	%	3,80		7813,93	31917,09
		Накладные расходы	%	-		7813,93	31917,09
		Сметная прибыль	%	8,00		17075,49	69747,23
6	С121- 050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из улглеродистой стали обыкновенного качества, толщиной от 2,3 до 3,9 мм гост 16523-97	т		0,01	232079,71	2519,46
		НР второго уровня	%	3,80		7866,83	85,40
		Накладные расходы	%	-		7866,83	85,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8,00		17191,09	186,63
7	С121- 050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК2015	**Проволока из низкоуглеродной стали холоднотянутя периодического профиля Вр1 диаметром от3 до 5 мм Гост 6727-80**	т		0,23	235550,92	54610,12
		НР второго уровня	%	3,80		7984,49	1851,12
		Накладные расходы	%	-		7984,49	1851,12
		Сметная прибыль	%	8,00		17448,22	4045,19
8	С121- 050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК2015	**Сетки стальные плетеные динарные из проволки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80**	м2		262	654,26	171416,48
		НР второго уровня	%	3,80		22,18	5810,52
		Накладные расходы	%	-		22,18	5810,52
		Сметная прибыль	%	8,00		48,46	12697,52
9	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт		2	13709,84	27419,68
		НР второго уровня	%	3,80		464,72	929,45
		Накладные расходы	%	-		4783,49	9566,98
		Сметная прибыль	%	8,00		1015,54	2031,90
10	С121 -090404-0201 Т121-090404-0201	**Навес металлический**	шт		4	13709,84	27419,68
		НР второго уровня	%	3,80		16,28	65,11
		Накладные расходы	%	-		16,28	65,11
		Сметная прибыль	%	8,00		35,57	142,29
11	Е11 -130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		315	85,21	26842,41
		НР второго уровня	%	3,80		2,89	909,88
		Накладные расходы	%	-		18,13	5709,83
		Сметная прибыль	%	8,00		6,31	1988,33
12	Е11 -130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		315	85,21	26842,41
		НР второго уровня	%	3,80		5,89	1856,91
		Накладные расходы	%	-		24,73	7790,53
		Сметная прибыль	%	8,00		12,88	4057,83
		Сметная стоимость:					2978060
		Итого по разделу					2978060
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6915621	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге			98070	
		Временные здания и сооружения	Тенге			60541,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7074232	
	Итого в текущих ценах k=1,0599383		**Тенге**			**7498249**	
	Условная скидка - 10%		**Тенге**			**749825**	
	Итого:		**Тенге**			**6748424**	
	Всего стоимость работ по акту:		**Тенге**			**6748424**	

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жұбанышев Н.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Балманов Б.А.**

Технадзор ТОО "Караша - Сарен"

_____ **Кайралиев С.Л.**