Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 42 от 09.07.2017 года

Наименование объекта: Газификация социальных объектов в с. Ханколь Каратобинского района ЗКО (сельский клуб)

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	5 676 900		
НДС 12%	681 228		
ВСЕГО	6 358 128		
Итого за июль 2017 г.	5 676 900		
НДС 12%	681 228		
ВСЕГО	6 358 128		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

Руководитель
Кыдырашев Р. З.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор
Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» Форма 2в

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т

Выполненных работ за июль 2017 год по объекту

Газификация социальных объектов с. Ханколь Каратобинского района
ЗКО (сельский клуб)

Составлена в ценах 2 квартала 2017 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е11-010101-0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		26,7	85,9	2293,56
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00888	0,237096	663,14	157,23
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,51531	1097,7	565,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,07	722,88
1. 3 (МС231-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,51531	4145,72	2136,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,51531	1097,70	565,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,01	2136,33
		НР первого уровня	%	59,1		16	427,22
		НР второго уровня	%	4,24		4,32	115,36
		Накладные расходы	%	-		20,32	542,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,5	226,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114,72	3063,04
2	Е11-010205-	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта		0,8	1316,98	1053,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1,478	712,65	1053,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	1053,58
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	622,67
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	71,07
		Накладные расходы	%	-		867,17	693,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	139,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	1887,11
3	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		27,5	23,92	657,72
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,187275	1097,7	205,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	205,57
3. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,187275	3512,05	657,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,187275	1097,70	205,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,92	657,72
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	121,49
		НР второго уровня	%	4,24		1,2	33,04
		Накладные расходы	%	-		5,62	154,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	64,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,9	877,23
4	Е11-010104-0114 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		27,5	75,72	2082,29
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	0,5929	1097,7	650,83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,67	650,83
4. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	0,5929	3512,05	2082,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	0,5929	1097,70	650,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,72	2082,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,99	384,64
		НР второго уровня	%	4,24		3,8	104,6
		Накладные расходы	%	-		17,79	489,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	205,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,99	2777,25
5	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		19,3	23,92	461,6
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,131433	1097,7	144,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	144,27
5. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,131433	3512,05	461,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,131433	1097,70	144,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,92	461,6
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	85,27
		НР второго уровня	%	4,24		1,2	23,19
		Накладные расходы	%	-		5,62	108,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	45,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,9	615,66
6	Е11-010104-0114 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		19,3	75,72	1461,39
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	0,416108	1097,7	456,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,67	456,76
6. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	0,416108	3512,05	1461,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	0,416108	1097,70	456,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,72	1461,39
		НР первого уровня	%	59,1		13,99	269,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,8	73,41
		Накладные расходы	%	-		17,79	343,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	144,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,99	1949,13
7	Е11-010205-0502	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	м3 грунта		3,9	629,72	2455,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	765,34
		НР первого уровня	%	59,1		51,71	796,29
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	109,31
		Накладные расходы	%	-		58,81	905,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,47	2902,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12453,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12453,45
		Всего заработная плата -	Тенге				7101,41
		Накладные расходы -	Тенге				4902,91
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4196,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				705,98
		Сметная прибыль -	Тенге				1388,51
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18744,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7101,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18744,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7101,41
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
10	Е11-110101-1303 к=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		6,2	2975,69	18449,26
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	3,261	700,42	2284,21
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,4092	921,64	377,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	2661,35
10. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,09548	3362,02	321,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,09548	818,38	78,14
10. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,15128	3512,05	531,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,15128	1097,70	166,06
10. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,14384	2481,04	356,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,14384	818,38	117,72
10. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,6324	94,23	59,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,7	765,34
		НР первого уровня	%	59,1		51,71	796,29
		НР второго уровня	%	4,24		7,1	109,31
		Накладные расходы	%	-		58,81	905,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,47	2902,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12453,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12453,45
		Всего заработная плата -	Тенге				7101,41
		Накладные расходы -	Тенге				4902,91
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4196,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				705,98
		Сметная прибыль -	Тенге				1388,51
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18744,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7101,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18744,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				7101,41
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
10	Е11-110101-1303 к=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		6,2	2975,69	18449,26
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	3,261	700,42	2284,21
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,4092	921,64	377,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	2661,35
10. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,09548	3362,02	321,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,09548	818,38	78,14
10. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,15128	3512,05	531,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,15128	1097,70	166,06
10. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,14384	2481,04	356,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,14384	818,38	117,72
10. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,6324	94,23	59,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0186	1755,85	32,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0186	818,38	15,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				209,91	1301,43
10. 8 (МС121-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,22816	5568,34	1270,47
10. 9 (МС121-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,11408	5568,34	635,24
10.10 (МС121-010201-0603)	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,36952	4879,71	1803,15
10.11 (МС121-130104-0502)	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,15376	72546,58	11154,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	14863,62
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	1620,76
		НР второго уровня	%	4,24		137,25	850,97
		Накладные расходы	%	-		398,67	2471,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,95	1673,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3644,3	22594,67
11	Е11-070501-0103	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	2398,02	14388,13
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	5,622	762,15	4284,81
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	937,47	2521,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,31	6805,86
11. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3080,63	1340,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1097,70	477,50
11. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2835,32	4542,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	942,45	1509,80
11. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1755,85	1145,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	818,38	533,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1171,24	7027,42

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	18268,75	515,18
11. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	14467,33	2560,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				512,65	3075,9
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	4226,44
		НР второго уровня	%	4,24		131,54	789,26
		Накладные расходы	%	-		835,95	5015,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,72	1552,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3492,69	20956,13
12	Е11-070501-0102	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		11	1605,5	17660,49
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	7,348	743,82	5465,59
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,081	938,09	2890,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,63	8355,93
12. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4312	3080,63	1328,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4312	1097,70	473,33
12. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,002	2835,32	5676,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,002	942,45	1886,78
12. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,6479	1755,85	1137,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,6479	818,38	530,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				740,21	8142,29
12. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0781	18268,75	1426,79
12. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1815	14467,33	2625,82
12. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	11	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				368,42	4052,61
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	5189,03
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	968,82
		Накладные расходы	%	-		559,8	6157,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	1905,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2338,53	25723,81
13	Е11-070501-0101	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		7	1130,04	7910,3
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	3,332	743,82	2478,41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,392	938,34	1305,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,6	3784,2
13. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1841	3080,63	567,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1841	1097,70	202,09
13. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,931	2835,32	2639,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,931	942,45	877,42
13. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,2765	1755,85	485,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,2765	818,38	226,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				527,47	3692,32
13. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0287	18268,75	524,31
13. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,084	14467,33	1215,26
13. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,51	1739,57
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	2349,99
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	435,04
		Накладные расходы	%	-		397,86	2785,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	855,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1650,13	11550,94
14	С121-041201-9911 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		3,26	25412,69	82845,37
		НР второго уровня	%	4,24		1077,5	3512,64
		Накладные расходы	%	-		1077,5	3512,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2119,22	6908,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28609,4	93266,65
15	С121-041201 -9903 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		4,29	25336,41	108693,2
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	4608,59
		Накладные расходы	%	-		1074,26	4608,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	9064,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28523,53	122365,93
16	Е11-060101-0119	-Монолитные участки	м3		0,72	20349,25	14651,46
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	2,82	2,03	734,04	1490,39
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,162792	823,2	134,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2256,12	1624,4
16. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944	3362,02	6,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001944	818,38	1,59
16. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,120816	37,36	4,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,15336	3552,1	544,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,15336	818,38	125,51
16. 6 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002808	3080,63	8,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,002808	1097,70	3,08
16. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005328	57,23	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00468	1755,85	8,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00468	818,38	3,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				795,79	572,97

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 9 (МС121-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7308	16227,47	11859,04
16.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,2016	66,3	13,37
16.11 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001584	26031,2	41,23
16.12 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00018	17400	3,13
16.13 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,1296	196,54	25,47
16.14 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,063504	6598,38	419,02
16.15 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00283	0,002038	93	0,19
16.16 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,32256	702,64	226,64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17483,46	12588,09
		НР первого уровня	%	48,5		1094,22	787,84
		НР второго уровня	%	4,24		909,2	654,63
		Накладные расходы	%	-		2003,42	1442,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1788,21	1287,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24140,89	17381,44
17	Е11-080201-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,03504	201098,45	7046,49
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	56,4	1,976	752,99	1488,1
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,018922	818,38	15,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42910,56	1503,59
17. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,008059	3552,1	28,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,008059	818,38	6,60
17. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,010862	1755,85	19,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010862	818,38	8,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,3	47,7
17. 5 (МС121-050301-0102)	127416С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,03504	157268,52	5510,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				157268,52	5510,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		21798,57	763,82
		НР второго уровня	%	4,24		9450,83	331,16
		Накладные расходы	%	-		31249,4	1094,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18587,83	651,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250935,68	8792,79
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,03504	13189,95	462,18
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	0,591475	724,87	428,74
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005957	1097,7	6,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	435,28
18. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005957	3080,63	18,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005957	1097,70	6,54
18. 4 (МС234-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001402	24,21	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5 (МС234-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,02593	208,2	5,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,74	23,78
18. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,10512	91,8	9,65
18. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03504	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	9,65
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	211,11
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	28,55
		Накладные расходы	%	-		6839,58	239,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	56,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21631,89	757,98
19	Е11-080101-0303	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроиозолом	м2 поверхности		6,2	1940,93	12033,77
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	1,246	724,87	903,33

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0434	818,38	35,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	938,85
19. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,21142	478,19	101,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0434	1755,85	76,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0434	818,38	35,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,6	177,3
19. 5 (МС121-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,155	10500,55	1627,59
19. 6 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	26,04	212,16	5524,65
19. 7 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001488	51147,9	76,11
19. 8 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000992	94311,94	93,56
19. 9 (МС121-100402-9901)	269627С	Гидроизол	м2	2,2	13,64	266,22	3631,24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	10953,14
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	476,94
		НР второго уровня	%	4,24		85,56	530,45
		Накладные расходы	%	-		162,48	1007,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,27	1043,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2271,69	14084,46
20	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		53,8	720,94	38786,6
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	11,406	809,22	9229,64
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1076	818,38	88,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	9317,7
20. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,049	478,19	501,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1076	1755,85	188,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1076	818,38	88,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	690,6
20. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,12	212,16	27394,1
20. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012912	51147,9	660,42
20. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,008608	94311,94	811,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	28866,36
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4733,39
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	1845,25
		Накладные расходы	%	-		122,28	6578,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	3629,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	48994,45
21	Е11-010205-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	1856,79	1856,79
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	2,8	663,14	1856,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	1856,79
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	1097,36
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	125,26
		Накладные расходы	%	-		1222,62	1222,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	246,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,77	3325,77
22	Е11-080101-0201	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3 основания		0,6	3979,59	2387,75
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,468	694,31	324,94
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,174	852,61	148,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	473,29
22. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,126	1847,31	232,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,126	818,38	103,12
22. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,252	11,48	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3007С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,08	0,048	3342,82	160,46

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-050502-0102)		пневмоколесные, 3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,048	942,45	45,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				660,18	396,11
22. 6 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,66	2512,63	1658,34
22. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,15	0,09	93	8,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	1666,71
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	240,43
		НР второго уровня	%	4,24		185,72	111,43
		Накладные расходы	%	-		586,44	351,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,28	219,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4931,31	2958,79
23	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомо до 0,5м3 под оборужование	м3		0,64	23140,29	14809,78
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	2,522	718,76	1812,43
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,14624	939,81	137,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	1949,86
23. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3362,02	5,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	818,38	1,41
23. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1344	37,36	5,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00672	3080,63	20,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00672	1097,70	7,38
23. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,128	2835,32	362,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,128	942,45	120,63
23. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00704	57,23	0,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009792	1755,85	17,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,009792	818,38	8,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				643,83	412,05
23. 9 (МС121-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	18451,44	12045,1
23.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,256	66,3	16,97
23.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000512	24435,92	12,51
23.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00128	26031,2	33,32
23.13 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004416	26031,2	114,95
23.14 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00032	17400	5,57
23.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2368	196,54	46,54
23.16 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003584	6598,38	23,65
23.17 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004416	14279,15	63,06
23.18 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0175	0,0112	93	1,04
23.19 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3168	702,64	222,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19664,55	12585,31
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	945,68
		НР второго уровня	%	4,24		1043,8	668,03
		Накладные расходы	%	-		2521,43	1613,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,94	1313,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27714,66	17737,38
24	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3	720,94	2162,82
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,636	809,22	514,66
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,006	818,38	4,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	519,57

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0585	478,19	27,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006	1755,85	10,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006	818,38	4,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	38,51
24. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,2	212,16	1527,55
24. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00072	51147,9	36,83
24. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00048	94311,94	45,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	1609,65
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	263,94
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	102,89
		Накладные расходы	%	-		122,28	366,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	202,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	2732,03
25	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,6	1097,48	5048,41
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	7,084	712,65	5048,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1097,48	5048,41
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	2983,61
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	340,56
		Накладные расходы	%	-		722,65	3324,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	669,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	9042,39
26	Е11-110101-1303	-Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщиной 100мм.Устройство	м2 покрытия		2	2975,69	5951,37
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	1,052	700,42	736,84
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,132	921,64	121,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	858,5
26. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,0308	3362,02	103,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,0308	818,38	25,21
26. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,0488	3512,05	171,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,0488	1097,70	53,57
26. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,0464	2481,04	115,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,0464	818,38	37,97
26. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,204	94,23	19,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,006	1755,85	10,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,006	818,38	4,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				209,91	419,82
26. 8 (МС121-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,0736	5568,34	409,83
26. 9 (МС121-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,0368	5568,34	204,91
26.10 (МС121-010201-0603)	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,1192	4879,71	581,66
26.11 (МС121-130104-0502)	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,0496	72546,58	3598,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	4794,72
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	522,83
		НР второго уровня	%	4,24		137,25	274,51
		Накладные расходы	%	-		398,67	797,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,95	539,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3644,3	7288,6
27	Е11-060201-0104	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,84	21933,26	40357,2
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	4,05	7,452	718,76	5356,2
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,26956	933,93	251,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3047,8	5607,95
27. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004968	3362,02	16,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004968	818,38	4,07
27. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,3128	37,36	11,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,013432	3080,63	41,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,013432	1097,70	14,74
27. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,2208	2835,32	626,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,2208	942,45	208,09
27. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,02484	57,23	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,037168	166,06	6,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 9 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,03036	1755,85	53,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,03036	818,38	24,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				411,25	756,71
27.10 (МС121-020101-0401)	100489С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,868	17466,96	32621,29
27.11 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,736	66,3	48,8
27.12 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001472	24435,92	35,97
27.13 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00368	26031,2	95,79
27.14 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,012696	26031,2	330,49
27.15 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000846	17400	14,73
27.16 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,6808	196,54	133,8
27.17	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,018584	6598,38	122,62

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС121-130803-1101)							
27.18	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000074	197175,18	14,51
(МС121-130812-1046)							
27.19	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,0069	0,012696	14279,15	181,29
(МС121-070101-9901)		толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					
27.20	249132С	Вода техническая	м3	0,02937	0,054041	93	5,03
(МС121-130703-1405)							
27.21	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,9108	702,64	639,96
(МС127-010101-0104)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18611,03	34244,29
		НР первого уровня	%	48,5		1478,18	2719,86
		НР второго уровня	%	4,24		992,65	1826,47
		Накладные расходы	%	-		2470,83	4546,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1952,33	3592,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26356,42	48495,81
28	С121-050301 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0272	147554,67	4013,49
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	170,17
		Накладные расходы	%	-		6256,32	170,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	334,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166115,87	4518,35
29	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 8 мм	т		0,0272	13189,95	358,77
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	0,459136	724,87	332,81
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,004624	1097,71	5,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	337,89
29. 3	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004624	3080,63	14,24
(МС231-050102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004624	1097,70	5,08
29. 4	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001088	24,21	0,03
(МС234-030202-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,020128	208,2	4,19
(МС234-010105-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,74	18,46
29. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0816	91,8	7,49
29. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0272	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	7,49
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	163,88
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	22,16
		Накладные расходы	%	-		6839,58	186,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	43,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21631,89	588,39
30	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		10,4	720,94	7497,78
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	2,205	809,22	1784,17
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0208	818,38	17,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	1801,19
30. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2028	478,19	96,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0208	1755,85	36,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0208	818,38	17,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	133,5
30. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,96	212,16	5295,51
30. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002496	51147,9	127,67
30. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001664	94311,94	156,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	5580,11
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	915
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	356,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		122,28	1271,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	701,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	9471,05
31	Е11-060301-0401	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00896	397540,05	3561,96
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	289	2,589	752,99	1949,82
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,005555	931	5,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218191,34	1954,99
31. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00224	3080,63	6,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00224	1097,70	2,46
31. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,003315	1755,85	5,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,003315	818,38	2,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1419,82	12,72
31. 5 (С121-060510-0201)	130722С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00009	-	-
31. 6 (МС121-130205-0101)	145198С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00896	178506,12	1599,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	1599,41
		НР первого уровня	%	48,5		105822,8	948,17
		НР второго уровня	%	4,24		21342,58	191,23
		Накладные расходы	%	-		127165,38	1139,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41976,43	376,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566681,87	5077,47
32	С121-050301-9918 в ценах I квартала 2017 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковт арматуры 1 Т			0,00896	103433,94	926,77
		НР второго уровня	%	4,24		4385,6	39,29
		Накладные расходы	%	-		4385,6	39,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8625,56	77,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116445,1	1043,35
33	Е11-010205-	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без	м3 грунта		0,12	1856,79	222,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402	креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	0,336	663,14	222,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	222,81
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	131,68
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	15,03
		Накладные расходы	%	-		1222,62	146,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	29,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,77	399,09
34	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомо до 5м3 под оборудование	м3		0,12	22136,12	2656,33
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	0,4728	718,76	339,83
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02742	939,81	25,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	365,6
34. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	3362,02	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	818,38	0,27
34. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0252	37,36	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00126	3080,63	3,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00126	1097,70	1,38
34. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,024	2835,32	68,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,024	942,45	22,62
34. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00132	57,23	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,001836	1755,85	3,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,001836	818,38	1,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				643,83	77,26

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 9 (МС121-020101-0401)	100489С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	17466,96	2137,96
34.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,048	66,3	3,18
34.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000096	24435,92	2,35
34.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00024	26031,2	6,25
34.13 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000828	26031,2	21,55
34.14 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00006	17400	1,04
34.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0444	196,54	8,73
34.16 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000672	6598,38	4,43
34.17 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000828	14279,15	11,82
34.18 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0175	0,0021	93	0,2
34.19 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0594	702,64	41,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18660,38	2239,25
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	177,32
		НР второго уровня	%	4,24		1001,22	120,15
		Накладные расходы	%	-		2478,85	297,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1969,2	236,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26584,17	3190,1
35	Е11-060301-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0168	307883,7	5172,45
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	198	3,326	771,93	2567,75
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006048	934,76	5,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	2573,4
35. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00252	3080,63	7,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00252	1097,70	2,77
35. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003528	1755,85	6,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003528	818,38	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,82	13,96
35. 5 (МС121-130210-0102)	145986С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0168	154210,74	2590,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	2590,74
		НР первого уровня	%	48,5		74291,65	1248,1
		НР второго уровня	%	4,24		16204,23	272,23
		Накладные расходы	%	-		90495,88	1520,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31870,37	535,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430249,95	7228,2
36	Е11-080101-0307	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2 поверхности		1,44	720,94	1038,15
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,30528	809,22	247,04
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00288	818,37	2,36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	249,4
36. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,02808	478,19	13,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00288	1755,85	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00288	818,38	2,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	18,48
36. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,456	212,16	733,22
36. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000346	51147,9	17,68
36. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00023	94311,94	21,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	772,63
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	126,69
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	49,39
		Накладные расходы	%	-		122,28	176,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	97,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	1311,38

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					420949,89
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					420949,89
Материалы -		Тенге					149349,94
Всего заработная плата -		Тенге					59246,82
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					4940,26
Местные материалы -		Тенге					191538,57
Накладные расходы -		Тенге					52084,73
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					32843,88
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					19240,85
Сметная прибыль -		Тенге					37842,77
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					510877,39
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					77,23
Сметная заработная плата -		Тенге					59246,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					510877,39
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					77,23
Сметная заработная плата -		Тенге					59246,82
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
37	Е11-080201-0101	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75	м3 кладки		17,2	20932,3	360035,54
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	78,088	706,54	55172,3
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,88	818,38	5630,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3535,04	60802,75
37. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,88	3552,1	24438,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,88	818,38	5630,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1420,84	24438,45
37. 4 (МС121-020401-2808)	102640С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,128	17427,37	71940,18
37. 5 (МС121-030102-0102)	104921С	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	6,536	31767,23	207630,62
37. 6 (МС121-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0086	17461,64	150,17
37. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,44	7,568	93	703,82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16303,77	280424,79
		НР первого уровня	%	50,8		1795,8	30887,8
		НР второго уровня	%	4,24		963,67	16575,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		2759,47	47462,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1895,34	32599,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25587,11	440098,36
38	Е11-060301-0407	-Установка пепремычек металлических	т		0,01	300013,34	3000,13
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	198	1,98	771,93	1528,42
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0036	934,75	3,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	1531,79
38. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0015	3080,63	4,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0015	1097,70	1,65
38. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0021	1755,85	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0021	818,38	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,82	8,31
38. 5 (МС121-050301-0303)	127437С	Сталь арматурная горячекатаная периодического профилят класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		1	0,01	146340,38	1463,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				146340,38	1463,4
		НР первого уровня	%	48,5		74291,65	742,92
		НР второго уровня	%	4,24		15870,53	158,71
		Накладные расходы	%	-		90162,18	901,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31214,04	312,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421389,56	4213,9
39	Е11-070503-0110	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		6	295,76	1774,56
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	0,888	743,82	660,51
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	818,38	211,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				145,28	871,65
39. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3552,1	878,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	818,38	202,30
39. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1755,85	18,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	818,38	8,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,51	897,04
39. 5 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	14467,33	217,01
39. 6 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,17	217,01
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	541,3
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	98,19
		Накладные расходы	%	-		106,58	639,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	193,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,53	2607,18
40	С121-040105 -9901 в ценах I квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,144	53929,24	7765,81
		НР второго уровня	%	4,24		2286,6	329,27
		Накладные расходы	%	-		2286,6	329,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	647,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60713,11	8742,69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 372576,04

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	372576,04
Материалы -	Тенге	282105,21
Всего заработная плата -	Тенге	63206,19
Местные материалы -	Тенге	7765,81
Накладные расходы -	Тенге	49333,33
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	32172,01
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	17161,32
Сметная прибыль -	Тенге	33752,75
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	455662,12
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	88,1
Сметная заработная плата -	Тенге	63206,19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	455662,12
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	88,1
Сметная заработная плата -	Тенге	63206,19

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ

41	Протокол согласован	-Котел водогрейный BB400RG 70 с газовой горелкой MAX. GAS	комплект		2	362129,46	724258,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	ия цен П.2 ТОО "Виаст"						
		НР второго уровня	%	4,24		15354,29	30708,58
		Накладные расходы	%	-		15354,29	30708,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30198,7	60397,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407682,45	815364,9
42	Протокол согласования цен П.4 ТОО "Виаст"	-Насос сетевой ТРЕ32-150/2 цена:412054 Тенге с НДС :1,12 25,7кг	комплект		2	367905,36	735810,72
		НР второго уровня	%	4,24		15599,19	31198,37
		Накладные расходы	%	-		15599,19	31198,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30680,36	61360,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				414184,91	828369,82
43	Протокол согласования цен П.4 ТОО "Виаст"	-Насос подпиточный JET 62M,0,4 мм3/час и 35м.вод.ст.N 10.5кг	комплект		2	41571,43	83142,86
		НР второго уровня	%	4,24		1762,63	3525,26
		Накладные расходы	%	-		1762,63	3525,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3466,72	6933,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46800,78	93601,57
44	С123-010201-0187 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,м толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 11,49 КГ			22	2100,24	46205,28
		НР второго уровня	%	4,24		89,05	1959,1
		Накладные расходы	%	-		89,05	1959,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,14	3853,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,43	52017,53
45	С123-040601-1205 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64,шт. DN 40 ГОСТ 5761-2005 21,9 кг 21,9 КГ			2	46626,95	93253,9
		НР второго уровня	%	4,24		1976,98	3953,97
		Накладные расходы	%	-		1976,98	3953,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,31	7776,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52492,25	104984,49
46	С123-040502 -0807 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 кг 5,07 КГ	шт.		4	2335,92	9343,68
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	396,17
		Накладные расходы	%	-		99,04	396,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,8	779,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2629,76	10519,04
47	С123-040502 -0808 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 6,84 кг 6,84 КГ	шт.		5	2919,8	14599
		НР второго уровня	%	4,24		123,8	619
		Накладные расходы	%	-		123,8	619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,49	1217,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3287,09	16435,44
48	С123-020103 -0306 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 кг 1,96 КГ	шт.		14	975,92	13662,88
		НР второго уровня	%	4,24		41,38	579,31
		Накладные расходы	%	-		41,38	579,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,38	1139,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1098,68	15381,56
49	С123-020103 -0305 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 кг 1,58 КГ	шт.		8	793,5	6348
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	269,16
		Накладные расходы	%	-		33,64	269,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	529,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				893,32	7146,53
50	С123-041001 -6602 в ценах I квартала	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для водыи пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 8,4 кг 8,4 КГ	шт.		2	7616,51	15233,02

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		322,94	645,88
		Накладные расходы	%	-		322,94	645,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,16	1270,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8574,61	17149,21
51	С123-041004 -1107 в ценах I квартала 2017 года	-Клапан предохранительный регулируемый DN 25 ГОСТ 31294-2005 0,33 кг 0,33 КГ	шт.		2	4081,29	8162,58
		НР второго уровня	%	4,24		173,05	346,09
		Накладные расходы	%	-		173,05	346,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,35	680,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4594,68	9189,37
52	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Клапан для выпуска воздуха. Установка	комплект		2	118,97	237,95
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	0,2472	867,89	214,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	214,54
52. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6,1
52. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,47	7,43
52. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	9,88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	23,41
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	129,58
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	15,58
		Накладные расходы	%	-		72,58	145,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	30,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	413,77
53	С123-051207 -0904 в ценах I квартала 2017 года	-Воздухоудалитель автоматический PN 10, DN 15 0,17кгшт. 0,17 КГ			2	2183,96	4367,92
		НР второго уровня	%	4,24		92,6	185,2
		Накладные расходы	%	-		92,6	185,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,12	364,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2458,68	4917,37
54	С123-041010 -0505 в ценах I квартала 2017 года	-Регулятор давления "после себя" 21С12НЖ1 PN 16, DN 40 11,8 кг 11,8 КГ	шт.		1	705287,24	705287,24
		НР второго уровня	%	4,24		29904,18	29904,18
		Накладные расходы	%	-		29904,18	29904,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58815,31	58815,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				794006,73	794006,73
55	С123-040702 -0201 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водыи пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 0,45кг 0,45 КГ	шт.		2	702,1	1404,2
		НР второго уровня	%	4,24		29,77	59,54
		Накладные расходы	%	-		29,77	59,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,55	117,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				790,42	1580,84
56	С123-040702 -0203 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для водыи пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 0,92кг 0,92 КГ	шт.		2	1366,48	2732,96
		НР второго уровня	%	4,24		57,94	115,88
		Накладные расходы	%	-		57,94	115,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,95	227,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1538,37	3076,74
57	С123-020101 -0128 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,2кг 0,2 КГ	шт.		4	214,33	857,32
		НР второго уровня	%	4,24		9,09	36,35
		Накладные расходы	%	-		9,09	36,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	71,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,29	965,16
58	С123-020101 -0140 в ценах I	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)0,3кг	шт.		10	216,45	2164,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года	0,3 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		9,18	91,77
		Накладные расходы	%	-		9,18	91,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,05	180,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				243,68	2436,78
59	С123-040501 -0109 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили запорные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,4 кг 1,4 КГ	шт.		2	930,38	1860,76
		НР второго уровня	%	4,24		39,45	78,9
		Накладные расходы	%	-		39,45	78,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,59	155,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1047,41	2094,83
60	Е11-160801-0103	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка		6	765,67	4594,04
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,83	4,98	752,99	3749,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				624,98	3749,89
60. 2 (МС121-130401-0335)	146099С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0024	26596,5	63,83
60. 3 (МС121-130804-0401)	147076С	Каболка	т	0,00012	0,00072	1083772,12	780,32
60. 4 (С123-030102-2401)	251516С	Воронки сливные	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				140,69	844,15
		НР первого уровня	%	60,4		377,49	2264,93
		НР второго уровня	%	4,24		48,47	290,82
		Накладные расходы	%	-		425,96	2555,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,33	571,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1286,96	7721,78
61	С121-060801 -0401 в ценах I квартала 2017 года	-Воронки из листовой стали 1 Т	т		0,0062418	345848,74	2158,72
		НР второго уровня	%	4,24		14663,99	91,53
		Накладные расходы	%	-		14663,99	91,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,02	180,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389353,74	2430,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ					
62	С123-040501 -0223 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 кг 1,7 КГ	шт.		4	1112,05	4448,2
		НР второго уровня	%	4,24		47,15	188,6
		Накладные расходы	%	-		47,15	188,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,74	370,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,94	5007,75
63	С123-040702 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 0,5 кг 0,5 КГ	шт.		4	956,69	3826,76
		НР второго уровня	%	4,24		40,56	162,25
		Накладные расходы	%	-		40,56	162,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,78	319,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1077,03	4308,14
		АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ					
64	С123-051501 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Термометры угловые в оправе 1,71 кг 1,71 КГ	шт.		4	1288,53	5154,12
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	218,53
		Накладные расходы	%	-		54,63	218,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,45	429,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,62	5802,47
65	С123-051501 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 кг 1,36 КГ	шт.		2	1288,27	2576,54
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	109,25
		Накладные расходы	%	-		54,62	109,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	214,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,32	2900,65
66	С123-051501 -0102 в ценах I	-Манометры 1,54 кг 1,54 КГ	комплект		11	2073,66	22810,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		87,92	967,16
		Накладные расходы	%	-		87,92	967,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,93	1902,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2334,51	25679,61
67	Протокол согласования цен П.7 ТОО "Виаст"	-Электроконтактный манометр ЗКМ Цепна8580:1,12	комплект		2	7660,71	15321,42
		НР второго уровня	%	4,24		324,81	649,63
		Накладные расходы	%	-		324,81	649,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		638,84	1277,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8624,37	17248,73
68	С123-040905 -1806 в ценах I квартала 2017 года	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, РУ 1,МПА6, DN 15мм 0,31кг 0,31 КГ	шт.		17	1111,35	18892,95
		НР второго уровня	%	4,24		47,12	801,06
		Накладные расходы	%	-		47,12	801,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,68	1575,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,15	21269,53
69	С123-021104 -0405 в ценах I квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/1,12 кг 1,12 КГ	кг		7	511,02	3577,14
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	151,67
		Накладные расходы	%	-		21,67	151,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	298,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	4027,12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 2552293,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	1558533,9
Накладные расходы -	Тенге	66081,84
Сметная прибыль -	Тенге	129969,26
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1754585
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2158,72
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2158,72

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	91,53
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	180,02
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2430,27
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	991601,2
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	867,55
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3964,43
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	986769,21
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	6,25
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	44539,94
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2394,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	42145,42
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	82891,29
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	1119032,4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5,23
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3964,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	2876047,7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5,23
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3964,43
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ						
70	С123-040905 -0702 в ценах I квартала 2017 года	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,37 кг 0,37 КГ	шт.			2	973,39	1946,78
		НР второго уровня	%		4,24		41,27	82,54
		Накладные расходы	%		-		41,27	82,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		81,17	162,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1095,83	2191,67
71	С123-040905 -1804 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник для спуска воды 0,01кг 0,01 КГ	шт.			2	86,7	173,4
		НР второго уровня	%		4,24		3,68	7,35
		Накладные расходы	%		-		3,68	7,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		7,23	14,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					97,61	195,21
72	С123-040501 -0214 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 кг 1,1 КГ	шт.			2	683,99	1367,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		29	58
		Накладные расходы	%	-		29	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,04	114,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				770,03	1540,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	3488,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	3488,16
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	3488,16
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	147,9
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	290,88
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	3926,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге	.	.	.	.	3926,94
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ					
73	Протокол согласования цен П.6 ТОО "Виаст"	-сЧЕТЧИК G-10 цена:102840:1,12	комплект		1	91821,43	91821,43
		НР второго уровня	%	4,24		3893,23	3893,23
		Накладные расходы	%	-		3893,23	3893,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7657,17	7657,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103371,83	103371,83
74	Ц13-110203-0103	-Датчик сигнализатора загазованности	шт.		1	924,47	924,47
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1	1	743,82	743,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,82	743,82
74. 2 (МС121-130201-0304)	144710С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,302	593,64	179,28
74. 3 (МС123-021101-9902)	187347С	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,002	0,002	683,84	1,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				180,65	180,65
		НР первого уровня	%	44		327,28	327,28
		НР второго уровня	%	4,24		53,07	53,07
		Накладные расходы	%	-		380,35	380,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,39	104,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1409,21	1409,21
75	Ц13-110204-0104	-Клапан запорный,диаметр условного прохода 40;50мм.Монтаж	шт.		1	4842,35	4842,35
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	2,25	2,25	743,82	1673,6

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	958,04	459,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2133,45	2133,45
75. 3 (МС231-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,24	0,24	3265,74	783,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1097,70	263,45
75. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,24	1755,85	421,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	818,38	196,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1205,18	1205,18
75. 5 (МС121-050101-9904)	125501С	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0005	0,0005	175439,87	87,72
75. 6 (МС121-130201-0304)	144710С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,201	593,64	119,32
75. 7 (МС121-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	424,32	16,97
75. 8 (МС123-010301-0217)	151678С	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,66	0,66	2635,7	1739,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,58	1963,58
		НР первого уровня	%	44		938,72	938,72
		НР второго уровня	%	4,24		245,12	245,12
		Накладные расходы	%	-		1183,84	1183,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,1	482,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6508,29	6508,29
76	Протокол согласования цен П.5 ТОО "Виаст"	-Система автоматичес кого контроля загазованности САКЗ-МК в комплекте:электромонтажный клапан КЭГЭМ-У-32,Сгнализатор загазованности СГ-1-1Г Цена:35400:1,12	комплект		1	31607,14	31607,14
		НР второго уровня	%	4,24		1340,14	1340,14
		Накладные расходы	%	-		1340,14	1340,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2635,78	2635,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35583,07	35583,07
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1					
77	С123-040905 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бкшт. для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,66 кг 0,66 КГ			4	1624,41	6497,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		68,87	275,5
		Накладные расходы	%	-		68,87	275,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	541,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1828,75	7314,99
78	С123-020101 -1007 в ценах I квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,3 кг 0,3 КГ	шт.		1	237	237
		НР второго уровня	%	4,24		10,05	10,05
		Накладные расходы	%	-		10,05	10,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	19,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266,81	266,81
79	С123-040905 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Краны пробковые натяжные муфтовые латунные 11Б6бк 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,66кг 0,66 КГ	ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5,ТРУБОПРОВОД БЕЗОПАСНОСТИ Г6 PNшт.		3	1624,41	4873,23
		НР второго уровня	%	4,24		68,87	206,62
		Накладные расходы	%	-		68,87	206,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	406,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1828,75	5486,24
80	С123-040905 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,39 КГ	шт.		1	1233,52	1233,52
		НР второго уровня	%	4,24		52,3	52,3
		Накладные расходы	%	-		52,3	52,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	102,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1388,69	1388,69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 142036,78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	123428,57
Накладные расходы -	Тенге	5233,37
Сметная прибыль -	Тенге	10292,96
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	138954,9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5766,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				2144,22
		Всего заработная плата -	Тенге				2877,27
		Накладные расходы -	Тенге				1564,19
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1266
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				298,19
		Сметная прибыль -	Тенге				586,48
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				7917,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877,27
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12841,39
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12841,39
		Накладные расходы -	Тенге				544,47
		Сметная прибыль -	Тенге				1070,87
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14456,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161329,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877,27
		РАЗДЕЛ 7. КЛУБ ОТОПЛЕНИЕ					
81	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровода		44	1015,29	44672,75
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	13,46	818,38	11015,43
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,2266	857,48	194,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	11209,73
81. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,036256	3552,1	128,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,036256	818,38	29,67
81. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,031724	3080,63	97,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,031724	1097,70	34,82
81. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,15862	1755,85	278,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,15862	818,38	129,81
81. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,52118	17,05	8,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,68	513,91

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0748	364,91	27,3
81. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000057	592737,09	33,9
81. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,12364	180,96	22,37
81.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0264	304,79	8,05
81.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2332	371,47	86,63
81.12 (МС123-011306-0101)	157960С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	44	747,45	32887,8
81.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,11	268,51	29,54
81.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1936	247,03	47,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				753,26	33143,41
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	6770,68
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	2181,2
		Накладные расходы	%	-		203,45	8951,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,5	4289,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,24	57914,6
82	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода		14	1116,08	15625,12
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	4,283	818,38	3504,91
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,0721	857,49	61,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	3566,73
82. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,011536	3552,1	40,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,011536	818,38	9,44
82. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,010094	3080,63	31,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,010094	1097,70	11,08
82. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,05047	1755,85	88,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,05047	818,38	41,30

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,16583	17,05	2,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,68	163,52
82. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0238	364,91	8,68
82. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000018	592737,09	10,79
82. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03934	180,96	7,12
82.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	304,79	2,56
82.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0742	371,47	27,56
82.12 (МС123-011306-0102)	157961С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	14	847,73	11868,22
82.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0616	268,51	16,54
82.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0616	247,03	15,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				854,05	11956,69
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	2154,31
		НР второго уровня	%	4,24		53,85	753,85
		Накладные расходы	%	-		207,73	2908,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,9	1482,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1429,71	20015,94
83	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		56	1120,25	62734,07
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	17,131	818,38	14019,64
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,2884	857,48	247,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	14266,93
83. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,046144	3552,1	163,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,046144	818,38	37,76
83. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,040376	3080,63	124,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,040376	1097,70	44,32
83. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,20188	1755,85	354,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,20188	818,38	165,21
83. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,66332	17,05	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,68	654,07
83. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0952	364,91	34,74
83. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000073	592737,09	43,15
83. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,15736	180,96	28,48
83.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0336	304,79	10,24
83.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2968	371,47	110,25
83.12 (МС123-011306-0103)	157962С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	56	851,23	47668,88
83.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3864	268,51	103,75
83.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2464	247,03	60,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				858,22	48060,36
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	8617,23
		НР второго уровня	%	4,24		54,02	3025,29
		Накладные расходы	%	-		207,9	11642,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,25	5950,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1434,41	80326,72
84	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровода		63	1359,52	85649,93
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	19,272	818,38	15772,09
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,32445	857,48	278,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	16050,3
84. 3	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,051912	3552,1	184,4

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-050101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,051912	818,38	42,48
84. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,045423	3080,63	139,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,045423	1097,70	49,86
84. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,227115	1755,85	398,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,227115	818,38	185,87
84. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,746235	17,05	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,68	735,83
84. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1071	364,91	39,08
84. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000082	592737,09	48,55
84. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,17703	180,96	32,04
84.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0378	304,79	11,52
84.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3339	371,47	124,03
84.12 (МС123-011306-0104)	157963С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	63	1089,32	68627,16
84.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,7119	268,51	191,15
84.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2772	247,03	68,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1097,49	69142,01
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	9694,38
		НР второго уровня	%	4,24		64,17	4042,6
		Накладные расходы	%	-		218,05	13736,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,21	7950,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1703,78	107337,86
85	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровода		16	1471,81	23549,03

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 1	6 1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,30591	4,895	818,38	4005,61
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,0824	857,48	70,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				254,77	4076,27
85. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,013184	3552,1	46,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,013184	818,38	10,79
85. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,011536	3080,63	35,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,011536	1097,70	12,66
85. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,05768	1755,85	101,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,05768	818,38	47,20
85. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,18952	17,05	3,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,68	186,88
85. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0272	364,91	9,93
85. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000021	592737,09	12,33
85. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04496	180,96	8,14
85.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0096	304,79	2,93
85.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0848	371,47	31,5
85.12 (МС123-011306-0105)	157964С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	16	1199,92	19198,72
85.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,2816	268,51	75,61
85.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0704	247,03	17,39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1209,78	19356,54
		НР первого уровня	%	60,4		153,88	2462,07
		НР второго уровня	%	4,24		68,93	1102,87
		Накладные расходы	%	-		222,81	3564,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,57	2169,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1830,19	29283,08
86	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		3	943,63	2830,88
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,56959	1,709	830,61	1419,32
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	0,032754	836,83	27,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				482,24	1446,73
86. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,003708	3552,1	13,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,003708	818,38	3,03
86. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,002163	3080,63	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,002163	1097,70	2,37
86. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,026883	1755,85	47,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	0,026883	818,38	22,00
86. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	0,569796	17,05	9,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,58	76,75
86. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	14467,33	3,47
86. 8 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	364,91	2,19
86. 9 (МС121-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	4812,69	46,2
86.10 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	180,96	1,9
86.11 (МС123-010201-0131)	150554С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3	422,29	1266,87
86.12 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0528	268,51	14,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,94	1334,81
		НР первого уровня	%	60,4		291,28	873,83
		НР второго уровня	%	4,24		52,36	157,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		343,64	1030,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,98	308,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1390,24	4170,73
87	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		196	54,21	10625,1
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=988,9)	чел-ч	0,051603	10,114	988,9	10001,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,03	10001,92
87. 2 (МС232-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	3,028	128,85	390,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,99	390,18
87. 3 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0392	304,79	11,95
87. 4 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0392	371,47	14,56
87. 5 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,01	1,96	93	182,28
87. 6 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,098	247,03	24,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,19	233
		НР первого уровня	%	60,4		30,82	6041,16
		НР второго уровня	%	4,24		3,61	706,65
		Накладные расходы	%	-		34,43	6747,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,09	1389,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				95,73	18762,74
88	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		58,8	14581,34	857382,97
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	41,305	762,15	31480,34
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	3,67	785,02	2881,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	34361,51
88. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,127184	10,79	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,08479	3080,63	261,21

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС231-050102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,08479	1097,70	93,07
88. 5 (МС231-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,563	1370,19	2140,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	1,563	724,87	1132,97
88. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	2,023	1755,85	3551,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	2,023	818,38	1655,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,28	5955,37
88. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,029694	12908,77	383,31
88. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,716	933,3	3468,29
88. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,45864	5319,3	2439,64
88.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,45276	5524,32	2501,19
88.11 (МС123-051001-1701)	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	58,8	13795,15	811154,82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13944,68	819947,26
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	20754,35
		НР второго уровня	%	4,24		633,21	37233,02
		Накладные расходы	%	-		986,18	57987,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1245,4	73229,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16812,92	988599,97
89	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов КРДШ	комплект		19	118,97	2260,51
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	2,348	867,89	2038,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	2038,15
89. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,19	304,79	57,91
89. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,19	371,47	70,58
89. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,38	247,03	93,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	222,36
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	1231,04
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	148,04
		Накладные расходы	%	-		72,58	1379,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	291,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	3930,77
90	С123-040905 -0703 в ценах I квартала 2017 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,5кг 0,55 КГ	шт.		19	865,42	16442,98
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	697,18
		Накладные расходы	%	-		36,69	697,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	1371,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				974,28	18511,38
91	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов воздушных	комплект		21	205,67	4319,16
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	2,596	867,89	2252,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	2252,7
91. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,21	304,79	64,01
91. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,21	371,47	78,01
91. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,42	247,03	103,75
91. 5 (МС123-040905-1804)	254404С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21	86,7	1820,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,4	2066,47
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	1360,63
		НР второго уровня	%	4,24		11,47	240,82
		Накладные расходы	%	-		76,26	1601,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	473,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,49	6394,26
92	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Установка кранов воздушных	комплект		4	118,97	475,9

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	0,4944	867,89	429,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	429,08
92. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12,19
92. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,47	14,86
92. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,03	19,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	46,81
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	259,17
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	31,17
		Накладные расходы	%	-		72,58	290,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	61,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	827,53
93	С123-040905 -1241 в ценах I квартала 2017 года	-Краны пробноспускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19ВК1 для жидких сред РУ0,6МПА ДУ 15мм 0,2кг 0,2 КГ	шт.		4	1523,03	6092,12
		НР второго уровня	%	4,24		64,58	258,31
		Накладные расходы	%	-		64,58	258,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,01	508,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1714,61	6858,46
94	С123-040905 -1804 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник для спуска воды 0,01 кг 0,01 КГ	шт.		2	86,7	173,4
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	7,35
		Накладные расходы	%	-		3,68	7,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,23	14,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,61	195,21
95	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		6	1548,36	9290,16
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	9,085	771,93	7012,68
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	7113,83
95. 3	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,163	166,06	359,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	(МС231-060103-0501)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	2509С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,1236	1755,85	217,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,04	576,21
95. 5	144730С (МС121-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178001,92	1174,81
95. 6	147341С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
95. 7	187338С (МС123-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
95. 8	251472С (С123-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	-	-
95. 9	404186С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,55	1701,28
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	4296,75
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	576,09
		Накладные расходы	%	-		812,14	4872,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,84	1133,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,34	15296,04
96	С123-040601 -1205 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 21,9кг 21,9 КГ	шт.		2	46626,95	93253,9
		НР второго уровня	%	4,24		1976,98	3953,97
		Накладные расходы	%	-		1976,98	3953,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3888,31	7776,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52492,25	104984,49
97	С123-040502 -0808 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 6,84 КГ	шт.		2	2919,8	5839,6
		НР второго уровня	%	4,24		123,8	247,6
		Накладные расходы	%	-		123,8	247,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,49	486,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3287,09	6574,17
98	С123-040502 -0807 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,07 КГ	шт.		2	2335,92	4671,84
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	198,09
		Накладные расходы	%	-		99,04	198,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,8	389,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2629,76	5259,52
99	Е11-130301-0404	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		109	74,25	8092,92
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	3,216	905,17	2910,57
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0218	818,38	17,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,87	2928,41
99. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0109	3362,02	36,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0109	818,38	8,92
99. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0109	35,7	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0109	1755,85	19,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0109	818,38	8,92
99. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,221	46,3	56,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	112,7
99. 7 (МС121-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,001526	273897,54	417,97
99. 8 (МС122-040101-0701)	149226С	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,00981	474177,25	4651,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	5069,65
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	1587,2
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	410,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		18,33	1997,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	807,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,98	10897,8
100	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		109	106,06	11560,09
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	4,643	771,93	3584,38
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0436	818,38	35,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,21	3620,06
100. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0218	3362,02	73,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0218	818,38	17,84
100. 4 (МС231-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0218	35,7	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0218	1755,85	38,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0218	818,38	17,84
100. 6 (МС231-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,417	46,3	65,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,63	177,95
100. 7 (МС122-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003052	347224,83	1059,73
100. 8 (МС122-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01962	343426,5	6738,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,54	7797,76
		НР первого уровня	%	54,2		18	1962,07
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	573,34
		Накладные расходы	%	-		23,26	2535,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	1127,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139,66	15223,15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 1265542,4
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3		4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					19653,01
		Материалы -	Тенге					12867,4
		Всего заработная плата -	Тенге					6548,48
		Накладные расходы -	Тенге					4533,05
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3549,27
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					983,78
		Сметная прибыль -	Тенге					1934,88
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					26120,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					7,92
		Сметная заработная плата -	Тенге					6548,48
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1245889,4
		Материалы -	Тенге					1007211
		Всего заработная плата -	Тенге					106813,89
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					126473,84
		Сдача и испытание -	Тенге					3268,09
		Накладные расходы -	Тенге					120076,76
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64515,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55561,17
		Сметная прибыль -	Тенге					109277,29
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1475243,5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					131,51
		Сметная заработная плата -	Тенге					106813,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1501364,4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					139,44
		Сметная заработная плата -	Тенге					113362,36

РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСЕТЬ НАДЗЕМНАЯ

101	С121-041201 -9903 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4т 2,4 Т	м3		2,051	25336,41	51964,98
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	2203,32
		Накладные расходы	%	-		1074,26	2203,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	4333,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28523,53	58501,76
102	С123-010201 -0136 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 2,81кг 2,81 КГ	м		32,522	539,89	17558,3
		НР второго уровня	%	4,24		22,89	744,47
		Накладные расходы	%	-		22,89	744,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,02	1464,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				607,8	19767
103	С123-010101 -0201 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,28 кг 1,28 КГ	м		0,505	257,65	130,11
		НР второго уровня	%	4,24		10,92	5,52
		Накладные расходы	%	-		10,92	5,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,49	10,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290,06	146,48
104	С123-010101 -0203 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 1,72кг 1,72 КГ	м		0,505	324,29	163,77
		НР второго уровня	%	4,24		13,75	6,94
		Накладные расходы	%	-		13,75	6,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,04	13,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,08	184,37
105	С121-060510 -1004 в ценах I квартала 2017 года	-Опоры неподвижные 1т 1 Т	т		0,01568	242180,01	3797,38
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	161,01
		Накладные расходы	%	-		10268,43	161,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,88	316,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272644,32	4275,06
106	С121-060510 -1003 в ценах I квартала 2017 года	-Опоры скользящие 1т 1 Т	т		0,007	242180,01	1695,26
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	71,88
		Накладные расходы	%	-		10268,43	71,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20195,88	141,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272644,32	1908,51
107	С123-040601 -1201 в ценах I квартала	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005 8,5 КГ	шт.		2	17657,48	35314,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		748,68	1497,35
		Накладные расходы	%	-		748,68	1497,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472,49	2944,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19878,65	39757,3
108	С123-040601 -1203 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 13,1 КГ	шт.		2	25406,35	50812,7
		НР второго уровня	%	4,24		1077,23	2154,46
		Накладные расходы	%	-		1077,23	2154,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118,69	4237,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28602,27	57204,53
109	Е11-221201-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		8	351,5	2811,99
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=942,45)	чел-ч	0,32	2,56	942,45	2412,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,58	2412,67
109. 2 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,44	166,06	239,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,89	239,13
109. 3 (МС121-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	200244,36	160,2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	160,2
		НР первого уровня	%	62,1		187,28	1498,27
		НР второго уровня	%	4,24		22,84	182,76
		Накладные расходы	%	-		210,13	1681,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,93	359,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				606,56	4852,46
110	С123-020103 -0302 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 0,61 КГ	шт.		4	291,88	1167,52
		НР второго уровня	%	4,24		12,38	49,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		12,38	49,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,34	97,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				328,6	1314,38
111	С123-020103 -0304 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	шт.		4	510,87	2043,48
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	86,64
		Накладные расходы	%	-		21,66	86,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,6	170,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,13	2300,53

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	167460,46
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54776,97
Материалы -	Тенге	160,2
Всего заработная плата -	Тенге	2412,67
Местные материалы -	Тенге	51964,98
Накладные расходы -	Тенге	3884,34
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1498,27
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	2386,07
Сметная прибыль -	Тенге	4692,9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63354,22
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2,56
Сметная заработная плата -	Тенге	2412,67
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5492,64
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5492,64
Накладные расходы -	Тенге	232,89
Сметная прибыль -	Тенге	458,04
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6183,57
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107190,84
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107190,84
Накладные расходы -	Тенге	4544,89
Сметная прибыль -	Тенге	8938,86
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	120674,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	190212,38
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2,56
Сметная заработная плата -	Тенге	2412,67
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	4936801,05
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	231433,54
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	68075,09
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	20737,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций . Тенге	.	.	.	.	2955329,93
		- перевозка грузов . Тенге	.	.	.	.	0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	1681962,49
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	142436,47
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	5079237,52
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	215359,67
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	5294597,19
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	423567,77
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	5718164,96
		Итого с понижающим коэффиц. 0,99278347 Тенге					5676900,00
		НДС 12% Тенге					681228,00
		ВСЕГО по Акту Тенге					6358128,00

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Балмуратов Д. У.