Форм 2В

Заказчик: Войнич Наталья Владимировна
Подрядчик: ТОО "Сенім Строй"
Наименование объекта: Строительство магазина по ул.Комарова 22 А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ от 18.04.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
	Раздел 2.2. Подпольный канал									
29	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	8113,57	66,01	2921	24	83	1,35	0
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,1218	0
30	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольн. сооружений до 150мм из бетона кл.В 7,5 м3	0,91	12053,25	1327,03	10968	1208	2478	12,49	11
				2137,5	456,24	1945	415	105	1,7166	2
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,14	245,44	3,82	1016	16	189	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	155	6	118	0,007	0
32	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,14	13,91	0,07	58	0	30	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	33	0	90	0,0001	0

33	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	3,5	62,59	29,74	219	104	185	0,233	1
		м2		32,85	11,23	115	39	120	0,0549	0
34	С1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,105	12700		1334				
35	С1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,025	16000		400				
36	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами съемной крышки	3,5	131,98	0,55	462	2	28	0,0403	0
		м2		6,48	0,2	23	1	120	0,001	0
37	Е15-163-3	Простая окраска деревянной крышки колером масляным разбеленным	3,5	85,75	1,22	300	4	132	0,218	1
		м2		35,55	0,45	124	2	105	0,0022	0
	Раздел 5.2.	**Вентканал**								
92	Е8-6-1	Кладка вентшахт из кирпича	2,51	9282,24	335,84	23298	843	2446	4,54	11
		м3		699,75	126	1756	316	118	0,61	2
93	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью	1	914,67	200,77	915	201	519	1,74	2
		до 5м2с опиранием на 2 стороны шт		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	0
94	С30-17-9	Сплошные панели,плиты толщ.12 см	0,204	1850		377				
		м2				0				
95	Е15-67-1	Обивка поверхностей вентшахт изоляционным	3,32	8,4	0,23	28	1	28	0,056	0
		материалами м2		7,88	0,09	26	0	105	0,0004	0
96	С1-3-181	Плиты ISOVER марка OL-E жесткие	0,2323	14600		3392				
		м3				0				
97	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен	3,32	764	4,92	2536	16	679	1,15	4
		м2		193,05	1,87	641	6	105	0,0091	0
	Раздел 7.2.	**Витражи**								
107	Е10-91-2	Установка витражей	25,956	378,27	18,53	9818	481	5054	0,934	24
		м2 проемов		156,07	6,18	4051	160	120	0,0302	1
108	С6-1-181	Стоимость витражей	25,956	5240		136009				
		м2								
	Раздел 7.3.	**Двери**								
122	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	5,922	363,04	22,07	2150	131	1146	0,92	5
		м2 проемов		153,73	7,58	910	45	120	0,037	0

123	С6-1-191	Двери из ПХВ профилей спаренные теплоза щитные, однопольные *м2*	5,922	13000		76986				
	Раздел 8.5. Утепление полов у стены									
151	Е15-67-1	Обивка поверхности изоляц.материалами *м2*	21,12	8,4 7,88	0,23 0,09	177 166	5 2	177 105	0,056 0,0004	1 0
152	С1-3-175	Плиты STYROFOAM из пенополистерола марки Solimate BE-AN 300-50 *м3*	1,1	26800		29480 0				
153	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором *м2*	24,29	252.69 117	3,39 0,72	6138 2842	82 17	3002 105	0,65 0,0505	16 1
	Раздел 9. Внутренняя отделка 9.1. Потолки									
154	Е10-12-1	Подшивка потолков плитой OSB *м2*	12,8	92,48 84,15	5,48 2,07	1184 1077	70 26	1324 120	0,526 0,0101	7 0
155	С99-1-1	Плита OSB *м2*	12,8	317,09		4059 0				
156	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхнос. потолков цементно-изв.раствором *м2*	72,4	127.56 71,33	1,42 0,54	9235 5164	103 39	5464 105	0,45 0,0026	33 0
157	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами *м2*	72,4	344,31 81,23	2,33 0,88	24928 5881	169 64	6242 105	0,49 0,0043	35 0
158	Е15-180-2	Простая окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами *м2*	72,4	215.96 24,53	1,65 0,63	15636 1776	119 46	1913 105	0,154 0,003	11 0
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхнос. потолков из сухих смесей толщ.до 10мм *м2*	12,8	141 102,11	3,94 1,49	1805 1307	50 19	1392 105	0,5535 0,00729	7 0
160	Е15-180-6	Улучшенная окраска по сбор.констр.потолков водоэмульсионными составами *м2*	12,8	276,04 43,65	2,33 0,88	3533 559	30 11	598 105	0,26 0,0043	3 0
161	Е15-180-2	Простая окраска по сбор.конструкц. потолков водоэмульсионными составами *м2*	12,8	215.96 24,53	1,65 0,63	2764 314	21 8	338 105	0,154 0,003	2 0
	9.2.Стены									
162	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым р-ом *м2*	222,2	314,5 135,68	4,07 0,97	69882 30148	904 216	31882 105	0,74 0,0517	164 11
163	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхнос. стен из сухих смесей толщ.до 10мм *м2*	154,6	112.08 73,73	3,43 1,31	17328 11399	530 203	12181 105	0,4552 0,0063	70 1
164	Е15-251-2	Оклейка стен тесненными и плотными обоями по монолитной штукатурке *м2*	154,6	163,44 73,8	0,62 0,25	25268 11409	96 39	12021 105	0,423 0,0012	65 0
165	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами *м2*	53,1	325,4 65,03	2,1 0,79	17279 3453	112 42	3670 105	0,39 0,0039	21 0
166	Е15-180-1	Простая окраска по сборным конструкц. стен	53,1	212,94	1.19	11307	63	1267	0,138	7

		водоэмульсионными составами *м2*		22,28	0,45	1183	24	105	0,0022	0
168	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских	4,8	326,91	6,33	1569	30	1588	1,79	9
		оконных и дверных откосов *м2*		312,75	2,39	1501	11	105	0,0117	0
169	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	4,8	325,4	2,1	1562	10	332	0,39	2
		водоэмульсионными составами *м2*		65,03	0,79	312	4	105	0,0039	0
	Е15-180-1	Простая окраска по сборным конструкц. Откос	4,8	212,94	1,19	1022	6	115	0,138	1
		водоэмульсионными составами *м2*		22,28	0,45	107	2	105	0,0022	0
	Раздел 10. Наружная отделка									
	10.0. Подраздел без наименования									
171	Е6-11-7	Установка штырей для крепления облицовочного кирпича	0,033	101397,62	304,24	3346	10	1150	198	7
		т		33075	114,75	1091	4	105	0,56	0
172	Е8-7-1	Облицовка наружных стен облицовочным кирпичом толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим)	57,1	951,11	18,89	54308	1079	13605	1,24	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	11126	404	118	0,0345	2
168	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	132,3	38,93	–	5150	–	6077	0,219	29
		м2 стен без вычета проемов		38,93	–	5150	–	118	–	–
169	Е10-3-4	Устройство фронтонов из плит OSB	2,6	120,6	8,67	314	23	336	0,68	2
		м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	272	8	120	0,016	–
170	99-1-1 ТОО"	Плита OSB	2,6	317,09		824				
		м2								
171	Е15-5-5	Облицовка стен сплиттерной плиткой толщ. 50	11,16	1959,06	32,76	21863	366	19128	8,4	94
		м2 поверхности облицовки		1620	12,38	18079	138	105	0,0605	1
172	Е15-8-3	Добавлять или исключать на каждые 10 мм	-11,16	19,19	1,19	-214	-13	-216	0,11	-1
		изменения толщ.плит *м2*		18	0,45	-201	-5	105	0,0022	–
173	99-1-1 ТОО"	Сплиттерная плитка	10,83	883,33		9566				
		м2								
		ИТОГО ПО АКТУ				**636519**	**6284**			**828**
						124266	**2186**			
		Накладные расходы				136584				
		Зар.плата в накладных расходах					20488			
		Трудоемкость в накладных расходах								68
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				46386				
		Итого СМР в ценах 2001 г.				819490				

		Временные здания и сооружения 1,1%				9014				
		ЗУ 1,785%				14628				
		Затраты за выслугу лет 1%				8195				
		Затраты за дополнительные отпуска 0,4%				3278				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 г.				854605				
		Итого по акту в текущем уровне цен 2011 г.				1667334				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				33347				
		Итого сучетом налогов и сборов				1700681				
		НДС 12 %				204081				
		ВСЕГО ПО АКТУ за апрель 2012 г.				**1904762**				

Заказчик: Войнич Н.В.

Подрядчик: ТОО "Сенім Строй"

"Сенім Строй"