Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Бесимбета Майлина"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО фирма «Энергия»

Договор №30 от 11.09.2019г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№30	11.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в системе базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области	78 571 428	70 153 061							8 418 367	78 571 428
Всего по объекту	78 571 428	70 153 061							8 418 367	78 571 428
в том числе:										
заказчику										23 571 428
СМР по смете										55 000 000

Заказчик : Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Бесимбета Майлина

Руководитель : Кубенов К.К.

Подрядчик : ТОО фирма "Энергия"

Директор : Шагиахметов Р. М.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО фирма "Энергия"**

Стройка **Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области**

Договор № 30 от 11.09.2019г.

РЕЕСТР *актов выполненных работ за октябрь 2020 года*

№ акта	№ локальных смет	Наименование акта	ИТОГО в ценах 2019г., тенге	ИТОГО по акту в текущих ценах , тенге	в том числе НДС
№ 15	№ 2-1	Водопроводная сеть	9 349 324	9 349 324	1 001 713
№ 16	№ 2-2	Водовод	11 347 588	11 347 588	1 215 813
№ 17	№ 3-2-1-изм-1	Контрольно-пропускной пункт	3 578 168	3 578 168	383 375
№ 18	№ 2-7-1-изм-1	Насосная станция второго подъема производительностью 11,9 м3/ч	2 617 511	2 617 511	280 448
№ 19	№ 7-2-изм-1	Ограждение площадки КВС	7 120 370	7 120 370	762 897
№ 20	№ 2-7-3	Насосная станция второго подъема производительностью 11,9 м3/ч	14 013 812	14 013 812	1 501 480
		ИТОГО к оплате за октябрь:	**48 026 773**	**48 026 773**	**5 145 726**

Сдал:

Директор ТОО фирма "Энергия" _____ **Р. М. Шагиахметов**

Принял:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

_____ **Кубенов К.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО фирма "Энергия"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водопроводная сеть (смета 2-1).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **11.09.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2020	01.09.2020	25.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 15

за сентябрь месяц 2020 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	564,800	50,57	28561
			Накладные расходы			*9,30*	*5254*
			Сметная прибыль			*3,75*	*2116*
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта#/СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	564,800	46,82	26442
			Накладные расходы			*8,61*	*4864*
			Сметная прибыль			*3,47*	*1959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м#/ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	564,800	50,57	28561
			Накладные расходы			*9,30*	*5254*
			Сметная прибыль			*3,75*	*2116*
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта#/ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	564,800	46,82	26442
			Накладные расходы			*8,61*	*4864*
			Сметная прибыль			*3,47*	*1959*
5	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	684,600	285,88	195715
			Накладные расходы			*37,32*	*25552*
			Сметная прибыль			*21,18*	*14497*
6	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	144,800	241,84	35019
			Накладные расходы			*31,57*	*4572*
			Сметная прибыль			*17,91*	*2594*
7	7	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	42,500	20633,45	876922
			Накладные расходы			*6801,93*	*289082*
			Сметная прибыль			*1528,40*	*64957*
8	8	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,500	659,05	28009
			Накладные расходы			*103,40*	*4395*
			Сметная прибыль			*48,82*	*2075*
9	9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	286,730	97,20	27870
			Сметная прибыль			*7,20*	*2064*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	286,730	3048,37	874058
			Накладные расходы			*1181,54*	*338782*
			Сметная прибыль			*225,80*	*64745*
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,400	1325,30	148964
			Накладные расходы			*513,68*	*57738*
			Сметная прибыль			*98,17*	*11034*
12	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1122,760	41,42	46505
			Накладные расходы			*7,62*	*8555*
			Сметная прибыль			*3,07*	*3445*
13	16	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1, 34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1244,800	2,41	3000
			Накладные расходы			*0,44*	*552*
			Сметная прибыль			*0,18*	*222*
			Раздел: Пересечение а/ дороги /открытый способ/				
			Раздел: Дорожное покрытие вдоль автодороги/открытый способ/				
			Раздел: Пересечение сущ.тротуара из щебеночного покрытия(открытый способ)				
			Раздел: Колодцы (Ду.2000 мм-18 шт, Ду.1500 мм-112 шт, Ду.1000 мм-14 шт.)				
14	46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	-1,247	4317,28	-5384
			Накладные расходы			*923,64*	*-1152*
			Сметная прибыль			*319,80*	*-399*
15	55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-214,000	2237,76	-478881
			Сметная прибыль			*165,76*	*-35473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	56	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-6,000	11022,48	-66135
			Сметная прибыль			*816,48*	*-4899*
17	62	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	8532,00	255960
			Сметная прибыль			*632,00*	*18960*
18	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-1782,815	1122,26	-2000781
			Накладные расходы			*215,37*	*-383964*
			Сметная прибыль			*83,13*	*-148206*
			Раздел: Трубопровод				
19	74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,346	566768,62	196102
			Накладные расходы			*225768,25*	*78116*
			Сметная прибыль			*41982,86*	*14526*
20	75	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	376,480	1868,40	703415
			Сметная прибыль			*138,40*	*52105*
21	77	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,503	478503,47	240687
			Накладные расходы			*196343,58*	*98761*
			Сметная прибыль			*35444,70*	*17829*
22	78	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	211,100	405,00	85495
			Сметная прибыль			*30,00*	*6333*
23	79	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	312,000	174,96	54588
			Сметная прибыль			*12,96*	*4044*
24	82	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12,000	3399,91	40799
			Накладные расходы			*1381,19*	*16574*
			Сметная прибыль			*251,85*	*3022*
25	86	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	62,000	2377,08	147379
			Накладные расходы			*911,46*	*56510*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*176,08*	*10917*
26	89	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**40,000**	**1831,93**	**73277**
			Накладные расходы			*779,92*	*31197*
			Сметная прибыль			*135,70*	*5428*
27	91	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка#/Ду.32 мм/**	**фланец**	**22,000**	**962,09**	**21166**
			Накладные расходы			*415,96*	*9151*
			Сметная прибыль			*71,27*	*1568*
28	97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**28,000**	**1987,48**	**55650**
			Накладные расходы			*619,73*	*17353*
			Сметная прибыль			*147,22*	*4122*
29	101	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**10,000**	**91398,28**	**913983**
			Накладные расходы			*1719,53*	*17195*
			Сметная прибыль			*6770,24*	*67702*
			Раздел: КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА 2-1-изм-1				
30	155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1782,815**	**1084,95**	**1934262**
			Накладные расходы			*215,37*	*383964*
			Сметная прибыль			*80,37*	*143279*
31	156	СТПРАЙС-ЛИСТ	**плита перекрытия ПП-10-2 с монтированным люком (25т)**	**шт**	**6,000**	**28060,71**	**168364**
			Сметная прибыль			*2078,57*	*12471*
32	157	СТПРАЙС-ЛИСТ	**плита перекрытия ПП-10-2 с монтированным люком (15т)**	**шт**	**138,000**	**24589,29**	**3393321**
			Сметная прибыль			*1821,43*	*251357*
			ИТОГО:				**8079337**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1073170**
			Сметная прибыль				**598469**
			Оборудование	Тенге			**0**
			Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге			**0**
			Сметная прибыль на оборудование	Тенге			**0**
			итого по оборудованию	Тенге			**0**
			Затраты временные здания и сооружения 2,6%	Тенге			**210 063**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными 2,6%	Тенге			8 289 400
			Затраты на зимние удорожания 3,3%	Тенге			273 550
			Затраты, связанные с командированием работников	Тенге			271 375
			Итого с затратами	Тенге			8 834 325
			Непрдвиденные расходы 2%	Тенге			176 686
			Итого с непредвиденными	Тенге			9 011 011
			Пересчет в текущих ценах 2019 года	Тенге			9 275 123
			ИТОГО:	Тенге			9 275 123
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге			8 347 611
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			1 001 713
			Итого с НДС	Тенге			9 349 324

Заказчик

акимата района Беимбета Майлина
(наименование организации)

Руководитель _____ Кубенов К. К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО фирмы "Энергия"
(наименование организации)

Директор фирмасы _____ Шагиахметов Р.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор

ТОО ИПЦ "Альянс"
(наименование организации)

Эксперт _____ Мендекинов
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "Костанайводпроект"
(наименование организации)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024976 18.02.2014 г. ПК № 46

Эксперт _____ Кочин В.Ф.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)