Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО фирма «Энергия»**
Договор №30 от 11.09.2019г.

Наименование строительства и его адрес : **Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№30	11.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области	**39 000 062,03**	**36 724 998,96**	**38 690 537,86**	**38 690 537,86**					**2 275 063,07**	**39 000 062,03**
Всего по объекту	**39 000 062,03**	**36 724 998,96**	**38 690 537,86**	**38 690 537,86**					**2 275 063,07**	**39 000 062,03**
в том числе:										
аванс										11 700 018,61
ИТОГО к оплате:										**27 300 043,42**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

Подрядчик : ТОО фирма "Энергия"

Руководитель : _____ **Турткараев С.Н.**

Директор : _____ **Шагиахметов Р. М.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"
Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"
Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения и разводящих водопроводных сетей села Валерьяновка Тарановского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-9/37
Наименование объекта - Водопроводная сеть
Шифр объекта 2-1

Договор № 30 от 11.09.2019 г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	4057,2		37,52	37,52	152226	152226	--	37741	205165
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	52419		15197	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	4057,2		34,74	34,74	140933	140933	--	34942	189944
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,96	--	48530		14070	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	5253,15		37,52	37,52	197098	197098	--	48867	265642
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	67870		19677	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	5253,15		34,74	34,74	182476	182476	--	45241	245934
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,96	--	62835		18217	
5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	27348		227,38	227,38	6218423	6218423	--	1020754	7818311
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,84	--	1417714		579134	
6	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1878		192,35	192,35	361237	361237	--	59297	454177
		НР - 72%; СП - 8%				--	43,85	--	82357		33643	
7	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин- 1,2**	м3 грунта	790,16		12303,12	5095,92	9721433	4026592	--	5374610	16303727
		НР - 72%; СП - 8%				7207,20	2239,92	5694841	1769895		1207683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7207,20	2239,92	5694841	1769895		1207683	
8	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	790,16	506,82	485,82	400472	383878	188	81705	520751
		НР - 72%; СП - 8%			20,76	122,85	16406	97073		38574	
9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1792,175	90,00	--	161296	--		--	174199
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	193,9	1641,02	--	318195	--	--	229100	591078
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	318195	--		43784	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	612,5	713,45	--	436987	--	--	314631	811747
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	436987	--		60129	
15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29873,81	30,73	30,73	918105	918105	--	227627	1237390
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	316148		91659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19208880	12580967	188	7474515	28818065
							6466429	3914841	--	2134671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19208880				
	Материалы		Тенге				188				
	Всего заработная плата		Тенге					10381270			
	Транспортные расходы		Тенге				161296				
		Накладные расходы	Тенге				7474514				
		Сметная прибыль	Тенге				2134672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28818065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10659
		Сметная заработная плата	Тенге					10381270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28818065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10659
		Сметная заработная плата	Тенге					10381270			
		РАЗДЕЛ 2.Пересечение сущ.тротуара из щебеночного покрытия(открытый способ)									
		Разборка									
39	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	6,2388	321,36	231,39	2005	1444	--	913	3152
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	561	284		233	
40	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	10,9179	70,00	--	764	--		--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
41	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /ТБО/**	т	10,9179	90,00	--	983	--		--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /песчанной подготовки/**	**м3 грунта**	**3,466**	**37,52**	**37,52**	**130**	**130**	**--**	**32**	**175**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,92**	**--**	**45**		**13**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3882**	**1574**	**--**	**945**	**5213**
							561	**329**	**--**	**386**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3882**				
		Всего заработная плата	Тенге					**890**			
		Транспортные расходы	Тенге				**1747**				
		Накладные расходы	Тенге				**945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**386**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**890**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы (Ду.2000 мм-18 шт, Ду.1500 мм-112 шт, Ду.1000 мм-14 шт)									
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**13,5**	**3073,84**	**866,00**	**41497**	**11691**	**20929**	**12469**	**58283**
		НР - 93%; СП - 8%			**657,54**	**335,62**	**8877**	**4531**		**4317**	
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**157,78**	**32509,86**	**8141,89**	**5129406**	**1284627**	**2509755**	**1805083**	**7489248**
		НР - 99%; СП - 8%			**8461,30**	**3094,76**	**1335024**	**488292**		**554759**	
51	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт**	**40**	**11773,00**	**--**	**470920**	**--**	**470920**	**--**	**508594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37674**	
52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт**	**64**	**16431,00**	**--**	**1051584**	**--**	**1051584**	**--**	**1135711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84127**	
54	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт**	**61**	**8140,00**	**--**	**496540**	**--**	**496540**	**--**	**536263**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39723**	
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**72**	**2072,00**	**--**	**149184**	**--**	**149184**	**--**	**161119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11935**	
57	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**24**	**13938,00**	**--**	**334512**	**--**	**334512**	**--**	**361273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26761**	
59	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20**	**16346,00**	**--**	**326920**	**--**	**326920**	**--**	**353074**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26154**	
62	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт**	**20**	**7900,00**	**--**	**158000**	**--**	**158000**	**--**	**170640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12640**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	494,8441558	823,76	19,83	407633	9812	284312	106574	555344
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	113509	1087		41137	
64	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	68	599,00	--	40732	--	40732	--	43991
		СП - 8%			--	--	--	--		3259	
66	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	комплект	23	7286,00	--	167578	--	167578	--	180984
		СП - 8%			--	--	--	--		13406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8774506	1306130	6010966	1924126	11554524
							1457410	493909	--	855892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8606928				
	Материалы		Тенге				2814996				
	Всего заработная плата		Тенге					1951319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40732				
	Местные материалы		Тенге				2987660				
		Накладные расходы	Тенге				1924126				
		Сметная прибыль	Тенге				842484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11373538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1868
		Сметная заработная плата	Тенге					1951319			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167578				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167578				
		Сметная прибыль	Тенге				13406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				180984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11554522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1868
		Сметная заработная плата	Тенге					1951319			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод									
73	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	98,8	2554,43	149,07	252377	14728	152695	87864	367460
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	84954	3797		27219	
74	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,04	299017,51	92933,19	310978	96651	3286	234799	589439
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	211041	26130		43662	
75	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**	м	1050,4	1730,00	--	1817192	--	1817192	--	1962567
		СП - 8%			--	--	--	--		145375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2380547	111378	1973173	322663	2919466
							295995	29927	--	216256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563355				
	Материалы		Тенге				155982				
	Всего заработная плата		Тенге					325922			
		Накладные расходы	Тенге				322663				
		Сметная прибыль	Тенге				70881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				956899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					325922			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1817192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1817192				
		Сметная прибыль	Тенге				145375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1962567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2919467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					325922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43297268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8220395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14000049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4439006			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7984327		
		- Перевозка грузов	Тенге				163043				
		- Накладные расходы	Тенге							9722249	
		- Сметная прибыль	Тенге							3207205	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**43 297 268**
Оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				**0**
Сметная прибыль на оборудование	Тенге				**0**
итого по оборудованию	Тенге				**0**
Затраты временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				**1 125 729**
Итого с временными 2,6%	Тенге				**44 422 997**
Затраты на зимние удорожания 3,3%	Тенге				**1 465 959**
Затраты, связанные с командированием работников	Тенге				**1 454 300**
Итого с затратами	Тенге				**47 343 256**
Непрдвиденные расходы 2%	Тенге				**946 865**
Итого с непредвиденными	Тенге				**48 290 121**
Пересчет в текущих ценах 2019 года	Тенге				**49 705 500**
ИТОГО:	Тенге				**49 705 500**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге				**44 734 950**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				**5 368 194**
Итого с НДС	Тенге				**50 103 144**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
С.Н. Турткараев

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Р.Р. Мендекинов

Авторский надзор
ТОО "Костанайводпроект"
Эксперт Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46