Форма 2"В"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"

Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Наименование объекта: "Реконструкция водопровода в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (2 очередь). (северная часть)"

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01 Внутрипоселковые водопроводные сети (северная часть)					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы с подводкой к домам					
		ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ВРУЧНУЮ					
14	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/ ПОДБИВКА ПАЗ УХ ТРУБ(ТОЛЩ.0,11М=3881М+ТОЛЩ.0,032М=9240М+ТОЛЩ.0, 032М=125М), ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.О,3М**	**м3 грунта**	**906,1645**		**876,33**	**794099**
		Итого оплата труда:				**876,33**	**794099**
		МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
15	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа гру нтов 2/ ТОЛЩ.0,3М(НАСЫПНОЙ)**	**м3 грунта**	**1411,8000**		**13,61**	**19218**
		Итого оплата труда:				**4,35**	**6143**
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**19218**
16	**Е11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. За сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3/ Н=3М- 0,3М-0,1М-0,11М-0,3М(3881М)+ Н=3М-0,3-0,1М-0,032 М- 0,3М(9240М)**	**м3 грунта**	**10564,8270**		**15,51**	**163873**
		Итого оплата труда:				**4,96**	**52379**
		Итого эксплуатация машин:				**15,51**	**163873**
17	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3270,9850**		**119,94**	**392319**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**298515**
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**167101**
18	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15775,7700**		**143,06**	**2256849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**108,92**	**1718264**
		Итого эксплуатация машин:				**60,82**	**959428**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3626359**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3626359**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2869401**
		Накладные расходы -	Тенге				**1927331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**444295**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5997985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2869401**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5997985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2869401**
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные сети В1					
21	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1465,14**	**8791**
		Итого оплата труда:				**1125,23**	**6751**
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**323**
		Итого материалов:				**311,68**	**1870**
22	**С123-040102-1405 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, тип a Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**84799,50**	**508797**
23	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1259,93**	**6300**
		Итого оплата труда:				**744,18**	**3721**
		Итого эксплуатация машин:				**767,95**	**3840**
24	**С123-020302-4722 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**7287,30**	**21862**
25	**С123-020302-4746 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**13213,28**	**26427**
26	**Е11-220801-0203**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1706,94**	**11949**
		Итого оплата труда:				**1008,13**	**7057**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1040,24	7282
27	С123-020303-6606 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		1748,80	12242
28	С123-020803-1301 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11,0000		76892,41	845817
29	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11,0000		2021,08	22232
		Итого оплата труда:				1424,63	15671
		Итого эксплуатация машин:				116,91	1286
		Итого материалов:				528,05	5809
30	С123-030103-0910 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	11,0000		38356,61	421923
		ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100ММ = 16ШТ					
31	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. УкладкаПАТРУБКОВ (26ШТ)	км трубопровода	0,0010		328883,23	329
		Итого оплата труда:				273930,82	274
		Итого эксплуатация машин:				67815,79	68
		Итого материалов:				13023,84	13
32	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16,0000		710,25	11364
		Итого оплата труда:				589,84	9437
		Итого эксплуатация машин:				62,34	997
		Итого материалов:				58,07	929
33	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электрос варные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 м м ГОСТ 10705-80	м	1,0040		2256,71	2266
34	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		2074,82	33197
		ВЕНТИЛЬ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА = 16ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-220901-0201	Задвижки или к лапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установи а ВЕНТЕЛЕИ	задвижка или клапан	5,0000		942,61	4713
		Итого оплата труда:				897,40	4487
		Итого эксплуатация машин:				53,85	269
		Итого материалов:				16,97	85
36	С123-040702-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761- 2005	шт.	5,0000		5452,06	27260
37	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008		186479,93	149
		Итого оплата труда:				156836,95	125
		Итого эксплуатация машин:				43059,61	34
		Итого материалов:				811,24	1
38	С123-010501-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,7530		245,12	185
		ВТУЛКА П/Э ДУ110ММ СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ =148ШТ					
39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтил еновые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка ВТУЛОК	шт.	4,0000		854,92	3420
		Итого оплата труда:				504,56	2018
		Итого эксплуатация машин:				521,56	2086
40	С123-020302-8010 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	4,0000		911,47	3646
41	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	4,0000		2074,82	8299
		ГИЛЬЗЫ ДУ200М= 219ШТ					
42	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Тру бопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ (219ШТ)	км трубопровода	0,0238		348918,89	8304
		Итого оплата труда:				271319,30	6457
		Итого эксплуатация машин:				115159,32	2741
		Итого материалов:				738,20	18

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-010501-1015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая Г ОСТ 18599-2001**	**м**	**24,0380**		**3124,66**	**75111**
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					
		Патрубок Ду80 L=450мм(всего 2шт)					
44	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0007**		**224672,00**	**157**
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**126**
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**43**
		Итого материалов:				**2891,18**	**2**
45	**С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,0008**		**-1181,72**	**-1**
46	**С123-010501-1207 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,0000**		**0,00**	**1**
47	**прайс-лист**	**Ответвительный хомут Д110 х1**	**шт.**	**1,0000**		**7057,56**	**7058**
		Патрубок Ду80 Ь=600мм (всего 3шт)					
48	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0018**		**224672,00**	**404**
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**325**
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**111**
		Итого материалов:				**2891,18**	**5**
49	**С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,0009**		**-1181,72**	**-1**
50	**С123-010501-1207 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,0000**		**0,00**	**1**
51	**прайс-лист**	**Ответвительный хомут Д110 х1**	**шт.**	**2,0000**		**7057,56**	**14115**
		Патрубок Ду80 Ь=600мм (всего 2шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027		224672,00	607
		Итого оплата труда:				180465,38	487
		Итого эксплуатация машин:				61860,80	167
		Итого материалов:				2891,18	8
53	С123-010501-1207 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,0000		0,00	1
54	прайс-лист	Ответвительный хомут Д110 х1	шт.	2,0000		7057,56	14115
		Патрубок Ду80 Ь=750мм (всего 12шт)					
55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0063		224672,00	1415
		Итого оплата труда:				180465,38	1137
		Итого эксплуатация машин:				61860,80	390
		Итого материалов:				2891,18	18
56	С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,0063		-1181,72	-7
57	С123-010501-1207 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,0000		0,01	1
58	прайс-лист	Ответвительный хомут Д110х1	шт.	6,0000		7057,56	42345
		Патрубок Ду80 Ь=750мм (всего 4шт)					
59	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0031		224672,00	696
		Итого оплата труда:				180465,38	559
		Итого эксплуатация машин:				61860,80	192
		Итого материалов:				2891,18	9
60	прайс-лист	Ответвительный хомут Д110 х1	шт.	3,0000		7057,56	21173
		Патрубок Ду80 Ь=900мм (всего 13шт)					
61	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036		224672,00	809
		Итого оплата труда:				180465,38	650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**223**
		Итого материалов:				**2891,18**	**10**
62	**С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,9904**		**1226,00**	**1214**
63	**прайс-лист**	**Ответвительный хомут Д110х1**	**шт.**	**3,0000**		**7057,56**	**21173**
		Патрубок Ду80 Ь=1050мм (всего 12шт)					
64	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**224672,00**	**899**
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**722**
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**247**
		Итого материалов:				**2891,18**	**12**
65	**С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,9892**		**1226,00**	**1213**
66	**прайс-лист**	**Ответвительный хомут Д110х1**	**шт.**	**3,0000**		**7057,56**	**21173**
		Патрубок Ду40 Ь=300мм (всего 6шт)					
67	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0018**		**224672,00**	**404**
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**325**
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**111**
		Итого материалов:				**2891,18**	**5**
68	**С123-010501-1207 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,0000**		**0,00**	**1**
69	**прайс-лист**	**Ответвительный хомут Д110 х1**	**шт.**	**6,0000**		**7057,56**	**42345**
		ЗАГЛУШКИ Ду10О =54ШТ					
70	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1259,93**	**27718**
		Итого оплата труда:				**744,18**	**16372**
		Итого эксплуатация машин:				**767,95**	**16895**
71	**С123-020302-8710 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**1275,38**	**28058**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЕНТИЛЬ Ду20 НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ =226ШТ					
72	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром ДО 50 мм. Установка ВЕНТЕЛЕЙ	задвижка или клапан	98,0000		942,61	92376
		Итого оплата труда:				897,40	87945
		Итого эксплуатация машин:				53,85	5277
		Итого материалов:				16,97	1663
73	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0588		186479,93	10965
		Итого оплата труда:				156836,95	9222
		Итого эксплуатация машин:				43059,61	2532
		Итого материалов:				811,24	48
74	С123-010501-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,0352		121,55	7176
75	С123-040702-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	98,0000		1461,43	143220
76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка	шт.	98,0000		854,92	83782
		Итого оплата труда:				504,56	49447
		Итого эксплуатация машин:				521,56	51113
77	С123-020304-2201 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98,0000		1785,07	174937
78	прайс-лист	Ответвительный хомут Д110 х1	шт.	128,0000		-7057,56	-903368
		ВЕНТИЛЬ Ду50 НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ =1ШТ					
79	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка ВЕНТЕЛЕЙ	задвижка или клапан	1,0000		942,61	943
		Итого оплата труда:				897,40	897
		Итого эксплуатация машин:				53,85	54
		Итого материалов:				16,97	17
80	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ПА ТРУБКОВ (2ШТ)	км трубопровода	0,0006		283855,98	170
		Итого оплата труда:				248075,03	149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					80000
		Итого материалов:				42410,98	25
81	С123-010501-1309 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6024		9018,96	5
82	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	1,0000		362,36	218
		Итого оплата труда:				854,92	855
		Итого эксплуатация машин:				504,56	505
83	С123-040702-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2 005	шт.	1,0000		521,56	522
84	С123-020304-2211 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5452,06	5452
		ПРОЧЕЕ				3054,75	3055
100	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующи е сети из стальных труб/ В СУЩ.СЕТЬ ДИАМ.200ММ=2ШТ + ДИАМ.140ММ=5ШТ	врезка	7,0000		5453,41	38174
		Итого оплата труда:				2733,14	19132
		Итого эксплуатация машин:				2455,54	17189
		Итого материалов:				1100,08	7701
101	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	235,0000		371,55	87314
		Итого оплата труда:				350,43	82351
		Итого эксплуатация машин:				17,95	4218
		Итого материалов:				11,70	2750
102	С123-030301-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,0000		24502,61	24503
103	С123-030301-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	234,0000		2541,30	594664
104	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка ЗАГЛУШЕК	шт.	234,0000		854,92	200050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**504,56**	**118067**
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**122046**
105	**С123-020302-8902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**234,0000**		**331,51**	**77573**
106	**Е11-270902-0201**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**23,0000**		**620,53**	**14272**
		Итого оплата труда:				**521,72**	**11999**
		Итого материалов:				**98,82**	**2273**
107	**С124-010201-0146 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатели пожарных гидрантов**	**шт.**	**23,0000**		**2621,49**	**60294**
108	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,7470**		**47244,11**	**177024**
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**145907**
		Итого материалов:				**8304,45**	**31117**
109	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**10,5330**		**41024,61**	**432112**
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**410151**
		Итого материалов:				**2084,95**	**21961**
		Вскрытие и восстановление покрытия из ПГС (шириной 1м) =1705м (без учета стоимости ПГС)					
110	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания ПГС. Разборка ТОЛЩ.20СМ (ОБЩ.ДАННЫЕ - КОНСТР-ЦИЯ ДОРО Ж.ОДЕЖДЫ))**	**м3 конструкции**	**341,0000**		**234,95**	**80118**
		Итого оплата труда:				**115,08**	**39242**
		Итого эксплуатация машин:				**154,02**	**52521**
111	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2К=1,667**	**Основания и покрытия из песчано-гра вийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройст во ТОЛЩ.20СМ**	**м2 основания или покрытия**	**1705,0000**		**121,45**	**207067**
		Итого оплата труда:				**55,30**	**94288**
		Итого эксплуатация машин:				**90,00**	**153447**
		Итого материалов:				**0,53**	**895**
		ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК					

1	2	3	4	5	6	7	8
112	Е12-160101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	15,0000		3222,06	48331
		Итого оплата труда:				2384,93	35774
		Итого эксплуатация машин:				1346,15	20192
113	Е12-160101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	18,0000		1603,65	28866
		Итого оплата труда:				1509,53	27172
		Итого эксплуатация машин:				179,49	3231
114	Е12-160101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	10,0000		1052,36	10524
		Итого оплата труда:				958,24	9582
		Итого эксплуатация машин:				179,49	1795
115	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка ЗАДВИЖЕК (ВЕС С КОЭФ-ТОМ 0,6)	т	2075,4000		73,00	151504
116	С341-020104-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ НА МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН	т	2075,4000		86,75	180041
		МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК					
117	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижк а или клапан	15,0000		4177,25	62659
		Итого оплата труда:				2857,02	42855
		Итого эксплуатация машин:				1156,07	17341
		Итого материалов:				544,31	8165
118	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижк а или клапан	17,0000		2126,42	36149
		Итого оплата труда:				1613,79	27434
		Итого эксплуатация машин:				125,64	2136
		Итого материалов:				446,75	7595
119	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1884,47	1884
		Итого оплата труда:				1519,31	1519
		Итого эксплуатация машин:				89,74	90
		Итого материалов:				318,10	318
120	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или клапан	10,0000		1465,14	14651
		Итого оплата труда:				1125,23	11252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**538**
		Итого материалов:				**311,68**	**3117**
121	**С123-040102-1408 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочно го чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, тип a Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**15,0000**		**205958,43**	**3089376**
122	**С123-040102-1407 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочно го чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, тип a Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**17,0000**		**128266,90**	**2180537**
123	**С123-040102-1406 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**127200,49**	**127200**
124	**С123-040102-1405 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочно го чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, тип a Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**84799,50**	**847995**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10704333**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-719871**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-719871**
Накладные расходы -			Тенге				**-31314**
Сметная прибыль -			Тенге				**-60095**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-811280**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11336890**
Материалы -			Тенге				**93667**
Всего заработная плата -			Тенге				**1219244**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9353707**
Транспортные расходы -			Тенге				**331545**
Накладные расходы -			Тенге				**1278237**
Сметная прибыль -			Тенге				**1009210**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13624337**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1556**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1219244**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**87314**
Материалы -			Тенге				**2750**
Всего заработная плата -			Тенге				**82351**
Накладные расходы -			Тенге				**55702**
Сметная прибыль -			Тенге				**11441**

1	2	3	4	5	6	7	8
							80000
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				154457
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				99
		Сметная заработная плата -	Тенге				82351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12967514
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				1301595
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				14330692
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3467696
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1801193
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				703301
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8730254
		- перевозка грузов	Тенге				331545
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2497911
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				16828603
		Накладные расходы II уровня	Тенге				732044
		ИТОГО:	Тенге				17560647
		Сметная прибыль	Тенге				1404851
		ИТОГО по смете:	Тенге				18965499
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ					18 965 499
		в том числе оборудование					
		в том числе СМР					18 965 499
		Временные здания и сооружения, 2,32%				2,32%	440 000
		Итого с временными					19 405 499
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,3,3%				3,30%	640 381
		Итого в базовых ценах 2017г. СМР					20 045 880
		Итого в базовых ценах 2017г. оборудование					0
		Итого в базовых ценах 2017г. СМР+оборудование					20 045 880
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г.				1,0599383	21 247 396
		С понижающим коэффициентом 2018 г.				0,900000	19 122 656
		НДС -2018 г				12%	2 294 719
		Итого с НДС 2018 г					21 417 375,26

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"
_____ Кулаков Н.И.

Технадзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
_____ Сабдин Е.К.

Генподрядчик:
ТОО фирма "Энергия"
_____ Шагнахметов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"
_____ Абуов С.А.