Приложение 1
к приказу министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Денисовка «23» декабря 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района Костанайской области» Костанайская область, с. Денисовка, ул. Калинина 5

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 20 декабря 2019 года ТОО фирма «Энергия» Карагандинская область, г.Сарань, ул. Доковская 1/1 Директор Шагиахметов Рустем Мансурович.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 декабря 2019 года ТОО «DS&V», Мангыстауская область, г. Актау микрорайон 28 д.48, кв.34 эксперт технадзора Бесенов Тағыберген Караевич, свидетельство по аккредетации №00433 выдано 3 октября 2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве выполненных работ по проекту от 23 декабря 2019 года ТОО ПИП «Костанайводпроект» гос.лицензия № 000848 от 03.04.98 года 1 категория подтверждена от 19.07.12 г., выданная Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Гос.лицензия ГЛ № 01164 Р выдана от 03.01.08 г. Министерством охраны окружающей среды РК г. Костанай, ул. Мауленова, 21. Телефон (71142)286190 в лице главного инженера Кочина Владимира Федоровича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Денисовского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: Постановления акимата Денисовского района № 55 от 03.03.2014 г., № 161 от 03.03.2014 г.

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или

разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на право собственноси или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий.

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ 176 от 29.05.2017 г ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»**

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО ПИП «Костанайводпроект» № 70.2-8/23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заместитель председателя Министерство национальной экономики РК Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами № 144-пир от 23.12.2014 года.**

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2017 года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2019 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;
фактически, 22 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность системы	тыс.м^3 /год	347,33	347,33	347,33	347,33
Общая протяженность трассы водопровода	м	95 527,5	95 527,5	96 671,17	96671,17

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) Водозабор состоит: водозаборные скважины в количестве 4 шт., из них 2 шт-существующие, 2шт.- новые. Над скважинами предусматриваются насосные станции по ТП 901-2-178.91, представляющие собой подземные камеры Д-1,5 м (насосные станции № 3,4 – камеры существующие, проектом выполнена замена оборудования). Автоматическое и

ручное управление насосами осуществляется при помощи радиосвязи. Аппаратная - 4 шт., (на площадках № 1,2,3 – новая, на площадке № 4 существующая). Здание аппаратной выполнено по индивидуальному проекту, прямоугольное в плане размером в осях 2,00х2,00 м.

2) Общая протяженность водопроводной сети – 96 671,17 м. Магистральный водовод соединяет насосные станции 1-го подъема с комплексом водопроводных сооружений. Трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21, д-225х10,8 мм - 7 935 м, д-200х9,6 мм – 4067,3 м., д-180х8,6 мм – 3 275,2 м., д-160х7,7 мм 8168,0 мм., д-110х5,3 мм – 1817,2 м., общей протяженностью 25 262,7 м. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 37 шт.

Водопроводная сеть села Денисовка выполнена по кольцевой схеме из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26, 21,17, SDR 26 Д-225х8.6 мм – 1 279,0 м.,SDR 21 д-225х10,8 мм – 6191,0 м, SDR 26 Д-110х4,2 мм – 5767,71 м SDR 17 110х6,6 – 18626,29 м.,SDR 26 д-50х2 мм – 187,1 м., SDR 17 д-50х2,3 мм – 2301,2 м., SDR 17 д-32х2 мм – 1410,97 м., SDR 11 д-25х1,8 мм –12 179,0 м., питьевая ГОСТ 18599-2001, общая протяженность – 47 942,27 м. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве 1 010 шт.

Водопроводная сеть села Некрасовка выполнена по кольцевой схеме из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26, 21,17 SDR 26 Д-225х8.6 мм – 6 466,37 м.,SDR 21 д-225х10,8 мм – 817,63 м, SDR 26 Д-110х4,2 мм – 7625,17 м, SDR 17 110х6,6мм – 539,83 м., SDR 17 д - 50 мм – 2302,2 м.,SDR 17 д-32х2 мм – 1 248,5 м., SDR 11 д-25х1,8 мм – 4 466,5 м, питьевая ГОСТ 18599-2001, общей протяженностью – 23 466,2 м. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов в количестве – 369 шт.

3) Здание насосной станции 2-го подъёма существующее, одноэтажное. Проведены работы по облицовке стен здания металлосайдингом, замена деревянных оконных блоков на блоки из элементов ПХВ по ГОСТ 30674-99. Выполнены работы по внутренней отделке помещений. Приобретено насосное оборудование.

4) Для электроснабжения насосных станций I-го подъема №1 и №2 выполнено строительство ВЛ-10 кВ с ответвлением от существующей ВЛ-10 кВ «Орджоникидзе-Калиновка» оп. 565. Протяженность линии электроснабжения ВЛ-10 кВ составляет - 9,326 км. На скважинах установлено КТП-10/0,4 кВ мощностью 25. В помещении аппаратных предусмотрена установка станции управления насосом I-го подъема ШУН-ЧП-380-11-1шт., ШУН-ЧП-380-5,5-3 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **2 660 809,7** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – **2 114 820,8** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря – **15 385,7** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **2 095 411,5** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **2 047 810,7** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – **12 118,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Объект: «Реконструкция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Денисовского района Костанайской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Мухамбетов В. И.** _____ М.П.
Ф. И. О. *подпись*

Технический надзор **Кусаинов А.К.** _____ М.П.
Ф. И. О. *подпись*

Авторский надзор **Кочин В.Ф** _____ М.П.
Ф. И. О. *подпись*

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ КЗ99/00024016 18.02.2014 г., Пр. №46

Подрядчик **Шагиахметов Р.М** _____ М.П.
Ф. И. О. *подпись*