Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения сел Денисовка и Некрасовка Денисовского района"
Договор №59 от 16.05.2017 года

Акт № 10
приемки выполненных работ за май месяц 2019 года
Реконструкция водоснабжения сел Денисовка и Некрасовка Денисовского района"

на Разводящая сеть с.Денисовка

Составлен(а) на 01.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Метод горизонтального направленного бурения труопроводы д-50х3 мм								
1	**Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	**3**	**849,44**	**360,98**	**2548**	**1083**	**1956**	**2,70**	**8**
		установ.		**488,46**	**138,60**	**1465**	**416**	**104**	**0,56**	**2**
2	**Е0105-126-1**	**Приготовление буровой смеси**	**116,50185**	**433,25**	**244,25**	**50474**	**28455**	**29579**	**1,08**	**126**
		м3		**173,25**	**118,58**	**20184**	**13815**	**87**	**0,86**	**100**
3	**С11061-3**	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	**1,3281211**	**6450,00**	**--**	**8566**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**0,5184332**	**180000,00**	**--**	**93318**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С143101-1**	**Вода (тех.ч.сб.4 поз.2.9)**	**116,50185**	**5,00**	**--**	**583**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	494,7	831,44	781,34	411311	386526	58529	0,28	139
		м		49,84	63,92	24656	31622	104	0,30	148
7	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурениеми расширение скважины до 250 мм /Протаскивание трубопровода д 110 мм/	494,7	5063,58	4756,84	2504952	2353208	359268	1,68	831
		м		299,04	399,26	147935	197515	104	1,87	925
8	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ послепрокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7
		установ.		425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1
9	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	507,0675	105,00	--	53242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Метод горизонтального направленного бурения труопроводы д-25х2 мм						
10	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,70	8
		установ.		488,46	138,60	1465	416	104	0,56	2
11	Е0105-126-1	Приготовление буровой смеси	39,8937	433,25	244,25	17284	9744	10129	1,08	43
		м3		173,25	118,58	6912	4731	87	0,86	34
12	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,5478818	6450,00	--	29334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,177527	180000,00	--	31955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С143101-1	Вода (тех.ч.сб.4 поз.2.9)	39,8937	5,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройствоперехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ дляпрокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	338,8	831,44	781,34	281690	264716	40084	0,28	95
		м		49,84	63,92	16886	21657	104	0,30	102
16	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройствоперехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ дляпрокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /Протаскивание трубопровода д 110 мм/	338,8	5063,58	4756,84	1715540	1611617	246048	1,68	569
		м		299,04	399,26	101315	135270	104	1,87	634
17	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7
		установ.		425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1
18	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	347,27	49,00	--	17016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Метод горизонтального направленного бурения труопроводы д-110 мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/**	594	-1089,57	-1024,24	-647206	-608400	-93136	-0,36	-214
		м		-64,08	-86,68	-38064	-51490	104	-0,41	-244
20	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/**	1154,826	1089,57	1024,24	1258267	1182822	181070	0,36	416
		м		64,08	86,68	74001	100105	104	0,41	473
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**5835682**	**5232363**			**2035**
			Тенге			**359306**	**454635**			**2179**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5765423**				
		Материалы -	Тенге			**9799**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**813941**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**163173**				
		Местные материалы -	Тенге			**782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**838740**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**125811**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**396250**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7000413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							**4633**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**939752**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**70258**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70258**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4215**				
		ИТОГО ПО АЕТУ:	Тенге			**74474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7074887**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**4633**
		Затраты временные здания и сооружения - 3,4*0,8=2,72 %					**939752**			
		Итого с временными				192 437				
		Затраты на зимние удорожания - 3,3 %				7 267 324				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,0416159284063%				239 822				
		Затраты на выслугу лет - 1%				3 024				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				72 673				
		Затраты, связанные с командированием работников 5,6965692%				29 069				
						413 988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Геофизические работы	0,03422%			2 487				
		Затраты на транспорт перевозных матариалов - 0,687104042% %				49 934				
		Итого с затратами				8 078 322				
		Пересчет в текущих ценах 2016 года	2,736774		60%	13 265 126				
		Пересчет в текущих ценах 2017 года	2,927742		40%	9 460 497				
						22 725 622				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				454 512				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				23 180 135				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				2 781 616				
		Итого с НДС				25 961 751				
		С понижающим коэффициентом 0,789				20 483 821				

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Беляев Г.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО фирма "Энергия"
Шагиахметов Р.М.

Технадзор ТОО "DS& V"
Кусаинов А.К.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"
Фурманов А.Ф.