Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"
Объект: Реконструкция напорного коллектора КО-1 от СБО до прудов накопителей в городе Лисаковске
Договор: №86 от 08.09.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 (смета 2-1)
за октябрь месяц 2018 год

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
7	**Е11-010104-0502 11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**890,0300**		**31,24**	**27806,28**	**59,1 3603,12**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	5,429	1122,94	6096,65	
		Итого оплата труда:				**6,85**	**6096,65**	
1. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	5,429	3896,20	21153,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,429	1122,94	6096,44	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**21153,18**	
		Итого прямые затраты:				**23,77**	**21153,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,82	24756,30	
		НР второго уровня	%	4		1,11	990,25	
		Накладные расходы	%	--		5,16	4593,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,31	2059,72	
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
75	**Е11-220501-0111 11-220501-0111**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0100**		**1227240,79**	**12272,41**	**62,1 3366,67**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	575	5,75	799,07	4594,65	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	1,097	753,62	826,72	
		Итого оплата труда:				**542137,62**	**5421,38**	
2. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97	0,97	2279,37	2210,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	97	0,97	741,54	719,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,0087	2861,83	24,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0087	964,13	8,39	
2. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	0,55	132,90	73,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,0499	1181,99	58,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,0499	837,21	41,78	
2. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,0684	1780,33	121,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,0684	837,21	57,27	
		Итого эксплуатация машин:				**248973,77**	**2489,74**	
2. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333	3,33	142,71	475,22	
		Итого материалов:				**47522,43**	**475,22**	
		Итого прямые затраты:				**755961,45**	**7559,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1092628,91	10926,29	
		НР второго уровня	%	4		43705,16	437,05	
		Накладные расходы	%	--		380372,62	3803,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90906,73	909,07	
76	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,1000**		**26166,91**	**264285,79**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**23296,75**	**235297,17**	
		НР второго уровня	%	4		931,87	9411,89	
		Накладные расходы	%	--		931,87	9411,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,29	19576,72	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты			Тенге				**264009,97**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4594,65**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**23642,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6923,37**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**235772,40**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6969,79**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**270979,77**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10839,19**	
	ИТОГО:		Тенге				**281818,96**	
	Сметная прибыль		Тенге				**22545,52**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**304364,47**	
	Затраты временные здания и сооружения 2,6 .0,8%		Тенге				**6331**	
	Итого с временными		Тенге				**310695**	
	Затраты на зимние удорожания 3,4%		Тенге				**10564**	
	Итого с затратами		Тенге				**321259**	
	Итого в текущих ценах к=1		Тенге			100%	**321259**	
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,906678		0,906678				**291278**	
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				**34953**	
	Итого с НДС		Тенге				**326232**	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
И.О. руководителя С.Т. Бухарбаев

Технадзор:
ТОО "Надежда-С"
А.В. Семенов

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"
Объект: Реконструкция канализационных сетей от коллектора станции биологической очистки до прудов -накопителей города Лисаковска
Договор: № 85 от 08.09.2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 (смета №2-1)

за июль месяц 2019 год

на Напорный коллектор
Основание: Том №3
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Пересечение с сущ.асфальтир.автодорогой А-22 "г.Костанай-г.Житикара"		
32	Е11-250109-0103 11-250109-	**Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом**	**м кожуха**	**65,0000**		**89267,07**	**5802359**	**58,7**
		Накладные расходы	%	--		9508,38	618045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6612,38	429804	
33	Е11-250110-0102 11-250110-0102 РСНБ РК 2015 прим.письмоКАЗЦЕНТР ЖКХ	**Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**67,0000**		**6261,46**	**419518**	**58,7** **69814**
		Накладные расходы	%	--		1264,99	84754	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,81	31075	
34	С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**67,6700**		**26166,91**	**1770715**	
		Накладные расходы	%	--		931,87	63060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,29	131164	
						Пересечение с р.Тобол (L=122 м метод ГНБ)		
39	Е11-250109-0103 11-250109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.письмоКАЗЦЕНТР ЖКХ	**Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**122,0000**		**89267,07**	**10890582**	**58,7** **772181**
		Накладные расходы	%	--		9508,38	1160022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6612,38	806710	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**15558540**	
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1458651	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2695322	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				676618	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11404567	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1253403	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16811943	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				672478	
	ИТОГО:		Тенге				17484421	
	Сметная прибыль		Тенге				1398754	
	ИТОГО по смете:		Тенге				18883174	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				18883174	
	Затраты временные здания и сооружения 1,04%		Тенге			100%	196385	
	Итого с временными		Тенге				19079559	
	Затраты на зимние удорожания 3,4%		Тенге				648705	
	Итого с затратами		Тенге				19728264	
	Пересчет в текущих ценах 2018 года к=1,0599383		1,0599383				20910743	
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,951456		0,951456				19895652	
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				2387478	
	Всего по АКТУ:		Тенге				22283130	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
И.о. руководителя

Технадзор:
ТОО "Надежда-С"
Семенов А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов