Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Объект: Реконструкция канализационных сетей от коллектора станции биологической очистки до прудов -накопителей города Лисаковска
Договор: № 85 от 08.09.2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 (смета №2-1)

за ноябрь месяц 2018 год

на Напорный коллектор

Основание: Том №3

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы						
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**850,0000**		**36,75**	**31238**	**59,1 4846**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	8,364	980,33	8199	
		Итого оплата труда:				**9,65**	**8199**	
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	8,364	2745,77	22966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	8,364	980,33	8199	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**22966**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**22966**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,72	27812	
		НР второго уровня	%	4		1,31	1112	
		Накладные расходы	%	--		7,01	5958	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2314	
3	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2028,0000**		**116,97**	**237212**	**59,1 33754**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	18,009	689,79	12422	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	39,14	1141,82	44691	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**57113**	
2. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	39,14	4216,03	165017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	39,14	1141,82	44691	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**165017**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**177439**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	211193	
		НР второго уровня	%	4		4,17	8448	
		Накладные расходы	%	--		20,81	42202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,66	17571	
5	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1434,0000**		**148,39**	**212797**	**59,1 30256**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	16,061	689,79	11079	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	35,133	1141,82	40116	
		Итого оплата труда:				**35,70**	**51194**	
3. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	35,133	4216,03	148122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	35,133	1141,82	40116	
		Итого эксплуатация машин:				**103,29**	**148122**	
		Итого прямые затраты:				**111,02**	**159200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,12	189456	
		НР второго уровня	%	4		5,28	7578	
		Накладные расходы	%	--		26,38	37834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,99	15763	
7	**Е11-010101-0310 11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1377,0000**		**193,24**	**266086**	**59,1 37838**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0146	20,104	689,79	13868	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	43,926	1141,82	50156	
		Итого оплата труда:				**46,49**	**64024**	
4. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	43,926	4216,03	185195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	43,926	1141,82	50156	
		Итого эксплуатация машин:				**134,49**	**185195**	
		Итого прямые затраты:				**144,56**	**199062**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				172,04	236900	
		НР второго уровня	%	4		6,88	9476	
		Накладные расходы	%	--		34,36	47314	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,31	19710	
8	**Е11-010101-0307 11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**459,0000**		**92,71**	**42556**	**59,1 6054**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00703	3,227	689,79	2226	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	7,023	1141,82	8019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**22,32**	**10244**	
5. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	7,023	4216,03	29608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	7,023	1141,82	8019	
		Итого эксплуатация машин:				**64,51**	**29608**	
		Итого прямые затраты:				**69,35**	**31834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82,55	37888	
		НР второго уровня	%	4		3,30	1516	
		Накладные расходы	%	--		16,49	7570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	3152	
10	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**249,2258**		**148,39**	**36984**	**59,1 5258**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	2,791	689,79	1925	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	6,106	1141,82	6972	
		Итого оплата труда:				**35,70**	**8897**	
6. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	6,106	4216,03	25743	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	6,106	1141,82	6972	
		Итого эксплуатация машин:				**103,29**	**25743**	
		Итого прямые затраты:				**111,02**	**27669**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,12	32927	
		НР второго уровня	%	4		5,28	1317	
		Накладные расходы	%	--		26,38	6575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,99	2740	
11	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**190,7634**		**116,97**	**22313**	**59,1 3175**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	1,694	689,79	1168	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,682	1141,82	4204	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**5372**	
7. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,682	4216,03	15522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	3,682	1141,82	4204	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**15522**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**16691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	19866	
		НР второго уровня	%	4		4,17	795	
		Накладные расходы	%	--		20,81	3970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,66	1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**4,0000**		**2448,03**	**9792**	**59,1 3238**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	7,392	741,29	5480	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**5480**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**5480**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	8718	
		НР второго уровня	%	4		87,18	349	
		Накладные расходы	%	--		896,79	3587	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,34	725	
15	**Е11-010205-0303 11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**14,0000**		**3942,29**	**55192**	**59,1 18253**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	41,664	741,29	30885	
		Итого оплата труда:				**2206,08**	**30885**	
		Итого прямые затраты:				**2206,08**	**30885**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3509,87	49138	
		НР второго уровня	%	4		140,39	1966	
		Накладные расходы	%	--		1444,19	20219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,02	4088	
16	**Е11-010205-0304 11-010205-0304**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,0000**		**5756,20**	**11512**	**59,1 3807**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,272	8,544	754,01	6442	
		Итого оплата труда:				**3221,13**	**6442**	
		Итого прямые затраты:				**3221,13**	**6442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5124,82	10250	
		НР второго уровня	%	4		204,99	410	
		Накладные расходы	%	--		2108,68	4217	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,38	853	
18	**Е11-010205-0303 11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**7,0000**		**3942,29**	**27596**	**59,1 9127**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	20,832	741,29	15443	
		Итого оплата труда:				**2206,08**	**15443**	
		Итого прямые затраты:				**2206,08**	**15443**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3509,87	24569	
		НР второго уровня	%	4		140,39	983	
		Накладные расходы	%	--		1444,19	10109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,02	2044	
20	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2448,03**	**4896**	**59,1 1619**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	3,696	741,29	2740	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**2740**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**2740**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	4359	
		НР второго уровня	%	4		87,18	174	
		Накладные расходы	%	--		896,79	1794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,34	363	
21	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**80,7500**		**3069,81**	**247887**	**62,1 38435**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	82,365	722,22	59486	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,826	851,28	2406	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**61892**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,826	3397,21	9601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,826	851,28	2406	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**9601**	
13. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	88,825	1274,14	113175	
		Итого материалов:				**1401,55**	**113175**	
		Итого прямые затраты:				**2257,12**	**182263**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2733,09	220697	
		НР второго уровня	%	4		109,32	8828	
		Накладные расходы	%	--		585,29	47263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,39	18362	
22	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**422,6388**		**1170,55**	**494719**	**59,1 163613**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	410,805	673,90	276841	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**276841**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**276841**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	440455	
		НР второго уровня	%	4		41,69	17618	
		Накладные расходы	%	--		428,81	181231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,71	36646	
		РАЗДЕЛ 4. Трубопровод						
111	**Е11-220501-0111 11-220501-0111**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,8500**		**1245291,97**	**1058498**	**62,1 290974**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	575	488,75	812,49	397104	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	93,245	766,29	71453	
		Итого оплата труда:				**551244,25**	**468558**	
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97	82,45	2305,23	190066	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	97	82,45	754,01	62168	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,87	0,7395	2884,83	2133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,7395	980,33	725	
15. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	46,75	133,42	6237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	4,241	1194,13	5065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	4,241	851,28	3610	
15. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	5,814	1792,30	10420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	5,814	851,28	4949	
		Итого эксплуатация машин:				**251673,25**	**213922**	
15. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	333	283,05	142,71	40394	
		Итого материалов:				**47522,43**	**40394**	
		Итого прямые затраты:				**766377,43**	**651421**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1108700,11	942395	
		НР второго уровня	%	4		44348,00	37696	
		Накладные расходы	%	--		386670,68	328670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92243,85	78407	
112	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**858,5000**		**26166,91**	**22464292**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**23296,75**	**20000260**	
		НР второго уровня	%	4		931,87	800010	
		Накладные расходы	%	--		931,87	800010	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,29	1664022	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**21806635**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**837109**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				815696	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				236216	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20153829	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				650248	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				22456883	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				898275	
	ИТОГО:		Тенге				23355158	
	Сметная прибыль		Тенге				1868413	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				25223571	
	Затраты временные здания и сооружения 1,04%		Тенге			100%	262325	
	Итого с временными		Тенге				25485896	
	Затраты на зимние удорожания 3,4%		Тенге				866520	
	Итого с затратами		Тенге				26352417	
	Пересчет в текущих ценах 2018 года к=1,0599383		1,0599383				27931936	
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,951456		0,951456				26576008	
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				3189121	
	Всего по АКТУ:		Тенге				29765129	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
И.О. руководителя С.Т. Бухарбаев

Технадзор:
ТОО "Надежда-С"
Семенов А.В.

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО "ПИП"Костанайводпроект"
Кочин В.Ф.

205610

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Объект: Реконструкция напорного коллектора КО-1 от СБО до прудов накопителей г.Лисаковск Костанайской области

Договор: №86 от 08.09.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 (смета 2-1)

за июль месяц 2019 год

на Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На**	**м3 грунта**	**6290,1600**		**133,47**	**839576,72**
		Накладные расходы	%	--		26,95	169525,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,89	62190,87
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**23,9605**		**2407,58**	**57686,77**
		Накладные расходы	%	--		881,97	21132,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,34	4273,12
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.28 Кэм=0,95**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,95**	**м3 грунта**	**538,4120**		**177,72**	**95685,33**
		Накладные расходы	%	--		34,84	18757,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,16	7087,80
4	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**969,1400**		**67,71**	**65617,07**
		Накладные расходы	%	--		2,41	2336,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	4860,52
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 01**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**341,4286**		**22,46**	**7670,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,71	1609,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,66	568,15
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,4280**		**1151,20**	**108705,28**
		Накладные расходы	%	--		421,72	39822,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,27	8052,24
				УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОЙ ДАМБЫ			
13	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.28**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,95**	**м3 грунта**	**4278,1500**		**177,72**	**760302,87**
		Накладные расходы	%	--		34,84	149044,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,16	56318,73
14	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**7700,6700**		**67,71**	**521385,38**
		Накладные расходы	%	--		2,41	18567,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	38621,14
15	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**4278,1500**		**22,46**	**96106,72**
		Накладные расходы	%	--		4,71	20161,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,66	7119,02
16	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4278,1500**		**31,24**	**133657,77**
		Накладные расходы	%	--		5,16	22079,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,31	9900,58
17	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4278,1500**		**228,88**	**979192,78**
		Накладные расходы	%	--		71,28	304953,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	72532,80
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
74	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**85,9100**		**3029,40**	**260255,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		575,99	49483,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,40	19278,19
75	**Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8500**		**1227240,79**	**1043154,67**
		Накладные расходы	%	--		380372,62	323316,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90906,73	77270,72
76	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**858,5000**		**26166,91**	**22464291,89**
		Накладные расходы	%	--		931,87	800010,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,29	1664021,62
	ИТОГО по акту:		Тенге				**27433288,81**
	Затраты временные здания и сооружения 2,6 .0,8%		Тенге				**570612**
	Итого с временными		Тенге				**28003901**
	Затраты на зимние удорожания 3,4%		Тенге				**952133**
	Итого с затратами		Тенге				**28956034**
	Итого в текущих ценах к=1		Тенге			100%	**28956034**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,906678		0,906678				**26253799**
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				**3150456**
	Итого с НДС		Тенге				**29404255**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Руководитель Н. Курмангалиев

Технадзор:
ТОО "Надежда-С"
А.В. Семенов

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы "Энергия"
Р.М. Шагиахметов