Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района" Форма N 2в
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 36 от 08.11.2016 года

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Жолболды Актогайского района Павлодарской области
Наименование объекта - С 2-1-1 Внутриквартальные инженерные сети

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е 1-25-1	Снятие ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10м	2306,9711	9,85	9,85	22724	22717	6026	–	–
		м3		–	2,69	–	6212	97	0,01	20
2	Е1-17-7	Погрузка на автомобили-самосвалы 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3	2306,9711	26,24	25,02	60535	57723	17759	0,01	18
		м3		1,15	6,79	2653	15655	97	0,02	54
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,200	2768,3653	21,67	21,67	59990	59990	11998	–	–
		т		–	4,33	–	11998	100	0,09	252
4	Е 1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	2306,9711	3,09	2,66	7129	6138	2954	–	6
		м3		0,39	0,93	900	2145	97	–	7
5	Е 1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п-3.37 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1зпм=1,2; к1зкс=1,2;	281,54475	31,47	30,03	8860	8454	2601	0,01	3
		м3		1,38	8,14	389	2293	97	0,03	8
6	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	563,08951	28,60	28,60	16104	16104	3221	–	–
		т		–	5,72	–	3221	100	0,12	68

7	Е 1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п-3.37 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	18514,939	22,21	21,00	411140	388885	116731	0,01	156
		м3		1,21	5,29	22440	97901	97	0,02	340
8	Е 1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 мокрый т.ч. п-3.37 к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; т.ч. п-3.46 к2трр=1,1; к2трм=1,1; к2зпр=1,1; к2экс=1,1; к2зпм=1,1;	127,24137	24,43	23,10	3108	2940	882	0,01	1
		м3		1,33	5,82	170	740	97	0,02	3
9	Е 1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-на вводе в здание	371,22987	167,40	--	62144	--	70223	1,18	438
		м3		167,40	--	62144	--	113	--	--
10	Е 1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы -при пересечении с сущ.коммуникациями т.ч. п-3.181 к1трр=1,3; к1зпр=1,3	4,9488187	217,62	--	1077	--	1217	1,53	8
		м3		217,62	--	1077	--	113	--	--
11	Е 1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п-3.180 к1трр=1,2; к1зпр=1,2	588,18569	200,88	--	118155	--	133515	1,42	833
		м3		200,88	--	118155	--	113	--	--
12	Е 1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	19324,942	3,09	2,66	59714	51418	24744	--	53
		м3		0,39	0,93	7537	17972	97	--	59
13	Е 1-166-1	Подсыпка песком под действующие коммуникации	1,320337	122,18	--	161	--	182	0,89	1
		м3		122,18	--	161	--	113	--	--
14	30-8-92	Песок природный	1,320337	1540,00	--	2033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е 1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1932,4844	122,18	--	236111	--	266805	0,89	1710
		м3		122,18	--	236111	--	113	--	--
16	Е 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17392,457	6,48	6,48	112703	112693	35490	--	--
		м3		--	2,10	--	36588	97	0,01	140

17	Е 1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л. с.) при засыпке траншей и котлованов	17392,457	1,38	1,38	24002	24084	8105	–	–
		м3		–	0,48	–	8356	97	–	27
18	Е 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17392,457	21,55	4,52	374807	78545	287308	0,11	1878
		м3		17,03	–	296194	–	97	–	–
19	Е 1-17-7	Погрузка на автомобили-самосвалы ПСП грунта одноковшовыми экскаваторами емкосью 0,65м3 для восстановительных работ	2306,9711	26,24	25,02	60535	57723	17759	0,01	18
		м3		1,15	6,79	2653	15655	97	0,02	54
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза, к=1,200	2768,3653	21,67	21,67	59990	59990	11998	–	–
		т		–	4,33	–	11998	100	0,09	252
21	Е 1-25-1	Надвижка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10м	2306,9711	9,85	9,85	22724	22717	6026	–	–
		м3		–	2,69	–	6212	97	0,01	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1723746	970123			5124
			Тенге			750582	236947			1303
		Раздел 3.Трубопроводы								
38	Е 23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	213,8946	2000,20	152,52	427832	32623	58624	1,02	218
		м3		153,68	57,15	32871	12224	130	0,28	60
59	Е 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	1,776	47611,09	17877,09	84557	31750	79420	173,00	307
		км		29700,00	4698,68	52747	8345	130	18,10	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			512389	64373			525
			Тенге			85619	20569			92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2236136	1034496			5650
			Тенге			836201	257516			1395
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236136				
	Материалы -		Тенге			-28				
	Всего заработная плата -		Тенге				1093716			
	Местные материалы -		Тенге			365644				
		Накладные расходы -	Тенге			1163587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3603706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7626
		Сметная заработная плата -	Тенге				1268254			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3603706				
		Затраты временные здания и сооружения - 3,1 %	Тенге			111 715				
		Итого с временными	Тенге			3 715 421				
		Затраты на зимние удорожания - 3,63 %	Тенге			134 870				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			37 154				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			14 862				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				30 914				
		Итого с доп.затратами	Тенге			3 933 220				
		Пересчет в текущие цены	Тенге			10 057 244				
		2,557								
		С обязательными сборами, платежами 2%	Тенге			10 258 389				
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной цены								
		0,897900003	Тенге			9 211 008				
		НДС 12%	Тенге			1 105 321				
		ВСЕГО	Тенге			10 316 329				

Сдал: Директор ТОО фирма "Энергия" — Р.М.Шагиахметов

Принял: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района" — С.У.Байбусинов

Проверил: Директор ТОО "КазахстанСтройЭксперт" — А.Ю.Бекеев

Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" — Н.Ж.Ерманов