Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» августа 2017 г.

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие «Производственно- хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска
Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Верхне-Тобольская, 9
Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 26 июля 2017 года,*
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Энергия»,
Директор Шагиахметов Рустем Мансурович. Карагандинская область, г.Сарань ул. Доковская, д. 1/1, лицензия № 13003923 от 21.02.2013 года Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 31 июля 2017 года,*
Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V»,
Сафин Рулан Галимович Аттестат эксперта № KZ49VJE00026960 от 31 мая 2017года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 31 июля 2017 года,*
Товарищество с ограниченной ответственностью ПИП «Костанайводпроект».
Главный инженер Кочин Владимир Фёдорович.
Аттестат эксперта № KZ 94 VJE00024016 от 18 февраля 2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Объект: *«Реконструкция водопроводных сетей посёлка Октябрьский города Лисаковска»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу поселок Октябрьский города Лисаковска,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации (согласно приложения №1) подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *от 17 марта 2015 года № 90 Постановление о разрешении на реконструкцию объекта акимата города Лисаковска*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля акимата Костанайской области» №247от 02 августа 2016 года, №305 от 25 сентября 2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИП «Костанайводпроект»

Рабочий проект: 70.2-9/30-2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» приказ № 66 от 26.10.2015 года, ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска» приказ №216 а от 28.04.2016 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2016 год;*

месяц, год

окончание работ *31 июля 2017 год;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: **6**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоводов в том числе:	км	18,447		19,7771	
- часть водопровода ул. Горная;	км	0,443		0,443	
- водопровод ул. Горная;	км	1,25775		1,30165	
- водопровод ул. Горная 2В;	км	0,495		0,53634	
- водопровод ул. Омарова;	км	1,2186		1,20516	
- сеть водопровода ул. А-Атинская;	км	2,1269		2,4796	
- сеть водопровода ул. Буденного;	км	1,1114		1,28175	

- сеть водопровода ул. Горная сооруж 1В;		0,4145		0,5271	
- сети водопровода ул. Горького;		0,68114		0,68004	
- сети водопровода ул. Уральская;		0,2528		0,2607	
- водопровод ЦТП-4-Абая-Тобольская;		2,2163		2,453	
- водопровод ЦТП-2-Абая-Тобольская;		1,1613		1,283	
- часть водопровода ул.Уральская-Горького;		1,4991		1,64629	
- сеть водопровода ул. Уральская 1В;		0,5813		0,5909	
- сеть водопровода ул. Уральская 3В;		0,1565		0,1565	
- сеть водопровода ул. Уральская 2 В;		0,975		0,966	
- сеть водопровода ул. Уральская 4 В;		0,2806		0,2721	
- сеть водопровода ул. Тобольская 1 В;		0,4431		0,4736	
- сеть водопровода ул.Майлина сооруж 1В;		0,5144		0,5144	
- часть сети водопровода ул.Целинная;		0,7171		0,6168	
- сеть водопровода ул.Алмаатинская 1В;		0,1958		0,1958	
- сеть водопровода ул.Алмаатинская 2В;		0,4899		0,4971	
- сеть водопровода ул.Буденного сооруж 1В;		0,744		0,9248	
- сеть водопровода ул.Горького 1 В;		0,47151		0,47147	
Всего ж/б колодцев	шт	288		316	
из них «мокрых»	шт	30		30	
Установлено задвижек Chevron диам. 100 мм	шт	93		93	
Пожарных гидрантов	шт	78		78	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Произведено в объёме предусмотренном проектом и осуществлена подача воды потребителям.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Протяженность	км	18,447		19,7771		
Всего ж/б колодцев	шт	288		316		
из них «мокрых»	шт	30		30		
Установлено задвижек Chevron диам. 100 мм	шт	93		93		
Пожарных гидрантов	шт	78		78		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность водопроводных сетей 19 777,1м в том числе: труба PE100 SDR26 диам.110х4,2 – 1305,6м, труба PE100 SDR17 диам.110х6,6 – 6455,67м, труба PE100 SDR11 диам.110х10 – 4538,93м и труба PE100 SDR17 диам.50х3 – 543,9м, труба PE100 SDR17 диам.32х2 – 166,7м; труба PE100 SDR11 диам.25х2,3 – 6766,3м, смонтировано водопроводных колодцев из сборного железобетона всего 316шт в том числе: диам.2,0м – 44шт, диам.1,5м – 242шт, диам.1,0м – 30шт (мокрые колодцы),

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **600897,39** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **518591,16** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **447007,571** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **447007,571** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: ***«Реконструкция водопроводных сетей посёлка Октябрьский г.Лисаковска»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Приложение: Приложение №1 перечень исполнительной документации

Заказчик
Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
Сафин Рулан Галимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
Кочин Владимир Фёдорович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шагиахметов Рустем Мансурович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ «ҚОСТАНАЙ ӨҢІРІНІҢ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2359
«01» 08 2017 ж.

КІРІС
01.08 2017 ж.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

Реконструкция водопроводных сетей поселка Октябрьский г.Лисаковска

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	19777,1	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	316	
4	Задвижка d- 100мм	шт	93	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d- 50мм	шт	59	
	" d- 32мм	шт	6	
	" d- 25мм	шт	539	
7	Гидрант	шт	78	
8	Водопроводный ввод	шт		

9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик

Махамбетов Женис Каирбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Кочин Владимир Фёдорович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Пронумеровано и прошнуровано
(15) пятнадцати
листа.
Генеральный директор
ГКП ПХО
«Лисаковскгоркоммунэнерго»
Акимата города Лисаковска