Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 19 от 31.03.2014 г.

Наименование стройки - Строительство канализационных сетей в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области
Наименование объекта - С2-3-1. Канализация напорная К1Н (бестраншейная прокладка)

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	139,68	29,64	28,03	4140	3915	1174	0,01	2
		м3		1,61	7,06	225	986	97	0,02	3
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,32	467,10	--	2018	--	2280	2,98	13
		м3		467,10	--	2018	--	113	--	--
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	133,92	167,18	--	22389	--	25299	1,21	162
		м3		167,18	--	22389	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10,08	7,51	7,51	76	76	20	--	--
		м3		--	2,05	--	21	97	0,01	--
5	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,70	8
		установ.		488,46	138,60	1465	416	104	0,56	2
6	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7

33251 32954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.		425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1
7	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	500	831,44	781,34	415718	390668	59156	0,28	140
		м		49,84	63,92	24920	31961	104	0,30	150
8	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	500	1089.57	1024,24	544787	512122	78397	0,36	180
		м		64,08	86,68	32040	43342	104	0,41	205
9	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	500	1823,56	1713,61	911781	856806	131440	0,60	300
		м		106,80	145,97	53400	72985	104	0,68	340
10	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	500	3251,24	3053,05	1625621	1526525	232847	1,08	540
		м		192,24	255,54	96120	127771	104	1,20	600
11	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	500	5063.58	4756.84	2531789	2378419	363117	1.68	840
		м		299,04	399,26	149520	199631	104	1,87	935

6029696

804357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
12	С130804-293 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 326,2 мм	505	3880,00	--	1959400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8022294	5670367			2192
			Тенге			383372	477402			2236
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				897316				
		Всего накладных расходов				897316				
		Итого с накладными				8919610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				535177				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9454787				
		Затраты временные здания и сооружения - 1,5 %				141822				
		Итого с временными				9596608				
		Затраты на зимние удорожания - 3,4 %				326285				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,1029%				9875				
		Затраты на выслугу лет - 1%				95966				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				38386				
		Итого с затратами				10067121				
		Пересчет в текущих ценах К=2,39				24060418				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				481208				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				24541626				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				2944995				
		Итого с НДС				27486622				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Артемчук Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО фирма "Энергия"
Шагиахметов Р.М.

Технадзор Строительная фирма "Бастион"
Мисевра М.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"
Мазурчак Н.Д.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 19 от 31.03.2014 г.

Наименование стройки - Строительство канализационных сетей в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области
Наименование объекта - С2-2. Канализация самотечная К1

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЗемляные работы								
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**2507,99**	**7,91**	**7,91**	**19839**	**19839**	**6248**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**6441**	**97**	**0,01**	**25**
2	**Е0101-24-9 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**3490,8**	**29,29**	**29,29**	**102260**	**102260**	**32204**	**--**	**--**
		м3		**--**	**9,51**	**--**	**33200**	**97**	**0,04**	**127**
3	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**3490,8**	**26,22**	**25,02**	**91544**	**87344**	**26872**	**0,01**	**28**
		м3		**1,15**	**6,79**	**4014**	**23689**	**97**	**0,02**	**81**
4	**Е010332-А2-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	**3152,54**	**33,99**	**33,99**	**107155**	**107155**	**21431**	**--**	**--**
		т		**--**	**6,80**	**--**	**21431**	**100**	**0,14**	**450**
5	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)**	**4097,19**	**26,22**	**25,02**	**107446**	**102517**	**31540**	**0.01**	**33**
		м3		**1,15**	**6,79**	**4712**	**27804**	**97**	**0.02**	**95**
6	**Е010332-А2-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	**4916,63**	**33,99**	**33,99**	**167116**	**167116**	**33423**	**--**	**--**
		т		**--**	**6,80**	**--**	**33423**	**100**	**0,14**	**702**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2999,14	5,55	5,55	16660	16660	5247	--	--
		м3		--	1.80	--	5409	97	0,01	21
8	Е0101-27-7 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2999,14	12.44	12.44	37322	37322	11754	--	--
		м3		--	4,04	--	12117	97	--	12
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	9997,14	0,28	0,28	2813	2813	886	--	--
		м2		--	0,09	--	913	97	--	3
		Земляные работы(мягкий грунт)								
10	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21842,31	42,21	40,26	921954	879395	270749	0,01	282
		м3		1,86	10,92	40627	238496	97	0,04	815
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5460,58	32,26	30,77	176164	168023	51723	0,01	54
		м3		1,42	8,34	7754	45568	97	0,03	156
12	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	175,712	467,10	--	82075	--	92745	2,98	523
		м3		467,10	--	82075	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,658	262,72	--	11470	--	12961	1,85	81
		м3		262,72	--	11470	--	113	--	--
14	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	772,6	30,00	--	23178	--	16225	0,44	341
		т		21,00	--	16225	--	100	--	--
15	Е010332-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	9334,06	33,99	33,99	317265	317265	63453	--	--
		т		--	6,80	--	63453	100	0,14	1333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010332-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	70251,748	54,89	54,89	3856118	3856118	771224	--	--
		т		--	10,98	--	771224	100	0,23	16196
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1866,8842	289,15	289,15	539802	539802	337937	--	--
		м3		--	186,62	--	348389	97	0,86	1602
		Земляные работы(Скальный грунт)								
18	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	2629,68	2099,70	940,95	5521539	2474397	3443270	7,00	18408
		м3		1158,75	--	3047142	--	113	--	--
19	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	697,81	88,49	84,44	61749	58923	18136	0,03	19
		м3		3,89	22,90	2714	15982	97	0,08	55
20	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178,05	791,10	--	140855	--	159167	4,27	761
		м3		791,10	--	140855	--	113	--	--
21	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	302,7144	30,00	--	9081	--	6357	0,44	133
		т		21,00	--	6357	--	100	--	--
22	Е010332-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2716,5894	33,99	33,99	92337	92337	18467	--	--
		т		--	6,80	--	18467	100	0,14	388
		Обратная засыпка								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30472,83	32,26	30,77	983086	937657	288640	0,01	300
		м3		1,42	8,34	43271	254295	97	0,03	869
24	Е010332-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	5180,38	33,99	33,99	176081	176081	35216	--	--
		т		--	6,80	--	35216	100	0,14	740
25	Е010332-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	38989,4442	54,89	54,89	2140131	2140131	428026	--	--
		т		--	10,98	--	428026	100	0,23	8989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28234,99	6,48	6,48	182947	182947	57615	--	--
		м3		--	2,10	--	59397	97	0,01	228
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2237,84	134,10	--	300094	--	339107	0,97	2175
		м3		134,10	--	300094	--	113	--	--
28	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	52179,5	4,16	4,16	216862	216862	74603	--	--
		м3		--	1,47	--	76910	97	--	260
29	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	52179,5	0,29	0,29	15284	15284	6766	--	--
		м3		--	0,13	--	6975	97	--	31
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	394,015	1769,20	152,52	697091	60095	107991	1,02	402
		м3		153,68	57,15	60552	22518	130	0,28	110
РАЗДЕЛ 2.ПТрубопроводы и арматура										
31	Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами(трубы полипропиленовые,раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,422	84424,09	23430,96	35627	9888	37813	359,00	151
		км		60075,00	8851,50	25352	3735	130	43,23	18
32	Е0122-7-6 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами(трубы полипропиленовые,раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами)	1,491	138321,67	64839,92	206238	96676	187469	431,00	643
		км		72225,00	24493,50	107687	36520	130	119,63	178
33	Е0122-7-7 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,149	163620,07	79821,07	24379	11893	21748	491,00	73
		км		82125,00	30152,25	12237	4493	130	147,27	22
34	СПрайс 1	Уплотнительные кольца для труб "Корсис" 200/176 Р SN8	184,166667	69,11	--	12728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Колодцы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	79,72	10130,05	1538,85	807568	122677	227189	9,66	770
		м3		1615,95	576,23	128824	45937	130	2,81	224
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН,ПП)	17,48	28900,00	--	505172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КО6)	1,78	4337,50	--	7721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,25 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10.3)	0,56	5712,50	--	3199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.9)	30,8	7310,00	--	225148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.6)	14,84	8041,00	--	119328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19064427	12999478			25175
			Тенге			4041962	2640029			33728
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19064427				
	Всего заработная плата -		Тенге				6681991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12728				
		Накладные расходы -	Тенге			7244200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1578518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27887145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62526
		Сметная заработная плата -	Тенге				7768621			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27887145				
		Затраты временные здания и сооружения - 1,5 %				418307				
		Итого с временными				28305452				
		Затраты на зимние удорожания - 3,4 %				962385				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,1029%				29126				
		Затраты на выслугу лет - 1%				283055				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				113222				
		Итого с затратами				29693240				
		Пересчет в текущих ценах К=2,39				70966843				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				1419337				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				72386180				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				8686342				
		Итого с НДС				81072522				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района"
Артемчук Е.Н.

Технадзор Строительная фирма "Бастион"
Мисевра М.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО фирма "Энергия"
Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"
Фурманов А.Ф.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 19 от 31.03.2014 г. Дополнительное соглашение №5 от 14.07.2015г.

Наименование стройки - Строительство канализационных сетей в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области
Наименование объекта - Канализационная насосная станция производительностью 200-1200 м3/ч напором 12-27 м с решетками -дробилками при глубине С2-2. Самотечная канализация

А К Т № 8-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы мягкий грунт								
1	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**239,070089**	**42.21**	**40.26**	**10091**	**9625**	**2963**	**0.01**	**3**
		м3		**1,86**	**10,92**	**445**	**2610**	**97**	**0.04**	**9**
2	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**59,771285**	**32,26**	**30,77**	**1928**	**1839**	**566**	**0,01**	**1**
		м3		**1,42**	**8,34**	**85**	**499**	**97**	**0,03**	**2**
3	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**9,701957**	**467,10**	**--**	**4532**	**--**	**5121**	**2.98**	**29**
		м3		**467,10**	**--**	**4532**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**2,206517**	**262,72**	**--**	**580**	**--**	**655**	**1.85**	**4**
		м3		**262,72**	**--**	**580**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**С01031-А7-1**	**Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	**27,704032**	**30,00**	**--**	**831**	**--**	**582**	**0,44**	**12**
		т		**21,00**	**--**	**582**	**--**	**100**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	922,787478	33,99	33,99	31366	31366	6273	--	--
		т		--	6,80	--	6273	100	0,14	132
		Обратная засыпка								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	646,880614	32,26	30,77	20869	19905	6127	0.01	6
		м3		1,42	8,34	919	5398	97	0.03	18
8	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1366,09757	33,99	33.99	46434	46434	9287	--	--
		т		--	6.80	--	9287	100	0.14	195
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	633,884661	6,48	6,48	4107	4107	1293	--	--
		м3		--	2,10	--	1333	97	0,01	5
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,522521	134.10	--	3020	--	3413	0,97	22
		м3		134,10	--	3020	--	113	--	--
11	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	526,735295	4.16	4.16	2189	2189	753	--	--
		м3		--	1,47	--	776	97	--	3
12	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	526,735295	0,29	0,29	154	154	68	--	--
		м3		--	0.13	--	70	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			126101	115619			77
			Тенге			10162	26248			364
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126101				
	Всего заработная плата -		Тенге				36409			
		Накладные расходы -	Тенге			37102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41974			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			172996				

Затраты временные здания и сооружения - 1,5 %	2 595
Итого с временными	175 591
Затраты на зимние удорожания - 3,4 %	5 970
Разница в стоимости электроэнергии 0,1029%	181
Затраты на выслугу лет - 1%	1 756
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	702
Итого с затратами	184 200
Пересчет в текущих ценах К=2,557	471 073
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	9 421
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	480 494
Налог на добавленную стоимость - 12 %	57 659
Итого с НДС	538 153

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Артемчук Е.Н.

Технадзор Строительная фирма "Бастион"
Мисевра М.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО фирма "Энергия"
Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"
Фурманов А.Ф.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик ТОО фирма "Энергия"

Договор № 19 от 31.03.2014 г. Дополнительное оглашение №1 от 05.02.2015 года

Форма 4

Наименование стройки - Строительство канализационных сетей в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - С2-4 Очистные сооружения Оборудование

АКТ № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
1	ТД "Эколос",2015г	**Установка дозатрования хлорного железа для удаления фосфора,к-т**	1	3188692,38	--	3188692	--	--		
2	ТД "Эколос",2015г	**Установка дозатрования гипохлорита натрия лимонной кислоты для регерации мембран,к-т**	1	3190061,51		3190062				
3	ТД "Эколос",2015г	**Установка механического обезжиривания осадка на основе шнекового дегидратора,к-т**	1	6708713,05		6708713				
4	ТД "Эколос",2015г	**Пермеатный насос с частотным преобразователем,шт**	6	167717,83		1006307				
5	ТД "Эколос",2015г	**Насос обратной промывки,шт**	3	198523,14		595569				
6	ТД "Эколос",2015г	**Установка ультрофиолетового обезжириания,шт**	3	1280131,98		3840396				
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**18529739**	--			--
		ИТОГО								
		Пересчет в текущих ценах К=2,557				**47387955**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				**947759**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**48335714**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				5800286				
		Итого с НДС				54136000				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Денисовского района"

Артемчук Е.Н.

Технадзор Строительная фирма "Бастион"
Мисевра М.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО фирма "Энергия"

Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"
Фурманов А.Ф.