Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Улытауского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 14 от 21.07.2014 г.

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА ПСД РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АЛИ АБАС УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 6-1-2 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	10060	13,99	13,99	140739	140739	37374	--	--		
		м3		--	3,83	--	38530	97	0,01	101		
2	E0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	10060	9,40	9,40	94560	94560	25082	--	--		
		м3		--	2,57	--	25858	97	0,01	85		
3	E0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	35457,11	36,89	35,04	1308013	1242417	366978	0,01	397		
		м3		1,85	8,82	65596	312732	97	0,02	869		
4	E0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	608,91	40,76	38,54	24819	23467	7040	0,01	7		
		м3		2,22	9,70	1352	5906	97	0,02	15		
5	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	596,36	447,64	--	266955	--	301659	2,48	1479		
		м3		447,64	--	266955	--	113	--	--		
6	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	31,39	537,17	--	16862	--	19054	2,48	78		
		м3		537,17	--	16862	--	113	--	--		
7	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширение под колодцы/**	718,08	447,64	--	321441	--	363229	2,48	1781		
		м3		447,64	--	321441	--	113	--	--		
8	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширение под колодцы/**	376,89	537,17	--	202454	--	228773	2,48	935		
		м3		537,17	--	202454	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /пересечение дорог/	363,17	48,04	45,62	17447	16568	4897	0,01	5
		м3		2,42	11,48	879	4169	97	0,03	12
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом - пересечение дорог/	10,89	758,14	--	8256	--	9329	2,48	27
		м3		758,14	--	8256	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6354,53	154,22	--	979996	--	1107395	0,97	6177
		м3		154,22	--	979996	--	113	--	--
12	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	22361,55	9,39	9,39	209975	209975	55745	--	--
		м3		--	2,57	--	57469	97	0,01	150
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	28725,76	30,03	6,72	862635	193037	649510	0,13	3706
		м3		23,31	--	669597	--	97	--	--
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9428,68	13,99	13,99	131907	131907	35028	--	--
		м3		--	3,83	--	36112	97	0,01	94
15	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9428,68	11,75	11,75	110787	110787	29358	--	--
		м3		--	3,21	--	30266	97	0,01	79
		Трубопроводы водовода водопроводных сетей								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	462,72	2072,38	190,65	958932	88218	149283	1,02	472
		м3		176,73	71,44	81777	33057	130	0,28	129
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,031	70176,77	32119,14	353059	161591	304471	194,00	976
		км		38036,25	8516,81	191360	42848	130	26,38	133
18	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	508,131	6470,00	--	3287608	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,474	47586,09	17877,09	117728	44228	110633	173,00	428
		км		29700,00	4698,68	73478	11625	130	18,10	45
20	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002С Н РК 8.02-04С - 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	249,874	3200,00	--	799597	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,40	13
		шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	6480,00	--	58320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	6,95	4842	139	3803	0,88	18
		шт		144,00	2,25	2880	45	130	0,01	--
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3500,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492,00	--	8856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	40	285,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
28	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1260,00	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
30	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	316,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	94,095	34056,36	2104,76	3204533	198047	365256	13,90	1308
		м3		2362,50	623,48	222299	58666	130	2,48	233
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	94,095	134,00	--	12609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,87597	133700,00	--	117117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,529	26,66	0,02	1027	1	144	0,02	1
		м2		4,16	--	160	--	90	--	--
35	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	695,52	245,44	3,82	170708	2657	31835	0,21	147
		м2		37,35	1,44	25978	1002	118	0,01	5
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,56	225,63	3907	2933	2172	0,41	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
37	СПрайс-лист	Отвод ПНД д.110 мм И600-00-00		3	2426,18	--	7279	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Отвод ПНД д.50 мм И600-00-00		10	2120,61	--	21206	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		20	440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
			шт		102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
40	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм		0,8	6190,00	--	4952	--	--	--	--
			10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм		1	820,00	--	820	--	--	--	--
			10шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-33-5	Установка сальников		0,0195	247994,13	49389,75	4836	963	2064	312,70	6
			т		62775,00	18657,00	1224	364	130	91,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**			**13936257**	**2669279**			**17986**
				Тенге			**3139106**	**661308**			**1960**

Накладные расходы	
На общестроительные работы	**4219896,06**
Всего накладных расходов	**4219896,06**
Итого с накладными	**18156153,06**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	
от сметной себестоимости - 6 %	**1089369,18**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**19245522,24**
Затраты временные здания и сооружения - 2,4 %	**461892,53**
Итого с временными	**19707414,78**
Затраты на зимние удорожания - 3,465 %	**682861,92**
Затраты на выслугу лет - 1%	**197074,15**
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	**78829,66**
Итого с затратами	**20666180,51**
Пересчет в текущих ценах К=2,040	**42159008,23**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	**843180,16**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	**43002188,40**
Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент - 0,959	**41239098,67**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**4948691,84**
Итого с НДС	**46187790,51**

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.
Прораб ТОО фирма "Энергия" Куаньышев О.Г.

Принял:
"Ұлытау ауданының білім бөлімі" ММ
Руководитель отдела Алиакпаров Ж.М.

Технологическое направление
ТОО "AR-Даукар" Байсалбаев М.Р.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Улытауского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 14 от 21.07.2014 г.

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА ПСД РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АЛГАБАС УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 6-1-2 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1246,61	13,99	13,99	17440	17440	4631	--	--
		м3		--	3,83	--	4775	97	0,01	12
2	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1246,61	9,40	9,40	11718	11718	3108	--	--
		м3		--	2,57	--	3204	97	0,01	10
3	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4393,75	36,89	35,04	162085	153957	45475	0,01	49
		м3		1,85	8,82	8128	38753	97	0,02	108
4	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	75,36	40,76	38,54	3072	2904	871	0,01	1
		м3		2,22	9,70	167	731	97	0,02	2
5	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	73,9	447,64	--	33081	--	37381	2,48	183
		м3		447,64	--	33081	--	113	--	--
6	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	3,89	537,17	--	2090	--	2361	2,48	10
		м3		537,17	--	2090	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1549,98	154,22	--	239038	--	270113	0,97	1507
		м3		154,22	--	239038	--	113	--	--
8	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	5454,36	9,39	9,39	51216	51216	13597	--	--
		м3		--	2,57	--	14018	97	0,01	37
9	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	7006,71	30,03	6,72	210412	47085	158427	0,13	904
		м3		23,31	--	163326	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1556,12	13,99	13,99	21770	21770	5781	--	--
		м3		--	3,83	--	5960	97	0,01	16
11	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1556,12	11,75	11,75	18284	18284	4845	--	--
		м3		--	3,21	--	4995	97	0,01	13
		Трубопроводы водовода водопроводных сетей								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	57,34	2072,38	190,65	118830	10932	18499	1,02	58
		м3		176,73	71,44	10134	4096	130	0,28	16
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,013	70176,77	32119,14	912	418	787	194,00	3
		км		38036,25	8516,81	494	111	130	26,38	--
14	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,313	6470,00	--	8495	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,917	47586,09	17877,09	43636	16393	41007	173,00	159
		км		29700,00	4698,68	27235	4309	130	18,10	17
16	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	92,617	3200,00	--	296374	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,097	286535,48	127572,73	27794	12375	22815	615,00	60
		км		132738,75	48192,19	12876	4675	130	188,29	18
18	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	97	267,09	0,35	25907	34	21324	0,84	82
		м		168,97	0,14	16390	13	130	--	--
19	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	97	4460,00	--	432620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6	4956,74	699,75	29740	4199	11938	7,99	48
		футляр		1518,86	11,62	9113	70	130	0,02	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,40	13
		шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	--
22	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	6480,00	--	58320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	21	242,08	6,95	5084	146	3993	0,88	18
		шт		144,00	2,25	3024	47	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	21	3500,00	--	73500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492,00	--	8856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	42	285,00	--	11970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
28	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1260,00	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
30	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	316,00	--	2212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,505	34056,36	2104,76	85311	5272	9724	13,90	35
		м3		2362,50	623,48	5918	1562	130	2,48	6
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,505	134,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,08783	133700,00	--	11743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,861	26,66	0,02	103	--	14	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
35	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	26,68	245,44	3,82	6548	102	1221	0,21	6
		м2		37,35	1,44	996	38	118	0,01	--
36	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	29	18075,87	36,99	524200	1073	11367	1,82	53
		шт		288,00	13,50	8352	391	130	0,07	2
37	Е0122-33-6	Установка стальной пожарной подставки	0,725	204796,82	39324,82	148478	28510	42629	147,70	107
		т		30375,00	14854,50	22022	10770	130	72,55	53
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	190	300,56	225,63	57106	42870	31742	0,41	79
		шт		69,53	58,98	13211	11206	130	0,23	43
39	С Прайс-лист	Отвод ПНД д.110 мм И600-00-00	2	2426,18	--	4852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПрайс-лист	Отвод ПНД д.50 мм П600-00-00	10	2120,61	--	21206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист	Втулка под фланец д.110 мм П-071.00.00	36	878,06	--	31610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист	Муфты компрессионные д.50 мм	70	369,71	--	25880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист	Муфты компрессионные д.32 мм	72	112,64	--	8110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	20	440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
		шт		102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
45	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	1,1	6190,00	--	6809	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	1.1	820,00	--	902	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-33-5	Установка сальников	1,4685	247994,13	49389,75	364179	72529	155458	312,70	459
		т		62775,00	18657,00	92185	27398	130	91,12	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3232854	526427			3859
			Тенге			674472	139077			495

Накладные расходы	
На общестроительные работы	930276
Всего накладных расходов	930276
Итого с накладными	4163130
Ненормируемые и непредвиденные затраты от сметной себестоимости - 6 %	249788
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4412917
Затраты временные здания и сооружения - 2,4 %	105910
Итого с временными	4518827
Затраты на зимние удорожания - 3,465 %	156577
Затраты на выслугу лет - 1%	45188
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	18075
Итого с затратами	4738668
Пересчет в текущих ценах К=2,040	9666883
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	193338
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	9860221
Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент - 0,959	9455952
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1134714
Итого с НДС	10590666

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М
Прораб ТОО фирма "Энергия" Купышев О.Т

Принял:
"Ұлытау ауданының мемлекеттік сервистік бөлімі" ММ
Руководитель отдела Алиакбаров Ж.М

Технологическое руководство
ТОО "AR-Лаукар" Байсалбаев М.Р

Заказчик ГУ "Отдел строительства Улытауского района"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 14 от 21.07.2014 г.

Форма N 2в

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА ПСД РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АЛГАБАС УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 6-1-1и СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА

А К Т № 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-4	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**										
			65,54	48,59	46,86	3185	3071	1101	0,01	1		
		м3		1,63	15,68	107	1028	97	0,06	4		
2	Е0101-170-1	**Разработка скального грунта 4 группы отбойными молотками**	260,356	875,25	369,00	227877	96071	148940	3,50	911		
		м3		506,25	--	131805	--	113	--	--		
3	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**										
			661,87	19,70	--	13039	--	2608	0,08	55		
		т		3,94	--	2608	--	100	--	--		
4	Е0101-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**										
			327,66	36,94	35,62	12104	11671	4183	0,01	3		
		м3		1,24	11,92	406	3906	97	0,04	14		
5	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**										
			557,02	32,30	--	17992	--	3598	0,14	76		
		т		6,46	--	3598	--	100	--	--		
6	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			11,52	35,56	33,63	410	387	116	0,01	--		
		м3		1,93	8,47	22	98	97	0,02	--		
		КОЛОДЦЫ										
7	СПрайс-лист ТОО ТД "КарстройДом"	**Люк полимерно-композитный**										
			5	8060,00	--	40300	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			314905	111202			1045		
			Тенге			138547	5031			18		

Накладные расходы
На общестроительные работы 160546.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов				160546,67				
		Итого с накладными				475451,67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				28527,10				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				503978,76				
		Затраты временные здания и сооружения - 2,4 %				12095,49				
		Итого с временными				516074,26				
		Затраты на зимние удорожания - 3,465 %				17881,97				
		Затраты на выслугу лет - 1%				5160,74				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				2064,30				
		Итого с затратами				541181,27				
		Пересчет в текущих ценах К=2,040				1104009,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				22080,20				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				1126089,98				
		Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент - 0,959				1079920,29				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				129590,44				
		Итого с НДС				1209510,73				

Сдал
Директор ТОО фирма "Энергия" Шаяхметов Р.М.
Прораб ТОО фирма "Энергия" Куанышев О.Т.

Принял
"Ұлытау ауданының құрылыс бөлімі" ММ
Руководитель отдела Жиакиров Ж.М.

Технологическое сопровождение
ТОО "AR-Лаукар" Байсалбаев М.Р.