Форма № 2в

Заказчик: "Актоғай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Договор № 20 от 03 июля 2012г.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей села Шабанбай би Актогайского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водовода

Л.С.01-02 Водопроводные сети

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	3577,65	9,85	9,85	35230	35230	9345	–	–
		м3		–	2,69	–	9634	97	0,01	31
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м**	7155,3	7,04	7,04	50363	50363	13359	–	–
		м3		–	1,92	–	13772	97	0,01	45
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	7634,71	35,57	33,63	271533	256783	77013	0,01	103
		м3		1,93	8,47	14750	64645	97	0,03	224
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	2949,77	39,12	37,00	115401	109133	32731	0,01	44
		м3		2,13	9,31	6269	27474	97	0,03	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	236,12	467,10	--	110294	--	124632	2,98	703
		м3		467,10	--	110294	--	113	--	--
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	91,23	560,52	--	51136	--	57784	3,57	326
		м3		560,52	--	51136	--	113	--	--
7	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	354,19	389,25	--	137867	--	155790	2,48	878
		м3		389,25	--	137867	--	113	--	--
8	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	136,85	467,10	--	63920	--	72230	2,98	407
		м3		467,10	--	63920	--	113	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	643,98	134,10	--	86357	--	97584	0,97	626
		м3		134,10	--	86357	--	113	--	--
10	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10625,96	7,51	7,51	79785	79785	21163	--	--
		м3		--	2,05	--	21818	97	0,01	71
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	10625,96	25,65	5,38	272516	57128	208927	0,13	1371
		м3		20,27	--	215388	--	97	--	--
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	858,64	289,15	289,15	248271	248271	155427	--	--
		м3		--	186,62	--	160234	97	0,86	737
13	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	6,4	168,36	107,61	1077	689	651	0,39	2
		м3		60,75	44,10	389	282	97	0,20	1
14	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3577,65	9,85	9,85	35230	35230	9345	--	--
				--	2,69	--	9634	97	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 т.ч. п-3.70 к=0.85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м	7155,3	7,04	7,04	50363	50363	13359	--	--
		м3		--	1,92	--	13772	97	0,01	45
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (планировка вытесненного грунта)	132,92	3,79	3,24	504	431	206	--	--
		м3		0,48	1,12	64	149	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	89,44	2011,20	152,52	179884	13642	24514	1,02	91
		м3		153,68	57,15	13745	5112	130	0,28	25
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,788	58791,69	25695,31	105168	45964	92759	194,00	347
		км		33075,00	6813,45	59165	12188	130	26,38	47
19	Спрайс-лист "КАРАЛ PLAST" г.Саранск 2008г.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26 110х4,2мм	1806,71	412,24	--	744791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500мм - 8ШТ								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев	1,81	8113,57	66,01	14725	120	421	1,35	2
		м3		195,75	24,93	355	45	105	0,12	--
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,56	9246,28	1879,87	116133	23611	32230	8,86	111
		м3		1435,50	538,43	18030	6763	130	2,06	26
22	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. круглые	5,2	18800,00	--	97760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м	14,4	6790,00	--	97776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
24	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО 6	8	810,00	--	6480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС 7-9	8	3280,00	--	26240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,56	134,00	--	1683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,1264	133700,00	--	16900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	11,12	26,66	0,02	297	--	42	0,02	--
				4,16	--	46	--	90	--	--
		м2								
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	116,8	245,44	3,82	28667	446	5346	0,21	25
				37,35	1,44	4362	168	118	0,01	1
		м2								
30	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	32	2017,57	1,57	64562	50	16128	2,36	76
				393,75	--	12600	--	128	--	--
		1сальник								
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,02	21,80	0,05	88	--	21	0,03	--
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
		м2								
32	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,04	26,66	0,02	214	--	30	0,02	--
				4,16	--	33	--	90	--	--
		м2								
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
		шт								
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,023	107786,81	398,18	2475	9	206	42,10	1
				6750,00	150,75	155	3	130	0,74	--
		т								
36	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	4	243,00	--	972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	С130809-12	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0122-33-5	Футляры для колодцев	0,0858	247994,13	49389,75	21268	4236	9079	312,70	27
				62775,00	18657,00	5384	1600	130	91,12	8
		т								
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
39	С01031-А34- 2	Разгрузка труб, фасонных частей полиэтиленовых, при автомобильных перевозках	3,2	158,60	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3179756	1011589			5149
			Тенге			801726	347334			1390
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				1232182				
		Всего накладных расходов				1232182				
		Нормативная трудоемкость в наладных расходах								616
		Итого с накладными				4411938				7155
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				264716				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4676654				
		Затраты временные здания и сооружения - 2.4 %				112240				
		Итого с временными				4788894				
		Затраты на зимние удорожания - 3,96 %				189640				
		Затраты на выслугу лет - 1%				47889				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				19156				
		Затраты на разъездной характер работ				242598				
		Итого с затратами				5288176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах К=1.97355				**10436480**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				**208730**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**10645210**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1277425**				
		Итого с НДС				**11922635**				
		Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент К=0,9947336				**11859846**				

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:
"Актогай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Начальник отдела Сарсембеков М.

Объем выполненных работ подтверждаю:
гл. спец. к. Орынбеков

Форма № 2в

Заказчик: "Актогай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Подрядчик: ГОО фирма "Энергия"

Договор № 20 от 03 июля 2012г

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей села Шабанбай би Актогайского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водовода

Л.С.01-02 Водопроводные сети

АКТ № 3

приемки выполненных работ за август 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	5249,08	9,85	9,85	51689	51689	13711	--	--
		м3		--	2,69	--	14135	97	0,01	46
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м**	10498,17	7,04	7,04	73891	73891	19600	--	--
		м3		--	1,92	--	20206	97	0,01	66
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	11201,54	35,57	33,63	398390	376748	112992	0,01	151
		м3		1,93	8,47	21641	94846	97	0.03	329
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	4327,87	39,12	37,00	169316	160118	48022	0,01	64
		м3		2,13	9,31	9198	40309	97	0,03	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	346,44	467,10	--	161822	--	182859	2,98	1031
		м3		467,10	--	161822	--	113	--	--
6	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	133,85	560,52	--	75027	--	84780	3,57	478
		м3		560,52	--	75027	--	113	--	--
7	E0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	519,66	389,25	--	202277	--	228573	2,48	1289
		м3		389,25	--	202277	--	113	--	--
8	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	200,78	467,10	--	93783	--	105975	2,98	598
		м3		467,10	--	93783	--	113	--	--
9	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пересечение дорог)	70,71	38,59	36,49	2729	2581	774	0,01	1
		м3		2,10	9,19	148	650	97	0,03	2
10	E0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(пересечение дорог)	2,19	791,10	--	1730	--	1955	4,27	9
		м3		791,10	--	1730	--	113	--	--
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	944,83	134,10	--	126702	--	143174	0,97	918
		м3		134,10	--	126702	--	113	--	--
12	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15592,99	7,51	7,51	117080	117080	31056	--	--
		м3		--	2,05	--	32016	97	0,01	105
13	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	15592,99	25,65	5,38	399902	83832	306588	0,13	2011
				20,27	--	316070	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1260,68	289,15	289,15	364521	364521	228204	--	--
				--	186,62	--	235262	97	0,86	1082
		м3								
15	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	8,8	168,36	107,61	1482	947	895	0,39	3
				60,75	44,10	535	388	97	0,20	2
		м3								
16	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5249,08	9,85	9,85	51689	51689	13711	--	--
				--	2,69	--	14135	97	0,01	46
		м3								
17	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30м	10498,17	7,04	7,04	73891	73891	19600	--	--
				--	1,92	--	20206	97	0,01	66
		м3								
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (планировка вытесненного грунта)	192,31	3,79	3,24	729	624	298	--	1
				0,48	1,12	92	215	97	--	1
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	131,23	2011,20	152,52	263924	20015	35967	1,02	134
				153,68	57,15	20167	7500	130	0,28	37
		м3								
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,624	58791,69	25695,31	154301	67438	136096	194,00	509
				33075,00	6813,45	86807	17882	130	26,38	69
		км								
21	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,108	242737,18	102058,18	26216	11022	21619	615,00	66
				115425,00	38553,75	12466	4164	130	188,29	20
		км								
22	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 327х7 мм	108	5010,00	--	541080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	108	244,98	0,28	26457	30	20644	0,84	91
				146,93	0,11	15868	12	130	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	9	4618,19	559,31	41564	5034	15561	7,99	72
				1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	--
		футляр								
25	Спрайс-лист "КАРАЛ PLAST" г.Сарань 2008г.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26 110х4,2мм	2650,79	412,24	--	1092748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	0,192	8113,57	66,01	1558	13	44	1,35	--
				195,75	24,93	38	5	105	0,12	--
		м3								
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500мм - 11ШТ								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из тощего бетона класса В3,5 под плиты днищ колодцев	6,58	8113,57	66,01	53380	434	1524	1,35	9
				195,75	24,93	1288	164	105	0,12	1
		м3								
28	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,27	9246,28	1879,87	159683	32465	44317	8,86	153
				1435,50	538,43	24791	9299	130	2,06	36
		м3								
29	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,15	18800,00	--	134420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м	19,8	6790,00	--	134442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
31	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО 6	11	810,00	--	8910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С143018-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС 7-9	11	3280,00	--	36080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,27	134,00	--	2314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,3318	133700,00	--	44362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
35	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115 на 2 раза	29,2	26,66	0,02	778	1	109	0,02	1
				4,16	--	121	--	90	--	--
		м2								
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	160,6	245,44	3,82	39418	613	7351	0,21	34
				37,35	1,44	5998	231	118	0,01	1
		м2								
37	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	37	2017,57	1,57	74650	58	18648	2,36	87
				393,75	--	14569	--	128	--	--
		1сальник								
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,14	21,80	0,05	90	--	22	0,03	--
				5,81	0,02	24	--	90	--	--
		м2								
39	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115	8,29	26,66	0,02	221	--	31	0,02	--
				4,16	--	34	--	90	--	--
		м2								
40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,40	22
				231,75	6,75	3708	108	130	0,03	--
		шт								
41	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	6480,00	--	103680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	1,75	107786,81	398,18	188304	696	15672	42,10	74
				6750,00	150,75	11792	263	130	0,74	1
		т								
43	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	15	243,00	--	3645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	С130809-12	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492,00	--	7380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Е0122-33-5	Футляры для колодцев	0,2311	247994,13	49389,75	57311	11414	24465	312,70	72
				62775,00	18657,00	14507	4312	130	91,12	21
		т								
46	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
		шт								
47	С ПРАЙС ТОО"СТМС"	Тройник ПНД 110Т	4	1848,60	--	7394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов, угольников	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
				69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
		шт								
49	С ПРАЙС ТОО"СТМС"	Втулка под фланец Д 110мм	28	1793,99	--	50232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С ПРАЙС ТОО"СТМС"	Угольник ПНД 110Т	3	1957,24	--	5872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С ПРАЙС ТОО"СТМС"	Отвод ПНД 110Т	11	1903,80	--	20942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
				288,00	13,50	5760	270	130	0,07	1
		шт								
53	Е0115-165-8	Обозначение указателей пожарных гидрантов краской	6	175,40	1,88	1052	11	498	0,47	3
				78,30	0,72	470	4	105	--	--
		м2								
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
54	С01031-А34- 2	Разгрузка труб, фасонных частей полиэтиленовых, при автомобильных перевозках	4,69	158,60	--	744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6032286	1518685			7938
			Тенге			1242651	519490			2084
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				1906136				
		Всего накладных расходов				1906136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в наладных расходах								**953**
		Итого с накладными				**7938422**				**10975**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				**476305**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8414727**				
		Затраты временные здания и сооружения - 2,4 %				**201953**				
		Итого с временными				**8616681**				
		Затраты на зимние удорожания - 3,96 %				**341221**				
		Затраты на выслугу лет - 1%				**86167**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				**34467**				
		Затраты на разъездной характер работ				**372123**				
		Итого с затратами				**9450658**				
		Пересчет в текущих ценах К=1,97355				**18651347**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				**373027**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**19024374**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2282925**				
		Итого с НДС				**21307298**				
		Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент К=0,9947336				**21195086**				

Сдал:

Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:

"Актогай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Начальник отдела Сарсембеков М.

Объемы выполненных работ подтверждаю! гл. спец. К.С. Ортембаев.

Форма № 2в

Заказчик "Актогай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО фирма "Энергия"

Договор № 20 от 03 июля 2012г

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей села Шабанбай би Актогайского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей

ЛС 02-01и Подключение к жилым домам

АКТ № 13

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	1442	4,85	4,85	6995	6995	2354	--	--
				--	1,68	--	2427	97	0,01	8
		м3								
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30 м	1442	7,14	7,14	10292	10292	3463	--	--
				--	2,48	--	3571	97	0,01	12
		м3								
3	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4019,68	46,51	44,35	186949	178267	74816	0,02	60
				2,16	17,03	8683	68447	97	0,07	277
		м3								
4	Е0101-13-6 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1706,38	51,16	48,78	87297	83243	34936	0,02	28
				2,38	18,73	4054	31962	97	0,08	129
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	124.32	467,10	--	58068	--	65617	2,98	370
				467.10	--	58068	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52.77	560,52	--	29579	--	33424	3,57	188
				560,52	--	29579	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1757.91	289,15	289,15	508291	508291	318210	--	--
				--	186,62	--	328051	97	0,86	1508
		м3								
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	528,83	134,10	--	70915	--	80134	0,97	514
				134,10	--	70915	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5421.63	7,51	7,51	40708	40708	10798	--	--
				--	2,05	--	11132	97	0,01	36
		м3								
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3252,98	25,65	5,38	83427	17489	63960	0,13	420
				20,27	--	65938	--	97	--	--
		м3								
11	Е0101-18-6	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором исклиз акта№6 за август	47,29	-78,35	-72,93	-3705	-3449	-1486	-0,04	-2
				-5,42	-26,97	-256	-1276	97	-0,11	-5
		м3								
12	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5 км исклиз акта№6 за август	92,22	-45,00	--	-4150	--	-830	-0,19	-17
				-9,00	--	-830	--	100	--	--
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов исклиз акта№6 за август	47,29	-3,79	-3,24	-179	-153	-73	--	--
				-0,48	-1,12	-23	-53	97	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм и диаметром 32мм	0,065	51202,26	20326,01	3328	1321	3057	179,00	12
				30825,00	5353,43	2004	348	130	20,64	1
		км								
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм и диаметром 32мм	1,38	47611,09	17877,09	65703	24670	61711	173,00	239
				29700,00	4698,68	40986	6484	130	18,10	25
		км								
16	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Труба ПЭ 100 SDR 26-63х2,5 "питьевая"								
			65,65	129,00	--	8469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Труба ПЭ 100 SDR 26-32х2,3 "питьевая"								
			1390,77	57,00	--	79274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм и диаметром 32 мм	4,47	8097,13	--	36154	--	46625	51,50	230
				8032,50	--	35865	--	130	--	--
		км								
19	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах искл.из акта№6 за август								
			14,85	-16559,36	-2104,76	-245906	-31256	-57644	-13,90	-206
				-2362,50	-623,48	-35083	-9259	130	-2,48	-37
		м3								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН.РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые искл.из акта№6 за август								
			5,85	-24400,00	--	-142740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700 мм и высотой до 0,3 м искл.из акта№6 за август	5.22	-3737,50	--	-19510	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25	То же, диаметром 580мм и высотой до 0,3м искл.из акта№6 за август	0.63	-3337,50	--	-2103	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ искл.из акта№6 за август	8.01	-6380,00	--	-51104	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,1	То же, высотой до 0,6м искл.из акта№6 за август	10.62	-7018,00	--	-74531	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент искл.из акта№6 за август	14,85	-134,00	--	-1990	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С ТОО ТД "КарСтройДом"2012г.	Люк полимерно-композитный, тип Т /тяжелый/ искл.из акта№6 за август	9	-5933,22	--	-53399	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С12021-267	Стремянки в колодцах искл.из акта№6 за август	0.18	-133700,00	--	-24066	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза исклиз акта№6 за август	8,04	-53,32	-0,04	-429	--	-60	-0,04	--
				-8,32	--	-67	--	90	--	--
		м2								
29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
		шт								
30	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 15 мм	117	473,47	39,24	55396	4591	40435	1,47	172
				254,25	15,75	29747	1843	128	0,07	8
		1шт								
32	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	117	328,00	--	38376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	117	75,82	1,57	8871	184	10109	0,41	48
				67,50	--	7898	--	128	--	--
		1счетчик								
34	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Счетчик холодной воды "Minomess" диам.15 мм	116	1336,32	--	155013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Счетчик холодной воды "Minomess" диам.25 мм	1	6115,37	--	6115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных диам. до 25 мм	117	473,47	39,24	55396	4591	40435	1,47	172
				254,25	15,75	29747	1843	128	0,07	8
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО" ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Обратный клапан для питьевой воды диам.15 мм								
			116	231,03	--	26799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО" ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Обратный клапан для питьевой воды диам.25 мм								
			1	443,93	--	444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Е0116-15-1п рим.	Установка фильтров для питьевой воды диам. до 25 мм								
			117	473,47	39,24	55396	4591	40435	1,47	172
				254,25	15,75	29747	1843	128	0,07	8
		1шт								
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО" ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам.15 мм								
			116	240,09	--	27850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО" ЭРГОНОМИКА" 2010г.	Сетчатый фильтр для питьевой воды диам.25 мм								
			1	643,25	--	643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм искл.из акта№6 за август	1,34	-107786,81	-398,18	-144233	-533	-12004	-42,10	-56
				-6750,00	-150,75	-9032	-202	130	-0,74	-1
		т								
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм искл.из акта№6 за август	0,0455	-247994,13	-49389,75	-11284	-2247	-4817	-312,70	-14
				-62775,00	-18657,00	-2856	-849	130	-91,12	-4
		т								
44	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей искл.из акта№6 за август								
			94,2	-32,52	-0,05	-3063	-5	-494	-0,03	-3
				-5,81	-0,02	-547	-2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	С13-809-7	Фланец свободный диам.32 мм искл.из акта№6 за август	91	225,00	--	-20475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	С130809-12	Фланец свободный диам.100 мм искл.из акта№6 за август	87	492,00	--	-42804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен. патрубков, переходов искл.из акта№6 за август	61	300,57	-225,64	-18335	-13764	-10191	-0,41	-25
				-69,53	58,98	-4241	-3598	130	-0,23	-14
		шт								
48	С ПРАЙС-ЛИСТ "ЗАККО" 2012г.	Стоимость седелки 110х32 с переходником и шаровым краном диам.32мм	110	1157,23	--	127295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С ПРАЙС-ЛИСТ "ЗАККО" 2012г.	Стоимость седелки 110х63 с переходником и шаровым краном диам.63мм	7	2202,53	--	15418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
				102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
		шт								
51	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Тройник ПВД 50	1	285,14	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Втулка под фланец ПВД 32 искл.из акта№6 за август	91	-288,40	--	-26244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
53	С ПРАЙС - ЛИСТ ТОО" ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Втулка под фланец ПВД 50									
				1	466,55	--	467	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
54	С ПРАЙС - ЛИСТ ТОО" ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Втулка под фланец ПВД 110 исключ.акта№6 за август									
				87	-1263,86	--	-109956	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
55	С ПРАЙС - ЛИСТ ТОО" ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Угольник 90^ ПВД 63									
				2	747,34	--	1495	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
56	С ПРАЙС - ЛИСТ ТОО" ТРИТОН ИНЖИНИРИНГ" 2008г.	Угольник 45^ ПВД 63									
				2	760,92	--	1522	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
57	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) отмостка для водоразборных колодцев									
				28,04	373,86	33,28	10483	933	615	0,03	1
					5,00	11,49	140	322	133	0,04	1
			м2								
58	Е0106-9-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 мм		165,54	255,89	1,80	42359	298	12242	0,42	70
					69,75	0,68	11546	113	105	--	1
			м2								
59	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины отмостки		165,54	109,93	0,75	18197	124	3845	0,12	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,83	0.29	3614	48	105	--	-
		м2								
60	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м	1442	4,85	4.85	6995	6995	2354	--	--
				--	1.68	--	2427	97	0,01	8
		м3								
61	Е0101-24-13 т.ч. п 3.70 к=0,85к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м								
			1442	7,14	7,14	10292	10292	3463	--	--
				--	2.48	--	3571	97	0,01	12
		м3								
62	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	7210	0,20	0.20	1463	1463	492	--	--
				--	0.07	--	507	97	--	2
		м2								
		УСТАНОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РАНЕЕ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ КОЛОДЦАХ								
63	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6.95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2.25	144	2	130	0,01	--
		шт								
64	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	С 130809-9	Фланец свободный диам.50 мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Е0122-34-1	Установка втулок под фланец	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
		шт								
67	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ГРИТОН ПОЛИМЕР" 2008г.	Втулка под фланец ПВД 50								
			1	466,55	--	467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			952992	856165			2396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			376567	450285			1985
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				867954				
		Всего накладных расходов				867954				
		Нормативная трудоемкость в наладных расходах								434
		Итого с накладными				1820946				4815
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				109257				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1930203				
		Затраты временные здания и сооружения - 2.4 %				46325				
		Итого с временными				1976528				
		Затраты на зимние удорожания - 3.96 %				78270				
		Затраты на выслугу лет - 1%				19765				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0.4 %				7906				
		Затраты на разъездной характер работ				163259				
		Итого с затратами				2245728				
		Пересчет в текущих ценах К=1.97355				4432057				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				88641				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				4520698				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				542484				
		Итого с НДС				5063181				
		Согласно конкурсной документации понижающий коэффициент К=0.9947336				5036517				

Сдал:

Директор ТОО фирма "Энергия" Нагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия"

Принял:

"Актоғай ауданының ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ КАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Начальник отдела м. Сарсембекова Сарсембеков М.

Технологическое сопровождение

Соответствие объемов подтверждаю