Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за март 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	422 479 803	8 624 025							1 034 883	**9 658 908**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
И.о руководителя Аманжол Нурбол Аманжолұлы

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Тамасханова Р.Х.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 ЗА МАРТ 2021г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы ФОК смета 2-1-1 раздел 8 Экран декоративный										
120	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		4,5143	7180,14	808,81	32413	3651	4162	16982	53347
		НР - 69%; СП - 8%				5449,36	2,71	24600	12		3952	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		135,3	93,73	2,40	12681	325	6217	4261	18298
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	6139	37		1355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					45094	3976	10379	21243	71645
								30739	49	--	5307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12681				
	Материалы		Тенге					6217				
	Всего заработная плата		Тенге						6175			
		Накладные расходы	Тенге					4261				
		Сметная прибыль	Тенге					1355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6175			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32413				
	Материалы		Тенге					4162				
	Всего заработная плата		Тенге						24612			
		Накладные расходы	Тенге					16982				
		Сметная прибыль	Тенге					3952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						24612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					71645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						30788			
		РАЗДЕЛ 12 Лестница										
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		41,4	93,73	2,40	3880	99	1903	1304	5599
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	1878	11		415	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**3880**	**99**	**1903**	**1304**	**5599**
								1878	**11**	**--**	**415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3880**				
	Материалы		Тенге					**1902**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1890**			
		Накладные расходы	Тенге					**1304**				
		Сметная прибыль	Тенге					**415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**5599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1890**			
		РАЗДЕЛ 13 Окна										
158	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**		**92,732**	**2537,04**	**174,18**	**235265**	**16152**	**107319**	**107687**	**370389**
		НР - 90%; СП - 8%				**1205,57**	**84,74**	**111794**	**7858**		**27436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**235265**	**16152**	**107319**	**107687**	**370389**
								111794	**7858**	**--**	**27436**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**235265**				
	Материалы		Тенге					**107319**				
	Всего заработная плата		Тенге						**119653**			
		Накладные расходы	Тенге					**107687**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27436**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**370389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**119653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**370389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**119653**			
		РАЗДЕЛ 17 Полы										
		Тип 1										
204	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**550**	**869,43**	**28,56**	**478187**	**15706**	**271447**	**187017**	**718421**
		НР - 94%; СП - 8%				**347,33**	**14,40**	**191034**	**7921**		**53216**	
205	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**		**8800**	**132,24**	**4,95**	**1163738**	**43589**	**1083404**	**54240**	**1315415**
		НР - 94%; СП - 8%				**4,18**	**2,38**	**36745**	**20956**		**97438**	
206	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**2,1725**	**290713,62**	**1412,26**	**631575**	**3068**	**598266**	**28720**	**713119**
		НР - 91%; СП - 8%				**13920,00**	**607,48**	**30241**	**1320**		**52824**	
207	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**27,5**	**28397,31**	**7,20**	**780926**	**198**	**676052**	**98395**	**949667**
		НР - 94%; СП - 8%				**3806,40**	**--**	**104676**	**--**		**70346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**3054426**	**62561**	**2629169**	**368372**	**3696622**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							362696	30197	--	273824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3054426				
	Материалы		Тенге				2629169				
	Всего заработная плата		Тенге					392893			
		Накладные расходы	Тенге				368373				
		Сметная прибыль	Тенге				273824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3696623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					392893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3696623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					392893			
		РАЗДЕЛ 18 Устройство кабин в санузлах									
251	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		0,07582	3002,36	377,35	228	29	22	122	378
		НР - 69%; СП - 8%				2339,64	1,35	177	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					228	29	22	122	378
								177	--	--	28	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					228				
	Материалы		Тенге					22				
	Всего заработная плата		Тенге						177			
		Накладные расходы	Тенге					122				
		Сметная прибыль	Тенге					28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					378				
		Сметная заработная плата	Тенге						177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					378				
		Сметная заработная плата	Тенге						177			
		РАЗДЕЛ 19 Балконные ограждения									
264	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		0,55163	57425,01	9500,71	31677	5241	726	17741	53372
		НР - 69%; СП - 8%				46607,20	2,71	25710	1		3953	
266	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		16,55	93,73	2,40	1551	40	760	521	2238
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	751	4		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					33229	5281	1486	18262	55610
								26461	6	--	4119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1551				
	Материалы		Тенге					761				
	Всего заработная плата		Тенге						755			
		Накладные расходы	Тенге					521				
		Сметная прибыль	Тенге					166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2238				
		Сметная заработная плата	Тенге						755			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31677				
	Материалы		Тенге					727				
	Всего заработная плата		Тенге						25711			
		Накладные расходы	Тенге					17741				
		Сметная прибыль	Тенге					3953				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					53372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						25711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					55610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						26467			
		РАЗДЕЛ 21 Пожарная лестница										
271	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0,08	9257,60	1745,10	741	140	331	309	1134
		НР - 94%; СП - 8%				3369,60	744,70	270	60		84	
272	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		0,25	31479,04	642,39	7870	161	6582	1079	9664
		НР - 91%; СП - 8%				4507,65	234,40	1127	59		716	
274	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		0,03048	680990,31	1334,31	20757	41	19957	707	23180
		НР - 91%; СП - 8%				24900,00	574,59	759	18		1717	
284	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		34,66	93,73	2,40	3249	83	1593	1092	4687
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	1573	9		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					32616	424	28463	3187	38665
								3728	145	--	2864	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32616				
	Материалы		Тенге					28463				
	Всего заработная плата		Тенге						3873			
		Накладные расходы	Тенге					3186				
		Сметная прибыль	Тенге					2864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					38666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3873			
		РАЗДЕЛ 22 Стремянка										
289	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		4,73	93,73	2,40	443	11	217	149	640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					443	11	217	149	640
								215	1	--	47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					443				
	Материалы		Тенге					217				
	Всего заработная плата		Тенге						216			
		Накладные расходы	Тенге					149				
		Сметная прибыль	Тенге					47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					640				
		Сметная заработная плата	Тенге						216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					640				
		Сметная заработная плата	Тенге						216			

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23 Крыльцо с пандусом										
294	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,88	42002,17		4664,85	78964	8770	51241	18931	105726
		НР - 91%; СП - 8%			10081,50		983,96	18953	1850		7832	
297	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	39	169,34		2,49	6604	97	72	4458	11947
		НР - 69%; СП - 8%			164,99		0,68	6435	26		885	
300	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,52	9299,60		1745,10	51334	9633	23101	21348	78497
		НР - 94%; СП - 8%			3369,60		744,70	18600	4111		5815	
301	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,52	6048,41		1003,28	33387	5538	10684	18243	55760
		НР - 94%; СП - 8%			3109,60		406,20	17165	2242		4130	
302	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	9,3	28510,43		1684,48	265147	15666	230603	20525	308526
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86		395,38	18878	3677		22854	
308	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,3	93,73		2,40	403	10	198	135	582
		НР - 69%; СП - 8%			45,37		0,27	195	1		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					435839	39714	315899	83640	561038
								80226	11907	--	41559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					429235				
	Материалы		Тенге					315827				
	Всего заработная плата		Тенге						85672			
		Накладные расходы	Тенге					79182				
		Сметная прибыль	Тенге					40673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					549091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						85672			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6604				
	Материалы		Тенге					72				
	Всего заработная плата		Тенге						6461			
		Накладные расходы	Тенге					4458				
		Сметная прибыль	Тенге					885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					561038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						92133			
		ОТОПЛЕНИЕ И Вентиляция смета 2-1-2 раздел 2 Вентиляция										
		Система П1										
67	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**	м2	0,0675	48062,00		--	3244	--	3244	--	3504
		СП - 8%			--		--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16	30341,00	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
69	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,6875	33025,00	--	22705	--	22705	--	24521
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
70	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,26	21238,00	--	26760	--	26760	--	28901
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
71	2305-0306-1981 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	1	7508,00	--	7508	--	7508	--	8109
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
		Система В1									
82	2305-0301-1405 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,26	21238,00	--	26760	--	26760	--	28901
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
		Система В2									
89	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,315	48062,00	--	15140	--	15140	--	16351
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		Система В3									
96	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,625	33025,00	--	20641	--	20641	--	22292
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
		Система В4									
103	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16	30341,00	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132466	--	132468	--	143065
							--	--	--	10597	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				132466				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132466				
		Сметная прибыль	Тенге				10597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143063				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ смета 2-1-3 раздел 4 Оборудование									
53	2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	7706,00	--	77060	--	77060	--	83225
		СП - 8%			--	--	--	--		6165	
54	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	820,00	--	8200	--	8200	--	8856
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
56	2303-0102-0425 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	7	7713,00	--	53991	--	53991	--	58310
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
57	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	7	7718,00	--	54026	--	54026	--	58348

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4322	
59	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		2	21065,00	--	42130	--	42130	--	45500
		СП - 8%				--	--	--	--		3370	
61	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.		4	11155,00	--	44620	--	44620	--	48190
		СП - 8%				--	--	--	--		3570	
63	2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.		1	21815,00	--	21815	--	21815	--	23560
		СП - 8%				--	--	--	--		1745	
64	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.		1	907,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					302749	--	302749	--	326969
								--	--	--	24220	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					302749				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					302749				
		Сметная прибыль	Тенге					24220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					326969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					326969				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ смета 2-1-4 раздел 2 Осветительная арматура										
33	2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.		77	8692,00	--	669284	--	669284	--	722827
		СП - 8%				--	--	--	--		53543	
35	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		11	18732,00	--	206052	--	206052	--	222536
		СП - 8%				--	--	--	--		16484	
36	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		1	14656,00	--	14656	--	14656	--	15828
		СП - 8%				--	--	--	--		1172	
38	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.		17	24174,00	--	410958	--	410958	--	443835
		СП - 8%				--	--	--	--		32877	
39	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.		3	24174,00	--	72522	--	72522	--	78324
		СП - 8%				--	--	--	--		5802	
40	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		24	32877,00	--	789048	--	789048	--	852172

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		63124	
42	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		30	37098,00	--	1112940	--	1112940	--	1201975
		СП - 8%				--	--	--	--		89035	
43	ТТОО "Электротехника"	Лампа натриевая ДНАТ-250	шт		30	1932,14	--	57964	--	57964	--	62601
		СП - 8%				--	--	--	--		4637	
44	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		308	226,00	--	69608	--	69608	--	75177
		СП - 8%				--	--	--	--		5569	
45	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		22	373,00	--	8206	--	8206	--	8862
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
46	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		44	678,00	--	29832	--	29832	--	32219
		СП - 8%				--	--	--	--		2387	
47	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.		2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
49	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		9	632,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
50	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
51	Т"ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКС Азия"	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.		1	102,68	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3452293	--	3452293	--	3728476
								--	--	--	276183	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3394226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3394226				
		Сметная прибыль	Тенге					271538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3665764				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58067				
		Сметная прибыль	Тенге					4645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3728476				
		РАЗДЕЛ 3 Установочные материалы										
53	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.		29	393,00	--	11397	--	11397	--	12309

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		912	
55	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		25	285,00	--	7125	--	7125	--	7695
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
57	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		30	303,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%				--	--	--	--		727	
58	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.		60	42,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
59	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.		83	58,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					34946	--	34946	--	37742
								--	--	--	2796	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					34946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34946				
		Сметная прибыль	Тенге					2796				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					37742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					37742				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									9036838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					617914				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						128248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						50175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7017313		
		- Накладные расходы	Тенге								603966	
		- Сметная прибыль	Тенге								669395	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									9036838
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									135553
		Итого	Тенге									9172391
		в т.ч. СМР:	Тенге									9172391
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									221972
		Итого	Тенге									9394362
		в т.ч. СМР:	Тенге									9394362
		Оборудование, инвентарь	Тенге									
		Итого	Тенге									9394362
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									187887
		Итого	Тенге									9582250
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге									8624025
		НДС 12 %	Тенге									1034883
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									9658908

КГУ "Отдел ЖКХ,
ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
И.о руководителя Аманжол Нұрбол Аманжолұлы

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ТОО "Ливкос-Север"
Директор Тамасханова Р.Х.

ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовникова О.Б.