Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Саркандский отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"
Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования"

Заказ 83-1

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2020год

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы см.2-1-1				
			1.1 Демонтажные работы				
1	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	9,99	561,06	5605
			1.2 Кровля				
2	2	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,297	127051,35	672991
3	3	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,297	10808,95	57255
4	4	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1885,5	408,71	770622
5	5	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25	10808,64	270216
6	6	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	215	129,58	27860

7	7 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	167,5	5283,31	884954
8	8 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1885,5	4805,63	9061007
9	9 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2085,363	3351,24	6988551
10	10 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	225	1324,08	297918
11	11 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62,5	1176,12	73508
12	12 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	285	425,05	121140
13	13 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1485	1388,68	2062184
14	14 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	305,91	23199,48	7096953
15	15 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	299,5	170,92	51191
16	16 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,8985	554131,8	497888
17	17 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя(утепление вентшахт)	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	45	1207,69	54346

18	18 2111-0101-0116	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-55 ГОСТ 9573-2012	м3	2,25	14680,44	33031
19	19 1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	318	1534,76	488053
20	20 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	133	1870,98	248841
21	21 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,6	585,36	37229
22	22 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	12	25818,08	309817
23	23 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	38,4	3620,81	139039
24	24 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,79704	94127,02	75023
25	25 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,79704	743379,12	592503
26	26 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,222	104477,48	23194
27	27 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,222	563013,72	124989
28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	50	99,3	4965
	1.3 Проемы Окна					
29	29 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	88	21304,08	1874759
30	30 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	262,2	18551,16	4864114

31	31 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	71,4	19963,8	1425415
32	32 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	20106,36	40213
33	33 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,8	22660,56	108771
34	34 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	10,4	12634,92	131404
	1.4 Проемы Двери					
35	35 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	68,04	4418,28	300620
36	36 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,14	5391,36	205627
37	37 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,76	5245,56	61687
38	38 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5245,56	35250
39	39 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	130	529,2	68796
40	40 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	59	3693,6	217922

41	41	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,6	56170,8	707752
42	42	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
43	43	2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,84	80886,6	310605
44	44	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	3,84	50771,88	194964
	1.5 Откосы					
45	45	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2926	3070409,76	898402
	1.6 Внутренняя отделка					
46	46	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1049,4	1270,12	1332863
47	47	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3498,96	3339,87	11686078
	1.7 Навес-4шт					
48	48	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,50928	536683,32	273322
	1.8 Разные работы					
49	49	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	100	514,08	51408
50	50	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	100	252,72	25272

51	51 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1570,5	1225,9	1925275
	Раздел 2 Водопровод и канализация см.2-1-2					
	2.1 Демонтажные работы					
52	52 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	113	1291,73	145965
53	53 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10,5	1605,05	16853
54	54 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	215,5	662,23	142710
55	55 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	20	1139,15	22783
56	56 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	985,47	14782
57	57 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	1225,25	4901
58	58 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1979	5937
59	59 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,76	514,08	905
60	60 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,76	252,72	445
	2.2 Сан.техническое оборудовние					
61	61 2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	8877,6	124286
62	62 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	920,16	12882

63	63 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	4380,48	61327
64	64 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	17664,48	70658
65	65 5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	3	29806	89418
66	66 5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	36030	36030
67	67 5104-0106-0131 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	55969	111938

Раздел 3 Отопление и вентиляция см. 2-1-3

3.1 Демонтажные работы

68	68 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	850	843,68	717124
69	69 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	155	1854,52	287450
70	70 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	136,4	782,75	106767
71	71 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	93,6	634,08	59350
72	72 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	60	1030,3	61818

73	73 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	15	1030,47	15457
74	74 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	180	366,33	65940
75	75 1215-0103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	м2 поверхности короба	4,88	1236,48	6034
	3.2 Отопление					
76	76 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1907,54	572261
77	77 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2056,86	174833
78	78 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	230	2103,78	483869
79	79 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2411,26	192901
80	80 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2590,57	272010
81	81 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3105,6	155280
82	82 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	850	167,83	142658
83	83 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	162,3	21006,46	3409349
	3.3 Вентиляция					
84	84 2305-0402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	126895,68	253791

85	85	2305-0402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	161416,8	322834
86	86	2305-0402-0105	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	97573,68	97574
87	87	2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	81763,56	81764
			Раздел 4 Э/оборудование и э/освещение см.2-1-4				
			4.1 Низковольтное оборудование				
88	88	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418	192418
			4.2 Светотехническое оборудование				
89	89	2307-0102-1320	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	354	3584,52	1268920
90	90	2307-0102-1312	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82	шт.	11	6247,8	68726
91	91	2307-0102-0126	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82	шт.	40	17125,56	685022
92	92	2307-0102-0131	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	25	6667,92	166698
			4.3 Кабельные изделия				
93	93	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,226	176030,28	391843
94	94	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,757	276499,44	485810
95	95	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	452432,52	119895

96	96	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	1008646,56	226946
			Раздел 5 Благоустройство см.7-1-1				
97	97	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м	секция	156	43010,17	6709586
			5.5 Демонтажные работы				
98	98	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	535,5	3495,82	1872014
99	99	1107-0111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	58,5	3829,78	224042

Всего	**78 599 441**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	938 036
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	1 121 351
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 604 580**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**82 263 408**
НДС (12 %)	9 871 609
Итого	**92 135 017**

Заказчик

ГУ"Саркандский отдел образования"

Руководитель: Имангазиева П.А.

Подрядчик

ТОО "Amir-Zhoba"

Директор Есенгазиев М.К.

Технический надзор

ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Вестюбаев Ж.

Заказчик: ГУ "Саркандский отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"
Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования "

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2020год

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы см.2-1-1				
			1.1 Демонтажные работы				
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	428,4	3277,16	1403934
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	135,5	1913,99	259346
3	3	1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	2532	513,21	1299448
4	4	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	4438	409,61	1817858
5	5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	126,1	1279,28	161317
6	6	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1805,51	561,08	1013039

7	7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	55,8	1374,43	76693
8	8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	345	185,4	63964
9	9 1207-0101-0208	Отмостка. Разборка покрытия	м2	303	2889,49	875515
10	10 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1885,5	459,89	867123
11	11 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1885,5	275,79	519995

Всего	**8 358 232**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	100 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	119 900
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**171 569**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**8 750 000**
НДС (12 %)	1 050 000
Итого	**9 800 000**

Заказчик

ГУ"Саркандский отдел образования"

Руководитель Имангазиева П.А.

Подрядчик

ТОО "Amir-Zhoba"

Директор Есенгазиев М.К.

Технический надзор

ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 86б

Заказчик: ГУ "Саркандский отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования"

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2020год

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядк	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы см.2-1-1				
			1.1 Полы Тип1				
1	1	1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	132,8	5205,78	691327
2	2	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	132,8	643,36	85438
3	3	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	6,8392	36280,44	248129

4	4 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	132,8	1876,34	249178
5	5 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	132,8	4228,57	561554
	1.2 Полы Тип2					
6	6 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1063,5	1876,34	1995490
7	7 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	1063,5	4228,57	4497087
	1.3 Полы Тип3					
8	8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,3	999,52	87258
9	9 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=4,000;	м2 стяжки	349,2	88,21	30804
10	10 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,3	2130,89	186027
11	11 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	87,3	1289,11	112539
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,3	999,52	87258
13	13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,3	5453,64	476103

	1.4 Полы Тип4					
14	14 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	214,2	2196,18	470421
15	15 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	214,2	7154,52	1532499
16	16 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	214,2	1261	270106
	1.5 Полы Тип5					
17	17 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,8	1006,17	30990
18	18 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 К=6,000;	м2 стяжки	184,8	91,43	16897
	1.6 Полы Тип6					
19	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	511,2	999,51	510947
20	20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=4,000;	м2 стяжки	2044,8	88,21	180374
21	21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	511,2	5762,62	2945849
	1.7 Плинтуса					
22	22 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	273	535,2	146110
23	23 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	160	876,23	140197
24	24 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	485	2127,87	1032017

25	25 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	775	393,21	304738
	1.8 Проемы Окна					
26	26 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	421,6	4109,14	1732413
27	27 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6,8	4787,06	32552
28	28 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	225,1	1334,7	300441
29	29 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	225,1	1434,34	322871
30	30 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	260	1207,65	313988
	1.9 Проемы Двери					
31	31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	107,95	2750,22	296886
32	32 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,72	2339,58	15722
33	33 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12,6	4206,9	53007

34	34 1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,68	3414,32	26222
	1.10 Откосы					
35	35 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком	м откоса	641,05	801,15	513579
	1.11 Внутренняя отделка					
36	36 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	900	1270,12	1143109
37	37 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1695,5	504,05	854625
38	38 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(ребристые плиты)	м2 окрашиваемой поверхности	251,2	504,06	126619
39	39 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	97,1	504,05	48943
40	40 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	999,64	3339,87	3338670

41	41 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4315,9	1698,02	7328479
42	42 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2784,2	514,12	1431406
43	43 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2784,2	263,16	732685
44	44 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	121,7	454,4	55300
45	45 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1227,3	583,95	716677
46	46 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	189,9	6142,27	1166418

1.15 Отмостка

47	47 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	272,7	2389,82	651704
48	48 1106-0701-0202	Отмостка. Устройство	м3	16,362	30439,49	498051
	1.16 Прочие работы					
49	49 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	205,915	514,08	105857
50	50 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	205,915	252,72	52039

Всего	**38 747 600**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	464 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	555 838
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**795 368**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**40 563 777**
НДС (12 %)	4 867 652
Итого	**45 431 429**

Заказчик
ГУ"Саркандский отдел образования"

Руководитель: Имангазиева П.А.

Технический надзор
ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.

Подрядчик
ТОО "Amir-Zhoba"

Директор Есенгазиев М.К.