228	228	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	2584732,68	131822
229	229	2306-0144-0726	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	3350048,76	34170
230	230	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	130208,04	5313
		4.5 Заземление					
231	231	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	746,9	7469
232	232	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	660,6	9909
233	233	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3868	11604
		Всего					**25 587 241**
		Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8					306 886
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)					366 860
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**524 952**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**26 785 939**
		НДС (12 %)					3 214 313
		Итого					**30 000 252**

Заказчик
ГУ"Саркандский отдел образования"
Руководитель: Имангазиева П.А.

Подрядчик
ТОО "Amir-Zhoba"
Директор Есенгазиев М.К.

Технический надзор
ТОО"Алматыкурылысэксперт"
Бестюбаев Ж.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Сарканский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8, тел.: (872839) 2-27-05**	**101240008570**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Amir Zhoba",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ескельды би, дом № 107 А, тел.: +7(7282) 41-28-01**	**050340008748**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №168 от 06.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
934	**23.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского район			работа	1	11 152 857,00	11 152 857,00	1 194 948,96
				Итого	1	x	11 152 857,00	1 194 948,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есенгалиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Имангазиева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Amir Zhoba"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г № 72

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования»

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за август месяц 2020г.
Договор № 168 от 06.05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		168	06.05.2020г.	Бюджетная программа	067			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отела образования» по адресу: Алматинская область,Сарканский район, с. Кокжиде, ул. Толебаева, 29	188 519 555,00		9 957 908,04				1 194 948,96	11 152 857,00
Итого к оплате:	188 519 555,00	0,00	9 957 908,04				1 194 948,96	11 152 857,00

К оплате: 11 152 857,00 (Одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел образования"

Имангазиева П.А.

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО «Amir Zhoba»

Есенгазиев М.К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Саркандский отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования"

Заказ 86д

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2020 год

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Э/оборудование и э/освещение см.2-1-4				
			1.4 Кабельные изделия				
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2623	463,06	1214619
			Раздел 2 Пожарная сигнализация см.2-1-5				
			2.0 Подраздел без наименования				
2	2	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	86435,5	172871
3	3	2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	2	16721,64	33443
4	4	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11677	11677
5	5	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11416,68	11417
6	6	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473

7	7 1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	12824	12824
8	8 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2303,64	2304
9	9 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	2184,5	21845
10	10 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1755	17550
11	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	175	4370,58	764851
12	12 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	192	826,2	158630
13	13 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	52,92	1323
14	14 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	26	2204,08	57306
15	15 2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1720,44	27527
16	16 2308-0304-0204	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Вправо-Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1720,44	17204
17	17 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	5610,19	89763
18	18 2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	18	618,84	11139
19	19 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11677	11677

20	20 2308-0303-0313	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с БИУ TFT	шт.	1	30295,08	30295
21	21 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5	24116,8	120584
22	22 2308-0301-1004	Извещатели акустические, уличные модели NVR 780	шт.	5	23148,72	115744
23	23 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	11577,91	382071
24	24 2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	33	1720,44	56775
25	25 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	72	1090,49	78515
26	26 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	70	145,8	10206
27	27 2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	2	103,68	207
28	28 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	636,47	19094
29	29 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	62,64	1879
30	30 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	816,68	20417
31	31 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	25	183,6	4590
32	32 1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	2615	939,77	2457499
33	33 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	2450	34,56	84672
34	34 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	165	304,56	50252

35	35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2670	463,06	1236382
36	36 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	1104,06	38642
37	37 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,397	37903,68	90855
38	38 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1632	79957,8	13050
39	39 2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,1581	326588,76	51634
40	40 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0306	73800,72	2258
41	41 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	176030,28	1796
42	42 1308-0304-0304	Бокс. Установка	шт.	1	6555	6555
43	43 2307-0201-0109	Бокс под автомат	шт.	1	5299,56	5300
44	44 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
45	45 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	464,4	464
46	46 1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой	пара	48	476,42	22868
47	47 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	125	1630,82	203853

Раздел 3 Благоустройство см. 7-1-1

3.1 Покрытие территории сечение 6-6

48	48	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	756,4	871,72	659371
49	49	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устроиство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 К=-8,000;	м2 основания	-6051,2	45,9	-277766
50	50	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,891	1595,98	3018
51	51	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,891	1888,92	3572
52	52	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	145,435	2682,72	390162
53	53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	286,2	2553,36	730772
54	54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,5792	50735,16	232326

Всего	**9 512 059**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	114 145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	136 451
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**195 253**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**9 957 908**
НДС (12 %)	1 194 949
Итого	**11 152 857**

Заказчик

ГУ"Саркандский отдел образования"

Руководитель: Имангазиева П.А.

Технический надзор

ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.

Подрядчик

ТОО"Amir-Zhoba"

Директор Есенгазиев М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Сарканский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8, тел.: (872839) 2-27-05**	**101240008570**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Amir Zhoba",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ескельды би, дом № 107 А, тел.: +8 (7282) 41-28-01**	**050340008748**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №168 от 06.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
961	**04.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского район			работа	1	17 794 159,43	17 794 159,43	1 906 517,08
				Итого	1	x	17 794 159,43	1 906 517,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Amir Zhoba"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г № 72

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования»

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020г.
Договор № 168 от 06.05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		168	06.05.2020г.	Бюджетная программа	067			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отела образования» по адресу: Алматинская область,Сарканский район, с. Кокжиде, ул. Толебаева, 29	206 313 714,43		15 887 642,35				1 906 517,08	17 794 159,43
Итого к оплате:	206 313 714,43	0,00	15 887 642,35				1 906 517,08	17 794 159,43

К оплате: 17 794 159,43 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят девять) тенге 43 тиын

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел образования"

Имангазиева П.А.

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО «Amir Zhoba»

Есенгазиев М.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 88

Заказчик: ГУ "Саркандский отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"
Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования"

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2020 год

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Благоустройство см.7-1-1				
			1.1 Покрытие сеч.1-1				
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	181,44	1596,8	289724
2	2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	181,44	1888,92	342726
3	3	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1814,4	742,2	1346648
4	4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,08864	109576,17	119289

5	5 1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1814,4	1436,39	2606194
6	6 1127-0602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 К=4,000;	м2 покрытия	7257,6	149,27	1083319
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54432	109575,25	59644
8	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1814,4	1546,05	2805159
9	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	688,5	2553,36	1757989
10	10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,69527	50735,16	1455859
	1.3 Покрытие сеч.6-6					
11	11 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	756,4	955,41	722671
12	12 2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	610,965	2682,72	1639048
	1.5 МАФ					
13	13 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	17228,25	68913
14	14 8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	8	48510,5	388084

15	15 8601-0213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	69791	69791
16	16 8601-0205-0101	Качающееся бревно	шт.	1	49852	49852
17	17 8601-0204-0301	Лестница спортивная	шт.	1	91704	91704
18	18 8601-0202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	117010	117010
19	19 8601-0203-0104	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)	комплект	1	162674	162674

Всего	**15 176 298**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	182 116
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	217 706
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 522**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**15 887 642**
НДС (12 %)	1 906 517
Итого	**17 794 159**

Заказчик

ГУ"Саркандский отдел образования"

Руководитель: Имангазиева П.А.

Подрядчик

ТОО "Amir-Zhoba"

Директор Есенгазиев М.К.

Технический надзор

ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Сарканский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8, тел.: (872839) 2-27-05 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	101240008570
Исполнитель	ТОО "Amir Zhoba",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ескельды би, дом № 107 А, тел.: +8 (7282) 41-28-01 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340008748
Договор (контракт)	Договор №168 от 06.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
910	18.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского района Алматинской области			работа	1	92 135 017,00	92 135 017,00	9 871 608,96
				Итого	1	x	92 135 017,00	9 871 608,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есенгазиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангазиева П.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО «Amir Zhoba»

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г № 72

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.
Договор № 168 от 06.05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	аименовани	Код	
		168	06.05.2020г.	Бюджетная программа	067			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отела образования» по адресу: Алматинская область,Сарканский район, с. Кокжиде, ул. Толебаева, 29	101 935 017,00		82 263 408,04				9 871 608,96	92 135 017,00
Итого к оплате:	101 935 017,00	0,00	82 263 408,04				9 871 608,96	92 135 017,00

К оплате: Девяносто два миллиона сто тридцать пять тысяч семнадцать тенге тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел образования"

Имангазиева П.А.

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО «Amir Zhoba»

Есенгазиев М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Сарканский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8, тел.: (872839) 2-27-05** — **101240008570**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Amir Zhoba",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ескельды би, дом № 107 А, тел.: +8 (7282) 41-28-01** — **050340008748**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №168 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
889	04.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского района Алматинской области			работа	1	9 800 000,00	9 800 000,00	1 050 000,00
				Итого	1	x	9 800 000,00	1 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есенгазиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангазиева П.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО "Amir Zhoba"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г № 72

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования»

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.
Договор № 168 от 06.05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		168	06.05.2020г.	Бюджетная программа	067			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отела образования» по адресу: Алматинская область,Сарканский район, с. Кокжиде, ул. Толебаева, 29	9 800 000,00		8 750 000,00				1 050 000,00	9 800 000,00
Итого к оплате:	9 800 000,00	0,00	8 750 000,00				1 050 000,00	9 800 000,00

К оплате: Девять миллионов восемьсот тысячи тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел образования"

Имангазиева П.А.

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО «Amir Zhoba»

Есенгазиев М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Сарканский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8, тел.: (872839) 2-27-05**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **101240008570**

Исполнитель **ТОО "Amir Zhoba",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ескельды би, дом № 107 А, тел.: +8 (7282) 41-28-01**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050340008748

Договор (контракт) Договор №168 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
930	**14.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского район			работа	1	30 000 252,00	30 000 252,00	3 214 312,71
				Итого	1	x	30 000 252,00	3 214 312,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Есенгазиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Имангазиева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2020

М.П.

У "Сарканский районный отдел образования
дчик: ТОО "Amir Zhoba"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г № 72

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Саркандского районного отдела образования»

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за август месяц 2020г.
Договор № 168 от 06.05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		168	06.05.2020г.	Бюджетная программа	067			
				Специфика	421			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Капитальный ремонт здания КГУ «Ериктинская средняя школа с дошкольным мини-центром Сарканского районного отела образования» по адресу: Алматинская область,Сарканский район, с. Кокжиде, ул. Толебаева, 29	177 366 698,00		26 785 939,29				3 214 312,71	30 000 252,00
Итого к оплате:	177 366 698,00	0,00	26 785 939,29				3 214 312,71	30 000 252,00

К оплате: 30 000 252,00 (Тридцать миллионов двести пятьдесят два) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел образования"

Имангазиева

Имангазиева П.А.

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик:

ТОО «Amir Zhoba»

Есенгазиев М.К.