АВС-4 (редакция4.2.1)

Ф2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

Наименование объекта - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2014 г.

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Е0101-24-5** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного слоя)** | **1210** | **4,85** | **4,85** | **5870** | **5870** | **1975** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **1,68** | **--** | **2036** | **97** | **0,01** | **7** |
| **2** | **Е0101-24-13 к=4** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | **4840** | **4,20** | **4,20** | **20320** | **20320** | **6838** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **1,46** | **--** | **7050** | **97** | **--** | **23** |
| **3** | **Е0101-24-6** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м (выемка)** | **1870** | **6,01** | **6,01** | **11232** | **11232** | **3780** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **2,08** | **--** | **3897** | **97** | **0,01** | **13** |
| **4** | **Е0101-24-14 к=2** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | **3740** | **4,75** | **4,75** | **17780** | **17780** | **5983** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **1,65** | **--** | **6169** | **97** | **0,01** | **20** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта/ | 1263 | 32,25 | 30,77 | 40738 | 38863 | 11963 | 0,01 | 12 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1793 | 10540 | 97 | 0,03 | 36 |
| 6 | Е010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (недостаток грунта) | 2210,25 | 49,90 | 49,90 | 110291 | 110291 | 22058 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,98 | -- | 22058 | 100 | 0,21 | 463 |
| 7 | Е0101-85-4 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м | 1263 | 6,65 | 6,65 | 8399 | 8399 | 2478 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,02 | -- | 2555 | 97 | 0,01 | 8 |
| 8 | Е0101-85-13 к=2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы | 1965,9858 | 5,80 | 5,80 | 11412 | 11412 | 3367 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,77 | -- | 3471 | 97 | 0,01 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 226041 | 224166 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 1793 | 57775 | | | 582 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 226041 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 59569 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 81 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8767 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17069 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 301553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 68335 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 301553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 68335 | | | |
| | | ИТОГО без оборудования: | Тенге | | | 301553 | | | | |
| | | Оборудование: | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% | Тенге | | | 5428 | | | | |
| | | Возврат материалов 15% | Тенге | | | 814 | | | | |
| | | итого | Тенге | | | 306167 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05 | | | | 7072 | | | | |
| | | Выслуга лет 1,0 % | Тенге | | | 3 062 | | | | |
| | | Доп.оптуска 0,4 % | Тенге | | | 1 225 | | | | |
| | | итого: | Тенге | | | 317 526 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах к=2,04 | Тенге | | | 647 752 | | | | |
| | | Налоги.сборы.платежи 2% | Тенге | | | 12 955 | | | | |
| | | итого | Тенге | | | 660 707 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 79 285 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : | Тенге | | | 739 991 | | | | |

ЗАКАЗЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

АВС-4 (редакция4.2.1)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны" Ф2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

Наименование объекта - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2014 г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО.ПОКРЫТИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1-1 - 2431м2)** | | | | | | | | |
| **1** | **Е0127-53-6** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **2431** | **503,67** | **15,35** | **1224425** | **37319** | **35566** | **0,03** | **82** |
| | | **м2** | | **5,94** | **5,06** | **14440** | **12301** | **133** | **0,02** | **43** |
| **2** | **Е0127-54-6 к=4** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 6 см** | **9724** | **60,11** | **--** | **584490** | **--** | **129** | **--** | **1** |
| | | **м2** | | **0,01** | **--** | **97** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **3** | **Е0127-53-1** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | **2431** | **582,87** | **15,35** | **1416956** | **37319** | **35566** | **0,03** | **82** |
| | | **м2** | | **5,94** | **5,06** | **14440** | **12301** | **133** | **0,02** | **43** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **3225871** | **74639** | | | **164** |
| | | | **Тенге** | | | **28978** | **24602** | | | **86** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **3225871** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **15802** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 53579 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3106453 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71260 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10689 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 197828 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3494959 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64268 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3494959 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64268 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Покрытие для площадок (тип 4-4 - 120 м2)** | | | | | | | | |
| 4 | **Е0127-26-1** | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня** | **59,53** | **295,12** | **34,29** | **17568** | **2041** | **1172** | **0,04** | **2** |
| | | **м2** | | **6,01** | **8,79** | **358** | **524** | **133** | **0,03** | **2** |
| 5 | **Е0127-53-1** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | **120** | **582,87** | **15,35** | **69944** | **1842** | **1756** | **0,03** | **4** |
| | | **м2** | | **5,94** | **5,06** | **713** | **607** | **133** | **0,02** | **2** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 87513 | 3883 | | | 6 |
| | | | **Тенге** | | | 1071 | 1131 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 87513 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 388 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2201 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 82171 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5426 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 95867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2641 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 95867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2641 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | 43224 | 36214 | | | **126** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **4602200** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **21851** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **79438** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **4422960** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **105652** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **53** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **15848** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **282471** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **4990324** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **427** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **95286** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **4990324** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **427** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **95286** | | | |
| | | ИТОГО без оборудования: | Тенге | | | 4990324 | | | | |
| | | Оборудование: | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% | Тенге | | | 89826 | | | | |
| | | Возврат материалов 15% | Тенге | | | 13474 | | | | |
| | | итого | Тенге | | | 5066676 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05 | | | | 117040 | | | | |
| | | Выслуга лет 1,0 % | Тенге | | | 50 667 | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4 % | Тенге | | | 20 267 | | | | |
| | | итого: | Тенге | | | 5 254 650 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах к=2,04 | Тенге | | | 10 719 485 | | | | |
| | | Налоги.сборы.платежи 2% | Тенге | | | 214 390 | | | | |
| | | итого | Тенге | | | 10 933 875 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 1 312 065 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : | Тенге | | | 12 245 939 | | | | |

ЗАКАЗЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)