АВС-4 (редакция4.2.1)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны" Ф2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

Наименование объекта - "Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения ул. Ж.Нажимеденова и Мирзояна в г. Астана

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2014 г.

на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	841,96	27,84	26,18	23436	22038	7236	0,01	10
		м3		1,66	7,20	1398	6062	97	0,03	21
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	26,04	294,75	--	7675	--	8673	1,89	49
		м3		294,75	--	7675	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	757,764	6,83	6,83	5172	5172	1372	--	--
		м3		--	1,87	--	1414	97	0,01	5
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,436	134,10	--	3143	--	3551	0,97	23
		м3		134,10	--	3143	--	113	--	--

5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	757,764	21,55	4,52	16327	3422	12518	0,11	82
		м3		17,03	--	12905	--	97	--	--
				Строительно-монтажные работы						
6	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,53	38387,00	11520,00	58732	17626	34422	114,00	174
		км		18090,00	2362,98	27678	3615	110	13,71	21
7	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	30	72,90	--	2187	--	1439	0,33	10
		м		53,30	--	1599	--	90	--	--
8	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,5912	40600,00	--	64603	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	13522,62	653,59	40568	1961	5789	9,25	28
		колодец		1588,50	165,83	4766	497	110	0,67	2
10	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-3, ККСу-3/	1,86	22400,00	--	41664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1234,60	152,52	12346	1525	2741	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,36	621603,38	--	223777	--	8233	133,00	48
		кан.-км		20790,00	--	7484	--	110	--	--
13	Ц0110-891-8	Установка консоли в коллекторе одноместной, кронштейна	6	178,80	31,80	1073	191	282	0,20	1
		шт		36,00	6,80	216	41	110	0,04	--

14	С11041-56	Консоли одноместные	3	411,00	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1200	3	411,00	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-569-2	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 7х4	3	4729,00	--	14187	--	8799	16,00	48
		муфта		2993,00	--	8979	--	98	--	--
17	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная	3	1550,00	--	4650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			522006	51935			483
			Тенге			77379	12202			52
Стоимость монтажных работ -			Тенге			147898				
Материалы -			Тенге			19891				
Всего заработная плата -			Тенге				42128			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			71719				
		Накладные расходы -	Тенге			44943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6742			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11570				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			204411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				48869			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			374108				
Материалы -			Тенге			249144				
Всего заработная плата -			Тенге				47453			
Местные материалы -			Тенге			51939				
		Накладные расходы -	Тенге			50113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25453				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			449674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				54970			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			654086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				103839			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			654086				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			11774				
		Возврат материалов 15%	Тенге			1766				
		итого	Тенге			664094				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				15341				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			6 641				
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			2 656				
		итого:	Тенге			688 731				
		Итого в текущих ценах к=2,04	Тенге			1 273 408				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			25 468				
		итого	Тенге			1 298 876				
		НДС 12%	Тенге			155 865				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			1 454 742				

ЗАКАЗЧИК

Технадзор

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)