ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20210211-16574601
1.1. Номер учетной системы 2
2. Дата выписки 11.02.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.02.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 930540000437
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. О.Шипина, д. 153/3
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ848562203107496967
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт лечебного корпуса №3
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 533
27.4. Дата 08.07.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт лечебного корпуса №3 для КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Костанайская обл.,Костанайский р-он, г.Тобыл, ул.Семина48"			Одна услуга			32379571.07			32379571.07	12%	3885548.53	36265119.60			1	
							Всего по счету:	32379571.07		0.00	32379571.07		3885548.53	36265119.60				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ic0KmXG2kNfFXtivPVqLSFTo5EdQ1GKZUzBV5GqM0G
bedpvM+pjUNeboQXlqNVFBlYxj0U+OuvGaFAvt/DSDVA
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт лечебного корпуса №3 для КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Костанайская обл., Костанайский р-н, г.Тобыл ул.Семина 48"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	533	08.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт лечебного корпуса №3 для КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Костанайская обл., Костанайский р-н, г.Тобыл ул.Семина 48"	249 692 637,60	32 379 571							3 885 548,6	36 265 119,6

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Ешенкельдиев Н.А.
ИИН 610315301860;
Аттестат № KZ66VJE00042756, № KZ40VJE00057580, № KZ69VJE00014281
Место печати (при наличии)

Заказчик
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 930540000437

Глав.врач _____ **Михайленко В.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КазахЭнергоПром"
Главный инженер авторского надзора _____ Сейсебаев А.М.
ИИН 871231350114
Лицензия №13019085 от 03.01.2018 г.
Приказ о назначении №1 от 10.07.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области; Костанайская область, г.Костанай, О.Шипина, 153/3, тел.8-71442-54-29-05**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №3 для КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Костанайская обл., Костанайский р-н, г.Тобыл ул.Семина 48"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№533** от **08.07.2020**

Акт выполненных работ №17

за **декабрь 2020 (месяц, год) на Корректировочная смета №3 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	83	Е12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**		28,4	2077,79	249,4	59009	7083	0	39699	106605
				м2 перегородок		1828,4	113,06	51927	3211		7897	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									106605
			Раздел: 2. Проемы									
			1.1 Окна									
2	84	С121-050308-0211	**Сетки москитные (прим)**		4,7	1964		9231		9231		9969
				м2							738	
			1.2 Двери									
3	85	Е11-090403-0401 Изм. и	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		2,06	3301,85	60,98	6802	126	1100	4052	11723
				м2		2706,88	25,40	5576	52		868	
4	86	С121-090402-0603 К=4	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**		2,06	41833,00	--	86176	--	86176	--	93070
				м2		--	--	--	--		6894	
5	87	Е11-100501-0803 Изм. и	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**		10,34	1911,95	47,4	19770	490	4045	11111	33351

				м2		1473,34	19,08	15234	197		2470	
6	88	С121-090302-0506	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015		18,58	49563,00	--	920881	--	920881	--	994552
				м2		--	--	--	--		73671	
7	89	С121-090302-0501 К=7	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-08 ГОСТ 23747-2015		1,33	89109,00	--	118515	--	118515	--	127996
				м2		--	--	--	--		9481	
8	90	С121-090302-0501 К=9	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-2015		14,42	89109,00	--	1284952	--	1284952	--	1387748
				м2		--	--	--	--		102796	
9	91	С121-090302-0505 К=2	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		0,14	56848,00	--	7959	--	7959	--	8595
				м2		--	--	--	--		637	
10	92	Е11-100501-0201 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		6,58	1839,65	222,47	12105	1464	3110	5921	19468
				м2		1144,48	105,25	7531	693		1442	
11	93	С121-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		6,58	26281,00	--	172929	--	172929	--	186763
				м2		--	--	--	--		13834	
			1.3 Решетчатая дверь РД1-2шт.									
12	94	Е11-090403-0401 Изм. и	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,49	3301,60	60,70	11523	212	1864	6865	19860
				м2		2706,95	25,40	9447	88		1471	
13	95	С121-060405-1701	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.(стальная коробка)		0,2791	501573,00	--	139989	--	139989	--	151188
				т		--	--	--	--		11199	
14	96	С121-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012(решетчатая дверь)		0,17	579385		98496		98496		106376
				т							7880	
15	97	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011		2	1972		3944		3944		4260
				шт.							316	
16	98	Е11-150403-1004 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска .масляная, количество окрасок 2		11,2	1025,67	1,25	11488	15	1547	7152	20131
				м2 окрашиваемой поверхности		886,25	0,67	9926	7		1491	
17	99	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска .масляная, количество окрасок 2		13,12	1025,8	1,35	13459	17	1813	8378	23584
				м2 окрашиваемой поверхности		886,3	0,65	11628	8		1747	
18	100	Е11-090306-0101 прим.	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж		8,71	5209,28	199,51	45373	1738	1130	30965	82445
				м2		4880,05	57,57	42505	501		6107	
19	101	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		5,98	41596		248744		248744		268644
				м2							19900	

20	102	С121-090304-0208	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,73	83136		226961		226961	18157	245118
21	103	Е11-090403-0501 Изм. и	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1473,75 1470,75	3 0	7369 7354	15 0	0	5295 1013	13676
22	104	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	8318		41590		41590	3327	44917
23	105	Е11-090306-0101 прим.	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	6,66	5209,28 4880,05	199,51 57,57	34694 32501	1329 383	864	23677 4670	63040
24	106	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,93	41596		163472		163472	13078	176550
25	107	С121-090304-0208	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,73	83136		226961		226961	18157	245118
			Витражи к пожарным выходам									
26	108	Е11-090306-0101 прим.	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	6,19	5209,28 4880,05	199,51 57,57	32245 30207	1235 356	803	22006 4340	58592
27	109	С121-090304-0101 прим.	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	3,59	24588		88271		88271	7062	95333
28	110	С121-090304-0201 прим.	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2,6	55035		143091		143091	11447	154538
29	111	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,1	1911,95 1473,34	47,4 19,08	4015 3094	100 40	822	2257 502	6773
30	112	С121-090302-0501	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-2015	м2	2,1	89109		187129		187129	14970	202099
31	113	Е11-090306-0101 прим.	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	5,8	5209,28 4880,05	199,51 57,57	30214 28304	1157 334	752	20619 4067	54900
32	114	С121-090304-0101 прим.	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	3,07	24588		75485		75485	6039	81524

33	115	С121-090304-0201 прим.	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	2,73	55035		150246		150246		162265
			м2							12020	
			Итого по разделу: 1. Проемы								5154166
			Раздел: 2. Внутренняя отделка								
			2.2 Потолок								
34	116	Е11-150203-0701 Изм. и	Потолки. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /тол.2мм-34,9% потолка/	708,80142	2464,37	27,06	1746748	19178	106745	1171349	3151545
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2286,71	8,53	1620825	6049		233448	
35	117	Е11-100403-0201 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах(подвал)	175,5	2715,44	15,95	476560	2799	241529	167981	696104
			м2 потолка		1323,26	6,13	232231	1075		51563	
36	118	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	175,5	4265,9	14,74	748665	2588	564077	131954	951069
			м2 поверхности		1037,04	7,23	182000	1270		70450	
37	119	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /тол.5мм стены/	4081,75	1415,16	24,65	5776340	100621	1227279	3225929	9722450
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1089,84	7,84	4448440	32017		720181	
38	120	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	47,7	3622,92	43,36	172813	2068	89424	59275	250655
			м2 поверхности облицовки		1704,86	21,05	81322	1004		18567	
39	121	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /короба/	19,38	2147,39	18,08	41616	350	19500	15768	61975
			м2 стен (за вычетом проемов)		1123,1	6,94	21766	135		4591	
40	122	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/короба/	19,38	673,56	4,03	13054	78	4159	6365	20972
			м2 отделываемой поверхности		454,91	1,24	8816	24		1553	
41	123	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску/короба/	9,69	660,98	1,65	6405	16	2116	3082	10246
			м2 окрашиваемой поверхности		440,99	0,81	4273	8		759	
42	124	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/короба/	9,69	465,8	3,7	4514	36	1350	2265	7320
			м2 окрашиваемой поверхности		322,76	1,82	3128	18		542	
43	125	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	10,5	3372,77	35,23	35414	370	20039	10909	50029
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1429,09	13,89	15005	146		3706	
44	126	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	17,9	3750	39,02	67125	698	39400	19654	93722
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1509,89	15,11	27027	271		6942	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								15016087
			Раздел: 3. Полы								

			3.1 Тип 1									
45	127	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		180,3	4763,46	166,2	858852	29966	606655	169812	1110956
				м2 покрытия		1232,56	75,54	222231	13619		82293	
46	128	Е11-110101-3905 Изм. и	Плинтуса керамогранитные. Устройство		145	1564,05	16,35	226787	2370	177818	34145	281806
				м		321,37	5,69	46598	825		20875	
47	129	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180		27,192	31205		848526		848526		916408
				м3							67882	
			Итого по разделу: 3. Полы									2309170
			Раздел: 4. Кровля									
			4.1 Основная кровля									
48	130	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1197	664,67	128,68	795609	154029	326145	255244	1134922
				м2 стяжки		263,52	32,64	315435	39071		84068	
49	131	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		5985	17,42	1,9	104268	11375	87049	6384	119504
				м2 стяжки		0,98	0,5	5844	3022		8852	
50	132	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		2,1546	17706,31	1760,33	38150	3793	68	25859	69130
				т		15914,62	754,55	34290	1626		5121	
51	133	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,1546	306489		660361		660361		713190
				т							52829	
			4.6 Водосток									
52	134	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		180	2005		360900		360900		389772
				м							28872	
53	135	С121-100302-0101 прим.	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		254	1512		384048		384048		414772
				м							30724	
54	136	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		26	1833		47658		47658		51471
				шт.							3813	
55	137	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		156	1010		157560		157560		170165
				шт.							12605	
56	138	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		254	757		192278		192278		207660
				шт.							15382	
57	139	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа/оцинкованного плоского листа с полимерным покрытием/. Устройство		250	1941,13	1351,83	485281	337957	66310	112707	645827
				м планки		324,06	302,09	81014	75523		47839	
58	140	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		127,1329	2177		276768		276768		298910

				м2							22141	
			Итого по разделу: 4. Кровля									4215323
			Раздел: 6. Фасад									
59	141	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16прим.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов(цоколь из профлиста)		125,16	9086,48	17,66	1137264	2210	843592	210147	1455204
			м2 поверхности облицовки			2328,71	3,27	291462	409		107793	
			Итого по разделу: 6. Фасад									1455204
			Раздел: 7. Крыльцо и тамбур									
60	142	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (металлосайдинг)		6	2051,44	17,94	12309	108	3706	6146	19932
				м2 потолка		1415,85	6,94	8495	42		1476	
61	143	С121-100104-0122	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012(Металлосайдинг(прим.))К=1,1		6,6	2598		17147		17147		18519
				м2							1372	
			Итого по разделу: 7. Крыльцо и тамбур									38451
			ИТОГО:					20376108	685587	11785080	5822972	28295005
								7905436	182024		2095927	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого									28295005
			Временные здания и сооружения			1,20%		339 540				
			Итого с временными									28 634 545
			Затраты на производство СМР в зимнее время			2,20%		629 960				
			Итого с зимними									29 264 505
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		585 290				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 849 795
			Итого в текущих ценах 2020 года									29 849 795
			С учетом понижающего коэффициента			0,9						26 864 816
			НДС			12 %		3 223 778				
			Итого с НДС									30 088 594
			Всего по акту									30 088 593,6

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 930540000437

Глав.врач _____ **Михайленко В.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ешенкельдиев Н.А.**

Место печати (при наличии)
ИИН 610315301860;
Аттестат № KZ66VJE00042756, № KZ40VJE00057580, № KZ69VJE00014281

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром"
Главный инженер авторского надзора _____ **Сейсебаев А.М.**

Место печати (при наличии)
ИИН 871231350114
Лицензия №13019085 от 03.01.2018 г.
Приказ о назначении №1 от 10.07.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области; Костанайская область, г.Костанай, О.Шипина, 153/3, тел.8-71442-54-29-05**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №3 для КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Костанайская обл., Костанайский р-н, г.Тобыл ул.Семина 48"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№533** от **08.07.2020**

Акт выполненных работ №18

за **декабрь 2020 (месяц, год) на Корректировочная смета №4 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Вентиляция									
1	75	Цен.предложение	Приточная установка AstaraVent	шт.	1	1510000		1510000		1510000		1510000
2	76	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	60	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	161881 / 37388	1929 / 474	122564	27261 / 15131	204273
3	77	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	8	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	21584 / 4985	257 / 63	16342	3635 / 2018	27236
4	78	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	3	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	8094 / 1869	96 / 24	6128	1363 / 757	10214
5	79	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	5396 / 1246	64 / 16	4085	909 / 504	6809
6	80	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	5396 / 1246	64 / 16	4085	909 / 504	6809
7	81	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	5396 / 1246	64 / 16	4085	909 / 504	6809
8	82	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,5	2698,01 / 623,13	32,15 / 7,91	4047 / 935	48 / 12	3064	682 / 378	5107

9	83	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
10	84	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
11	85	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	8	2698,01	32,15	21584	257	16342	3635	27236
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	4985	63		2018	
12	86	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	6	2698,01	32,15	16188	193	12256	2726	20427
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	3739	47		1513	
13	87	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	6	2698,01	32,15	16188	193	12256	2726	20427
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	3739	47		1513	
14	88	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	3	2698,01	32,15	8094	96	6128	1363	10214
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1869	24		757	
15	89	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
16	90	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
17	91	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	3	2698,01	32,15	8094	96	6128	1363	10214
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1869	24		757	
18	92	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
19	93	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	3	2698,01	32,15	8094	96	6128	1363	10214
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1869	24		757	
20	94	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
21	95	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	1,5	2698,01	32,15	4047	48	3064	682	5107
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	935	12		378	
22	96	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
23	97	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
24	98	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
25	99	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	4	2698,01	32,15	10792	129	8171	1817	13618
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	2493	32		1009	
26	100	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
27	101	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	1,5	2698,01	32,15	4047	48	3064	682	5107
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	935	12		378	

28	102	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	1,5	2698,01	32,15	4047	48	3064	682	5107
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	935	12		378	
29	103	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
30	104	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	2	2698,01	32,15	5396	64	4085	909	6809
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1246	16		504	
31	105	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	1	2698,01	32,15	2698	32	2043	454	3405
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	623	8		252	
32	106	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	3	2698,01	32,15	8094	96	6128	1363	10214
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	1869	24		757	
33	107	Е11-260301-0702 прим.	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике /изовер фольгированный/	8	2698,01	32,15	21584	257	16342	3635	27236
			м2 поверхности покрытия изоляции		623,13	7,91	4985	63		2018	
			Итого по разделу: 1. Вентиляция								2022384
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
33	121	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	125	1643,88	20,19	205485	2523	574	145730	379313
			м трубопровода		1619,1	0,12	202388	15		28097	
34	122	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	123,75	93		11509		11509		12429
			м							921	
35	123	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	125	101,94	1,56	12743	195	283	8831	23300
			м трубопровода		98,13	0	12266	0		1726	
36	124	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	351	15		5265		5265		5686
			шт.							421	
37	125	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	50	26		1300		1300		1404
			шт.							104	
38	126	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	1,41	4092		5770		5770		6231
			100 шт.							462	
39	127	С123-040905-0302 прим	Краны приварные III DN 20	164	896		146944		146944		158700
			шт.							11756	
40	128	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	154	161		24794		24794		26778
			шт.							1984	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								613841
			Раздел: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
41	129	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	16	5433		86928		86928		93882
			шт.							6954	
			Итого по разделу: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								93882
			Раздел: 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								

42	130	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (1 учтен с манометром)	шт.	1	1526		1526		1526	122	1648
43	131	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4580,5	360,28	4581	360	522	2717	7881
						3698,5	74,5	3699	75		584	
44	132	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18430		18430		18430	1474	19904
45	133	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1923		15384		15384	1231	16615
46	134	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2542,48	153,45	5085	307	596	3060	8796
						2091,15	33,65	4182	67		652	
47	135	С123-040902-1908	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7369		14738		14738	1179	15917
48	136	Е11-181101-	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2562,08	0	2562	0	2198	262	3050
						364,3	0	364	0		226	
49	137	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1370	195,96	1370	196	16	872	2422
						1157,55	54,21	1158	54		179	
50	138	С123-041013-0604	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7118		7118		7118	569	7687
			Итого по разделу: 4. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									83920
			Раздел: 5. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
51	139	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	1639,29	20,19	229500	2826	0	163218	424136
						1619,1	0,12	226674	17		31417	
52	140	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	138,6	150		20790		20790	1663	22453
53	141	Е11-161101-0101 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	101,94	1,56	14272	218	317	9891	26096
						98,13	0	13738	0		1933	
54	142	С123-021104-	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,06	4092		4338		4338	347	4685
			Итого по разделу: 5. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3,Т4									477370
			Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
55	143	Е11-160501-0101 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	942,88	1,73	127289	234	402	91317	236094
						938,9	0,58	126751	78		17488	
56	144	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	134,73	254		34221		34221	2738	36959
57	145	С123-020601-	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	88	38		3344		3344	268	3612

58	146	С123-020403-0321	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	92		6440		6440		6955
											515	
59	147	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	690,97	85,72	93281	11572	35913	37061	140769
						339,22	42,06	45795	5678		10427	
60	148	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	148,5	597		88655		88655		95747
											7092	
			Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									520136
			Раздел: 7. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ - 1ШТ									
61	149	С123-020601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	4358		4358		4358		4707
											349	
			Итого по разделу: 7. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ - 1ШТ									4707
			Раздел: 8. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
62	150	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3412,07	111,7	3412	112	282	2213	6075
						3018,4	55,31	3018	55		450	
63	151	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5491		5491		5491		5930
											439	
64	152	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размером 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372		9372		9372		10122
											750	
65	153	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	871		871		871		941
											70	
66	154	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	55	3896		214280		214280		231422
											17142	
67	155	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2579		2579		2579		2785
											206	
			Итого по разделу: 8. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									257275
			Раздел: 9. ОТОПЛЕНИЕ									
68	156	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	19	1732,43	22,87	32916	435	23747	6411	42473
						459,73	8,92	8735	169		3146	
69	157	С123-040902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5038		10076		10076		10882
											806	
70	158	Е11-180301-0403 Изм. и	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	24	956,09	21,51	22946	516	17190	3938	29035
						218,32	9,58	5240	230		2151	

71	159	С123-020101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	134		2278		2278		2460
											182	
72	160	Е11-180701-	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2832,75	376,74	2833	377	70	1841	5047
						2385,58	170,8	2386	171		374	
73	161	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91		91		91		98
											7	
			Итого по разделу: 9. ОТОПЛЕНИЕ									89995
			Раздел: 10. Светотехническое оборудование									
74	167	Е11-210401-0108 Изм. и	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	12	753,04	8,46	9037	102	475	6120	16369
						705,04	3,27	8460	39		1213	
75	168	Цен.предложение ИП Трясин М.Н.	Светильник ДВО 36В 5958х595х19 6500к 3100лм	шт.	12	4232		50784		50784		54847
											4063	
76	169	Ком.предложение ТОО "KZMED"	Светильник операционный Armed L734	шт.	2	208470		416940				416940
										416940		
77	170	Ком.предложение ТОО "Селена 2010"	Рециркулятор РБТУФ-07м(настенный)	шт.	8	80600		644800				644800
										644800		
78	171	Ком.предложение ТОО "Селена 2010"	Рециркулятор РБТУФ-07х4(мобильный)	шт.	5	132000		660000				660000
										660000		
79	172	Е11-210202-0202 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	183,61	0,19	551	1	29	375	1000
						173,75	0,08	521	0		74	
80	173	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	430		1290		1290		139
											103	
81	174	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	38	93,61	1,18	3557	45	421	2225	624
						81,33	0,01	3091	0		463	
82	175	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	276381,72		10713		10713		1157
											857	
			Итого по разделу: 10. Светотехническое оборудование									181316
			ИТОГО:					5218886	24848	1200135	554467	597667
								762243	7840	3231740	203325	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3231740		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

	Итого без оборудования								2744934
	Временные здания и сооружения			1,20%	32 939				
	Итого с временными								2 777 873
	Затраты на производство СМР в зимнее время			2,20%	61 113				
	Итого с зимними								2 838 986
	Непредвиденные работы и затраты			2 %	56 780				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								2 895 766
	Итого в текущих ценах 2020 года с оборудованием								6 127 506
	С учетом понижающего коэффициента			0,9					5 514 756
	НДС			12 %	661 771				
	Итого с НДС								6 176 526
	Всего по акту								6 176 526

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.исп.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ешенкельдиев Н.А.**

Место печати (при наличии)
ИИН 610315301860;
Аттестат № KZ66VJE00042756, № KZ40VJE00057580, № KZ69VJE00014281

Заказчик
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 930540000137
Глав.врач _____ **Михайленко В.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазахЭнергоПром"
Главный инженер авторского надзора _____ **Сейсебаев А.М.**

Место печати (при наличии)
ИИН 871231350114
Лицензия №13019085 от 03.01.2018 г.
Приказ о назначении №1 от 10.07.2020 г.