Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Прокофьева,от ул.Толе би до ул.Брюллова Алмалинского района г.Алматы

Договор № 119 от 08 .04. 2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июнь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных	из них			дополнительные		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих	Оборудование в	на приобрете	другие дополн	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Прокофьева от ул.Толе би до ул.Брюллова Алмалинского района г.Алматы	60 962 000	60 962 000	30 962 000		27 644 643					3 317 357
Итого к оплате	60 962 000	60 962 000	30 962 000		27 644 643					3 317 357

Заказчик

Зам.акима

Алмалинского района г.Алматы

А.М.Омаров

Подрядчик

Директор

ТОО РСП "Эталон"

Ф. А.Константинов

Заказчик КГУ Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №119 от 08.04.2020г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Прокофьева, от ул.Толе би до ул.Брюллова Алмалинского района г.Алматы"

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	79,8	1335	--	106533	--	--	76704	197896
					1335	--	106533	--	--	14659	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,9	40,14	40,14	1601	1601	--	447	2212
					--	15,55	--	620	--	164	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	39,9	148,64	148,64	5931	5931	--	1654	8191
					--	57,58	--	2297	--	607	

1	2	3	4	5
		НР - 72%; СП - 8%		
4.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	665
5.	2103-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	1,864
6.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	466
7.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	199
8.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,199
9.	1308-0305 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР - 72%; СП - 8%	шт.	76
10.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1133-0109 -0117 РСНБ РК 2015 К-0,6; 0,7	-Шпили стальные массой до 0,2 т. ОБРЕЗКА НР - 80%; СП - 8%	т	0,31876	92440,31 26506,08	65934,23 16009,87	29466 8449	21017 5103	-- --	10842 3225	43533
12.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	9,24404	558,73 432,1	1,02 0,51	5165 3994	9 5	1162 --	3199 669	9033

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2055205
Временные здания и сооружения 1,04%		21374
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,5%		31149
Непредвиденные работы и затраты 2%		42155
Итого		2149883
Пересчет в текущие цены 2019г. К=1,0498961		2257162
Скидка по ценовому предложению		225716
ИТОГО		2031446
НДС 12%		243774
ИТОГО:		**2 275 220**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима

Алмалинского района г.Алматы

----------Омаров А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер

ТОО РСП «Эталон»

----------Кадырбаев Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт

ТОО «КазСнабСтрой и СК»

----------Утегенов Г.Н.

КазСнабСтрой и СК
Качество объекта подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
« » 2020 г.

ҚЖК/РСП "ЭТАЛОН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик КГУ Аппарат акима Алмалинского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №119 от 08.04.2020г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Прокофьева, от ул.Толе би до ул.Брюллова Алмалинского района г.Алматы"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие											
		Двухслойное асфальтобетонное покрытие Тип-1											
1.				1492	1318,01	95,86	1966469	143027	1757169		120662		2254101
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		44,42	30,46	66273	45451	--		166970		
		НР - 108%; СП - 8%											
2.				1492	586,95	0,08	875728	122	874896		767		946614
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		0,48	--	710	--	--		70120		

	НР - 108%; СП - 8%								
3.			1492	1303,33	95,86	1944573	143027	1735273	120662	2230453
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		44,42	30,46	66273	45451	--	165219	
	НР - 108%; СП - 8%									
4.			480	1532,13	29,52	735425	14171	357401	399206	1225401
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		758,03	12,05	363853	5782	--	90770	
	НР - 108%; СП - 8%									
	РАЗДЕЛ 2. Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
5.			4734	549,85	36,42	2603013	172411	599893	2055268	5030944
1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		386,72	15,28	1830709	72318	--	372662	
	НР - 108%; СП - 8%									
6.			734	2130	--	1563420	--	1563420	--	1688494
2104-0509 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	125074	
	СП - 8%									
	РАЗДЕЛ 3. Мощение тротуарной плиткой Тип-3									
7.			52,6	2702,29	1030,56	142141	54207	80519	21523	176756
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле		140,98	237,89	7415	12513	--	13093	
	НР - 108%; СП - 8%									
8.			526	549,85	36,42	289224	19157	66655	228363	558994
1127-0701	-Тротуары бетонные	м2								

	-0302 РСНБ РК 2015	плитные. Устройство с заполнением швов песком	тротуара		386,72	15,28	203412	8035	--	41407
		НР - 108%; СП - 8%								
9.	2104-0509 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	526	2130	--	1120380	--	1120380	--	1210010
					--	--	--	--	--	89630
		СП - 8%								
10.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий	м	3165	1235,89	29,52	3911606	93442	1419005	2632266	7067381
					758,03	12,05	2399159	38124	--	523510
		НР - 108%; СП - 8%								
11.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	18,64	43034	--	802154	--	802154	--	866326
					--	--	--	--	--	64172
		СП - 8%								

РАЗДЕЛ 4. Резиновая покрытия детских площадок Тип-4

12.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	33,39	2702,29	1030,56	90230	34410	51113	13662	112203
					140,98	237,89	4707	7943	--	8311
		НР - 108%; СП - 8%								
13.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	477	1303,33	95,86	621690	45727	554775	38576	713087
					44,42	30,46	21188	14531	--	52821
		НР - 108%; СП - 8%								
14.	1127-0602 -0401 РСНБ РК	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия	477	869,39	0,13	414697	62	414294	368	448270
					0,71	--	341	--	--	33205

	2015 К=6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%								
15.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м	54	1235,89	29,52	66738	1594	24210	44911	120581
					758,03	12,05	40934	650	--	8932	
16.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 СП - 8%	м3	0,864	43034	--	37181	--	37181	--	40156
					--	--	--	--	--	2975	
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
17.	1147-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР - 88%; СП - 8%	м2	8735	38,11	1,61	332890	14068	--	285645	668017
					36,5	0,66	318822	5774	--	49483	
		РАЗДЕЛ 6. Решетка Р1									
18.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,33396	230716	--	77050	--	77050	--	83214
					--	--	--	--	--	6164	
19.	2105-0304 -0305 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) СП - 8%	т	0,52992	206575	--	109468	--	109468	--	118226
					--	--	--	--	--	8757	

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	25559228
Временные здания и сооружения 1,04%		265816
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,5%		387376
Непредвиденные работы и затраты 2%		524248
Итого		26736668

Пересчет в текущие цены 2019г. К=1,0498961
Скидка по ценовому предложению
ИТОГО
НДС 12%

ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима

Алмалинского района г.Алматы

----------Омаров А.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт

ТОО «КазСнабСтрой и СК»

----------Утегенов Г.Н.