10050

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
ПОДРЯДЧИК: ТОО фирма "Энергия"

Форма №2в

ДОГОВОР: № 23 от 25 июля 2014 года доп.согл.№1 от 25.01.2017г.

Наименование стройки: Строительство 3-х этажных 24-х квартирных домов

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникац.инфраструктуры к 3-х эт.24-х кв.арендным жилым домам в кол-ве 2-х ед.на строительной площадке микр.Горняк г.Сарани

С6-1 наружные сети водопровода

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	394,05	42,35	39,83	16687	15694	5151	0,02	7
		м3		2,52	10,96	993	4317	97	0,04	15
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,94	467,10	--	1841	--	2080	2,98	12
		м3		467,10	--	1841	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширения для колодцев)	0,942	389,25	--	367	--	414	2,48	2
		м3		389,25	--	367	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0942	134,10	--	13	--	14	0,97	--
		м3		134,10	--	13	--	113	--	--
		Монтаж трубопроводов								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,16	1114,70	152,52	9099	1245	2237	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1254	467	130	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,071	78245,00	36133,62	5555	2565	4750	247,00	18
		км		41850,00	9612,90	2971	683	130	37,30	3
12	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 . СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	71,71	1190,00	--	85335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство водопроводных колодцев								
34	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под плиты днища	0,2261	1023,70	97,07	231	22	40	0,78	--
		м3		112,50	36,00	25	8	118	0,18	--
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,75	12030,12	2104,76	33083	5788	10675	13,90	38
		м3		2362,50	623,48	6497	1715	130	2,48	7
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,32	17300,00	--	22836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,56	5700,00	--	20292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,67	2740,00	--	7316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-32 к=1,25 тех.ч.п.8	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,14	3050,00	--	427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**203082**	**25315**			**85**
			Тенге			**13961**	**7189**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			203082				
		Всего заработная плата -	Тенге			3801				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21150,00			
		Местные материалы -	Тенге			85762				
		Накладные расходы -	Тенге			74243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			25361				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3804,00			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			242149				
		Сметная заработная плата -	Тенге							125
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				24954,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			242149				
		Сметная заработная плата -	Тенге							125
		С временными зданиями и сооружениями 1,1%	Тенге				24954,00			
		Зимние удорожания 2,04%	Тенге			**244 812,55**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**4 994,18**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			**2 448,13**				
		ИТОГО по акту	Тенге			**979,25**				
		Пересчет в текущие цены к=2,23355	Тенге			**253 234,10**				
		С обязательными сборами, платежами 2%	Тенге			**565 610,86**				
		НДС 12%	Тенге			**576 923,08**				
		ИТОГО с НДС	Тенге			**69 230,77**				
						646 153,85				

Сдал: **Директор**
ТОО фирма "Энергия" **Р.Шагиахметов**

Принял: **И.о.руководителя**
ГУ "Отдел строительства города Сарани" **Ж.Садуакасова**

Технологическое сопровождение
ТОО "Стройиндустрия-Север"

Тайлагамбетов Н. Х.