Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 30

за март 2020 года
на 02-19-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. Фундамент,КЖ л.12									
			/Приямок П-1(1шт)КЖ,л.18									
1	19	E11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**		0,5436938	229,12	32,74	125	18	62	49	188
				м2 площади уплотнения		82,95	13,26	45	7		14	
2	20	E11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и днища приямка.Устройство**		0,3398087	39091,61	5778,32	13284	1964	5128	6327	21179
				м3		18222,91	2237,07	6192	760		1569	
3	21	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**		0,0008457	216789		183		183		198
				т							15	
4	22	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0137207	215009		2950		2950		3186
				т							236	
5	23	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0007853	249258		196		196		211
				т							16	
6	24	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1,4498502	905,39	19,88	1313	29	828	428	1880
				м2 поверхности		314,61	3,01	456	4		139	
			/Приямок П-2(3шт)КЖ,л.18									
7	25	E11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**		3,0582779	229,12	32,74	701	100	347	277	1055
				м2 площади уплотнения		82,95	13,26	254	41		78	
8	26	E11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и днища приямка.Устройство**		1,5631198	39091,61	5778,32	61105	9032	23588	29103	97425
				м3		18222,91	2237,07	28485	3497		7217	
9	27	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**		0,0033301	216789		722		722		780
				т							58	
10	28	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0582205	215009		12518		12518		13519
				т							1001	
11	29	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0043949	249258		1095		1095		1183
				т							88	
12	30	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		5,9806323	905,39	19,88	5415	119	3414	1767	7756
				м2 поверхности		314,61	3,01	1882	18		575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 5. Фундамент,КЖ л.12									148564
			Раздел: 6. Перекрытия									
			/Металлоконструкции крыши,КЖ л.87									
13	188	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,88648	27333,54 8002,68	12856,92 3965,39	24231 7094	11397 3515	5739	7321 2524	34075
14	189	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,88648	407605		361334		361334	28907	390240
15	190	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,74064	32911,96 18485,1	10570,98 3354,71	156024 87631	50113 15903	18279	71439 18197	245660
16	191	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	4,74064	456716		2165126		2165126	173210	2338336
17	192	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,09856	98717,88 74071,5	22275,24 6552,32	108448 81372	24471 7198	2605	61113 13565	183126
18	193	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,47096	447272		210647		210647	16852	227499
19	194	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,6276	467643		293493		293493	23479	316972
20	195	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за два раза)	м2	195,04472	166,8 59	3,38 0,6	32533 11508	659 118	20366	8022 3244	43799
			Итого по разделу: 6. Перекрытия									3779709
			Раздел: 7. Крыльца,КЖ л.92-99									
			/Крыльцо КР-1									
21	202	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,324	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	21045 1887	1487 362	17671	2047 1847	24939
22	203	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца	м3	9,57	30341,69 11785,89	2574,78 643,34	290370 112791	24641 6157	152938	108242 31889	430501
23	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	216789		6352		6352	508	6860
24	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	215009		61493		61493	4919	66412
25	206	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0677	249258		16875		16875	1350	18225
26	207	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0351	505638,16 80330	1388,16 639,42	17748 2820	49 22	14880	2586 1627	21961
27	208	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,0179	83,4 29,5	1,69 0,3	85 30	2 0	53	21 8	114
28	209	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,276	905,39 314,61	19,88 3,01	40992 14244	900 136	25848	13374 4349	58716
			Итого по разделу: 7. Крыльца,КЖ л.92-99									627727
			ИТОГО:					3906403 356691	124979 37738	3424730	312116 337481	4555995
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		41004				
			Итого с временными									4597001
			Зимние удорожания			1,08 %		49648				
			Итого с зимними удорожаниями									4646649
			НДС			12 %		557598				
			Итого с НДС									5204247
			Тендерная скидка	10 %								520 425
			Итого за вычетом тендерной скидки									4 683 822
			в том числе НДС, 12%									*501 838,07*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова Г.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 31

за март 2020 года
на 02-19-02 общестроительные работы АР,л.1-94

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Стены л.АР27-36									
			[Перемычки ПРБ-10(26шт.),АР л.37									
1	20	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,520182	6192,23 / 4783,92	0 / 0	3221 / 2489	0 / 0	733	2314 / 443	5978
2	21	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые	шт.	78	87		6786		6786	543	7329
3	22	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,20124	438466,34 / 69344,8	3527,5 / 0	88237 / 13955	710 / 0	73572	16467 / 8376	113080
4	23	С121-050201-0802	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,20124	249647		50239		50239	4019	54258
5	24	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,83596	83,11 / 29,5	1,4 / 0,15	485 / 172	8 / 1	305	119 / 48	653
6	25	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,520182	2748,35 / 1629,92	562,68 / 180,84	1430 / 848	293 / 94	289	876 / 184	2490
7	26	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	11626		302		302	24	326
			[Перегородки из блоков СКЦ 390х90х(h)190мм АР,л.38									
8	37	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	7,4835	6393,38 / 4783,92	0 / 0	47845 / 35800	0 / 0	12044	33294 / 6491	87630
9	38	С121-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм СТ РК 945-92	шт.	1044	145		151380		151380	12110	163490
10	39	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,38125	324608,4 / 75350,4	0 / 0	123757 / 28727	0 / 0	95030	26716 / 12038	162511
11	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07431	249258		18522		18522	1482	20004
12	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		0,30694	207694		63750		63750		68850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	42	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	т	7,4835	2748,35	562,68	20567	4211	4159	5100	35823
				м3 кладки		1629,92	180,84	12198	1353		12602	
14	43	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,69	11748		19854		19854	2654	21442
15	44	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09391	631502	0	59304	0	33551	1588	89359
						274230	0	25753	0		23435	
16	45	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,72339	83,11	1,4	226	4	142	6619	305
						29,5	0,15	80	0		56	
			Итого по разделу: 1. Стены л.АР27-36								23	833526
			Раздел: 2. Проемы									
			[Оконные проемы АР,л.16-18									
17	63	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-3) двухстворчатых	м2 проемов	7,4624	1466,54	8,58	10944	64	0	9792	22395
						1457,96	0	10880	0		1659	
18	64	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухствор-чатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворо-тно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,4624	18050		134696		134696		145472
19	66	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-1) двухстворчатых	м2 проемов	83,0016	1075,89	5,45	89300	453	0	10776	182804
						1070,43	0	88848	0		79963	
20	67	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухствор-чатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворо-тной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	83,0016	18050		1498179		1498179	13541	1618033
21	70	С121-130510-0604	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	90,464	9519		861127		861127	119854	930017
22	71	С121-130510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	90,464	8444		-763878		-763878	68890	-824988
			[Блоки балконные БСО-1,БСО-2 АР,л.17								-61110	
23	72	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	44,064	1697,19	9,14	74785	403	0	66944	153067
						1688,04	0	74382	0		11338	
24	73	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	29,376	1718,24	10,01	50475	294	0	45163	103289
						1708,23	0	50181	0		7651	
25	74	С121-090203-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	44,064	22406		987298		987298		1066282
26	75	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворо-тно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	29,376	25787		757519		757519	78984	818120
			Итого по разделу: 2. Проемы								60602	4214492
			ИТОГО:					4356350	6438	4005599	317741	5048019
			В том числе :					344313	1448		373927	
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		45432				
			Итого с временными									5093452
			Зимние удорожания			1,08 %		55009				
			Итого с зимними удорожаниями									5148461
			НДС			12 %		617815				
			Итого с НДС									5766276
			Тендерная скидка	10 %								576 628
			Итого за вычетом тендерной скидки									5 189 648
			в том числе НДС, 12%									*556 033,71*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 32

за март 2020 года
на 02-19-01-ДОУ общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 10. Фундамент,КЖ л.12									
			/Приямок П-1(1шт)КЖ,л.18									
1	19	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	0,1763062	229,12 82,95	32,74 13,26	40 15	6 2	20	16 5	61
2	20	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и днища приямка.Устройство**	**м3**	0,1101913	39091,61 18222,91	5778,32 2237,07	4308 2008	637 247	1663	2052 509	6868
3	21	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0002743	216789		59		59	5	64
4	22	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0044493	215009		957		957	77	1033
5	23	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,0002547	249258		63		63	5	69
6	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	0,4701498	905,39 314,61	19,88 3,01	426 148	9 1	268	139 45	610
			/Приямок П-2(3шт)КЖ,л.18									
7	25	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	0,9917221	229,12 82,95	32,74 13,26	227 82	32 13	112	90 25	342
8	26	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и днища приямка.Устройство**	**м3**	0,5068802	39091,61 18222,91	5778,32 2237,07	19815 9237	2929 1134	7649	9437 2340	31592
9	27	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0010799	216789		234		234	19	253
10	28	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0188795	215009		4059		4059	325	4384
11	29	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,0014251	249258		355		355	28	384
12	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	1,9393677	905,39 314,61	19,88 3,01	1756 610	39 6	1107	573 186	2515
			Итого по разделу: 10. Фундамент,КЖ л.12									48175
			Раздел: 11. Крыльца,КЖ л.92-99									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			/Крыльцо КР-2 (Детский сад)									
13	167	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,843	15895,2	1122,82	13400	947	11251	1303	15879
				м3		1425,6	273,22	1202	230		1176	
14	168	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца		5,116	30341,69	2574,78	155228	13173	81759	57865	230141
				м3		11785,89	643,34	60297	3291		17047	
15	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0165	216789		3577		3577		3863
				т							286	
16	170	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,33775	215009		72619		72619		78429
				т							5810	
17	171	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0185	249258		4611		4611		4980
				т							369	
18	172	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		21,9425	905,39	19,88	19866	436	12527	6482	28456
				м2 поверхности		314,61	3,01	6903	66		2108	
			/Крыльцо КР-3 (Детский сад)									
19	173	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,708	15895,2	1122,82	27149	1918	22796	2640	32173
				м3		1425,6	273,22	2435	467		2383	
20	174	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца		10,24	30341,69	2574,78	310699	26366	163646	115821	460641
				м3		11785,89	643,34	120688	6588		34122	
21	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0253	216789		5485		5485		5924
				т							439	
22	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6841	215009		147088		147088		158855
				т							11767	
23	177	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0386	249258		9621		9621		10391
				т							770	
24	178	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		42,2425	905,39	19,88	38246	840	24116	12478	54782
				м2 поверхности		314,61	3,01	13290	127		4058	
			/Крыльцо КР-4 (Детский сад)									
25	179	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,13	15895,2	1122,82	2066	146	1735	201	2449
				м3		1425,6	273,22	185	36		181	
26	180	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца		1,9	30341,69	2574,78	57649	4892	30364	21490	85471
				м3		11785,89	643,34	22393	1222		6331	
27	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0178	216789		3859		3859		4168
				т							309	
28	182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1819	215009		39110		39110		42239
				т							3129	
29	183	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,4	905,39	19,88	5794	127	3654	1890	8300
				м2 поверхности		314,61	3,01	2013	19		615	
			/Крыльцо КР-5 (Детский сад)									
30	184	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,29	15895,2	1122,82	4610	326	3871	448	5463
				м3		1425,6	273,22	413	79		405	
31	185	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца		4,075	30341,69	2574,78	123642	10492	65123	46091	183312
				м3		11785,89	643,34	48028	2622		13579	
32	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0172	216789		3729		3729		4027
				т							298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3006	215009		64632		64632	5171	69802
34	188	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,024	505638,16 80330	1388,16 639,42	12135 1928	33 15	10174	1768 1112	15016
35	189	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,696	83,4 29,5	1,69 0,3	58 21	1 0	36	14 6	78
36	190	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	905,39 314,61	19,88 3,01	11951 4153	262 40	7536	3899 1268	17118
			/Крыльцо КР-6,КЖ л.99 (Детский сад)									
37	191	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	8742 784	618 150	7341	850 767	10360
38	192	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца	м3	7,172	30341,69 11785,89	2574,78 643,34	217611 84528	18466 4614	114616	81120 23898	322629
39	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	216789		5160		5160	413	5572
40	194	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4853	215009		104344		104344	8348	112691
41	195	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	249258		1296		1296	104	1400
42	196	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,024	505638,16 80330	1388,16 639,42	12135 1928	33 15	10174	1768 1112	15016
43	197	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,696	83,4 29,5	1,69 0,3	58 21	1 0	36	14 6	78
44	198	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,46	905,39 314,61	19,88 3,01	18524 6437	407 62	11681	6044 1965	26533
			/Фундамент монолитный Фм-1 (Детский сад)									
45	204	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,384	15895,2 1425,6	1122,82 273,22	6104 547	431 105	5125	594 536	7233
46	205	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,368	19751,16 5017,95	666,26 260,77	27020 6865	911 357	19244	6571 2687	36278
47	206	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	216789		2276		2276	182	2458
48	207	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04218	215009		9069		9069	726	9795
49	208	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072	505638,16 80330	1388,16 639,42	36406 5784	100 46	30522	5305 3337	45048
50	209	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,088	83,4 29,5	1,69 0,3	174 62	4 1	109	43 17	234
51	210	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	905,39 314,61	19,88 3,01	10430 3624	229 35	6577	3403 1107	14940
			Итого по разделу: 11. Крыльца,КЖ л.92-99									2132219
			ИТОГО:					1628472 406629	84808 21590	1137035	390409 161513	2180397
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19624				
			Итого с временными									2200010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**23760**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2223779**
			НДС			**12 %**		**266853**				
			Итого с НДС									**2490632**
			Тендерная скидка	**10 %**								**249 063**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**2 241 569**
			в том числе НДС, 12%									***240 168,11***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 33

за март 2020 года
на 02-19-01-ДОУ общестроительные работы, АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 12. Стены л.АР27-36									
			[Перемычки ПРБ-10(43шт.),АР л.37									
1	15	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,340119	6192,23 4783,92	0 0	2106 1627	0 0	479	1513 290	3909
2	16	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	51	87		4437		4437	355	4792
3	17	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13158	438466,34 69344,8	3527,5 0	57693 9124	464 0	48105	10767 5477	73937
4	18	С121-050201-0802	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,13158	249647		32849		32849	2628	35476
5	19	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,81582	83,11 29,5	1,4 0,15	317 113	5 1	199	78 32	427
6	20	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,340119	2748,35 1629,92	562,68 180,84	935 554	191 62	189	573 121	1628
7	21	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	11626		198		198	16	213
			[Перегородки из блоков СКЦ 390х90х(h)190мм АР,л.38									
8	22	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	30,0636	6393,38 4783,92	0 0	192208 143822	0 0	48386	133754 26077	352039
9	23	С121-030302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм СТ РК 945-92	шт.	4176	145		605520		605520	48442	653962
10	24	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,52805	324608,4 75350,4	0 0	496018 115139	0 0	380879	107079 48248	651345
11	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29784	249258		74239		74239	5959	80178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,23021	207694		255507		255507	20441	275948
13	27	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	30,0636	2748,35 1629,92	562,68 180,84	82625 49001	16916 5437	16708	50627 10660	143913
14	28	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,78	11748		79651		79651	6372	86024
			Итого по разделу: 12. Стены л.АР27-36									2363792
			Раздел: 13. Проемы									
			Окна									
15	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-3) двухстворчатых	м2 проемов	1,1856	1466,54 1457,96	8,58 0	1739 1729	10 0	0	1556 264	3558
16	83	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,1856	18050		21400		21400	1712	23112
17	86	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-1) двухстворчатых	м2 проемов	4,0872	1075,89 1070,43	5,45 0	4397 4375	22 0	0	3938 667	9002
18	87	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,0872	18050		73774		73774	5902	79676
19	90	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,7728	1718,24 1708,23	10,01 0	6483 6445	38 0	0	5800 983	13266
20	91	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,7728	25787		97289		97289	7783	105072
21	94	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44,2568	1347,45 1341,68	5,78 0	59634 59378	256 0	0	53441 9046	122120
22	95	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	44,2568	17563		777282		777282	62183	839465
23	98	С121-130510-0604	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	53,3024	9519		507386		507386	40591	547976
24	99	С121-130510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	53,3024	8444		-450085		-450085	-36007	-486092
			Итого по разделу: 13. Проемы									1257158
			ИТОГО:					2983602 391307	17904 5500	2574392	369126 268222	3620946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		32589				3653535
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		39458				3692993
			Итого с зимними удорожаниями									
			НДС			12 %		443159				4136152
			Итого с НДС									413 615
			Тендерная скидка	10 %								3 722 537
			Итого за вычетом тендерной скидки									*398 843,25*
			в том числе НДС, 12%									

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены» Сметный отдел Ахметова Е.