Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 42

за март 2020 года

на 02-19-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			[Перегородки гипсокартонные и обшивка коробов п.АР37									
1	13	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (ОВ,ВК, вентшахта)	237,45	2246,82	1,21	533507	287	273579	233677	828559
						1093,46	--	259641	--		61375	
2	14	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,8195	21244,80	6,80	81145	26	--	61650	154218
						21238,00	--	81119	--		11424	
3	15	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	3,934085	10391,00	--	40879	--	40879	--	44149
						--	--	--	--		3270	
4	16	1110-0402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (ГКЛВ)	421,56	3596,42	1,69	1516107	710	928851	527892	2207519
						1391,37	--	586546	--		163520	
5	17	1110-0402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (ГКЛ)	434,53	3296,12	1,69	1432264	732	826940	544133	2134509
						1391,37	--	604592	--		158112	
6	18	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	44,088635	10391,00	--	458125	--	458125	--	494775
						--	--	--	--		36650	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5863729
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			[Остекление балконные БО-1, БО-1/1,БО-1зв., БО-1/1зв.,БО-2,БО-3,БО-3/1,БО-3зв,БО-									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	78	1110-0501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	33,1668	1816,36	4,29	60243	142	--	54090	123480
						1812,06	--	60100	--		9147	
8	79	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	33,1668	12878,00	--	427122	--	427122	--	461292
						--	--	--	--		34170	
9	80	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,32	2986,39	--	12901	--	7602	4875	19199
						1226,66	--	5299	--		1422	
10	81	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	202,2484	1347,45	5,78	272520	1168	--	244217	558076
						1341,68	--	271352	--		41339	
11	82	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	202,2484	19046,00	--	3852023	--	3852023	--	4160185
						--	--	--	--		308162	
12	83	2113-0510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	235,4152	-8444,00	--	-1987846	--	-1987846	--	-2146874
						--	--	--	--		-159028	
13	84	2113-0506-0301	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000(для балконного остекления)	м2	235,4152	3164,00	--	744854	--	744854	--	804442
						--	--	--	--		59588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									3979800
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			[Полы отм.0.000-+14.700									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
14	105	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,6555	15704,21	1266,03	88815	7160	57103	25242	123182
						4341,28	406,89	24552	2301		9125	
15	106	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	113,11	659,04	75,29	74545	8516	32681	34375	117633
						294,82	28,48	33348	3222		8714	
16	107	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	113,11	140,97	0,24	15945	27	13414	2354	19763
						22,14	--	2504	--		1464	
17	108	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,11	645,33	1,36	72993	154	28706	41485	123636
						390,18	--	44133	--		9158	
18	109	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	113,11	136,73	0,70	15465	79	14295	1025	17810
						9,64	--	1091	--		1319	
			[ОВ,ВК									
19	114	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,295	15704,21	1266,03	4633	373	2979	1317	6425
						4341,28	406,89	1281	120		476	
20	115	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	5,9	659,04	75,29	3888	444	1705	1793	6136
						294,82	28,48	1739	168		455	
21	116	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	5,9	140,97	0,24	832	1	700	123	1031
						22,14	--	131	--		76	
22	117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	645,33	1,36	3807	8	1497	2164	6449

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						390,18	--	2302	--		478	
23	118	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	5,9	136,73	0,70	807	4	746	53	929
						9,64	--	57	--		69	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
24	120	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	55,8162	15704,21	1266,03	876549	70665	563570	249123	1215726
						4341,28	406,89	242314	22711		90054	
25	121	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	930,27	659,04	75,29	613090	70041	268783	282716	967471
						294,82	28,48	274266	26496		71664	
26	122	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	930,27	140,97	0,24	131138	226	110317	19360	162537
						22,14	--	20595	--		12040	
27	123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	930,27	645,33	1,36	600329	1266	236094	341191	1016842
						390,18	--	362969	--		75322	
28	124	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	930,27	136,73	0,70	127195	647	117576	8434	146479
						9,64	--	8972	--		10850	
			[Санузлы,ванные									
			[Керамическая плитка									
29	127	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143,96	1594,39	76,82	229529	11059	108457	104615	360876
						764,19	8,89	110013	1280		26732	
30	128	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,4264	15704,21	1266,03	85217	6870	54789	24220	118192
						4341,28	406,89	23558	2208		8755	
31	129	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	90,44	659,04	75,29	59604	6809	26131	27485	94057
						294,82	28,48	26664	2576		6967	
32	130	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	90,44	140,97	0,24	12749	22	10725	1882	15802
						22,14	--	2002	--		1170	
33	131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,44	645,33	1,36	58363	123	22952	33170	98856
						390,18	--	35288	--		7323	
34	132	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	90,44	136,73	0,70	12366	63	11431	820	14241
						9,64	--	872	--		1055	
			[Полы балкона									
35	135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,15	645,33	1,36	57531	121	22626	32697	97446
						390,18	--	34784	--		7218	
36	136	1111-0101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.60мм)	м2 стяжки	89,15	546,92	2,78	48758	248	45071	3233	56150
						38,58	--	3439	--		4159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									4787669
			РАЗДЕЛ 4.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW,AP15,46									
37	146	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя	м2	698,07	590,95	3,44	412527	2404	198531	169923	629046
						303,11	1,16	211592	812		46596	
38	147	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	49,926975	17989,00	--	898136	--	898136	--	969987

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		71851	
39	148	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 30 мм(откосы)	м2	55,104	590,95	3,44	32564	190	15671	13413	49655
						303,11	1,16	16703	64		3678	
40	149	2111-0101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,735776	25364,00	--	44026	--	44026	--	47548
						--	--	--	--		3522	
			[Стены.Утепление и отделка отм.+14.800(фасадная штукатурка),АРл.15									
41	155	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	233,01	3434,20	25,14	800204	5858	151678	515499	1420959
						2758,11	7,32	642668	1706		105256	
42	156	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	16,3152	22859,00	--	372949	--	372949	--	402785
						--	--	--	--		29836	
			[Утепление стен ниже отм.-0,100 АРл.46									
43	158	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	10,533	71944,40	1303,88	757790	13734	450089	227516	1064131
						27909,12	512,38	293967	5397		78825	
44	160	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме(откосы)	м3 изоляции	0,2214	71944,40	1303,88	15928	289	9460	4782	22368
						27909,12	512,38	6179	113		1657	
45	161	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1573,8	762,93	2,02	1200694	3185	319133	818433	2180658
						558,12	1,05	878376	1660		161530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									6787137
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
			[Лоток кровли АРл.58									
46	242	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,33032	65312,17	2549,72	152198	5942	9212	95436	267445
						58809,20	544,69	137044	1269		19811	
47	243	2106-0801-0404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	2,33032	391014,00	--	911188	--	911188	--	984083
						--	--	--	--		72895	
48	244	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,758	3000,77	14,38	50287	241	29490	18975	74802
						1226,66	4,07	20556	68		5541	
49	245	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.(уголок под лоток) Монтаж	т конструкций	0,34416	68255,88	27957,72	23491	9622	5571	8312	34347
						24111,00	10889,47	8298	3748		2544	
50	246	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34416	249648,00	--	85919	--	85919	--	92792
						--	--	--	--		6874	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,98064	83,40	1,69	832	17	521	205	1121
						29,50	0,30	294	3		83	
			[Покрытие кровли из профнастила АРл.59									
52	248	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	337	3917,59	22,28	1320228	7507	1052984	241742	1686928
						770,73	8,98	259737	3026		124958	
53	249	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,276	3000,77	14,38	150867	723	88472	56926	224416
						1226,66	4,07	61672	205		16623	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									3365934
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка,АР л.23-24,25,26									
			[Вентшахты									
			[ВШ1(2 шт,АРл.61)									
54	334	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,4497826	10454,84	2717,88	15157	3940	4281	7344	24302
						4783,92	663,08	6936	961		1800	
55	335	2103-0302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	200	87,00	--	17400	--	17400	--	18792
						--	--	--	--		1392	
56	336	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,20492	77667,32	2316,92	15916	475	--	14515	32865
						75350,40	813,78	15441	167		2434	
57	337	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07744	215009,00	--	16650	--	16650	--	17982
						--	--	--	--		1332	
58	338	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00932	216789,00	--	2020	--	2020	--	2182
						--	--	--	--		162	
59	339	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11816	249258,00	--	29452	--	29452	--	31809
						--	--	--	--		2356	
60	340	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,16	30667,56	4777,86	4907	764	2346	1794	7237
						11228,25	1095,14	1797	175		536	
61	341	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01478	215009,00	--	3178	--	3178	--	3432
						--	--	--	--		254	
62	342	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	216789,00	--	481	--	481	--	520
						--	--	--	--		39	
63	343	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,4497826	2933,84	1303,92	4253	1890	--	2685	7494
						1629,92	361,68	2363	524		555	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	344	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4	12391,00	--	4956	--	4956	--	5353
						--	--	--	--		397	
65	345	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,84	841,94	21,92	707	18	123	396	1192
						673,98	9,69	566	8		88	
66	346	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01646	249648,00	--	4109	--	4109	--	4438
						--	--	--	--		329	
67	347	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,47734	83,40	1,69	40	1	25	10	54
						29,50	0,30	14	--		4	
68	348	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,84	1156,00	--	971	--	971	--	1049
						--	--	--	--		78	
69	349	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1,68	563,75	3,44	947	6	432	409	1465
						303,11	1,16	509	2		108	
70	350	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0882	10391,00	--	916	--	916	--	990
						--	--	--	--		73	
71	351	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	26530,68	212,28	53061	425	44513	8091	66045
						4061,44	66,74	8123	133		4892	
72	352	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,048	3000,77	14,38	12147	58	7123	4583	18069
						1226,66	4,07	4966	16		1338	
73	353	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0077	632890,16	1388,16	4873	11	2750	1926	7343
						274230,00	639,42	2112	5		544	
			[2 ВШ2 (2шт,АРл.63)									
74	354	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,159826	10454,84	2717,88	12126	3152	3425	5875	19441
						4783,92	663,08	5549	769		1440	
75	355	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм СТ РК 945-92	шт.	160	145,00	--	23200	--	23200	--	25056
						--	--	--	--		1856	
76	356	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,151028	77667,32	2316,92	11730	350	--	10698	24222
						75350,40	813,78	11380	123		1794	
77	357	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0542	215009,00	--	11653	--	11653	--	12586
						--	--	--	--		932	
78	358	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00652	216789,00	--	1413	--	1413	--	1527

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		113	
79	359	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090308	249258,00	--	22510	--	22510	--	24311
						--	--	--	--		1801	
80	360	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,12	30667,56	4777,86	3680	573	1760	1346	5428
						11228,25	1095,14	1347	131		402	
81	361	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01126	215009,00	--	2421	--	2421	--	2615
						--	--	--	--		194	
82	362	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	216789,00	--	364	--	364	--	393
						--	--	--	--		29	
83	363	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,4497826	2933,84	1303,92	4253	1890	--	2685	7494
						1629,92	361,68	2363	524		555	
84	364	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,28	12391,00	--	3469	--	3469	--	3747
						--	--	--	--		278	
85	365	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,54	841,94	21,92	455	12	79	255	766
						673,98	9,69	364	5		57	
86	366	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01064	249648,00	--	2656	--	2656	--	2869
						--	--	--	--		213	
87	367	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,30856	83,40	1,69	26	1	16	6	35
						29,50	0,30	9	--		3	
88	368	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,54	1156,00	--	624	--	624	--	674
						--	--	--	--		50	
89	369	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1,28	563,75	3,44	722	4	330	312	1116
						303,11	1,16	388	1		83	
90	370	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0672	10391,00	--	698	--	698	--	754
						--	--	--	--		56	
91	371	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	26530,68	212,28	53061	425	44513	8091	66045
						4061,44	66,74	8123	133		4892	
92	372	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,128	3000,77	14,38	9386	45	5504	3542	13962
						1226,66	4,07	3837	13		1034	
93	373	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00586	632890,16	1388,16	3709	8	2094	1466	5588
						274230,00	639,42	1607	4		414	
			[2 ВШ3(1шт,АРл.65)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	374	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,6524022	10454,84	2717,88	6821	1773	1927	3305	10936
						4783,92	663,08	3121	433		810	
95	375	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	90	145,00	--	13050	--	13050	--	14094
						--	--	--	--		1044	
96	376	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,092644	77667,32	2316,92	7195	215	--	6562	14858
						75350,40	813,78	6981	75		1101	
97	377	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03485	215009,00	--	7493	--	7493	--	8093
						--	--	--	--		599	
98	378	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	216789,00	--	911	--	911	--	983
						--	--	--	--		73	
99	379	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053594	249258,00	--	13359	--	13359	--	14427
						--	--	--	--		1069	
100	380	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,08	30667,56	4777,86	2453	382	1173	897	3619
						11228,25	1095,14	898	88		268	
101	381	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00669	215009,00	--	1438	--	1438	--	1553
						--	--	--	--		115	
102	382	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	216789,00	--	217	--	217	--	234
						--	--	--	--		17	
103	383	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,6524022	2933,84	1303,92	1914	851	--	1208	3372
						1629,92	361,68	1063	236		250	
104	384	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,18	12391,00	--	2230	--	2230	--	2409
						--	--	--	--		178	
105	385	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,36	841,94	21,92	303	8	52	170	511
						673,98	9,69	243	3		38	
106	386	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00726	249648,00	--	1812	--	1812	--	1957
						--	--	--	--		145	
107	387	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,21054	83,40	1,69	18	--	12	4	24
						29,50	0,30	6	--		2	
108	388	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,33	1156,00	--	381	--	381	--	412
						--	--	--	--		31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	389	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	0,76	563,75	3,44	428	3	195	185	663
						303,11	1,16	230	1		49	
110	390	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0399	10391,00	–	415	–	415	–	448
						–	–	–	–		33	
111	391	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26530,68	212,28	26531	212	22258	4046	33022
						4061,44	66,74	4061	67		2446	
112	392	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,84	3000,77	14,38	5521	26	3238	2083	8213
						1226,66	4,07	2257	7		608	
113	393	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00349	632890,16	1388,16	2209	5	1247	873	3328
						274230,00	639,42	957	2		247	
			[ВШ4(1шт.,АРл.67)									
114	394	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,3048043	10454,84	2717,88	13642	3546	3854	6610	21871
						4783,92	663,08	6242	865		1620	
115	395	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	180	145,00	–	26100	–	26100	–	28188
						–	–	–	–		2088	
116	396	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,183926	77667,32	2316,92	14285	426	–	13028	29498
						75350,40	813,78	13859	150		2185	
117	397	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0697	215009,00	–	14986	–	14986	–	16185
						–	–	–	–		1199	
118	398	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00746	216789,00	–	1617	–	1617	–	1747
						–	–	–	–		129	
119	399	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,106766	249258,00	–	26612	–	26612	–	28741
						–	–	–	–		2129	
120	400	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,15	18054,16	4777,86	2708	717	307	1682	4741
						11228,25	1095,14	1684	164		351	
121	401	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01338	215009,00	–	2877	–	2877	–	3107
						–	–	–	–		230	
122	402	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00201	216789,00	–	436	–	436	–	471
						–	–	–	–		35	
123	403	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,3048043	2933,84	1303,92	3828	1701	–	2417	6744
						1629,92	361,68	2127	472		500	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	404	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,36	12391,00	–	4461	–	4461	–	4818
						–	–	–	–		357	
125	405	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,9	841,94	21,92	758	20	131	425	1277
						673,98	9,69	607	9		95	
126	406	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01742	249648,00	–	4349	–	4349	–	4697
						–	–	–	–		348	
127	407	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,50518	83,40	1,69	42	1	26	10	57
						29,50	0,30	15	–		4	
128	408	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,9	1156,00	–	1040	–	1040	–	1124
						–	–	–	–		83	
129	409	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1,52	563,75	3,44	857	5	391	370	1325
						303,11	1,16	461	2		98	
130	410	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0798	10391,00	–	829	–	829	–	896
						–	–	–	–		66	
131	411	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26530,68	212,28	26531	212	22258	4046	33022
						4061,44	66,74	4061	67		2446	
132	412	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,68	3000,77	14,38	11043	53	6476	4167	16426
						1226,66	4,07	4514	15		1217	
133	413	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00697	632890,16	1388,16	4411	10	2490	1743	6647
						274230,00	639,42	1911	4		492	
			[ВШ5(1шт.,АРл.69)									
134	414	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,579913	10454,84	2717,88	6063	1576	1713	2938	9721
						4783,92	663,08	2774	385		720	
135	415	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	80	145,00	–	11600	–	11600	–	12528
						–	–	–	–		928	
136	416	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08113	77667,32	2316,92	6301	188	–	5747	13012
						75350,40	813,78	6113	66		964	
137	417	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03098	215009,00	–	6661	–	6661	–	7194
						–	–	–	–		533	
138	418	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00373	216789,00	–	809	–	809	–	873
						–	–	–	–		65	
139	419	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04642	249258,00	–	11571	–	11571	–	12496

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		926	
140	420	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,07	18054,16	4777,86	1264	334	144	785	2213
						11228,25	1095,14	786	77		164	
141	421	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00581	215009,00	--	1249	--	1249	--	1349
						--	--	--	--		100	
142	422	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00087	216789,00	--	189	--	189	--	204
						--	--	--	--		15	
143	423	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,579913	2933,84	1303,92	1701	756	--	1074	2998
						1629,92	361,68	945	210		222	
144	424	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,16	12391,00	--	1983	--	1983	--	2141
						--	--	--	--		159	
145	425	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,78	841,94	21,92	657	17	114	368	1107
						673,98	9,69	526	8		82	
146	426	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01549	249648,00	--	3867	--	3867	--	4176
						--	--	--	--		309	
147	427	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,44921	83,40	1,69	37	1	23	9	50
						29,50	0,30	13	--		4	
148	428	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,78	1156,00	--	902	--	902	--	974
						--	--	--	--		72	
149	429	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	0,66	563,75	3,44	372	2	170	161	575
						303,11	1,16	200	1		43	
150	430	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,03465	10391,00	--	360	--	360	--	389
						--	--	--	--		29	
151	431	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	26530,68	212,28	26531	212	22258	4046	33022
						4061,44	66,74	4061	67		2446	
152	432	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,61	3000,77	14,38	4831	23	2833	1823	7187
						1226,66	4,07	1975	7		532	
153	433	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00302	632890,16	1388,16	1911	4	1079	755	2880
						274230,00	639,42	828	2		213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									921069
			ИТОГО:					18573087	265033	12494133	5228139	25705338
								5813922	86330		1904102	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		231 348				
			Итого с временными									25 936 683
			Зимние удорожания			1,08 %		280 116				
			Итого с зимними удорожаниями									26 216 799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**3 146 016**				
			Итого с НДС									**29 362 815**
			Тендерная скидка	**10 %**								**2 936 282**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**26 426 533**
			в том числе НДС, 12%									***2 831 414,25***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены» Сметный отдел Ахмедова Г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 43

за март 2020 года
на 02-19-03 водопровод и канализацию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ , В1									
1	1	1116-0301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1720,83	21,67	51625	650	35739	15206	72177
						507,86	9,34	15236	280		5346	
2	2	1116-0301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1821,10	21,67	10927	130	7750	3041	15085
						507,86	9,34	3047	56		1117	
3	3	1116-0301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2131,46	21,67	21315	217	16019	5069	28494
						507,86	9,34	5079	93		2111	
4	4	1116-0301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2390,09	21,67	71703	650	55817	15206	93861
						507,86	9,34	15236	280		6953	
5	5	1116-0301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2831,99	21,67	28320	217	23024	5069	36060
						507,86	9,34	5079	93		2671	
6	6	1116-0501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20-32 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	394	1401,17	16,84	552060	6633	2262	533291	1172179
						1378,59	2,56	543165	1009		86828	
7	7	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,424	106,00	–	15203	–	15203	–	16419
						–	–	–	–		1216	
8	8	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	249	179,00	–	44571	–	44571	–	48137
						–	–	–	–		3566	
9	10	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	340	668,51	72,28	227295	24574	90448	95063	348146
						330,22	37,68	112273	12810		25789	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	330	262,00	--	86460	--	86460	--	93377
						--	--	--	--		6917	
11	12	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	310,00	--	3410	--	3410	--	3683
						--	--	--	--		273	
12	13	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	354,00	--	11682	--	11682	--	12617
						--	--	--	--		935	
13	14	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	389,00	--	4279	--	4279	--	4621
						--	--	--	--		342	
14	15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	538,00	--	9146	--	9146	--	9878
						--	--	--	--		732	
15	16	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	573	95,00	--	54435	--	54435	--	58790
						--	--	--	--		4355	
16	17	2302-1104-0406	Цанга МКДЕ для крепления труб	100шт	6,35	4098,00	--	26022	--	26022	--	28104
						--	--	--	--		2082	
17	18	2113-0206-1701	Шпилька 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,096	84357,00	--	8098	--	8098	--	8746
						--	--	--	--		648	
			Водомерный узел поквартирный комплектно									
18	39	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	210,00	--	420	--	420	--	454
						--	--	--	--		34	
19	40	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538
						--	--	--	--		40	
20	41	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	16,00	--	768	--	768	--	829
						--	--	--	--		61	
21	42	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
						--	--	--	--		22	
22	43	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	40,00	--	2240	--	2240	--	2419
						--	--	--	--		179	
23	44	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	13,00	--	2184	--	2184	--	2359
						--	--	--	--		175	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	45	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	188	26,00	--	4888	--	4888	--	5279
						--	--	--	--		391	
25	46	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	11,00	--	1320	--	1320	--	1426
						--	--	--	--		106	
26	47	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	167	17,00	--	2839	--	2839	--	3066
						--	--	--	--		227	
27	48	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	110,00	--	10560	--	10560	--	11405
						--	--	--	--		845	
28	49	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	251,00	--	14056	--	14056	--	15180
						--	--	--	--		1124	
29	50	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	127,00	--	3048	--	3048	--	3292
						--	--	--	--		244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									2096923
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод жилья,Т3,Т4									
30	51	1116-0301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1720,55	21,67	34411	433	23821	10137	48112
						507,86	9,34	10157	187		3564	
31	52	1116-0301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1820,60	21,67	40053	477	28403	11151	55300
						507,86	9,34	11173	206		4096	
32	53	1116-0301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2130,68	21,67	132102	1343	99272	31425	176609
						507,86	9,34	31487	579		13082	
33	54	1116-0301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2388,80	21,67	100330	910	78090	21288	131347
						507,86	9,34	21330	392		9729	
34	56	1116-0501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20-32 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	970	1401,17	16,84	1359132	16330	5568	1312925	2885822
						1378,59	2,56	1337234	2485		213765	
35	57	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	268,92	124,00	--	33346	--	33346	--	36014
						--	--	--	--		2668	
36	58	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	597,6	198,00	--	118325	--	118325	--	127791
						--	--	--	--		9466	
37	59	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,6	339,00	--	33764	--	33764	--	36466
						--	--	--	--		2701	
38	61	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	904	668,51	72,28	604337	65337	240486	252755	925660
						330,22	37,68	298514	34058		68567	
39	62	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	220	196,00	--	43120	--	43120	--	46570
						--	--	--	--		3450	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	63	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	660	262,00	–	172920	–	172920	–	186754
						–	–	–	–		13834	
41	64	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	310,00	–	21142	–	21142	–	22833
						–	–	–	–		1691	
42	65	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	354,00	–	16355	–	16355	–	17663
						–	–	–	–		1308	
43	66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	538,00	–	15602	–	15602	–	16850
						–	–	–	–		1248	
44	67	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт	13,84	4098,00	–	56716	–	56716	–	61254
						–	–	–	–		4537	
45	68	2302-1104-0406	Цанга МКДЕ для крепления труб	100шт	14,88	4098,00	–	60978	–	60978	–	65856
						–	–	–	–		4878	
46	69	2113-0206-1701	Шпилька 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,225	84357,00	–	18980	–	18980	–	20499
						–	–	–	–		1518	
47	78	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	210,00	–	1260	–	1260	–	1361
						–	–	–	–		101	
48	79	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	210,00	–	1470	–	1470	–	1588
						–	–	–	–		118	
49	80	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	16,00	–	768	–	768	–	829
						–	–	–	–		61	
50	81	2302-0401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	29,00	–	1392	–	1392	–	1503
						–	–	–	–		111	
51	82	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	35,00	–	700	–	700	–	756
						–	–	–	–		56	
52	83	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	64,00	–	3200	–	3200	–	3456
						–	–	–	–		256	
53	84	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	40,00	–	1120	–	1120	–	1210
						–	–	–	–		90	
54	85	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	13,00	–	715	–	715	–	772
						–	–	–	–		57	
55	86	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	308	26,00	–	8008	–	8008	–	8649

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		641	
56	87	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	42,00	–	2016	–	2016	–	2177
						–	–	–	–		161	
57	88	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	11,00	–	2475	–	2475	–	2673
						–	–	–	–		198	
58	89	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	17,00	–	6800	–	6800	–	7344
						–	–	–	–		544	
59	90	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	35,00	–	2310	–	2310	–	2495
						–	–	–	–		185	
60	91	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	110,00	–	6820	–	6820	–	7366
						–	–	–	–		546	
61	92	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	251,00	–	18072	–	18072	–	19518
						–	–	–	–		1446	
62	93	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	127,00	–	3048	–	3048	–	3292
						–	–	–	–		244	
63	94	2302-0401-0407	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	201,00	–	1206	–	1206	–	1302
						–	–	–	–		96	
64	95	2302-0401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	295,00	–	1770	–	1770	–	1912
						–	–	–	–		142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									4929603
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая жилья К1									
65	123	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	234	1931,22	3,47	451906	813	246015	201248	705406
						876,40	1,18	205078	277		52252	
66	124	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1205,18	1,43	50617	60	12171	37640	95318
						913,96	0,52	38386	22		7061	
67	125	2302-0601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	631,00	–	631	–	631	–	681
						–	–	–	–		50	
68	126	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	37	461,00	–	17057	–	17057	–	18422
						–	–	–	–		1365	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	127	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	386,00	–	1544	–	1544	–	1668
						–	–	–	–		124	
70	128	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	37	386,00	–	14282	–	14282	–	15425
						–	–	–	–		1143	
71	129	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	45	287,00	–	12915	–	12915	–	13948
						–	–	–	–		1033	
72	130	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	116,00	–	1392	–	1392	–	1503
						–	–	–	–		111	
73	131	2302-0601-0303	Полуотвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	86	214,00	–	18404	–	18404	–	19876
						–	–	–	–		1472	
74	132	2302-0601-0301	Полуотвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	60	64,00	–	3840	–	3840	–	4147
						–	–	–	–		307	
75	133	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	259,00	–	3108	–	3108	–	3357
						–	–	–	–		249	
76	134	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	56	73,00	–	4088	–	4088	–	4415
						–	–	–	–		327	
77	135	2302-0601-0803	Ревизия(прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	546,00	–	13104	–	13104	–	14152
						–	–	–	–		1048	
78	136	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	546,00	–	6552	–	6552	–	7076
						–	–	–	–		524	
79	137	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	99,00	–	3564	–	3564	–	3849
						–	–	–	–		285	
80	138	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	538,00	–	36584	–	36584	–	39511
						–	–	–	–		2927	
			Канализация ливневая К2(внутренние водостоки)									
81	160	1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	5312,29	71,44	398422	5358	309544	83858	520862
						1113,60	27,32	83520	2049		38582	
82	162	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1892,25	41,00	3785	82	2004	1697	5920
						849,41	16,43	1699	33		439	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	164	1116-0201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1	8383,12	34,48	8383	34	7294	1047	10185
						1054,90	13,86	1055	14		754	
83	165	1113-0301-1421 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,69	256,44	6,10	6588	157	5292	802	7981
						44,32	0,90	1139	23		591	
83	166	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	538,00	–	10222	–	10222	–	11040
						–	–	–	–		818	
84	167	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	3500,00	–	70000	–	70000	–	75600
						–	–	–	–		5600	
84	168	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1679,00	–	13432	–	13432	–	14507
						–	–	–	–		1075	
85	171	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	2824,21	153,41	33891	1841	4631	27048	65813
						2284,90	15,07	27419	181		4875	
85	172	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4565,00	–	54780	–	54780	–	59162
						–	–	–	–		4382	
86	173	2302-0103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	12	3810,00	–	45720	–	45720	–	49378
						–	–	–	–		3658	
86	174	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	12	1349,56	–	16195	–	2888	13040	31574
						1108,88	–	13307	–		2339	
87	175	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	12	13881,00	–	166572	–	166572	–	179898
						–	–	–	–		13326	
87	176	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	668,51	72,28	40111	4337	15961	16776	61438
						330,22	37,68	19813	2261		4551	
88	177	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	66	1718,00	–	113388	–	113388	–	122459
						–	–	–	–		9071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									2164571
			ИТОГО:					5815492	130579	2884483	2694782	9191097
								2800426	57386		680823	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		82 720				
			Итого с временными									9 273 814

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			1,08 %		100 157				
			Итого с зимними удорожаниями									9 373 971
			НДС			12 %		1 124 877				
			Итого с НДС									10 498 848
			Тендерная скидка	10 %								1 049 885
			Итого за вычетом тендерной скидки									9 448 963
			в том числе НДС, 12%									*1 012 388,89*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 44

за март 2020 года
на 02-08-04 отопление и вентиляцию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система отопления												
1	66	1118-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	49,8	1173,35	88,44	58433	4404	12771	42687	109209
						828,48	46,18	41258	2300		8090	
2	67	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	332	2189,00	--	726748	--	726748	--	784888
						--	--	--	--		58140	
3	68	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1573,23	19,00	55063	665	38733	15626	76344
						447,58	7,99	15665	280		5655	
4	69	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1333,58	19,00	26672	380	17340	8929	38449
						447,58	7,99	8952	160		2848	
5	70	1116-0301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1886,21	19,00	18862	190	14196	4465	25193
						447,58	7,99	4476	80		1866	
6	71	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2021,11	19,00	60633	570	46636	13394	79949
						447,58	7,99	13427	240		5922	
7	73	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2639,67	41,00	79190	1230	52478	25456	113017
						849,41	16,43	25482	493		8372	
8	74	1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3403,17	49,11	68063	982	46929	20126	95244
						1007,62	19,20	20152	384		7055	
9	76	1116-0501-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1100	1136,39	2,47	1250027	2717	14810	1208087	2654763
						1120,45	0,22	1232500	242		196649	
10	77	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1089	124,00	--	135036	--	135036	--	145839
						--	--	--	--		10803	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	79	1116-0602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	82	331,08	0,58	27148	47	2045	24579	55866
						305,56	0,30	25056	25		4138	
12	80	2305-1314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	41	6114,00	–	250674	–	250674	–	270728
						–	–	–	–		20054	
13	81	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	41	308,15	–	12634	–	4404	8065	22355
						200,73	–	8230	–		1656	
14	106	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1265	668,51	72,28	845671	91428	336521	353689	1295309
						330,22	37,68	417722	47659		95949	
15	107	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1243	196,00	–	243628	–	243628	–	263118
						–	–	–	–		19490	
16	108	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	256,00	–	12672	–	12672	–	13686
						–	–	–	–		1014	
17	109	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	310,00	–	3410	–	3410	–	3683
						–	–	–	–		273	
18	110	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	354,00	–	11682	–	11682	–	12617
						–	–	–	–		935	
19	111	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	33	525,00	–	17325	–	17325	–	18711
						–	–	–	–		1386	
20	112	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	707,00	–	15554	–	15554	–	16798
						–	–	–	–		1244	
21	113	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	538,00	–	25824	–	25824	–	27890
						–	–	–	–		2066	
22	114	1116-0501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1131,83	2,06	33955	62	316	32916	72220
						1119,25	0,33	33577	10		5350	
23	115	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	392	13,00	–	5096	–	5096	–	5504
						–	–	–	–		408	
24	116	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	916	11,00	–	10076	–	10076	–	10882

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		806	
25	117	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	251,00	–	12048	–	12048	–	13012
						–	–	–	–		964	
26	118	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	23,00	–	1840	–	1840	–	1987
						–	–	–	–		147	
27	119	2302-1104-0407	Крепления полипропиленовых труб	шт.	2200	417,00	–	917400	–	917400	–	990792
						–	–	–	–		73392	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7218053
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			ВЕНТИЛЯЦИЯ В1-6									
28	127	1120-0101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,8	7324,43	56,07	459974	3521	323324	131969	639298
						2119,89	24,41	133129	1533		47355	
29	128	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	30	655,00	–	19650	–	19650	–	21222
						–	–	–	–		1572	
30	129	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2	63	1708,08	96,31	107609	6068	50148	37237	156433
						815,77	40,84	51393	2573		11588	
31	130	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловат-ными на синтетическом связующем, штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	24924,22	1481,21	37386	2222	3307	25087	67472
						21238,00	768,57	31857	1153		4998	
32	131	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,86	17012,00	–	31642	–	31642	–	34174
						–	–	–	–		2531	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-6									
33	133	1120-0101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	140	5180,32	43,99	725244	6159	447354	268892	1073668
						1940,94	18,92	271731	2649		79531	
34	134	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	30	655,00	–	19650	–	19650	–	21222
						–	–	–	–		1572	
35	135	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2	63	1708,08	96,31	107609	6068	50148	37237	156433
						815,77	40,84	51393	2573		11588	
36	136	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами мине-раловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	24924,22	1481,21	2492	148	220	1672	4498
						21238,00	768,57	2124	77		333	
37	137	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17012,00	–	2109	–	2109	–	2278
						–	–	–	–		169	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-3(тепловой пункт)									
38	139	1120-0101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5180,32	43,99	21757	185	13420	8067	32210
						1940,94	18,92	8152	79		2386	
39	140	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
						–	–	–	–		157	
40	141	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2	3	1708,08	96,31	5124	289	2388	1773	7449
						815,77	40,84	2447	123		552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2218479

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**6467575**	**127338**	**3941520**	**2269953**	**9436532**
								2398723	**62633**		**699004**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**84929**				
			Итого с временными									**9521462**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**102832**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9624294**
			НДС			**12 %**		**1154915**				
			Итого с НДС									**10779209**
			Тендерная скидка	**10 %**								**1 077 921**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**9 701 288**
			в том числе НДС, 12%									***1 039 423,71***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 45

за март 2020 года
на 02-19-07 Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Провода и кабели									
1	39	1308-0206-2203	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	м	3745	128,22	3,77	480182	14102	83603	279331	820273
						102,13	1,46	382477	5483		60761	
2	40	1308-0206-1101 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	779	1000,13	28,72	779104	22373	256644	365195	1235842
						641,96	9,15	500087	7128		91544	
3	41	1308-0206-0802	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	м	35	42,09	2,82	1473	99	353	763	2415
						29,18	1,10	1021	38		179	
4	42	2306-0144-0913	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	6464161,00	--	387850	--	387850	--	418878
						--	--	--	--		31028	
5	43	2306-0144-0727	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	4587517,00	--	91750	--	91750	--	99090
						--	--	--	--		7340	
6	44	2306-0144-0726	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	3347722,00	--	33477	--	33477	--	36155
						--	--	--	--		2678	
7	45	2306-0144-0706	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	804269,00	--	8043	--	8043	--	8686
						--	--	--	--		643	
8	46	2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,344	415465,00	--	142920	--	142920	--	154354
						--	--	--	--		11434	
9	47	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3	171889,00	--	515667	--	515667	--	556920
						--	--	--	--		41253	
10	48	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,62	269015,00	--	166789	--	166789	--	180132
						--	--	--	--		13343	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	49	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	232037,00	–	83533	–	83533	–	90216
						–	–	–	–		6683	
12	50	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,035	128853,00	–	4510	–	4510	–	4871
						–	–	–	–		361	
13	51	2306-0515-0318	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 4110 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	100	1395,00	–	139500	–	139500	–	150660
						–	–	–	–		11160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3758492
			ИТОГО:					2834798	36573	1914638	645289	3758492
								883585	12649		278407	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		33826				
			Итого с временными									3792319
			Зимние удорожания			1,08 %		40957				
			Итого с зимними удорожаниями									3833276
			НДС			12 %		459993				
			Итого с НДС									4293269
			Тендерная скидка	10 %								429 327
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 863 942
			в том числе НДС, 12%									*413 993,79*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Сембаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.