Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 48

за май 2020 года

на 02-19-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			[КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	а/к 1	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	1742,8	466,57	--	813142	--	463435	325227	1229438
						200,66	--	349707	--		91070	
2	10	1115-0403-0904 Изм. и доп. вып. 7	**Стены. Оклейка сеткой**	м2 отделываемой поверхности	72,992	213,75	--	15602	--	5	12477	30326
						213,68	--	15597	--		2246	
3	11	2113-0503-0101	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	76,6416	382,00	--	29277	--	29277	--	31619
						--	--	--	--		2342	
			[Горизонтальные и вертикальные швы АР,л.38									
4	а/к 2	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	82,6	466,57	--	38539	--	21965	15414	58269
						200,66	--	16574	--		4316	
5	47	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	9,02	586,00	1,30	5286	12	1105	3335	9311
						462,20	--	4169	--		690	
6	48	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,93	740,80	1,30	8838	16	1551	5817	15827
						609,44	--	7271	--		1172	
7	49	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	20,95	86,00	--	1802	--	1802	--	1946
						--	--	--	--		144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				912485	27	519140	362270	1376736
								393318	--	--	101980	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				912485				
			Материалы	Тенге				488061				
			Всего заработная плата	Тенге					393318			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31079				
			Накладные расходы	Тенге				362271				
			Сметная прибыль	Тенге				101980				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1376736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					393318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1376736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					393318			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.39									
			Горизонтальные и вертикальные швы АР л.39									
8	а/к 3	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	412	466,57	--	192228	--	109557	76884	290641
						200,66	--	82671	--		21529	
9	60	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	57,41	586,00	1,30	33642	75	7032	21228	59260
						462,20	--	26535	--		4390	
10	61	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	44,93	740,80	1,30	33284	58	5844	21906	59605
						609,44	--	27382	--		4415	
11	62	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	102,34	86,00	--	8801	--	8801	--	9505
						--	--	--	--		704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				267955	133	131234	120018	419011
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				136588	--	--	31038	
			Материалы	Тенге				267955				
			Всего заработная плата	Тенге				122432				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					136588			
			Накладные расходы	Тенге				8801				
			Сметная прибыль	Тенге				120018				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				419011				
			Сметная заработная плата	Тенге					136588			104
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				419011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					136588			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Оконные проемы АР,л.16-18									
12	а/к 4	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	9,5	1517,86	2,42	14420	23	9509	3911	19797
						514,57	--	4888	--		1466	
13	а/к 5	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	68,4	1517,86	2,42	103821	165	68460	28157	142537
						514,57	--	35196	--		10558	
14	69	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	68,4	1685,42	--	115283	--	96992	16462	142284
						267,42	--	18291	--		10540	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[Блоки балконные БСО-1,БСО-2 АРл.17									
15	76	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=250мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,8	1440,42	--	32842	--	26745	5487	41395
						267,42	--	6097	--		3066	
16	77	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,8	1685,42	--	38428	--	32331	5487	47428
						267,42	--	6097	--		3513	
			[Остекление балконные БО-1, БО-1/1,БО-1зв., БО-1/1зв.,БО-2,БО-3,БО-3/1,БО-3зв,БО-									
17	а/к 6	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	21,6	1517,86	2,42	32786	52	21619	8892	45012
						514,57	--	11115	--		3334	
			[Дверные блоки АРл.19									
18	86	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	81,19	2780,94	2,47	225784	201	11447	147754	403422
						2637,47	--	214136	--		29883	
19	89	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	50,4	41516,00	--	2092406	--	2092406	--	2259799
						--	--	--	--		167393	
20	90	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	27,3	28545,00	--	779279	--	779279	--	841621
						--	--	--	--		62342	
21	91	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,49	52100,00	--	181829	--	181829	--	196375
						--	--	--	--		14546	
22	92	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	173,88	1436,94	4,29	249856	745	26785	200094	485945
						1278,62	--	222326	--		35996	
23	93	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	90,72	6436,00	--	583874	--	583874	--	630584
						--	--	--	--		46710	
24	94	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	83,16	4297,00	--	357339	--	357339	--	385926
						--	--	--	--		28587	
25	95	2109-0404-1101	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	24	691,00	--	16584	--	16584	--	17911
						--	--	--	--		1327	
26	96	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	24	3544,00	--	85056	--	85056	--	91860
						--	--	--	--		6804	
27	97	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1190,00	--	34510	--	34510	--	37271
						--	--	--	--		2761	
28	а/к 7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	430,23678	1422,00	--	611797	--	611797	--	660740
						--	--	--	--		48944	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5555892	1187	5036562	416244	6449907
			Стоимость общестроительных работ					518147	--	--	477770	
			Материалы	Тенге				2140443				
			Всего заработная плата	Тенге				282437				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					304011			
			Накладные расходы	Тенге				1553009				
			Сметная прибыль	Тенге				268490				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				192715				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2601648				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								237
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					304011			
				Тенге				3415448				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				11447				
		Всего заработная плата		Тенге					214136			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3189664				
			Накладные расходы	Тенге				147754				
			Сметная прибыль	Тенге				285056				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3848259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	Тенге					214136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6449906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
			Сметная заработная плата	Тенге					518147			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			[Эл.щитовая,цокольн.,ом.-2.850 л.АР21									
29	99	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	128,4	645,33	1,36	82860	175	32586	47093	140349
						390,18	--	50099	--		10396	
30	100	1111-0101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.50мм)**	м2 стяжки	128,4	410,19	2,09	52668	268	48685	3492	60653
						28,93	--	3715	--		4493	
			[Теплопункт,вод./узел									
31	101	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	27,59	1594,39	76,82	43989	2119	20786	20050	69162
						764,19	8,89	21084	245		5123	
32	102	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	27,59	645,33	1,36	17805	38	7002	10119	30158
						390,18	--	10765	--		2234	
33	103	1111-0101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)**	м2 стяжки	27,59	136,73	0,70	3772	19	3487	250	4344
						9,64	--	266	--		322	
34	104	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	27,59	3627,72	26,19	100089	723	58435	38725	149919
						1483,53	9,64	40931	266		11105	
			[Полы отм.0.000-+14.700									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
35	а/к 8	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	5,6555	18654,41	1266,03	105500	7160	73788	25242	141201
						4341,28	406,89	24552	2301		10459	
			[Лестницы ступени и площадки									
			[Керамическая плитка									
36	112	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	76,93	3627,72	26,19	279080	2015	162937	107978	418022
						1483,53	9,64	114128	742		30965	
37	113	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	80,6	608,92	1,73	49079	140	20711	26603	81736
						350,22	0,90	28228	73		6055	
			[ОВ,ВК									
38	а/к 9	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,295	18654,41	1266,03	5503	373	3849	1317	7365
						4341,28	406,89	1281	120		546	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
39	а/к 10	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	55,8162	18654,41	1266,03	1041218	70665	728239	249123	1393569
						4341,28	406,89	242314	22711		103227	
			[Санузлы,ванные									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[Керамическая плитка									
40	а/к 12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,4264	18654,41	1266,03	101226	6870	70798	24220	135481
						4341,28	406,89	23558	2208		10036	
41	133	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,44	3627,72	26,19	328091	2369	191552	126940	491433
						1483,53	9,64	134170	872		36402	
			[Полы балкона									
42	а/к 13	1111-0101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.40мм)	м2 стяжки	89,15	273,46	1,39	24379	124	22535	1616	28075
						19,29	--	1720	--		2080	
			[Пол технического этажа на отм.+14.350									
43	138	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	308,21	1594,39	76,82	491407	23676	232199	223976	772614
						764,19	8,89	235532	2740		57231	
44	139	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	308,21	379,47	28,33	116956	8732	--	106010	240803
						351,14	14,77	108224	4552		17837	
45	140	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	47,618445	22859,00	--	1088510	--	1088510	--	1175591
						--	--	--	--		87081	
46	141	1111-0101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	308,21	3291,99	87,17	1014625	26868	297021	667933	1817162
						2241,12	64,34	690736	19831		134605	
47	142	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	308,21	645,33	1,36	198897	419	78222	113041	336892
						390,18	--	120256	--		24955	
48	143	1111-0101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.40мм)	м2 стяжки	308,21	273,46	1,39	84282	429	77908	5589	97061
						19,29	--	5945	--		7190	
49	144	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5701885	16998,10	1469,14	9692	838	17	8392	19531
						15497,60	676,02	8837	385		1447	
50	145	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5701885	249258,00	--	142124	--	142124	--	153494
						--	--	--	--		11370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5381753	154019	3361391	1807709	7764615
								1866339	57048	--	575159	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5381753				
		Материалы		Тенге				2130761				
		Всего заработная плата		Тенге					1923386			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1230634				
			Накладные расходы	Тенге				1807706				
			Сметная прибыль	Тенге				575157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7764616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
			Сметная заработная плата	Тенге					1923386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7764616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
			Сметная заработная плата	Тенге					1923386			

РАЗДЕЛ 5.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW,AP15,45

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	150	1115-0108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	669,47	1652,98	17,60	1106618	11782	--	877737	2143103
						1635,38	3,49	1094836	2335		158748	
52	151	1115-0108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	669,47	807,36	2,81	540506	1882	232842	245248	848615
						456,75	1,16	305782	778		62860	
53	а/к 14	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Стальные оцинкованные подконструкции включающие в себя профиля, кронштейны фиксированные, нефиксированные, заклепки, анкера, термопрокладки, саморезы из расчета на 1 м2	м2	669,47	6093,00	--	4079081	--	4079081	--	4405407
						--	--	--	--		326326	
54	а/к 15	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Фиброцементные панели, окрашенные по катологу RAL	м2	669,47	6120,00	--	4097156	--	4097156	--	4424929
						--	--	--	--		327773	
55	а/к 16	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	508,4	2119,51	2,42	1077556	1228	814722	209285	1389789
						514,57	--	261606	--		102947	
			[Утепление стен ниже отм.-0,100 АРл.46									
56	а/к 17	1108-0101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	250,81	3098,60	25,88	777159	6492	596476	161997	1014288
						694,51	--	174191	--		75132	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-1,АРл.49									
57	162	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,03726	79114,04	26915,63	2948	1003	374	1328	4618
						42165,10	9485,38	1571	353		342	
58	163	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4	1049,00	--	4196	--	4196	--	4532
						--	--	--	--		336	
59	164	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7	783,00	--	5481	--	5481	--	5919
						--	--	--	--		438	
60	165	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,8	458,00	--	6778	--	6778	--	7321
						--	--	--	--		542	
61	166	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08054	83,40	1,69	90	2	56	22	121
						29,50	0,30	32	--		9	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-2,АРл.49									
62	167	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,03645	79114,04	26915,63	2884	981	366	1299	4517
						42165,10	9485,38	1537	346		335	
63	168	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,7	1049,00	--	3881	--	3881	--	4192
						--	--	--	--		311	
64	169	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7	783,00	--	5481	--	5481	--	5919
						--	--	--	--		438	
65	170	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,8	458,00	--	6778	--	6778	--	7321
						--	--	--	--		542	
66	171	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,05705	83,40	1,69	88	2	55	22	119
						29,50	0,30	31	--		9	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-3,АРл.49									
67	172	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,1458	79114,04	26915,63	11535	3924	1463	5196	18069
						42165,10	9485,38	6148	1383		1338	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	173	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,7	1049,00	--	3881	--	3881	--	4192
						--	--	--	--		311	
69	174	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7	783,00	--	5481	--	5481	--	5919
						--	--	--	--		438	
70	175	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,8	458,00	--	6778	--	6778	--	7321
						--	--	--	--		542	
71	176	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2282	83,40	1,69	353	7	221	87	475
						29,50	0,30	125	1		35	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-4,АРл.49									
72	177	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,12808	79114,04	26915,63	10133	3447	1285	4565	15873
						42165,10	9485,38	5401	1215		1176	
73	178	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,2	1049,00	--	13847	--	13847	--	14955
						--	--	--	--		1108	
74	179	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	24	783,00	--	18792	--	18792	--	20295
						--	--	--	--		1503	
75	180	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	52,8	458,00	--	24182	--	24182	--	26117
						--	--	--	--		1935	
76	181	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,71432	83,40	1,69	310	6	194	76	417
						29,50	0,30	110	1		31	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-5,АРл.49									
77	182	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,09423	79114,04	26915,63	7455	2536	946	3358	11678
						42165,10	9485,38	3973	894		865	
78	183	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6	1049,00	--	10070	--	10070	--	10876
						--	--	--	--		806	
79	184	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18	783,00	--	14094	--	14094	--	15222
						--	--	--	--		1128	
80	185	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	38,4	458,00	--	17587	--	17587	--	18994
						--	--	--	--		1407	
81	186	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,73267	83,40	1,69	228	5	142	56	307
						29,50	0,30	81	1		23	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-6,АРл.49									
82	187	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,01303	79114,04	26915,63	1031	351	131	464	1615
						42165,10	9485,38	549	124		120	
83	188	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,6	1049,00	--	1678	--	1678	--	1813
						--	--	--	--		134	
84	189	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	783,00	--	1566	--	1566	--	1691
						--	--	--	--		125	
85	190	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,6	458,00	--	2565	--	2565	--	2770

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		205	
86	191	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	211448,00	--	85	--	85	--	91
						--	--	--	--		7	
87	192	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,37787	83,40	1,69	32	1	20	8	42
						29,50	0,30	11	--		3	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-7,АРл.49									
88	193	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,01461	79114,04	26915,63	1156	393	147	521	1811
						42165,10	9485,38	616	139		134	
89	194	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,9	1049,00	--	5140	--	5140	--	5551
						--	--	--	--		411	
90	195	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,6	458,00	--	733	--	733	--	791
						--	--	--	--		59	
91	196	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,42369	83,40	1,69	35	1	22	9	48
						29,50	0,30	12	--		4	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-8,9,10,АРл.49									
92	197	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,01448	79114,04	26915,63	1146	390	145	516	1795
						42165,10	9485,38	611	137		133	
93	198	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,4	1049,00	--	2518	--	2518	--	2719
						--	--	--	--		201	
94	199	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6	458,00	--	4397	--	4397	--	4749
						--	--	--	--		352	
95	200	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,41992	83,40	1,69	35	1	22	9	47
						29,50	0,30	12	--		3	
			[Балконное ограждение,АРл.51									
			[Тип1									
96	201	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,861	71007,50	26293,27	61137	22639	2194	30584	99059
						42165,10	9315,56	36304	8021		7338	
97	202	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4536	252837,00	--	114687	--	114687	--	123862
						--	--	--	--		9175	
98	203	2105-0304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,393	196308,00	--	77149	--	77149	--	83321
						--	--	--	--		6172	
99	204	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	211448,00	--	3045	--	3045	--	3288
						--	--	--	--		244	
100	205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,969	83,40	1,69	2082	42	1303	513	2804
						29,50	0,30	737	8		208	
101	206	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,2	3000,77	14,38	66617	319	39066	25136	99094
						1226,66	4,07	27232	90		7340	
102	207	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия(поз.6). Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,2	288,56	0,87	6406	19	3095	2642	9772
						148,30	0,45	3292	10		724	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[Тип3									
103	208	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,53608	71007,50	26293,27	38066	14095	1367	19042	61677
						42165,10	9315,56	22604	4994		4569	
104	209	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28576	252837,00	--	72251	--	72251	--	78031
						--	--	--	--		5780	
105	210	2105-0304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,24072	196308,00	--	47255	--	47255	--	51036
						--	--	--	--		3780	
106	211	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	211448,00	--	1015	--	1015	--	1096
						--	--	--	--		81	
107	212	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,54632	83,40	1,69	1297	26	812	320	1746
						29,50	0,30	459	5		129	
108	213	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,6	3000,77	14,38	40810	196	23931	15399	60706
						1226,66	4,07	16683	55		4497	
109	214	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия(поз.6). Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	288,56	0,87	3924	12	1895	1618	5986
						148,30	0,45	2017	6		443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12419266	71781	10380920	1607057	15148431
								1966561	20897	--	1122105	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12281776				
			Материалы	Тенге				1714877				
			Всего заработная плата	Тенге					1890539			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8657629				
			Накладные расходы	Тенге				1540185				
			Сметная прибыль	Тенге				1105757				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14927718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1398
			Сметная заработная плата	Тенге					1890539			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137490				
			Материалы	Тенге				8417				
			Всего заработная плата	Тенге					96918			
			Накладные расходы	Тенге				66874				
			Сметная прибыль	Тенге				16349				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				220712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					96918			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15148430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
			Сметная заработная плата	Тенге					1987458			
			РАЗДЕЛ 6.Кровля									
			[Парапет-Тип1,АРл.56									
110	215	1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(полоса для крепления слива)	т	0,03075	441444,07	6505,23	13574	200	11242	2572	17439
						69344,80	1552,21	2132	48		1292	
111	216	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89175	83,40	1,69	74	2	46	18	100
						29,50	0,30	26	--		7	
112	217	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,2	3000,77	14,38	24606	118	14429	9285	36602

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	218	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х50 ГОСТ 28778-90	шт.	33	1226,66	4,07	10059	33		2711	1034
						29,00	--	957	--	957	--	
						--	--	--	--		77	
			[Парапет-ТиП2 [,АРл.56									
114	219	1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(поз.3,4)	т	0,31324	441444,07	6505,23	138278	2038	114518	26205	177642
						69344,80	1552,21	21722	486		13159	
115	220	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,08396	83,40	1,69	758	15	475	187	1020
						29,50	0,30	268	3		76	
116	221	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	168,08	3000,77	14,38	504369	2417	295774	190313	750256
						1226,66	4,07	206178	684		55575	
117	222	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х50 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
						--	--	--	--		223	
			[Мягкая кровля над лестничной клеткой,АРл.57									
118	227	1112-0101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	32,69	1798,82	14,66	58803	479	51742	6196	70200
						201,34	4,69	6582	153		5200	
119	228	1112-0101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	32,69	59,63	1,16	1949	38	--	1777	4024
						58,47	0,60	1911	20		298	
120	229	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	7,8456	445,00	--	3491	--	3491	--	3771
						--	--	--	--		279	
121	230	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,53	609,96	104,88	11913	2048	4853	5136	18412
						256,61	29,24	5012	571		1364	
122	231	1112-0101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до толщ.50мм)	м2 стяжки	19,53	530,07	54,44	10352	1063	8639	882	12133
						33,26	15,82	650	309		899	
123	232	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0361305	16998,10	1469,14	614	53	1	532	1238
						15497,60	676,02	560	24		92	
124	233	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(вес сетки см.на АРл.20)	т	0,0361305	249258,00	--	9006	--	9006	--	9726
						--	--	--	--		720	
125	234	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19,53	968,99	53,43	18924	1044	6200	10994	32311
						598,05	13,80	11680	270		2393	
126	235	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	19,53	776,37	52,06	15162	1017	5102	8567	25628
						463,01	13,80	9043	270		1898	
127	236	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	2,01159	22859,00	--	45983	--	45983	--	49662
						--	--	--	--		3679	
128	237	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,005795	31372,00	--	31554	--	31554	--	34078
						--	--	--	--		2524	
129	238	1112-0101-1501	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	25,17	742,84	26,42	18697	665	12340	5345	25966
						226,15	4,67	5692	118		1923	
130	239	1112-0101-1402	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,53	14088,95	1772,82	7467	940	5010	1645	9841
						2861,76	512,38	1517	272		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				919317	12136	624146	269654	1284090
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				283030	3260	--	95118	
		Материалы	Тенге				919317				
		Всего заработная плата	Тенге				530377				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					286290			
		Накладные расходы	Тенге				93775				
		Сметная прибыль	Тенге				269654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1284089				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					286290			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1284089				
		Сметная заработная плата	Тенге								219
								286290			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка,АР л.23-24,25,26									
		[Подвал отм.-2,850									
131	256	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	147,99		1107,12	6,01	163842	889	29711	106810	292304
							900,34	1,83	133242	271		21652	
132	257	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	276,94		974,54	6,01	269888	1664	53509	172177	477431
							775,31	1,83	214715	507		35365	
133	258	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,34		2737,50	17,26	931	6	168	607	1661
							2226,29	5,12	757	2		123	
134	а/к 18	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,22		1445,26	66,65	182421	8412	37734	115009	321224
							1079,66	59,31	136275	7487		23794	
		[Лестничная клетка,Л-1,с отм.-2,850 до отм.+14.700									
135	260	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	79,28		1107,12	6,01	87772	476	15917	57219	156591
							900,34	1,83	71379	145		11599	
136	262	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	219,07		974,54	6,01	213492	1316	42328	136199	377666
							775,31	1,83	169848	401		27975	
137	265	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4		2737,50	17,26	14783	93	2668	9640	26376
							2226,29	5,12	12022	28		1954	
138	а/к 19	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,07		1445,26	66,65	214000	9868	44267	134918	376831
							1079,66	59,31	159865	8783		27913	
		[0.000 этаж(ОВ,ВК,тамбур,вестибюль)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	267	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	28,28	1107,12	6,01	31309	170	5677	20411	55858
						900,34	1,83	25462	52		4138	
140	269	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	85	974,54	6,01	82836	511	16423	52846	146536
						775,31	1,83	65902	156		10854	
141	270	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,26	588,43	3,73	11333	72	2359	7138	19949
						462,20	1,10	8902	21		1478	
142	273	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,72	2737,50	17,26	43034	271	7766	28062	76784
						2226,29	5,12	34997	81		5688	
143	а/к 20	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,05	1445,26	66,65	114248	5268	23633	72029	201179
						1079,66	59,31	85347	4689		14902	
			[на отм.+3.300,+6,150									
144	275	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	609,48	1107,12	6,01	674765	3662	122362	439885	1203822
						900,34	1,83	548741	1115		89172	
145	277	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1103,95	974,54	6,01	1075839	6634	213299	686341	1903154
						775,31	1,83	855906	2020		140974	
146	278	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	746,11	588,43	3,73	439033	2784	91398	276536	772814
						462,20	1,10	344851	819		57245	
147	а/к 21	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	586,78	1445,26	66,65	848050	39107	175420	534662	1493328
						1079,66	59,31	633523	34804		110617	
148	281	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,16	2737,50	17,26	153738	969	27740	100253	274311
						2226,29	5,12	125029	288		20319	
149	282	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,88	2387,96	17,26	35533	257	2149	26563	67063
						2226,29	5,12	33127	76		4968	
			[на отм.+9.000,+11.850									
150	284	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	612,32	1107,12	6,01	677909	3679	122932	441935	1209431
						900,34	1,83	551298	1121		89588	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	286	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1076,67	974,54	6,01	1049253	6470	208027	669381	1856125
						775,31	1,83	834756	1970		137491	
152	287	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	755,56	588,43	3,73	444593	2819	92556	280038	782602
						462,20	1,10	349218	830		57971	
153	290	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,16	2737,50	17,26	153738	969	27740	100253	274311
						2226,29	5,12	125029	288		20319	
154	291	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,88	2387,96	17,26	35533	257	2149	26563	67063
						2226,29	5,12	33127	76		4968	
155	а/к 22	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,13	1445,26	66,65	863008	39796	178515	544092	1519669
						1079,66	59,31	644697	35418		112568	
			[Метал.каркас +14.600,АРл.72									
			[Тип-1,2									
156	438	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,59048	79114,04	26915,63	46715	15893	5924	21044	73180
						42165,10	9485,38	24898	5601		5421	
157	439	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,59048	250494,00	--	147912	--	147912	--	159745
						--	--	--	--		11833	
158	440	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,12392	83,40	1,69	1428	29	894	352	1923
						29,50	0,30	505	5		142	
159	441	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,85	3917,59	22,28	22918	130	18279	4196	29283
						770,73	8,98	4509	53		2169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8099852	152474	1719456	5065159	14218214
								6227925	107104	--	1053200	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8053137				
		Материалы		Тенге				1565617				
		Всего заработная плата		Тенге					6304531			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147912				
			Накладные расходы	Тенге				5044116				
			Сметная прибыль	Тенге				1047780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14145034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4340
			Сметная заработная плата	Тенге					6304531			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46715				
		Материалы		Тенге				5924				
		Всего заработная плата		Тенге					30499			
			Накладные расходы	Тенге				21044				
			Сметная прибыль	Тенге				5421				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					30499			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14218214				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4360
			Сметная заработная плата	Тенге					6335030			
			РАЗДЕЛ 8.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)									
			по акту №42 за март 2020 г.									
			[Остекление балконные БО-1, БО-1/1,БО-1зв., БО-1/1зв.,БО-2,БО-3,БО-3/1,БО-3зв,БО-									
160	80	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,32	-2986,39	--	-12901	--	-7602	-4875	-19199
						-1226,66	--	-5299	--		-1422	
161	83	2113-0510-0504	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99**	м2	235,4152	8444,00	--	1987846	--	1987846	--	2146874
						--	--	--	--		159028	
162	84	2113-0506-0301	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000(для балконного остекления)**	м2	235,4152	-3164,00	--	-744854	--	-744854	--	-804442
						--	--	--	--		-59588	
			[Полы отм.0.000-+14.700									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
163	105	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	5,6555	-15704,21	-1266,03	-88815	-7160	-57103	-25242	-123182
						-4341,28	-406,89	-24552	-2301		-9125	
			[ОВ,ВК									
164	114	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,295	-15704,21	-1266,03	-4633	-373	-2979	-1317	-6425
						-4341,28	-406,89	-1281	-120		-476	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
165	120	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	55,8162	-15704,21	-1266,03	-876549	-70665	-563570	-249123	-1215726
						-4341,28	-406,89	-242314	-22711		-90054	
			[Санузлы,ванные									
			[Керамическая плитка									
166	128	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	5,4264	-15704,21	-1266,03	-85217	-6870	-54789	-24220	-118192
						-4341,28	-406,89	-23558	-2208		-8755	
			[Полы балкона									
167	136	1111-0101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.60мм)**	м2 стяжки	89,15	-546,92	-2,78	-48758	-248	-45071	-3233	-56150
						-38,58	--	-3439	--		-4159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				126119	-85317	511878	-308010	-196442
								-300443	-27340	--	-14551	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				126119				
		Материалы		Тенге				-731114				
		Всего заработная плата		Тенге					-327783			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1242992				
			Накладные расходы	Тенге				-308010				
			Сметная прибыль	Тенге				-14551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-196442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-269
			Сметная заработная плата	Тенге					-327783			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-196442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-269
			Сметная заработная плата	Тенге					-327783			
			ИТОГО:					33 695 540	306 441	22 284 727	9 340 101	46 464 562
								11 091 466	160 968		3 441 819	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		418 181				
			Итого с временными									46 882 743
			Зимние удорожания			1,08 %		506 334				
			Итого с зимними удорожаниями									47 389 077
			НДС			12 %		5 686 689				
			Итого с НДС									53 075 766
			Тендерная скидка	10 %								5 307 577
			Итого за вычетом тендерной скидки									47 768 189
			в том числе НДС, 12%									*5 118 020,24*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.