19590

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Детский сад на 30 мест п.19(тип-4)
(наименование)

Договор № 102 от 06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 49

за май 2020 года

на 02-19-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			[КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	а/к 1	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	435,834	466,57	--	203348	--	115894	81332	307454
						200,66	--	87454	--		22774	
2	10	1115-0403-0904 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Оклейка сеткой	м2 отделываемой поверхности	18,272	213,75	--	3906	--	2	3123	7591
						213,68	--	3904	--		562	
3	11	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	19,1856	382,00	--	7329	--	7329	--	7915
						--	--	--	--		586	
			[Перегородки гипсокартонные и обшивка коробов п.АР37									
4	13	1110-0402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (ГКЛВ)	105,38	3596,42	1,69	378991	178	232190	131960	551827
						1391,37	--	146623	--		40876	
5	14	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	5,42707	10391,00	--	56393	--	56393	--	60904
						--	--	--	--		4511	
			[Горизонтальные и вертикальные швы АР,л.38									
6	а/к 2	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	334,3	466,57	--	155975	--	88895	62384	235828
						200,66	--	67080	--		17469	
7	32	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,17	586,00	1,30	21196	47	4431	13374	37335
						462,20	--	16718	--		2766	
8	33	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	47,74	740,80	1,30	35366	62	6209	23276	63333
						609,44	--	29095	--		4691	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	34	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	83,91	86,00	--	7216	--	7216	--	7794
						--	--	--	--		577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				869719	287	518559	315449	1279981
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				350873	--	--	94812	
			Материалы	Тенге				869719				
			Всего заработная плата	Тенге				447621				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					350873			
			Накладные расходы	Тенге				70938				
			Сметная прибыль	Тенге				315450				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94813				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1279982				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								264
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					350873			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1279982				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								264
				Тенге					350873			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.39									
			[Горизонтальные и вертикальные швы АР л.39									
10	а/к 3	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	102,9	466,57	--	48010	--	27362	19202	72590
						200,66	--	20648	--		5377	
11	45	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,33	586,00	1,30	8397	19	1755	5299	14792
						462,20	--	6623	--		1096	
12	46	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,23	740,80	1,30	8319	15	1460	5475	14898
						609,44	--	6844	--		1104	
13	47	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	25,56	86,00	--	2198	--	2198	--	2374
						--	--	--	--		176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66925	33	32775	29976	104654
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				34115	--	--	7753	
			Материалы	Тенге				66925				
			Всего заработная плата	Тенге				30578				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34115			
			Накладные расходы	Тенге				2198				
			Сметная прибыль	Тенге				29976				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7752				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				104653				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					34115			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				104653				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								26
				Тенге					34115			
			РАЗДЕЛ 3.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW15,46									
14	48	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя	м2	174,5	588,14	0,63	102631	110	49628	42314	156541
						303,11	--	52893	--		11596	
15	49	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	12,4803	17989,00	--	224508	--	224508	--	242469

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	50	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 30 мм(откосы)	м2	13,776	588,14	0,63	8102	9	3917	3341	12358
						--	--	--	--		17961	
17	51	2111-0101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	0,433944	25364,00	--	11007	--	11007	--	11887
						303,11	--	4176	--		915	
18	56	1115-0108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	225,58	1644,54	9,16	370976	2067	--	295127	719391
						--	--	--	--		881	
19	57	1115-0108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	225,58	804,55	--	181491	--	78457	82427	285032
						1635,38	--	368908	--		53288	
20	а/к 4	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Стальные оцинкованные подконструкции включающие в себя профиля, кронштейны фиксированные, нефиксированные, заклепки, анкера, термопрокладки, саморезы из расчета на 1 м2	м2	225,58	6093,00	--	1374459	--	1374459	--	1484416
						456,75	--	103034	--		21113	
21	а/к 5	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Фиброцементные панели, окрашенные по катологу RAL	м2	225,58	6120,00	--	1380550	--	1380550	--	1490994
						--	--	--	--		109957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3653723	2186	3122526	423209	4403088
						--	--	--	--		110444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				529011	--	--	326155	
		Материалы		Тенге				3653723				
		Всего заработная плата		Тенге				132002				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					529011			
			Накладные расходы	Тенге				2990523				
			Сметная прибыль	Тенге				423209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326155				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				4403086				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								395
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					529011			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				4403086				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								395
				Тенге					529011			
			РАЗДЕЛ 4.Перегородки ПВХ,АР л.37									
22	71	1110-0501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	57,38	1183,35	2,63	67901	151	217	60780	138975
						1176,94	--	67533	--		10294	
23	72	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	57,38	12878,00	--	738940	--	738940	--	798055
						--	--	--	--		59115	
24	73	2113-0510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	21,76	-8444,00	--	-183741	--	-183741	--	-198441
						--	--	--	--		-14699	
25	74	2113-0506-0301	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000(для витражей)	м2	21,76	3164,00	--	68849	--	68849	--	74357
						--	--	--	--		5508	
26	а/к 6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	52,7896	1422,00	--	75067	--	75067	--	81072
						--	--	--	--		6005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				767014	151	699332	60780	894018
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				67533	--	--	66223	
		Материалы		Тенге				767014				
		Всего заработная плата		Тенге				217				
									67533			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				699114				
			Накладные расходы	Тенге				60780				
			Сметная прибыль	Тенге				66224				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				894017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					67533			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				894017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					67533			
			РАЗДЕЛ 5.Проемы									
			Дверные блоки АРл.20									
27	75	1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	21,567	2780,94	2,47	59977	53	3042	39249	107163
						2637,47	--	56882	--		7938	
28	76	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,148	37598,00	--	306349	--	306349	--	330856
						--	--	--	--		24508	
29	77	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,419	28545,00	--	383045	--	383045	--	413689
						--	--	--	--		30644	
30	78	1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	74,1888	1123,63	9,14	83361	678	--	74414	170398
						1114,49	--	82683	--		12622	
31	79	2109-0202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,1573	26397,00	--	294519	--	294519	--	318081
						--	--	--	--		23562	
32	80	2109-0202-1301	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	63,0315	26221,00	--	1652749	--	1652749	--	1784969
						--	--	--	--		132220	
33	81	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	42	1190,00	--	49980	--	49980	--	53978
						--	--	--	--		3998	
			Окна									
34	а/к 7	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,7	1517,86	2,42	2580	4	1701	700	3543
						514,57	--	875	--		262	
35	85	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,7	1685,42	--	2865	--	2410	409	3536
						267,42	--	455	--		262	
36	а/к 8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,4	1517,86	2,42	5161	8	3403	1400	7085
						514,57	--	1750	--		525	
37	89	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,4	1685,42	--	5730	--	4821	818	7073
						267,42	--	909	--		524	
38	а/к 9	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,1	1517,86	2,42	1670	3	1101	453	2292
						514,57	--	566	--		170	
39	93	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,1	1685,42	--	1854	--	1560	265	2288
						267,42	--	294	--		169	
40	а/к 10	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	24,4	1517,86	2,42	37036	59	24422	10044	50846
						514,57	--	12555	--		3766	
41	97	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24,4	1685,42	--	41124	--	34599	5872	50756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	100	1110-0501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	21,053	267,42	--	6525	--		3760	
						1183,35	2,63	24913	55	80	22300	50990
43	101	1110-0501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11	1176,94	--	24778	--		3777	
						1123,63	9,14	12360	101	--	11033	25265
44	102	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,053	1114,49	--	12259	--		1871	
						12878,00	--	271121	--	271121	--	292810
45	103	2109-0202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11	--	--	--	--		21690	
						26540,00	--	291940	--	291940	--	315295
46	104	2113-0510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	31,553	--	--	--	--		23355	
						8444,00	--	266434	--	266434	--	287748
47	105	2113-0506-0301	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000(для балконного остекления)	м2	31,553	--	--	--	--		21315	
						-3164,00	--	-99834	--	-99834	--	-107820
48	а/к 11	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	106,203432	--	--	--	--		-7987	
						1422,00	--	151021	--	151021	--	163103
						--	--	--	--		12082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3845955	962	3644463	166957	4333944
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				200531	--	--	321033	
			Материалы	Тенге				3046604				
			Всего заработная плата	Тенге				74097				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					143649			
			Накладные расходы	Тенге				2827950				
			Сметная прибыль	Тенге				127710				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253945				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3428259				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								115
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					143649			
			Материалы	Тенге				799350				
			Всего заработная плата	Тенге				3041				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56882			
			Накладные расходы	Тенге				739374				
			Сметная прибыль	Тенге				39249				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67088				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				905687				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								44
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					56882			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				4333946				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								159
				Тенге					200531			
			РАЗДЕЛ 6.Полы,л.АР22									
			[Полы отм.-2.850									
			Тип11									
49	а/к 12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,542	18654,41	1266,03	103383	7016	72308	24735	138368
						4341,28	406,89	24059	2255		10249	
50	108	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	110,84	659,04	75,29	73049	8345	32026	33685	115272
						294,82	28,48	32678	3157		8539	
51	109	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	110,84	140,97	0,24	15625	27	13144	2307	19366
						22,14	--	2454	--		1435	
52	110	1111-0101-1101		м2 стяжки	110,84	645,33	1,36	71528	151	28130	40652	121155

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	111	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	110,84	390,18	--	43247	--		8974	
						136,73	0,70	15155	77	14009	1005	17453
54	112	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	110,84	9,64	--	1069	--		1293	
						3619,62	18,09	401199	2006	234759	155133	600839
55	113	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,8	1483,53	5,43	164434	601		44507	
						607,19	--	90349	--	38236	48987	150483
			Тип12			350,22	--	52113	--		11147	
56	а/к 13	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,8936	18654,41	1266,03	35324	2397	24706	8452	47278
						4341,28	406,89	8221	770		3502	
57	116	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	31,56	659,04	75,29	20799	2376	9118	9591	32822
						294,82	28,48	9305	899		2431	
58	117	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	31,56	140,97	0,24	4449	8	3742	657	5514
						22,14	--	699	--		408	
59	118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,56	645,33	1,36	20367	43	8010	11575	34497
						390,18	--	12314	--		2555	
60	119	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	31,56	136,73	0,70	4315	22	3989	286	4969
						9,64	--	304	--		368	
			[Полы отм.0.000									
			Тип13									
61	а/к 15	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,474	18654,41	1266,03	64805	4398	45325	15505	86736
						4341,28	406,89	15082	1414		6425	
62	124	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	69,48	659,04	75,29	45790	5231	20075	21116	72258
						294,82	28,48	20484	1979		5352	
63	125	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	69,48	140,97	0,24	9794	17	8239	1446	12140
						22,14	--	1538	--		899	
64	126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,48	645,33	1,36	44837	95	17633	25483	75946
						390,18	--	27109	--		5626	
65	127	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	69,48	136,73	0,70	9500	48	8782	630	10940
						9,64	--	670	--		810	
66	128	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,48	3619,62	18,09	251491	1257	147159	97245	376636
						1483,53	5,43	103075	377		27899	
67	129	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	105,4	607,19	--	63997	--	27083	34699	106592
						350,22	--	36914	--		7896	
			Тип14									
68	а/к 16	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	13,5858	18654,41	1266,03	253435	17200	177255	60637	339198
						4341,28	406,89	58980	5528		25126	
69	132	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	226,43	659,04	75,29	149228	17048	65423	68814	235485
						294,82	28,48	66757	6449		17443	
70	133	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	226,43	140,97	0,24	31919	55	26851	4712	39562
						22,14	--	5013	--		2931	
71	134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	226,43	645,33	1,36	146122	308	57466	83047	247502
						390,18	--	88348	--		18333	
72	135	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	226,43	136,73	0,70	30960	158	28618	2053	35653
						9,64	--	2184	--		2641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1957421	68283	1112086	752452	2926664
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				777052	23429	--	216789	
			Материалы	Тенге				1957421				
			Всего заработная плата	Тенге				1112086				
			Накладные расходы	Тенге					800481			
			Сметная прибыль	Тенге				752452				
				Тенге				216790				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2926663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
			Сметная заработная плата	Тенге					800481			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2926663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
			Сметная заработная плата	Тенге					800481			
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка,АР л.23-24,25,26									
			[Детский сад на отм..-2.850									
73	138	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,41	1103,07	1,96	157088	279	28591	102574	280435
						900,34	--	128218	--		20773	
74	140	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520,2	970,49	1,96	504847	1020	100509	322654	893701
						775,31	--	403318	--		66200	
75	141	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,78	2726,17	5,92	70281	153	12734	45915	125491
						2226,29	--	57394	--		9296	
			[Детский сад на отм..0.000									
76	144	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	295,9	1103,07	1,96	326397	580	59406	213129	582689
						900,34	--	266411	--		43162	
77	146	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	974,63	970,49	1,96	945865	1910	188312	604514	1674410
						775,31	--	755643	--		124030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2004478	3942	389552	1288786	3556726
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1610984	--	--	263461	
			Материалы	Тенге				2004478				
			Всего заработная плата	Тенге				389553				
			Накладные расходы	Тенге					1610984			
			Сметная прибыль	Тенге				1288787				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				263461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3556727				
			Сметная заработная плата	Тенге								1102
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1610984			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3556727				
			Сметная заработная плата	Тенге								1102
									1610984			
			РАЗДЕЛ 8.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)									
			по акту №25 за февраль 2020 г.									
			[Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.39									
78	42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1491	-631502,00	--	-94157	--	-53269	-37208	-141874
						-274230,00	--	-40888	--		-10509	
79	43	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,3239	-83,11	-1,40	-359	-6	-225	-88	-484
						-29,50	-0,15	-128	-1		-36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-94516	-6	-53494	-37296	-142358
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-41015	-1	--	-10545	
			Материалы	Тенге				-94516				
								-53495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-41016			
		Накладные расходы	Тенге				-37296				
		Сметная прибыль	Тенге				-10545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-142358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-30
		Сметная заработная плата	Тенге					-41016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-142358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-30
		Сметная заработная плата	Тенге					-41016			
		ИТОГО:					13 070 721	75 838	9 465 800	3 000 313	17 356 717
							3 529 083	23 428		1 285 681	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		156 210				
		Итого с временными									17 512 927
		Зимние удорожания			1,08 %		189 140				
		Итого с зимними удорожаниями									17 702 067
		НДС			12 %		2 124 248				
		Итого с НДС									19 826 315
		Тендерная скидка	10 %								1 982 632
		Итого за вычетом тендерной скидки									17 843 683
		в том числе НДС, 12%									*1 911 823,19*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

«Расценки проверены» Сметный отдел Ахметова Г.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт — Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор — Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 52

за май 2020 года

на 02-19-03 водопровод и канализацию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ , В1									
1	9	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	480	97,27	1,07	46689	511	318	44942	98962
						95,54	--	45860	--		7330	
2	19	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 20 мм. Установка	шт.	8	11267,71	220,44	90142	1764	3193	84073	188151
						10648,16	75,40	85185	603		13937	
3	20	2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2864,00	--	5728	--	5728	--	6186
						--	--	--	--		458	
4	21	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	96	1103,00	--	105888	--	105888	--	114359
						--	--	--	--		8471	
5	22	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	28	1598,00	--	44744	--	44744	--	48324
						--	--	--	--		3580	
6	23	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	4078,00	--	8156	--	8156	--	8808
						--	--	--	--		652	
7	24	2304-1001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	8	2372,00	--	18976	--	18976	--	20494
						--	--	--	--		1518	
			Водомерный узел системы В1 комплектно, с обводной линии									
8	25	1116-0901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18720,03	291,87	18720	292	10215	8129	28997
						8213,05	81,81	8213	82		2148	
9	26	ТПР.Л.ТЭТ	Счетчик холодной воды класс С DN20 с импульсной накладкой WM-2,5	шт	1	18887,17	--	18887	--	18887	--	20398
						--	--	--	--		1511	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2215,00	--	2215	--	2215	--	2392
						--	--	--	--		177	
11	28	2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
						--	--	--	--		95	
12	29	2304-0902-3105	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5733,00	--	17199	--	17199	--	18575
						--	--	--	--		1376	
13	30	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	2838,63	157,12	2839	157	1555	1160	4318
						1127,08	56,54	1127	57		320	
14	31	2302-0401-0807	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	277,00	--	277	--	277	--	299
						--	--	--	--		22	
15	32	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538
						--	--	--	--		40	
16	33	2302-1104-2001	Пробки Ц-15	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
						--	--	--	--		22	
			Водомерный узел поквартирный комплектно									
17	34	1116-0901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	24	18720,03	291,87	449281	7005	245163	195095	695926
						8213,05	81,81	197113	1963		51550	
18	35	ТПР.Л.ТЭТ	Счетчик холодной воды класс С DN15 с импульсной накладкой NNK JS 1.6 Smart C+	шт	24	9287,44	--	222899	--	222899	--	240730
						--	--	--	--		17832	
19	36	2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	24	2215,00	--	53160	--	53160	--	57413
						--	--	--	--		4253	
20	37	2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1193,00	--	28632	--	28632	--	30923
						--	--	--	--		2291	
21	38	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	24	2310,63	157,12	55455	3771	24634	27839	89957
						1127,08	56,54	27050	1357		6664	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1191852	13499	813806	361238	1677336
								364548	4062	--	124247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				222899				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222899				
			Сметная прибыль	Тенге				17832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240730				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				968954				
		Материалы		Тенге				285077				
		Всего заработная плата		Тенге					368610			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				305829				
		Сдача и испытание		Тенге				3468				
			Накладные расходы	Тенге				361238				
			Сметная прибыль	Тенге				106415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1436607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					368610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1677338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					368610			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод жилья,Т3,Т4									
22	55	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	146	97,27	1,07	14201	155	97	13670	30101
						95,54	--	13949	--		2230	
23	60	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	970	97,27	1,07	94350	1033	643	90821	199985
						95,54	--	92674	--		14814	
24	70	2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2864,00	--	22912	--	22912	--	24745
						--	--	--	--		1833	
25	71	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	78	996,00	--	77688	--	77688	--	83903
						--	--	--	--		6215	
26	72	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	36	1598,00	--	57528	--	57528	--	62130
						--	--	--	--		4602	
27	73	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	5	2625,00	--	13125	--	13125	--	14175
						--	--	--	--		1050	
28	74	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	1	4078,00	--	4078	--	4078	--	4404
						--	--	--	--		326	
29	75	2304-1001-1302	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	10	1689,00	--	16890	--	16890	--	18241
						--	--	--	--		1351	
30	76	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	217,15	--	1303	--	99	1180	2682
						200,73	--	1204	--		199	
31	77	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	363,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
32	96	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 20 мм. Установка	шт.	8	11267,71	220,44	90142	1764	3193	84073	188151
						10648,16	75,40	85185	603		13937	
			Водомерный узел поквартирный без обводной линии									
33	97	1116-0901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	24	16440,43	291,87	394570	7005	190452	195095	636839
						8213,05	81,81	197113	1963		47173	
34	98	ТПР.Л.ТЭТ	Счетчик горячей воды класс В DN15 с импульсной накладкой NNK JS 1.6 Smart C+	шт	24	6598,96	--	158375	--	158375	--	171045
						--	--	--	--		12670	
35	99	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN15	шт.	24	792,00	--	19008	--	19008	--	20529
						--	--	--	--		1521	
36	100	2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1193,00	--	28632	--	28632	--	30923
						--	--	--	--		2291	
37	101	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	24	2838,63	157,12	68127	3771	37306	27839	103643
						1127,08	56,54	27050	1357		7677	
			Обвязка полотенцесушителей									
38	102	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	24	7213,52	29,15	173125	700	150363	21976	210708
						919,27	15,07	22062	362		15608	
39	103	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	48	1598,00	--	76704	--	76704	--	82840
						--	--	--	--		6136	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	104	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	221,00	--	10608	--	10608	--	11457
						--	--	--	--		849	
			Водомерный узел Т3 без обводной линии									
41	105	1116-0901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18617,43	291,87	18617	292	10112	8129	28886
						8213,05	81,81	8213	82		2140	
42	106	ТПР.Л.ТЭТ	Счетчик горячей воды класс B DN20 JS 2.5 Smart C+	шт	1	8966,99	--	8967	--	8967	--	9684
						--	--	--	--		717	
43	107	2303-0302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2215,00	--	2215	--	2215	--	2392
						--	--	--	--		177	
44	108	2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
						--	--	--	--		95	
45	109	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1598,00	--	3196	--	3196	--	3452
						--	--	--	--		256	
46	110	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	5878,63	152,06	5879	152	4600	1152	7593
						1127,08	48,56	1127	49		562	
47	111	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	230,00	--	460	--	460	--	497
						--	--	--	--		37	
48	112	2302-1104-2001	Пробки Ц-15	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
						--	--	--	--		22	
			Водомерный узел Т4 без обводной линии									
49	113	1116-0901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18617,43	291,87	18617	292	10112	8129	28886
						8213,05	81,81	8213	82		2140	
50	114	ТПР.Л.ТЭТ	Счетчик горячей воды класс B DN15 JS 2.5 Smart C+	шт	1	8578,66	--	8579	--	8579	--	9265
						--	--	--	--		686	
51	115	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN15	шт.	1	792,00	--	792	--	792	--	855
						--	--	--	--		63	
52	116	2304-0902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
						--	--	--	--		95	
53	117	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	996,00	--	1992	--	1992	--	2151
						--	--	--	--		159	
54	118	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13870,63	157,12	13871	157	12587	1160	16233
						1127,08	56,54	1127	57		1202	
55	119	2304-1001-1303	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	2455,00	--	2455	--	2455	--	2651
						--	--	--	--		196	
56	120	1116-0601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	3036,18	86,04	3036	86	281	2645	6136
						2669,10	30,14	2669	30		455	
57	121	2304-1010-2101	Ограничитель температуры воды MTCV 15 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	56771,00	--	56771	--	56771	--	61313
						--	--	--	--		4542	
58	122	2302-1104-2001	Пробки Ц-15	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
						--	--	--	--		22	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1471929**	**15406**	**995936**	**455869**	**2082019**
								460588	**4584**	**--**	**154222**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**175921**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**175921**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14074**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**189994**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1296008**				
			Материалы	Тенге				**419844**				
			Всего заработная плата	Тенге					**465172**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**400170**				
			Сдача и испытание	Тенге				**3540**				
			Накладные расходы	Тенге				**455869**				
			Сметная прибыль	Тенге				**140150**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1892027**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
			Сметная заработная плата	Тенге					**465172**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2082021**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**307**
			Сметная заработная плата	Тенге					**465172**			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая жилья К1									
			Канализация ливневая К2(внутренние водостоки)									
59	**161**	**1116-1101-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75**	**98,08**	**1,07**	**7356**	**80**	**110**	**7022**	**15529**
						95,54	**--**	**7166**	**--**		**1150**	
60	**163**	**1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2**	**97,27**	**1,07**	**195**	**2**	**2**	**187**	**412**
						95,54	**--**	**191**	**--**		**31**	
61	**169**	**2304-0902-3127**	**Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre**	**шт.**	**2**	**4078,00**	**--**	**8156**	**--**	**8156**	**--**	**8808**
						--	**--**	**--**	**--**		**652**	
62	**170**	**2302-0601-1401**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1**	**888,00**	**--**	**888**	**--**	**888**	**--**	**959**
						--	**--**	**--**	**--**		**71**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16595**	**82**	**9156**	**7209**	**25708**
								7357	**--**	**--**	**1904**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16595**				
			Материалы	Тенге				**112**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7357**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9044**				
			Накладные расходы	Тенге				**7210**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1904**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25708**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7357**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25708**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7357**			
			ИТОГО:					**2680377**	**28987**	**1818896**	**824316**	**3785063**
								832491	**8647**		**280373**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**34066**				
			Итого с временными									**3819133**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**41247**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3860380**
			НДС			**12 %**		**463246**				
			Итого с НДС									**4323626**
			Тендерная скидка	**10 %**								**432 363**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**3 891 263**
			в том числе НДС, 12%									***416 921,04***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.