Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : 5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)
(наименование)

Договор № 102 от 06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 60

за май 2020 года
на 02-19-07 Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование									
			Щиты									
			ВРУ									
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х800 мм. Установка на полу	шт.	1	27159,24	4032,38	27159	4032	16867	5588	35367
						6260,00	1500,60	6260	1501		2620	
2	2	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
						--	--	--	--		711	
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1477,06	94,14	1477	94	21	1007	2682
						1361,55	36,60	1362	37		199	
4	4	2307-0501-1020	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	15491,00	--	15491	--	15491	--	16730
						--	--	--	--		1239	
5	5	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	49339,00	--	49339	--	49339	--	53286
						--	--	--	--		3947	
6	6	1308-0101-0601 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	41226,37	11161,40	82453	22323	11906	40888	133208
						24112,00	4282,25	48224	8565		9867	
7	7	2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	2	2202,00	--	4404	--	4404	--	4756
						--	--	--	--		352	
8	8	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835
						--	--	--	--		62	
9	9	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
						--	--	--	--		103	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4653,96 2968,00	121,00 36,60	4654 2968	121 37	1565	2163 545	73
11	11	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6878,00 --	-- --	6878 --	-- --	6878	-- 550	742
12	12	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2320,92 1484,00	22,06 --	34814 22260	331 --	12223	16027 4067	5490
13	13	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	428,00 --	-- --	4280 --	-- --	4280	-- 342	462
14	14	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	150
15	15	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3187,00 --	-- --	6374 --	-- --	6374	-- 510	688
16	16	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3157,00 --	-- --	6314 --	-- --	6314	-- 505	681
			Щит этажный==========									
17	17	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	5315,86 4695,00	100,98 36,60	42527 37560	808 293	4159	27254 5582	75363
18	18	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	27815,00 --	-- --	222520 --	-- --	222520	-- 17802	240322
19	19	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	2320,92 1484,00	22,06 --	111404 71232	1059 --	39113	51287 13015	175707
20	20	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	915,00 --	-- --	43920 --	-- --	43920	-- 3514	47434
21	21	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	8	8971,00 --	-- --	71768 --	-- --	71768	-- 5741	77509
22	22	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	647,61 532,10	94,14 36,60	15543 12770	2259 878	514	9827 2030	27399
23	23	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	24	24096,00 --	-- --	578304 --	-- --	578304	-- 46264	624568
			Щиток квартирный==========									
24	24	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	24	3738,07 3130,00	98,28 36,60	89714 75120	2359 878	12235	54719 11555	155987
25	25	2307-0201-0605	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	10883,00 --	-- --	261192 --	-- --	261192	-- 20895	282087
26	26	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	2320,92 1484,00	22,06 --	222808 142464	2118 --	78226	102574 26031	351413
27	27	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	915,00 --	-- --	21960 --	-- --	21960	-- 1757	23717
28	28	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	428,00	--	10272	--	10272	--	11094

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3187,00	--	76488	--	76488	--	82607
						--	--	--	--		822	
30	30	2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	24	8971,00	--	215304	--	215304	--	232528
						--	--	--	--		6119	
			Щиток обогрева водостока==========									
31	31	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3738,07	98,28	3738	98	510	2280	6499
						3130,00	36,60	3130	37		481	
32	32	2307-0201-0605	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10883,00	--	10883	--	10883	--	11754
						--	--	--	--		871	
33	33	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2320,92	22,06	4642	44	1630	2137	7321
						1484,00	--	2968	--		542	
34	34	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	886,00	--	886	--	886	--	957
						--	--	--	--		71	
35	35	2307-0204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4733,00	--	4733	--	4733	--	5112
						--	--	--	--		379	
36	36	2307-0208-0130	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4038,00	--	4038	--	4038	--	4361
						--	--	--	--		323	
37	37	2307-0206-0145	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	6694,00	--	6694	--	6694	--	7230
						--	--	--	--		536	
38	38	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4522,00	--	4522	--	4522	--	4884
						--	--	--	--		362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2279837	35646	1817874	315751	2803235
			Стоимость монтажных работ	Тенге				426318	12225	--	207647	
			Материалы	Тенге				2279837				
			Всего заработная плата	Тенге				178968				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438542			
			Накладные расходы	Тенге				1638905				
			Сметная прибыль	Тенге				315751				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				207647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2803235				
			Сметная заработная плата	Тенге					438542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2803235				288
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					438542			288
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение==========									
39	56	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными(на 4 контакта) колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	80	525,00	--	42000	--	42000	--	45360
						--	--	--	--		3360	
40	57	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	142,00	--	11360	--	11360	--	12269
						--	--	--	--		909	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	58	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	183,00	--	6588	--	6588	--	7115
						--	--	--	--		527	
42	59	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	144	115,00	--	16560	--	16560	--	17885
						--	--	--	--		1325	
43	60	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	143	55,00	--	7865	--	7865	--	8494
						--	--	--	--		629	
44	67	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1774,40	191,40	3549	383	36	2359	6380
						1565,00	73,20	3130	146		473	
45	68	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
						--	--	--	--		1657	
46	73	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	96	39,00	--	3744	--	3744	--	4044
						--	--	--	--		300	
47	74	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	122	55,00	--	6710	--	6710	--	7247
						--	--	--	--		537	
48	75	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3745	394,09	15,71	1475884	58829	214985	876346	2540408
						320,98	4,03	1202070	15077		188178	
49	76	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3550,62	32,00	--	113620	--	113620	--	122709
						--	--	--	--		9090	
50	77	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	264	45,00	--	11880	--	11880	--	12830
						--	--	--	--		950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1720468	59212	456056	878705	2807106
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1205200	15224	--	207935	
			Материалы	Тенге				1594968				
			Всего заработная плата	Тенге				215021				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1220424			
			Накладные расходы	Тенге				115535				
			Сметная прибыль	Тенге				878705				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				197894				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2671567				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1220424			834
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125500				
			Сметная прибыль	Тенге				125500				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10040				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2807107				
			Сметная заработная плата	Тенге					1220424			834
			ИТОГО:					4000306	94857	2273930	1194456	5610341
			В том числе :					1631518	27448		415582	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		50 493				
			Зимние удорожания									5 660 834
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		61 137				
												5 721 971

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		686 637				
			Тендерная скидка									**6 408 608**
			Итого за вычетом тендерной скидки	10 %								**640 861**
			в том числе НДС, 12%									**5 767 747**
												617 972,89

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт — Сембаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор — Конебаев Б.К.

«Расценки прав верны»
Сметный отдел
Ахметова Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)
(наименование)

Договор № 102 от 06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 61

за май 2020 года

на 02-19-07 ДОУ Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование									
			Щиты									
			ВРУ									
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х800 мм. Установка на полу	шт.	1	27159,24	4032,38	27159	4032	16867	5588	35367
						6260,00	1500,60	6260	1501		2620	
2	2	5108-0401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	–	175133	–		–	175133
						–	–	–	–	175133	–	
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1477,06	94,14	1477	94	21	1007	2682
						1361,55	36,60	1362	37		199	
4	4	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	49339,00	–	49339	–	49339	–	53286
						–	–	–	–		3947	
5	5	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2320,92	22,06	4642	44	1630	2137	7321
						1484,00	–	2968	–		542	
6	6	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	–	2870	–	2870	–	3100
						–	–	–	–		230	
7	7	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4653,96	121,00	9308	242	3130	4327	14725
						2968,00	36,60	5936	73		1091	
8	8	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00	–	1483	–	1483	–	1602
						–	–	–	–		119	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
						--	--	--	--		144	
10	10	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2320,92	22,06	4642	44	1630	2137	7321
						1484,00	--	2968	--		542	
11	11	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00	--	1396	--	1396	--	1508
						--	--	--	--		112	
12	12	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00	--	1396	--	1396	--	1508
						--	--	--	--		112	
			ЩО==========									
13	13	1308-0305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3738,07	98,28	7476	197	1019	4560	12999
						3130,00	36,60	6260	73		963	
14	14	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5612,00	--	11224	--	11224	--	12122
						--	--	--	--		898	
15	15	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2320,92	22,06	18567	176	6519	8548	29284
						1484,00	--	11872	--		2169	
16	16	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1396,00	--	2792	--	2792	--	3015
						--	--	--	--		223	
17	17	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
						--	--	--	--		205	
18	18	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2320,92	22,06	4642	44	1630	2137	7321
						1484,00	--	2968	--		542	
19	19	2307-0204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
						--	--	--	--		666	
			ЩАО==========									
20	20	1308-0305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3738,07	98,28	3738	98	510	2280	6499
						3130,00	36,60	3130	37		481	
21	21	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	6061
						--	--	--	--		449	
22	22	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2320,92	22,06	9284	88	3260	4274	14642
						1484,00	--	5936	--		1085	
23	23	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00	--	1396	--	1396	--	1508
						--	--	--	--		112	
24	24	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
						--	--	--	--		103	
			ЩРВ==========									
25	25	1308-0305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3738,07	98,28	3738	98	510	2280	6499
						3130,00	36,60	3130	37		481	
26	26	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
						--	--	--	--		382	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2320,92 1484,00	22,06 --	9284 5936	88 --	3260	4274 1085	14642
28	28	2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	1508
29	29	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00 --	-- --	1284 --	-- --	1284	-- 103	1387
			ЩС-1									
30	30	1308-0305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3738,07 3130,00	98,28 36,60	3738 3130	98 37	510	2280 481	6499
31	31	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00 --	-- --	5612 --	-- --	5612	-- 449	6061
32	32	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2320,92 1484,00	22,06 --	4642 2968	44 --	1630	2137 542	7321
33	33	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1602
34	34	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
35	35	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2320,92 1484,00	22,06 --	18567 11872	176 --	6519	8548 2169	29284
36	36	2307-0204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4163,00 --	-- --	29141 --	-- --	29141	-- 2331	31472
37	37	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3187,00 --	-- --	3187 --	-- --	3187	-- 255	3442
			ЩС-2									
38	38	1308-0305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3738,07 3130,00	98,28 36,60	3738 3130	98 37	510	2280 481	6499
39	39	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00 --	-- --	5612 --	-- --	5612	-- 449	6061
40	40	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2320,92 1484,00	22,06 --	6963 4452	66 --	2445	3205 813	10982
41	41	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1602
42	42	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483,00 --	-- --	1483 --	-- --	1483	-- 119	1602
43	43	2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	1508
44	44	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2320,92 1484,00	22,06 --	23209 14840	221 --	8148	10685 2712	36606

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	2307-0204-1601	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	4163,00	--	33304	--	33304	--	35968
						--	--	--	--		2664	
46	46	2307-0204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3187,00	--	3187	--	3187	--	3442
						--	--	--	--		255	
47	47	2307-0204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3157,00	--	3157	--	3157	--	3410
						--	--	--	--		253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				529377	5951	249178	72684	636213
			Стоимость оборудования	Тенге				99118	1830	175133	34155	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				175133				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				175133				
			Материалы	Тенге				354244				
			Всего заработная плата	Тенге				59746				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100948			
			Накладные расходы	Тенге				189430				
			Сметная прибыль	Тенге				72682				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				461080				
			Сметная заработная плата	Тенге								67
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100948			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				636213				
			Сметная заработная плата	Тенге								67
			РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели						100948			
48	48	1308-0206-2203	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	м	412	128,22	3,77	52826	1551	9197	30730	90241
						102,13	1,46	42078	603		6685	
49	49	1308-0206-1101 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	784	1027,17	28,72	805302	22517	279488	367539	1266668
						641,96	9,15	503297	7174		93827	
50	50	1308-0206-0802	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	м	134	42,09	2,82	5641	378	1353	2921	9247
						29,18	1,10	3910	147		685	
51	51	1308-0206-0804	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка в лотках**	м	63	90,15	20,71	5679	1305	697	3012	9387
						58,36	8,05	3677	507		695	
52	52	2306-0144-1016	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,06426	1645991,00	--	105771	--	105771	--	114233
						--	--	--	--		8462	
53	53	2306-0144-1004	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,09996	1017895,00	--	101749	--	101749	--	109889
						--	--	--	--		8140	
54	54	2306-0144-0506	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03672	607651,00	--	22313	--	22313	--	24098
						--	--	--	--		1785	
55	55	2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0001826	415465,00	--	76	--	76	--	82
						--	--	--	--		6	
56	56	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,03734	269015,00	--	279060	--	279060	--	301385
						--	--	--	--		22325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1378418	25752	799704	404202	1925230

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость монтажных работ	Тенге				552961	8431	--	142610	
			Материалы	Тенге				1378418				
			Всего заработная плата	Тенге				290736				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					561392			
			Накладные расходы	Тенге				508969				
			Сметная прибыль	Тенге				404202				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				142610				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1925230				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								384
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					561392			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1925230				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								384
				Тенге					561392			
			РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
			Электроустановочные издения									
57	72	1310-0702-0501	**Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене**	шт	76	771,62	--	58643	--	275	35604	101788
58	73	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	76	768,00	--	58368	--		7540	
						39,00	--	2964	--	2964	--	3201
			Трубы			--	--	--	--		237	
59	74	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установ-ленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	412	394,09	15,71	162367	6472	23651	96410	279479
60	75	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	420,24	320,98	4,03	132244	1659		20702	
						32,00	--	13448	--	13448	--	14523
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	--	--	--		1076	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				237422	6472	40338	132014	398991
			Материалы	Тенге				190612	1659	--	29555	
			Всего заработная плата	Тенге				223974				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23926				
			Накладные расходы	Тенге					192270			
			Сметная прибыль	Тенге				2964				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				132014				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28479				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				384467				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								130
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192270			
			Сметная прибыль	Тенге				13448				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13448				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1076				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				14523				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				398991				
				Тенге								130
			ИТОГО:						192270			
			В том числе :					2145216	38176	1089221	608900	2960434
			Стоимость оборудования, всего					842692	11922	175133	206320	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							175133		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		25 068				
			Зимние удорожания			1,08 %		30 352				2 985 502

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									3 015 854
			НДС			12 %		361 902				
			Итого с НДС									3 377 756
			Тендерная скидка	10 %								337 776
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 039 980
			в том числе НДС, 12%									*325 712,14*

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт — Сембаев Е.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор — Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Акенова С.