Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 64

за июль 2020 года
на 02-19-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы ,КЖ л.4									
			/Обратная засыпка									
1	7	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,8565616	978,80	--	82079	--	--	59097	152470
						978,80	--	82079	--		11294	
2	8	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	335,4262461	36,69	36,69	12306	12306	--	3506	17077
						--	14,52	--	4869		1265	
3	9	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	335,4262461	175,24	79,88	58781	26793	--	32585	98675
						95,36	39,56	31988	13269		7309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153167	39100	--	95188	268222
								114067	18138	--	19868	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				153167				
			Всего заработная плата	Тенге					132205			
			Накладные расходы	Тенге				95187				
			Сметная прибыль	Тенге				19868				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					132205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					132205			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			/Металлоконструкции крыши,КЖ л.87									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	188	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,22162	27333,54	12856,92	6058	2849	1435	1830	8519
						8002,68	3965,39	1774	879		631	
5	189	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,22162	407605,00	--	90333	--	90333	--	97560
						--	--	--	--		7227	
6	190	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,18516	32911,96	10570,98	39006	12528	4570	17860	61415
						18485,10	3354,71	21908	3976		4549	
7	191	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,18516	456716,00	--	541282	--	541282	--	584584
						--	--	--	--		43303	
8	192	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27464	98717,88	22275,24	27112	6118	651	15278	45781
						74071,50	6552,32	20343	1800		3391	
9	193	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,11774	447272,00	--	52662	--	52662	--	56875
						--	--	--	--		4213	
10	194	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1569	467643,00	--	73373	--	73373	--	79243
						--	--	--	--		5870	
11	195	1113-0301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за два раза)	м2	48,76118	166,80	3,38	8133	165	5091	2005	10950
						59,00	0,60	2877	29		811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				837959	21660	769397	36973	944927
								46901	6684	--	69995	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8133				
			Материалы	Тенге				5092				
			Всего заработная плата	Тенге					2906			
			Накладные расходы	Тенге				2005				
			Сметная прибыль	Тенге				811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2906			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				829825				
			Материалы	Тенге				6656				
			Всего заработная плата	Тенге					50679			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				757650				
			Накладные расходы	Тенге				34968				
			Сметная прибыль	Тенге				69183				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				933977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					50679			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				944927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					53585			
			РАЗДЕЛ 4.Лестница, Л-1,КЖ л.91									
12	200	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0107448	699538,16	1388,16	7516	15	4554	2688	11020
						274230,00	639,42	2947	7		816	
13	201	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,3115992	83,40	1,69	26	1	16	6	35
						29,50	0,30	9	--		3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7542	15	4570	2694	11055
								2956	7	--	819	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7542				
			Материалы	Тенге				4571				
			Всего заработная плата	Тенге					2963			
			Накладные расходы	Тенге				2694				
			Сметная прибыль	Тенге				819				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2963			2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2963			2
			РАЗДЕЛ 5.Крыльца,КЖ л.92-99									
			/Элементы козырька Кр-1									
14	210	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,5169	27333,54	12856,92	14129	6646	3346	4269	19869
						8002,68	3965,39	4137	2050		1472	
15	211	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	0,5464	32911,96	10570,98	17983	5776	2107	8234	28314
						18485,10	3354,71	10100	1833		2097	
16	212	2106-0408-0101	**Стойки опорные**	т	0,5169	424549,00	--	219449	--	219449	--	237005
						--	--	--	--		17556	
17	213	2106-0408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,5464	456716,00	--	249550	--	249550	--	269514
						--	--	--	--		19964	
18	214	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30,8357	83,40	1,69	2572	52	1610	634	3462
						29,50	0,30	910	9		256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				503682	12474	476062	13137	558164
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15147	3892	--	41345	
			Материалы	Тенге				2572				
			Всего заработная плата	Тенге				1610				
			Накладные расходы	Тенге					919			
			Сметная прибыль	Тенге				634				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3462				
			Сметная заработная плата	Тенге					919			1
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				501111				
			Материалы	Тенге				5453				
			Всего заработная плата	Тенге					18120			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				468999				
			Накладные расходы	Тенге				12503				
			Сметная прибыль	Тенге				41089				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				554702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18120			13
			Сметная заработная плата	Тенге				558165				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19039			13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО:					1 502 348	73 249	1 250 029	147 992	1 782 368
								179 070	28 721		132 027	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		16 041				
			Итого с временными									1 798 409
			Зимние удорожания			1,08 %		19 423				
			Итого с зимними удорожаниями									1 817 832
			НДС			12 %		218 140				
			Итого с НДС									2 035 972
			Тендерная скидка	10 %								203 597
			Итого за вычетом тендерной скидки									1 832 375
			в том числе НДС, 12%									*196 325,89*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Тұрғанбай А.А.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Для форм №2

«Расценки проверены» Сметный отдел

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 65

за июль 2020 года

на 02-19-01 ДОУ общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы ,КЖ л.4									
			/Обратная засыпка									
1	7	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	27,1925611	978,80	--	26616	--	--	19164	49442
						978,80	--	26616	--		3662	
2	8	1101-0104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	108,7702445	36,69	36,69	3991	3991	--	1137	5538
						--	14,52	--	1579		410	
3	9	1101-0201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	108,7702445	175,24	79,88	19061	8688	--	10566	31998
						95,36	39,56	10373	4303		2370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49668	12679	--	30867	86978
								36989	5882	--	6442	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				49668				
			Всего заработная плата	Тенге					42871			
			Накладные расходы	Тенге				30867				
			Сметная прибыль	Тенге				6443				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					42871			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					42871			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Крыльца,КЖ л.92-99									
			/Элементы козырька крылец Кр-5,Кр-6,КЖ л.100,101 (Детский сад)									
4	199	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,3004	27333,54	12856,92	35545	16719	8419	10739	49986
						8002,68	3965,39	10407	5157		3703	
5	200	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	1,942	32911,96	10570,98	63915	20529	7488	29265	100634
						18485,10	3354,71	35898	6515		7454	
6	201	2106-0408-0101	**Стойки опорные**	т	1,3004	424549,00	--	552084	--	552084	--	596250
						--	--	--	--		44167	
7	202	2106-0408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,942	456716,00	--	886942	--	886942	--	957898
						--	--	--	--		70955	
8	203	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	94,0296	83,40	1,69	7842	159	4909	1934	10558
						29,50	0,30	2774	28		782	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1546328	37407	1459842	41938	1715326
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				49079	11700	--	127061	
			Материалы	Тенге				7842				
			Всего заработная плата	Тенге				4909				
			Накладные расходы	Тенге					2802			
			Сметная прибыль	Тенге				1934				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10558				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2802			
			Материалы	Тенге				1538486				
			Всего заработная плата	Тенге				15907				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57976			
			Накладные расходы	Тенге				1439026				
			Сметная прибыль	Тенге				40004				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				126279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1704768				
			Сметная заработная плата	Тенге								41
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					57976			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1715326				
			Сметная заработная плата	Тенге								43
			ИТОГО:						60778			
			В том числе :					1 595 996	50 086	1 459 842	72 805	1 802 304
			Стоимость оборудования, всего					86 068	17 582		133 503	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		16 221				
			Зимние удорожания									1 818 525
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		19 640				
												1 838 165

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12 %		220 580				
			Итого с НДС									**2 058 745**
			Тендерная скидка	10 %								**205 874**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**1 852 871**
			в том числе НДС, 12%									*198 521,85*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Турганбай А.А.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел

Расценки проверены! Ахметова Е.

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 мая апр. 2018 года № 606.

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Global Construction kz"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 68

за июль 2020 года

на 02-19-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			[Перегородки гипсокартонные и обшивка коробов п.АР37									
1	19	1120-1101-0107	**Люки герметические. Установка(АР л.37)**	люк	12	8675,14	94,62	104102	1135	78412	24064	138419
						2046,24	--	24555	--		10253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104102	1135	78412	24064	138419
								24555	--	--	10253	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104102				
			Материалы	Тенге				78411				
			Всего заработная плата	Тенге					24555			
			Накладные расходы	Тенге				24064				
			Сметная прибыль	Тенге				10253				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					24555			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					24555			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			[Полы отм.0.000-+14.700									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
2	110	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	113,11	3627,72	26,19	410331	2962	239567	158759	614617
						1483,53	9,64	167802	1091		45527	
3	111	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	122,2	608,92	1,73	74410	212	31401	40333	123923
						350,22	0,90	42797	110		9179	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
4	125	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	930,27	3078,04	14,46	2863409	13447	2424237	496771	3531794
						457,6	7,54	425725	7010		261614	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11 з/к	1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1073,1	305,35	1,64	327672	1757	221643	98624	460400
						97,17	0,60	104272	647		34104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3675822	18379	2916848	704487	4730734
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				740597	8858	--	350424	
			Материалы	Тенге				3675822				
			Всего заработная плата	Тенге				2916847				
			Накладные расходы	Тенге					749455			
			Сметная прибыль	Тенге				704487				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				350425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4730734				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					749455			596
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4730734				
			Сметная заработная плата	Тенге					749455			596
			РАЗДЕЛ 3.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями КМЕW,АР15,46									
			[Стены.Утепление и отделка отм.+14.800(фасадная штукатурка),АРл.15									
6	157	1115-0402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности стен и откосов кремнийорганическая	м2 окраш. поверхности	39,97	905,04	3,22	36174	129	30894	4174	43576
						128,86	1,66	5151	66		3228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36174	129	30894	4174	43576
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5151	66	--	3228	
			Материалы	Тенге				36174				
			Всего заработная плата	Тенге				30895				
			Накладные расходы	Тенге					5217			
			Сметная прибыль	Тенге				4174				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43576				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5217			4
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43576				
			Сметная заработная плата	Тенге					5217			4
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
			[Ограждение кровли, АРл.56									
7	223	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	22,7	109,84	24,03	2493	546	158	1796	4633
						78,82	7,19	1789	163		343	
8	224	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,29915	252837,00	--	75636	--	75636	--	81687
						--	--	--	--		6051	
9	225	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01571	632890,16	1388,16	9943	22	5613	3930	14982
						274230,00	639,42	4308	10		1110	
10	226	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,67535	83,40	1,69	724	15	453	178	974
						29,50	0,30	256	3		72	
			[Мягкая кровля над лестничной клеткой,АРл.57									
11	240	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	2	1634,51	92,72	3269	185	100	2797	6551
						1491,76	28,20	2984	56		485	
12	241	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	4552,00	--	9104	--	9104	--	9832
						--	--	--	--		728	
			[Фасадная решетка РЖ1,РЖ2,АРл.59									
13	250	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1703,14	54,67	1703	55	1703	1514	3475
						1529,08	15,82	1529	16		257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	251	2303-0101-9901	Конструкции стальные решетчатые	т	0,02581	125690,00	--	3244	--	3244	--	3504
15	252	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,175	3000,77	14,38	525	3	307	198	781
16	253	1120-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетк	4	1226,66	4,07	215	1		58	
17	254	2303-0101-9901	**Конструкции стальные решетчатые**	т	0,24708	2415,96	110,36	9664	441	9664	7937	19009
						1986,38	38,43	7946	154		1408	
18	255	2113-0211-0501	**Петля накладная**	шт.	16	125690,00	--	31055	--	31055	--	33540
						--	--	--	--		2484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		295,00	--	4720	--	4720	--	5098
						--	--	--	--		378	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				152080	1266	141757	18350	184066
			Материалы	Тенге				19026	403	--	13634	
			Всего заработная плата	Тенге				117781				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8029				
			Сдача и испытание	Тенге					19429			
			Накладные расходы	Тенге				89460				
			Сметная прибыль	Тенге				475				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18350				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				10891				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				147022				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					19429			14
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34300				
			Сметная прибыль	Тенге				34300				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2744				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				184065				
			Сметная заработная плата	Тенге					19429			14
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка,АР л.23-24,25,26									
			[Подвал отм.-2,850									
19	259	1115-0401-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окраш. поверхности	425,27	58,17	0,58	24740	246	2844	17422	45535
						50,91	0,30	21650	128		3373	
			[Лестничная клетка,Л-1,с отм.-2,850 до отм.+14.700									
20	261	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окраш. поверхности	79,28	365,10	2,60	28945	206	12122	13379	45710
						209,59	1,36	16617	108		3386	
21	263	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окраш. поверхности	157,25	656,77	1,45	103277	227	63468	31760	145841
						251,71	0,75	39582	118		10803	
22	264	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окраш. поверхности	61,82	329,62	2,31	20377	143	8623	9348	32103
						187,82	1,21	11611	75		2378	
23	266	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+торец лестничного марша**	м2 окраш. поверхности	5,4	329,62	2,31	1780	12	754	817	2804
						187,82	1,21	1014	7		208	
			[0.000 этаж(ОВ,ВК,тамбур,вестибюль)									
24	268	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окраш. поверхности	28,28	365,10	2,60	10325	74	4324	4773	16305
						209,59	1,36	5927	38		1208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	271	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окраш. поверхности	44,54	656,77 251,71	1,45 0,75	29253 11211	64 34	17978	8996 3060	41308
26	272	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	40,46	487,25 314,39	2,89 1,51	19714 12720	117 61	6877	10225 2395	32334
27	274	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	15,72	329,62 187,82	2,31 1,21	5182 2952	36 19	2194	2377 605	8163
			[на отм.+3.300,+6,150									
28	276	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	609,48	365,10 209,59	2,60 1,36	222519 127743	1586 827	93190	102856 26030	351405
29	279	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окраш. поверхности	66,64	656,77 251,71	1,45 0,75	43767 16774	96 50	26897	13459 4578	61805
30	280	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	1037,31	487,25 314,39	2,89 1,51	505434 326121	2999 1563	176314	262147 61406	828988
31	283	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	71,04	329,62 187,82	2,31 1,21	23416 13343	164 86	9909	10743 2733	36891
			[на отм.+9.000,+11.850									
32	285	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	612,32	365,10 209,59	2,60 1,36	223556 128339	1593 830	93624	103335 26151	353042
33	288	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окраш. поверхности	65,62	656,77 251,71	1,45 0,75	43097 16517	95 49	26485	13253 4508	60859
34	289	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	1011,05	487,25 314,39	2,89 1,51	492639 317865	2923 1524	171851	255511 59852	808002
35	292	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш. поверхности	71,04	329,62 187,82	2,31 1,21	23416 13343	164 86	9909	10743 2733	36891
			[Приямок П-1 л.52									
36	293	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	0,72	1430,77 1290,23	132,70 42,65	1030 929	96 31	5	902 155	2087
37	294	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	0,72	1469,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	-- 85	1142
38	295	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	0,8892	8893,40 6183,53	94,38 28,63	7908 5498	84 25	2326	4419 986	13313
39	296	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01154	249647,00 --	-- --	2881 --	-- --	2881	-- 230	3111
40	297	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,33466	83,40 29,50	1,69 0,30	28 10	1 --	17	7 3	38

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	298	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	-	232	--	232	--	251
						--	--	--	--		19	
42	299	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	1157,39	19,88	2778	48	1975	709	3766
						314,61	3,01	755	7		279	
43	300	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2	1,92	1226,08	34,46	2354	66	520	1461	4120
						920,78	30,29	1768	58		305	
44	301	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	476,11	19,00	333	13	7	313	697
						447,58	7,99	313	6		52	
45	302	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	965,00	--	676	--	676	--	730
						--	--	--	--		54	
			[Козырек Кз-1(над приямком) л.52									
46	303	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,01781	27129,54	11787,90	483	210	38	207	745
						13183,50	3635,29	235	65		55	
47	304	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,00663	32911,96	10570,98	218	70	25	100	344
						18485,10	3354,71	123	22		25	
48	305	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,3	1049,00	--	5560	--	5560	--	6004
						--	--	--	--		445	
49	306	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,2	458,00	--	2840	--	2840	--	3067
						--	--	--	--		227	
50	307	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00092	632890,16	1388,16	582	1	329	230	877
						274230,00	639,42	252	1		65	
51	308	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,70876	83,40	1,69	59	1	37	15	80
						29,50	0,30	21	--		6	
52	309	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,6	1520,98	5,54	2434	9	1602	660	3341
						514,57	1,29	823	2		248	
53	310	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	0,96	4959,74	33,87	4761	33	3659	992	6214
						1113,54	10,01	1069	10		460	
			[Приямок П-2 л.53									
54	311	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,97	1430,77	132,70	4249	394	23	3721	8608
						1290,23	42,65	3832	127		638	
55	312	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,97	1469,00	--	4363	--	4363	--	4712
						--	--	--	--		349	
56	313	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	3,7791	8893,40	94,38	33609	357	9884	18781	56581
						6183,53	28,63	23368	108		4191	
57	314	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04761	249647,00	--	11886	--	11886	--	12837
						--	--	--	--		951	
58	315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,38069	83,40	1,69	115	2	72	28	155
						29,50	0,30	41	--		11	
59	316	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	33	29,00	--	957	--	957	--	1034
						--	--	--	--		77	
60	317	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	1157,39	19,88	11458	197	8146	2924	15533

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	318	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2	7,92	314,61 1226,08	3,01 34,46	3115 9711	30 273	2145	1151 6026	16995
62	319	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	920,78 476,11	30,29 19,00	7293 1000	240 40	20	1259 938	2092
63	320	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,1	447,58 965,00	7,99 --	940 2027	17 --	2027	155 --	2189
			[Козырек Кз-2(над приямком) л.53			--	--	--	--		162	
64	321	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,02184	27129,54 13183,50	11787,90 3635,29	593 288	257 79	48	253 68	914
65	322	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,00845	32911,96 18485,10	10570,98 3354,71	278 156	89 28	33	127 32	438
66	323	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,5	1049,00 --	-- --	6819 --	-- --	6819	-- 545	7364
67	324	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,9	458,00 --	-- --	3618 --	-- --	3618	-- 289	3908
68	325	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00092	632890,16 274230,00	1388,16 639,42	582 252	1 1	329	230 65	877
69	326	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87841	83,40 29,50	1,69 0,30	73 26	1 --	46	18 7	99
70	327	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,2	1520,98 514,57	5,54 1,29	3346 1132	12 3	2202	908 340	4594
71	328	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	1,54	4959,74 1113,54	33,87 10,01	7638 1715	52 15	5871	1592 738	9968
			[Кровля козырька Кз-4,л.93									
72	329	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	30,1	1202,69 162,17	15,00 5,64	36201 4881	451 170	30869	4647 3268	44116
73	330	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,91	14088,95 2861,76	1772,82 512,38	12821 2604	1613 466	8604	2825 1252	16897
74	331	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	30,1	659,04 294,82	75,29 28,48	19837 8874	2266 857	8697	9148 2319	31304
75	332	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	30,1	140,97 22,14	0,24 --	4243 666	7 --	3570	626 390	5259
76	333	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,96	3000,77 1226,66	14,38 4,07	47892 19578	229 65	28085	18071 5277	71240
			[Стремянки Ст-1,АРл.70									
77	434	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,05556	70945,63 42165,10	26293,27 9315,56	3942 2343	1461 518	138	1974 473	6389
78	435	2303-0101-9901	Конструкции стальные решетчатые	т	0,05556	125690,00 --	-- --	6983 --	-- --	6983	-- 559	7542
79	436	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,61124	83,40 29,50	1,69 0,30	134 48	3 --	83	33 13	181
80	437	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00 --	-- --	464 --	-- --	464	-- 37	501
			[Крыльцо Кр1 л.75									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	442	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24,3	1430,77	132,70	34768	3225	190	30446	70430
						1290,23	42,65	31353	1036		5217	
82	443	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	24,3	1469,00	--	35697	--	35697	--	38552
						--	--	--	--		2856	
83	444	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,92	645,33	1,36	6402	13	2518	3638	10843
						390,18	--	3871	--		803	
84	445	1111-0101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.27,5мм)	м2 стяжки	9,92	102,55	0,52	1017	5	940	67	1171
						7,23	--	72	--		87	
85	446	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	9,7071	8893,40	94,38	86329	916	25389	48242	145336
						6183,53	28,63	60024	278		10766	
			Кровля козырька Кз-1 л.75									
86	454	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,27048	27129,54	11787,90	7338	3188	584	3139	11315
						13183,50	3635,29	3566	983		838	
87	455	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,03348	32911,96	10570,98	1102	354	129	505	1735
						18485,10	3354,71	619	112		129	
88	456	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30396	250494,00	--	76140	--	76140	--	82231
						--	--	--	--		6091	
89	457	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,81484	83,40	1,69	735	15	460	181	990
						29,50	0,30	260	3		73	
90	458	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	4,2	1634,51	92,72	6865	389	211	5873	13757
						1491,76	28,20	6265	118		1019	
91	459	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2	4552,00	--	19118	--	19118	--	20648
						--	--	--	--		1529	
92	460	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2355	65312,17	2549,72	15381	600	931	9645	27028
						58809,20	544,69	13850	128		2002	
93	461	2106-0801-0404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,2355	391014,00	--	92084	--	92084	--	99451
						--	--	--	--		7367	
94	462	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36,7	3000,77	14,38	110128	528	64581	41554	163817
						1226,66	4,07	45019	149		12135	
95	463	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	24,4	3917,59	22,28	95589	544	76239	17503	122140
						770,73	8,98	18806	219		9047	
96	468	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	18351,57	356,28	18352	356	14033	3913	24046
						3962,88	30,14	3963	30		1781	
97	469	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00103	632890,16	1388,16	652	1	369	258	982
						274230,00	639,42	282	1		73	
98	470	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,40281	83,40	1,69	34	1	21	8	45
						29,50	0,30	12	--		3	
			Ограждения крылец ОГ-1-ОГ-5,АРл.77									
99	471	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,04522	79114,04	26915,63	3578	1217	454	1612	5604
						42165,10	9485,38	1907	429		415	
100	472	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,1	1049,00	--	5350	--	5350	--	5778
						--	--	--	--		428	
101	473	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	783,00	--	1566	--	1566	--	1691

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	474	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	458,00 --	-- --	3481 --	-- --	3481	125 --	3759
103	475	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00082	632890,16 274230,00	1388,16 639,42	519 225	1 1	293	278 205 58	782
104	476	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31138	83,40 29,50	1,69 0,30	109 39	2 --	68	27 11	147
			[Ограждения крылец ОГ-2,АРл.77									
105	477	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,02138	79114,04 42165,10	26915,63 9485,38	1691 901	575 203	215	762 196	2650
106	478	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,3	1049,00 --	-- --	1364 --	-- --	1364	-- 109	1473
107	479	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	783,00 --	-- --	783 --	-- --	783	-- 63	846
108	480	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,4	458,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
109	481	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00042	632890,16 274230,00	1388,16 639,42	266 115	1 --	150	105 30	401
110	482	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62002	83,40 29,50	1,69 0,30	52 18	1 --	33	13 5	70
			[Ограждения крылец ОГ-3,АРл.77									
111	483	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,06936	79114,04 42165,10	26915,63 9485,38	5487 2925	1867 658	695	2472 637	8596
112	484	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	1049,00 --	-- --	7972 --	-- --	7972	-- 638	8610
113	485	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4	783,00 --	-- --	3132 --	-- --	3132	-- 251	3383
114	486	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	11,3	458,00 --	-- --	5175 --	-- --	5175	-- 414	5589
115	487	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00083	632890,16 274230,00	1388,16 639,42	525 228	1 1	296	208 59	792
116	488	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,01144	83,40 29,50	1,69 0,30	168 59	3 1	106	41 17	226
			[Ограждения крылец ОГ-4,АРл.77									
117	489	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,04454	79114,04 42165,10	26915,63 9485,38	3524 1878	1199 422	447	1587 409	5520
118	490	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,9	1049,00 --	-- --	5140 --	-- --	5140	-- 411	5551
119	491	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3	783,00 --	-- --	2349 --	-- --	2349	-- 188	2537
120	492	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7	458,00 --	-- --	3206 --	-- --	3206	-- 256	3462
121	493	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00062	632890,16 274230,00	1388,16 639,42	392 170	1 --	221	155 44	591

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	494	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	1,29166	83,40	1,69	108	2	68	27	145
						29,50	0,30	38	--		11	
			[Ограждения крылец ОГ-5,АРл.77									
123	495	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж									
				т конструкций	0,02381	79114,04	26915,63	1884	641	239	849	2951
						42165,10	9485,38	1004	226		219	
124	496	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,4	1049,00	--	1469	--	1469	--	1586
						--	--	--	--		117	
125	497	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	783,00	--	783	--	783	--	846
						--	--	--	--		63	
126	498	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5	458,00	--	2290	--	2290	--	2473
						--	--	--	--		183	
127	499	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00021	632890,16	1388,16	133	--	75	53	200
						274230,00	639,42	58	--		15	
128	500	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,69049	83,40	1,69	58	1	37	14	78
						29,50	0,30	20	--		6	
			[Ограждения крылец ОГ-6,АРл.77									
129	501	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж									
				т конструкций	0,02381	79114,04	26915,63	1884	641	239	849	2951
						42165,10	9485,38	1004	226		219	
130	502	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,4	1049,00	--	1469	--	1469	--	1586
						--	--	--	--		117	
131	503	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	783,00	--	783	--	783	--	846
						--	--	--	--		63	
132	504	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5	458,00	--	2290	--	2290	--	2473
						--	--	--	--		183	
133	505	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00021	632890,16	1388,16	133	--	75	53	200
						274230,00	639,42	58	--		15	
134	506	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,69049	83,40	1,69	58	1	37	14	78
						29,50	0,30	20	--		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2771404	35377	1361131	1128047	4211404
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1374904	13780	--	311958	
			Материалы	Тенге				2624954				
			Всего заработная плата	Тенге				1032891				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1353787			
			Местные материалы	Тенге				183833				
			Накладные расходы	Тенге				41117				
			Сметная прибыль	Тенге				1103967				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4027235				
			Сметная заработная плата	Тенге								1001
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1353787			
			Материалы	Тенге				139466				
			Всего заработная плата	Тенге				4215				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34897			
			Накладные расходы	Тенге				92084				
			Сметная прибыль	Тенге				24079				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				176629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											19180
		Сметная заработная плата	Тенге					34897			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6983				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6983				
		Сметная прибыль	Тенге				559				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				7542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4211405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026
		Сметная заработная плата	Тенге					1388684			
		ИТОГО:					6 749 560	56 286	4 529 042	1 879 122	9 308 199
		В том числе :					2 164 232	23 107		689 497	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		83 774				
		Итого с временными									9 391 973
		Зимние удорожания			1,08 %		101 433				
		Итого с зимними удорожаниями									9 493 406
		НДС			12 %		1 139 209				
		Итого с НДС									10 632 615
		Тендерная скидка	10 %								1 063 261
		Итого за вычетом тендерной скидки									9 569 354
		в том числе НДС, 12%									*1 025 287,91*

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор — Тұрғанбай А.А.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт — Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор — Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел

Расценки проверены: Ахметова С.