Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 год № 632
Форма

Утвержден
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«25 » «декабря» 2020г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, Абая, 123**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии «25 » «декабря» 2020 г.,ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ», в лице директора Кунибекова Эльмурата Жайшиликовича, адрес: г.Тараз, микрорайон КАРАТАУ, №9

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25 » «декабря» 2020 г., в лице Эксперта Нуршанова Галыма Ашировича; KZ58VJE00015449; KZ15VJE00015447; KZ85VJE00015448 от 22.02.2016г. ТОО «ANKO Group»

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 25 » «декабря» 2020 г., ТОО «Бакыт таны» , авторский надзор в лице директора Махмудова Мурата Бадыковича

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дома культуры на 180 мест в с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области».**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Полаткосшинский с.о., с.Жалпактобе, ул. Жалпактобе, №161Д**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **решение КГУ «Аппарата акима Полаткосщинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области» № 96 от 08.12.2020 г., о предоставлении земельного участка КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», общей плащадью 0,2418 га ;**

(наименование органа вынесшего решение)

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20_____года
№ _____

(Наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***№ KZ09REA00191409 16.09.2020 выданное ГАСК акимата Жамбылской обл.***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «Бакыт таны» , авторский надзор в лице директора Махмудова Мурата Бадыковича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

утвержденного (й):
Заказчиком – Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» № 42 от 19.08.2020 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: ***сентябрь 2020 год;***
месяц, год
окончание работ: ***декабрь 2020 год;***
месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5месяцев;***
Фактически, месяц: ***3 месяца;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту	Фактически
Посещения	место	180	180
Этажность	этаж	1	1
Площадь застройки	м2	419,41	419,41
Строительный объем	м3	2568,69	2568,69
Общая площадь	м2	388,0	388,0
Полезная площадь	м2	332,68	332,68
Расчетная площадь	м2	314,91	314,91

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема составляет 2 568,69 м3

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом (объект) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительныйобъем	м3	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения клуба представляет собой одноэтажное здание с каркасно-стеновой конструктивной схемой, пространственная конструктивная схема в виде каркаса и несущих кирпичных стен. Каркас здания -ригели и колонны из монолитного железобетона класса В 20.

Фундаменты под стены - ленточные монолитные из бетона класса В12,5, W4, таврового и прямоугольного сечений. Глубина заложения фундаментов принята на одной отметке - минус 1,250 м. Отметка верха фундамента - минус 0,050 м. Высота ступени подошвы таврового фундамента - 250 мм. Фундаментные стены приняты шириной 400мм. Подошва фундамента армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса AIII диаметром 12 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм; защитной слой составляет - 35 мм до рабочей арматуры. Основанием служит уплотненный галечниковый грунт с послойной укаткой.

Фундаменты под колонны рамы - монолитные железобетонные столбчатые из бетона класса В15, W4. Фундаменты выполняются одноступенчатыми и двухступенчатыми. Подошва фундамента армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса AIII диаметром 12 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм; защитной слой составляет - 35 мм до рабочей арматуры. Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 50 мм на отметке - минус 0,050.

Стены – полнотелый глиняный кирпич пластиченского формирования марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм на на цементно-песчаном растворе М50, с горизонтальным армированием и вертикальными железобетонными сердечниками. Перегородки - полнотелый глиняный кирпич пластиченского формирования марки КОРПо 1НФ/100/1,8/25 по ГОСТ 530-2012,

толщиной 120 мм на на цементно-песчаном растворе М50, с горизонтальным армированием и вертикальными железобетонными сердечниками, в местах стыковки перегородок со стеной сетка приваренная к петле. Перегородки армируются 2 стержнями диаметром 5Вр-1 по всей длине с шагом 675мм по высоте. По верху перегородок арматура проложена в слое цементно-песчаного раствораМ50 толщиной 50 мм. Перегородки крепятся к перекрытию крепежной деталью установленной от края стены на 250 мм с последующим шагом 1500 мм по длине стен. Перемычки -монолитные железобетонные из бетона класса В 15, армированный стержнями диаметром 8АI, 16АIII по ГОСТ 5781-82*. Монолитные сердечники - железобетонные из бетона класса В 15, армированные стержнями диаметром 6АI, 12АIII, по ГОСТ 5781-82*. Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В20, колонны сечением - 380х380 мм, армированные стержнями диаметром 18, 25 мм класса арматуры АIII, ригели сечением - 380х400(h) мм армированные стержнями диаметром 16, 20, 25, 28 мм класса арматуры АIII, соединительные хомуты из арматуры диаметром 8 мм класса АI по ГОСТ 5781-82*; предусмотрены выпуски из стержней диаметром 10 мм класса А-III для связи с монолитным железобетонным антисейсмическим поясом. Стойки - монолитные железобетонные из бетона класса В20, сечением - 380х380мм, армированные стержнями диаметром 16, 20, 28 мм класса арматуры АIII, соединительные хомуты из арматуры диаметром 8 мм класса АI по ГОСТ 5781-82*. Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с выпуск 1; участкимонолитные - железобетонные из бетона класса В20, армированные горизонтальной сеткой из арматуры класса АIII диаметром 10 мм с шагом продольных и поперечных стержней 150х150 мм по ГОСТ 5781-82* и арматурными стержнями диаметрами 16, 20, 22 мм класса АIII и соединительные хомуты из АI арматуры 6 мм класса А-I ГОСТ 5781-82*. На уровне плит покрытий предусмотрены антисейсмические пояса из бетона класса В12,5 и армированные арматурными стержнями диаметрами 10 мм класса А-III, соединительные хомуты из арматуры диаметром 6 мм класса АI по ГОСТ 5781-82*. Утеплитель покрытия - минераловатные плиты объемным весом 125 кг/м3, толщиной 150мм. Кровля - металлочерепица по деревянной стропильной системе. Стропильная система принята с расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система - подкосная. Для обеспечения жесткости подстропильной системы предусмотрена установка подкосов под прогон, вертикальных крестовых связей, распорок, накладки. Для обеспечения жесткости стропильной системы предусмотрены затяжки, накладки. Стропила сечением 50х180 мм, расположены с шагом 1000 мм. Стропила опираются на мауэрлат сечением 100х100 мм, прогоны сечением 100х100 мм. Шаг стоек в продольном направлении - 3,0 м. Установка стоек сечением 100х100 мм выполняется на сплошной лежень сечением 100х100 мм, укладываемый по длине здания с креплением к строительным конструкциям. Устройство крыши и узлы крепления стропильных и подстропильных конструкций предусматривается по узлам серии 2.160-6с. Ферма - металлические пролетом 9,0 м - двускатные: верхний и нижний пояса, раскосы - спаренный уголок по ГОСТ 8509-93, фасонки из листовой стали по ГОСТ 19903-74*, с треугольной решеткой и с установкой горизонтальных и вертикальных связей для придания покрытию пространственной жесткости; Верхний пояс ферм принят из уголков сечением 63х63х4 мм, нижний пояс ферм принят из уголков сечением 50х50х3 мм, стойки, раскосы из уголков сечением 40х40х3, 45х45х3, 56х56х4 мм по ГОСТ 8509-93, марка
стали С 245 ГОСТ 27772-88*. Прогон из швеллеров №16 шагом 1500 и 1400 мм. Нижним поясе предусмотрен прогон из швеллеров №14 шагом 1500 мм. Предусмотрен подвесной потолок из гипсокартонного листа по направляющим алюминиевым профилям; Устойчивость монтажной схемы обеспечивается установкой вертикальных связей, распорок,
горизонтальных связей. Эстрада - из деревянных конструкций: лежень 100х50 мм, стойки 100х100 мм, раскосы 100х50 мм, подкосы 100х100 мм, прогоны 100х100 мм, лага 50х100 мм, доска половая толщиной 44 мм по ГОСТ 8486-86*Е. Устройство крыльца с пандусом – из бетона класса В12,5, армированный сеткой 5Вр-1 ГОСТ 6727-80*, грунт основания с втрамбованным щебнем, цементно-песчаный раствор, половое покрытие из керамической плитки с шероховатой поверхностью; ограждение металлическое. Навес: стойки – труба 180х8 ГОСТ 8732-78, лист 6х240х240 ГОСТ 19903-74*, бетон класса В12,5; балки – швеллер 14 ГОСТ 8240-97, прогоны –гнутый швеллер 140х40х4 ГОСТ 19903-74, уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93, гипсокартон СТ РК 971-93, металлочерепица.

Наименование	Единица измерения	По проекту	Фактически
Этажность	этаж	1	1
Площадь застройки	м2	110,7	110,7
Строительный объем	м3	427,23	427,23
Общая площадь	м2	388,0	388,0

Стены котельной запроектированы из керамического полнотелого кирпича пластического пресования марки КР-р по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50. Временное сопротивление по осевому растяжению по неперевязанным швам Rp>1,2 кг/см². Фундаменты под стены – ленточные, монолитные из бетона класса БСТ В12,5 П1, F75, W4 ГОСТ 7374-2010. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса БСТ В12,5 П1, F75, W4 ГОСТ 7374-2010. Перекрытие - сборные железобетонные из ребристых плит покрытия по ГОСТ 22701.1-77*. Утеплитель - м/ватные плиты с γ= 75 кг/м³ толщиной 100 мм ГОСТ 21880-94. Кровля - совмещенная (1 слой рукан СКП32 и 2 слоя рукан СПП). Горизонтальная гидроизоляция выполнена из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -0.020 м. Отмостка асфальтобетонная по периметру здания шириной 1500 мм толщиной 60-30 мм по щебеночной подготовке толщиной 100 мм.

Дымовая труба высотой 15,0 м, диаметром 400 мм. Предусмотрено крепление тремя растяжками в 120 градусов. *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **213 189,390** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **160 840,071** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **35 655,989** тыс. тенге; прочих затрат **16 693,330** тыс. тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **212 300,430** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **159 857,590** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **35 659,898** тыс.тенге; прочих затрат ***16786,850*** тыс. тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство дома культуры на 180 мест литер «А, Г1, I, II, III,» в с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области».**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение **«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»**

Руководитель Тилеубаев К. А. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «*Бакыт таны*», директор *Махмудов М.Б.* _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «*ANKO Group*» , эксперт-технадзор *Эксперта Нуршанов Г. А.; KZ58VJE00015449;*

KZ15VJE00015447; KZ85VJE00015448 от 22.02.2016г _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «*КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ*», директор *Кунибеков Э. Ж.*

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Единица измерения	количество этажей (этаж)	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Литер А Дом культуры	1	1	13	419,41	2815,0	388,0	-	-	-	-
Литер Г1 котельная	1	1	-	75,6	249,0	75,6	-	-	-	-
Литер I уборная	1	1	-	31,6	89,0	31,6	-	-	-	-
Литер II яма	1	1	-	9,0	0,0	9,0	-	-	-	-
Литер III резервуар стальной горизонтальный	1	1	-	2,8	0,0	2,8	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание элементов конструктивных			Вид отопления	Благоустройство				
				асфальтобетон и плиточное покрытие, МАФ, озеленение				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетонный	Жженый кирпич	Покрытие из металлочерепицы	газ	от РУ-0,4кВ П-КТП №11-250/10/0,4кВ Ф-21 ПС-35/10кВ "Октябрь.	От сущ. сетей водопровода.	от местного электроводонагревателя типа Аристон	выгреб V=10м3	от сущ. подземных газопроводов среднего давления

Бетон	Жженый кирпич	дерево; ж/б плиты	газ	есть	есть	-	-	есть
Бетон	пескоблок	дерево; ж/б плиты	-	-	-	-	-	-
Бетон	Бетон	дерево; ж/б плиты	-	-	-	-	-	-
Бетон	Бетон	дерево; ж/б плиты	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		под колонны монолитные железобетонные столбчатые B15, W4 под кирпичные стены ленточные из монолитного бетона B12,5, W4,
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Керамический полнотелый кирпич, толщина стен 380мм,
	2) перегородки		Керамический полнотелый кирпич, толщина стен 120мм;
3	Перекрытия	чердачное междуэтажное	из сборных железобетонных многопустотных плит
4	Крыша		чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком.с покрытием из металлочерепицы по деревянным конструкциям.
5	Полы	1-го этажа последующих этажей	бетонные, деревянные, керамогранит с шероховатой поверхностью, керамическая плитка, линолеум на теплоизолирующей подоснова выполненные по серии 2.244-1 выпуск 6.

			подоснова выполненные по серии 2.244-1 выпуск 6.
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Подоконная доска по серии 1.136.5-24. Слив из оцинкованного железа ГОСТ 14918-78*.
		двери	Витражи и двери - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления по ГОСТ 30970-2002.
7	Отделочные работы	внутренние	Стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской, масляная панель на высоту 1,8 м, керамическая плитка на высоту 1,8 м. Потолки - затирка, шпаклевка сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской.
		наружные	Стены – декоративная штукатурка «Аспол», травертин. Цоколь – штукатурка цементно-песчаным раствором с рустовкой под рванный камень. Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03.
8	Горячее водоснабжение		Горячее водоснабжение в здании предусматривается от местного электроводонагревателя типа Аристон емкостью 50 л (1 шт). Трубопроводы узла управления приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 25х2,0…76х3,5 мм и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 25 мм. Трубопроводы узла управления, изолируются фольгированными минераловатными матами ISOVER KIM-AL толщиной 40 мм.
9	Водопровод		Водоснабжение предусматривается от существующих сетей водопровода. Врезка в существующий сеть предусмотрено с устройством водопроводного колодца с установкой отключающей задвижки диаметром 50 мм. Хозяйственно – питьевой-противопожарный водопровод запроектирован от наружных водопроводных сетей, с установкой водомерного узла на вводе, которая включает в себя установку: счетчика холодной воды диаметром 40 мм с радиомодулем, чугунных задвижек диаметрами 50 мм, задвижки с электроприводом диаметром 50 мм (для пропуска пожарного расхода), фильтра диаметром 50 мм, манометра с 3-х ходовым краном, вентиля диаметром 15

				мм для спуска воды и выпуска воздуха, антивибрационных вставок. В качестве запорно-регулирующей арматуры во внутренних сетях водопровода установлены шаровые краны диаметрами 15…20 мм. Для полива территории клуба предусмотрено установка поливочного крана диаметром 15 и поливочного шланга диаметрами 15 мм, длиной 10 м.
10	Канализация			Предусматривается самотечная сеть канализации от котельной и здания клуба со сбросом в водонепроницаемый резервуар сточных вод емкостью 10 м3. Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых безнапорных гофрированных для наружных сетей канализации труб по ГОСТ Р 54475-2011 диаметрами 150 мм с раструбом. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов диаметрами 1500 мм по ТПР 902-09.22.84, ГОСТ 8020-90.
11	Электроосвещение			Освещение проектом принято 3-х видов: рабочее, аварийное и эвакуационное. Управление освещением – выключателями по месту, устанавливаемыми на высоте 1,0 м от пола. Освещение помещений здания выполняется люминесцентными светильниками, подобранными на основании светотехнического расчета, с учетом характеристик среды эксплуатации и условий монтажа. Сети освещения выполнены сменяемыми, кабелем медным ВВГнг расчетного сечения, проложенным в пустотах плит перекрытия и в ПВХ трубах в штробах стеновых панелей. Наружное освещение территории дома культуры выполняется светильниками наружного освещения марки ДКУ Drive со светодиодными лампами мощностью 100 Вт, устанавливаемыми на металлические опоры высотой 5 м СТВ-5 вдоль дорожек и проездов. Сети НО запитываются от ящика управления уличным освещением, установленного в здании дома культуры.
12	Отопление	печное		нет
13		печное газовое		нет
14		от ТЭЦ		нет
15		от АГВ		нет
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	установлены в новой котельной два котла теплопроизводительностью 81,4 кВт каждый, работающий на природном газе, резервным является – жидкое топливо.
17			на твердом топливе	нет

[redacted]	от районной котельной	на газе	нет
		на твердом топливе	нет
[redacted]	Разные работы		нет

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,158
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,158
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	6
10	Кабели:		
	1) марки...АВБбШв- 1,0 4х4 напряжением...КП-0,4 кв	км	
	2) марки... напряжением...	км	0,058
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	12,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из пластиковых	м	12,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 32	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	1	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	58,0	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полителеновых труб	м	58,0	
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	58,0	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полителеновых труб	м	58,0	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	3	
	Выпуск	шт		

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м		37,0
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		37,0
	1) в проходных каналах	м		37,0
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		1
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		1
5	Количество задвижек	шт		2

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	84,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	84,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =	шт		

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» Руководитель Тилеубаев К. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Бакыт таны», директор Махмудов М.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	950
Тіркелген күні	25.12.2020ж
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Барлығы 13 (он үш) парақ болып қатталып мөрмен бекітілген

Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы:

Қ.Тілеубаев

«25» 12 2020ж

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕ АҚ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖАМБЫЛ АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

ӨТІНІШ № 00220389953 0 ТІРКЕУ ІСІ № 088-096

КАДАСТРЛЫҚ № 06-088-096-1951 ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 25.01.21ж

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 11:46

НЕГІЗГІ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шаңпақтөбе ауылы Шаңпақтөбе к-сі №16

ТІРКЕУШІ (АЗАМАТ) Назонова.Т ҚОЛЫ

БӨЛІМ БАСШЫСЫ Тәйшыбеков.Ш ҚОЛЫ