Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за **20 апреля** 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 декабря 2014г.				
		Дополнительное соглашение	12 января 2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель 2015г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	217 711 101	97 659 431							11 719 132	109 378 563
Всего:	**217 711 101**	**97 659 431**							**11 719 132**	**109 378 563**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____ **Г.Ж.Уразбаев**
Дата "_____"_____2015г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____ **С.А.Шевчук**
Дата "_____"_____2015г.

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2015г.
Подготовительные работы
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения
Устройство тротуаров
Устройство автобусных остановок

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности										
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Восстановление оси трассы II категории сложности км	0,2	7097	-	1419	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	-Закрепление трассы II категории сложности км	0,2	4607	-	921	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы										
		Снятие ПСП										
3	Е0101-25-2	-Снятие растительного слоя	3793	11,19	11,19	42444	42444	11258	-	-		

	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)								
			-	3,06	-	11607	97	0,01	38
		м3							
4	Е0101-25-10-К=4 Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3793	37,6	37,6	142611	142611	37828	-	-
			-	10,28	-	38998	97	0,03	127
		м3							
5	Е0101-17-8 - Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2655,3	32,23	30,77	85588	81704	25151	0,01	26
			1,42	8,34	3771	22158	97	0,03	76
		м3							
6	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4381,245	176,4	176,4	772852	772852	154570	-	-
			-	35,28	-	154570	100	0,74	3246
		т							
7	Е0101-20-2 - Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2655,3	3,77	3,24	10002	8614	4121	-	9
			0,48	1,12	1275	2974	97	-	10
		м3							
	Устройство дорожных насыпей								
8	Е0101-17-8 - Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23859	32,23	30,77	769049	734148	225993	0,01	235
			1,42	8,34	33880	199103	97	0,03	681
		м3							
9	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	39367,35	176,4	176,4	6944401	6944401	1388880	-	-
			-	35,28	-	1388880	100	0,74	29166
		т							
10	Е0101-20-2 - Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23859	3,77	3,24	89873	77399	37029	-	79
			0,48	1,12	11452	26722	97	-	89
		м3							
	Планировочные работы								
11	Е0101-145-2- Планировка верха земляного полотна 2 группы механизированным способом	12644	1,41	1,41	17838	17838	3684	-	-
			-	0,3	-	3798	97	-	13
		м2							

12	E0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2528,8	18,22	18,22	46075	46075	15530	-	-
				-	6,33	-	16010	97	0,02	52
		м3								
13	E0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2528,8	0,53	0,53	1347	1347	458	-	-
				-	0,19	-	472	97	-	2
		м3								
		Дорожная одежда								
14	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1954,3	864,08	73,75	1688679	144137	85902	0,14	281
				21,38	11,67	41783	22805	133	0,04	80
		м3								
15	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	5910,7	232,73	22,3	1375625	131836	94182	0,03	169
				4,32	7,66	25534	45279	133	0,03	160
		м2								
16	E0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	5910,7	68,67	-	405888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,447	40097,59	339,59	178314	1510	834	0,58	3
				-	140,94	-	627	133	0,58	3
		т								
18	E0127-81-4	-Устройство георешетки	5576,6	6,53	2,45	36390	13637	35906	0,03	154
				4,07	0,77	22697	4300	133	-	14
		м2								
19	СПрайс	-Стоимость георешетки	5576,6	236,5	-	1318842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	5576,6	268,02	34,06	1494624	189922	119699	0,03	184
				5	11,14	27883	62116	133	0,04	219
		м2								
21	E0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	5576,6	13,73	-	76589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

22	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,68	40097,59	339,59	10746	910	502	0,58	2
		т		-	140,94	-	378	133	0,58	2
23	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5335,8	397,18	15,35	2119292	81912	78063	0,03	179
				5,94	5,06	31695	26999	133	0,02	94
		м2								
24	E0127-54-3К-=10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5335,8	467	-	2491819	-	710	-	5
				0,1	-	534	-	133	-	-
		м2								
25	E0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	689	1637,46	6,63	1128210	4569	101201	0,7	481
				108,68	1,76	74881	1210	133	0,01	4
		М								

Искусственные сооружения

Устройство круглых ж/б труб

26	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,4	23,36	22,08	617	583	175	0,01	-
				1,28	5,56	34	147	97	0,02	1
		м3								
27	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,9	353,7	-	1026	-	1159	2,27	7
				353,7	-	1026	-	113	-	-
		м3								
28	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	3,24	1224,87	38,67	3969	125	1147	1,99	6
				310,5	14,24	1006	46	109	0,07	-
		м3								
29	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	7,94	7189,04	532,08	57081	4225	4899	2,55	20
				434,25	131,85	3448	1047	109	0,43	3
		м3								
30	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высотенасыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,13	6589,26	3701,25	33803	18987	16453	11,8	61
				1980	962,33	10157	4937	109	3,29	17
		м3								

31	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ шт	27	10800	-	291600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0130-55-1	-Монтаж смотровых блоков м3	2,96	7270,7	4443,75	21521	13154	10755	13	38
				2178	1155,38	6447	3420	109	3,95	12
33	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровой блок шт	8	11700	-	93600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-41	-Смотровая решетка т	1,36	147100	-	200056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-1-1	-Устройство монолитного бетона под решетку м3	0,24	5910,37	66,01	1418	16	56	1,35	-
				195,75	24,93	47	6	105	0,12	-
36	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной м2	72,19	321,4	13,7	23202	989	8488	0,61	44
				102,83	5,04	7423	364	109	0,02	2
37	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	16,15	1088,46	20,67	17579	334	2907	0,91	15
				157,5	7,61	2544	123	109	0,31	5
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,59	134,1	-	1152	-	1302	0,97	8
				134,1	-	1152	-	113	-	-
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,59	21,55	4,52	185	39	142	0,11	1

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

40	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,25 м3 м3	501,35	56,25	52,36	28202	26251	11309	0,03	14
				3,89	19,37	1950	9709	97	0,08	39
41	Е010333-А30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза1 т	827,23	176,4	176,4	145923	145923	29185	-	-
				-	35,28	-	29185	100	0,74	613

42	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	142,035	2695,99	1053,54	382925	149640	147829	3,23	459
				515,25	267,3	73184	37966	133	1,08	153
		м3								
43	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные БА-3	1671	1880	-	3141480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Устройство тротуаров

44	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	3260	620,34	6,63	2022313	21616	478832	0,7	2275
				108,68	1,76	354297	5727	133	0,01	20
		м								
45	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	3482	118,16	17,83	411425	62067	53153	0,04	145
				6,41	5,07	22320	17645	133	0,02	64
		м2								
46	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3482	23,44	-	81604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
47	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	1982	404,15	-	801021	-	65242	0,14	285
				24,75	-	49055	-	133	-	-
		м2								
48	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1982	254,05	-	503523	-	41966	0,09	184
				15,92	-	31553	-	133	-	-
		м2								
49	Е0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит (П 5-8), длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	12,96	5803,72	669,01	75216	8670	16139	5,74	74
				967,5	174,97	12539	2268	109	0,65	8
		м3								
50	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П5-8)	12,96	22600	-	292896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

004									
51	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,96	-129	-	-1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,96	-240	-	-3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Устройство автобусных площадок

53	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	675	118,16	17,83	79756	12032	10304	0,04	28
				6,41	5,07	4327	3421	133	0,02	12
		м2								
54	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	675	23,44	-	15819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,34	40097,59	339,59	13633	115	64	0,58	-
		т		-	140,94	-	48	133	0,58	-
56	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	675	499,79	15,35	337361	10362	9875	0,03	23
				5,94	5,06	4010	3416	133	0,02	12
		м2								
57	Е0127-54-1К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	675	119,1	-	80395	-	18	-	-
				0,02	-	14	-	133	-	-
		м2								
58	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	279	819,39	6,63	228611	1850	40980	0,7	195
				108,68	1,76	30322	490	133	0,01	2
		м								

Устройство автобусных павильонов РТС-3 - 28шт

59 У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	9	56288,76	2942,42	506599	26482	118533	77	693
			13201,34	1432,42	118812	12892	90	5,3	48
		павильон							
60 СПрайс	-Стоимость павильона на автобусной остановке типа I	9	168674,45	-	1518070	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		павильон							
61 У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	9	1471,62	2,5	13245	23	2879	2,1	19
			355,42	-	3199	-	90	-	-
		урна							
62 У1-49-7	-Урна металлическая вариант II, строительные работы	9	5447,64	27,54	49029	248	5854	3,7	33
			613,8	5,64	5524	51	105	0,03	-
		урна							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	32817221	9941595		6435
	Тенге	1019916	2161912		35086
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32094981	-	-	-
Материалы -	Тенге	4161572	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3046926	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2836912	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14283500	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3379732	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1690
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	506960	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2128483	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37603196	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42451
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3553886	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	719899	-	-	-
Материалы -	Тенге	371328	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	134903	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	200056	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121412	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18212	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50479	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	891790	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	820
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153114	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	2341	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	140	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	2481	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	38497467	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3707000	-	-

Всего прямые затраты	32817221
Накладные расходы	3501144
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2179102

Итого в ценах на 1.01.2001г.	38497467
Прощенные здания и сооружениями 1,2%	461970
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	561016
Затраты на выслугу лет 1%	389594
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	155838
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	40065885
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,39	95744540
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1914891
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	97659431
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	11719132
Всего стоимость строительства	**109378563**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

«__» _____ 20__

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

_____

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

_____