Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за **21 АВГУСТА** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	1 894 920 236	398 306 757							47 796 811	446 103 568
Всего:	**1 894 920 236**	**398 306 757**							**47 796 811**	**446 103 568**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**
Договор №179 от 26 июля 2013г.
Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.
Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2014г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения
Устройство тротуаров и велодорожки
Устройство автобусных остановок
Наружное электроосвещения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
		Снятие ПСП												
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40)	2214	11,19	11,19	24775	24775	6572	-	-				
				-	3,06	-	6775	97	0,01	22				
		м3												
2	Е0101-25-10-К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2214	37,6	37,6	83243	83243	22081	-	-				
				-	10,28	-	22763	97	0,03	74				
		м3												
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2214	32,23	30,77	71364	68125	20971	0,01	22				
				1,42	8,34	3144	18476	97	0,03	63				
		м3												

4	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3653,1	176,4	176,4	644407	644407	128881	-	-
				-	35,28	-	128881	100	0,74	2707
5	Е0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2214	3,77	3,24	8340	7182	3436	-	7
				0,48	1,12	1063	2480	97	-	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				832128	827732			29
		Тенге				4207	179375			2874
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				832128	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	183582	-		-
	Местные материалы -	Тенге				190	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				181941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	27291	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60844	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1074913	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	210873	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1074913	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2995
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	210873	-		-
	Устройство дорожных насыпей									
6	Е0101-23-2 Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	м3	2595,5	79,08	78	205246	202443	41363	0,01	19
				1,08	15,35	2803	39839	97	0,05	118
7	Е0101-23-6К=2 Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	м3	2595,5	12,62	12,4	32744	32173	6262	-	4
				0,22	2,27	571	5885	97	0,01	17
8	Е0101-17-8 Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8074	32,23	30,77	260250	248439	76477	0,01	79
				1,42	8,34	11465	67377	97	0,03	230
9	Е010333-А2-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	13322,1	23,4	23,4	311737	311737	62347	-	-
				-	4,68	-	62347	100	0,1	1309

10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24740	32,23	30,77	797446	761256	234338	0,01	243
					1,42	8,34	35131	206455	97	0,03	706
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	40821	176,4	176,4	7200824	7200824	1440165	-	-
					-	35,28	-	1440165	100	0,74	30243
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	24740	3,77	3,24	93191	80257	38396	-	82
					0,48	1,12	11875	27709	97	-	92
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	10669,5	12,51	12,51	133451	133451	44305	-	-
					-	4,28	-	45675	97	0,01	149
14	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	10669,5	8,9	8,9	94927	94927	27711	-	-
					-	2,68	-	28568	97	0,01	93
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10669,5	14,12	12	150626	128007	45175	0,01	130
					1,62	2,75	17285	29288	97	0,01	130

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9280442	9193514		558
	Тенге	79130	1953308		33089
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9280442	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2032438	-	-
Местные материалы -	Тенге	7798	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2016540	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1008
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	302481	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	677819	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11974801	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34656
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2334919	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11974801	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34656
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2334919	-	-

Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды

16	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3420	864,08	73,75	2955166	252237	150327	0,14	492
				21,38	11,67	73120	39908	133	0,04	140
		м3								
17	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	35580	232,73	22,3	8280698	793599	566936	0,03	1018
				4,32	7,66	153706	272562	133	0,03	965
		м2								
18	E0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	35580	68,67	-	2443279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	24,87	40097,59	339,59	997227	8446	4662	0,58	14
				-	140,94	-	3505	133	0,58	14
		т								
20	E0127-81-4	-Устройство георешетки	31090	6,53	2,45	202875	76028	200179	0,03	861
				4,07	0,77	126536	23974	133	-	78
		м2								
21	СПрайс	-Стоимость георешетки	31090	236,5	-	7352650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	31090	268,02	34,06	8332649	1058832	667331	0,03	1026
				5	11,14	155450	346303	133	0,04	1221
		м2								
23	E0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	31090	13,73	-	426990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	15,76	40097,59	339,59	631938	5352	2954	0,58	9
				-	140,94	-	2221	133	0,58	9
		т								
25	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	31520	397,18	15,35	12519223	483878	461138	0,03	1059
				5,94	5,06	187229	159491	133	0,02	557
		м2								

26	E0127-54-3К-Нормы для корректировки табл. =10 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	31520	467	-	14719840	-	4192	-	28
				0,1	-	3152	-	133	-	-
27	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	т	6,76	40097,59	339,59	271060	2296	1267	0,58	4
				-	140,94	-	953	133	0,58	4
28	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	33850	499,79	15,35	16918009	519647	495226	0,03	1137
				5,94	5,06	201069	171281	133	0,02	598
29	E0127-54-1К-Нормы для корректировки табл. =4 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33850	238,21	-	8063341	-	1801	-	12
				0,04	-	1354	-	133	-	-
30	E0127-34-2 -Установка бортового камня 100.30.15	м	4700	1637,46	6,63	7696065	31164	690340	0,7	3281
				108,68	1,76	510796	8257	133	0,01	29
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91811009	3231479			8942
		Тенге				1412411	1028455			3615
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				91811009	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7835034	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2440866	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7352650	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				71979435	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3246352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1623
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	486953	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5703442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100760803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14180
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2927819	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100760803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14180
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2927819	-		-

Искусственные сооружения

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м -24шт

31	E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	85,6	23,36	22,08	2000	1890	568	0,01	1
				1,28	5,56	110	476	97	0,02	2

32	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,51	353,7 353,7	- -	3364 3364	- -	3801 113	2,27 -	22 -
		м3								
33	Е0130-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	10,52	1224,87 310,5	38,67 14,24	12886 3266	407 150	3724 109	1,99 0,07	21 1
		м3								
34	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	25,72	7189,04 434,25	532,08 131,85	184902 11169	13685 3391	15870 109	2,55 0,43	66 11
		м3								
35	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	16,91	6589,26 1980	3701,25 962,33	111424 33482	62588 16273	54233 109	11,8 3,29	200 56
		м3								
36	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	89	10800 -	- -	961200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
37	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	9,25	7270,7 2178	4443,75 1155,38	67254 20147	41105 10687	33609 109	13 3,95	120 37
		м3								
38	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	25	11700 -	- -	292500 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
39	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	235,15	321,4 102,83	13,7 5,04	75576 24180	3222 1185	27649 109	0,61 0,02	142 6
		м2								
40	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	52,6	1088,46 157,5	20,67 7,61	57253 8285	1087 400	9466 109	0,91 0,31	48 16
		м2								
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,99	134,1 134,1	- -	3753 3753	- -	4241 113	0,97 -	27 -
		м3								
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,99	21,55 17,03	4,52 -	603 477	126 -	462 97	0,11 -	3 -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1772715	124110			649

	Тенге			108232	32562			128
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1772715	-	-		-
Материалы -	Тенге			122143	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	140794	-		-
Местные материалы -	Тенге			1418230	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			153623	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23043	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115580	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2041918	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		853
Сметная заработная плата -	Тенге			-	163838	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2041918	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		853
Сметная заработная плата -	Тенге			-	163838	-		-

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

43 Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1080	56,25	52,36	60751	56550	24363	0,03	29
			3,89	19,37	4201	20915	97	0,08	84
		м3							
44 Е010333-А30-1	Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1782	176,4	176,4	314345	314345	62869	-	-
			-	35,28	-	62869	100	0,74	1320
		т							
45 Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	306	2695,99	1053,54	824973	322383	318482	3,23	988
			515,25	267,3	157667	81794	133	1,08	330
		м3							
46 С143018-159-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Лотки водопропускные БА-3	3600	1880	-	6768000	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7968069	693278			1018	

	Тенге			161868	165578			1734	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7968069	-	-		-	
Материалы -	Тенге			212609	-	-		-	
Всего заработная плата -	Тенге			-	327445	-		-	
Местные материалы -	Тенге			6900314	-	-		-	
Накладные расходы -	Тенге			405714	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60857	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502427	-	-		-	

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8876210	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2955
Сметная заработная плата -	Тенге			-	388303	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8876210	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2955
Сметная заработная плата -	Тенге			-	388303	-		-

Устройство тротуаров и велодорожки

Устройство велосипедной дорожки

47	E0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра т.ч. БР100.20.8	3500	620,34	6,63	2171195	23207	514083	0,7	2443
	п-3.9 к=0,86 к=0,33 м		108,68	1,76	380380	6149	133	0,01	21
48	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см м2	5250	118,16	17,83	620327	93582	80142	0,04	218
			6,41	5,07	33653	26604	133	0,02	96
49	E0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя т.ч. п1.37К=3 м2	5250	23,44	-	123039	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
50	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см) м2	5250	404,15	-	2121777	-	172817	0,14	756
			24,75	-	129938	-	133	-	-
51	E0127-55-2К-Устройство асфальтобетонных =4 покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	5250	254,05	-	1333752	-	111161	0,09	487
			15,92	-	83580	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	6370090	116789			3905
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	627550	32753			117
Материалы -	Тенге	6370090	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	4776674	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	660303	-		-
Накладные расходы -	Тенге	849077	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	878203	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		439
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	131730	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	434898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7683190	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		4461
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	-	792034	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7683190	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		4461
		-	792034	-		-

Устройство тротуаров

52	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	м	8660	620,34 108,68	6,63 1,76	5372156 941169	57422 15214	1271989 133	0,7 0,01	6045 53
53	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	м2	9720	118,16 6,41	17,83 5,07	1148491 62305	173259 49256	148377 133	0,04 0,02	404 178
54	E0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	9720	23,44 -	- -	227798 -	- -	- -	- -	- -
55	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	м2	9720	404,15 24,75	- -	3928319 240570	- -	319958 133	0,14 -	1400 -
56	E0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	9720	254,05 15,92	- -	2469347 154742	- -	205807 133	0,09 -	902 -
57	E0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит (П 5-8), длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м2	5,76	5803,72 967,5	669,01 174,97	33429 5573	3853 1008	7173 109	5,74 0,65	33 4
58	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П5-8)	м3	5,76	22600 -	- -	130176 -	- -	- -	- -	- -
59	C143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,76	-129 -	- -	-743 -	- -	- -	- -	- -
60	C143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,76	-240 -	- -	-1382 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13307590	234535				8784
	Тенге			1404359	65478				234
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13307590	-	-			-
Материалы -	Тенге			9830077	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1469837	-			-
Местные материалы -	Тенге			1838619	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			1953304	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			977
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292996	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			915654	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16176548	-	-			9995
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1762833	-			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16176548	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			9995
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1762833	-			-
Устройство автобусных остановок									
Устройство автобусных площадок - 28шт									
61 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	300	118,16	17,83	35447	5348	4580	0,04	12	
		6,41	5,07	1923	1520	133	0,02	5	
	м2								
62 Е0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см т.ч. изменения толщины слоя п1.37К=3	300	23,44	-	7031	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
	м2								
63 Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,152	40097,59	339,59	6095	52	28	0,58	-	
	т	-	140,94	-	21	133	0,58	-	
64 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	300	499,79	15,35	149938	4605	4389	0,03	10	
		5,94	5,06	1782	1518	133	0,02	5	
	м2								
65 Е0127-54-1К-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 =2	300	119,1	-	35731	-	8	-	-	
		0,02	-	6	-	133	-	-	
	м2								
66 Е0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра БР100.20.8 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	124	819,39	6,63	101605	822	18213	0,7	87	
	м	108,68	1,76	13476	218	133	0,01	1	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			335847	10827			109
		----			---	---			---
		Тенге			17187	3278			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335847	-	-		-
	Материалы -	Тенге			62310	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20465	-		-
	Местные материалы -	Тенге			245523	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			27218	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4083	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21784	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	24548	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			384849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	24548	-		-
	Устройство автобусных павильонов РТС-3 - 28шт								
67 У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	4	56288,76	2942,42	225155	11770	52682	77	308
			13201,34	1432,42	52805	5730	90	5,3	21
		павильон							
68 СПрайс	-Стоимость павильона на автобусной остановке типа I	4	168674,45	-	674698	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		павильон							
69 У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	4	1471,62	2,5	5886	10	1280	2,1	8
			355,42	-	1422	-	90	-	-
		урна							
70 У1-49-7	-Урна металлическая вариант II, строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
			613,8	5,64	2455	23	105	0,03	-
		урна							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			927530	11890			331
		----			---	---			---
		Тенге			56682	5752			21
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696488	-	-		-
	Материалы -	Тенге			19225	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2478	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			674698	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41945	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			741035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2868	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231042	-	-		-
	Материалы -	Тенге			165035	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	59957	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			53961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8094	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17100	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			302103	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	68051	-			365
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1043138	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	70919	-			381
	Наружное электроосвещение									-
	Опоры освещения									
71	E0133-3-2 -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	126	1065,02	925,52	134193	116616	49676	0,89		112
	котлован		139,5	235,98	17577	29733	105	0,92		116
72	E0133-204-1-Установка стальных опор с основанием	126	3372,21	1831,4	424898	230756	265848	12		1512
	опора		1384,43	625,01	174438	78751	105	2,34		295
73	E0133-255-2-Бетонирование основания опор	6,3	772,04	132,5	4864	835	3900	3,31		21
	м3		540	49,5	3402	312	105	0,24		2
74	C143001-7 -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6,3	5290	-	33327	-	-	-		-
	м3		-	-	-	-	-	-		-
75	Прайс-лист 4 -Опора освещения типа ОПФГ с фланцем	126	30396,54	-	3829964	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
76	Прайс-лист 4 -Основание к опоре	126	4357,42	-	549035	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
77	Ц0108-288-1-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	155	1351	1058	209405	163990	76276	2		310
	шт		293	225	45415	34876	95	1,31		202
78	Ц0108-288-1-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	92	1438,9	1058	132379	97336	52956	2,6		239
	шт		380,9	225	35043	20700	95	1,31		120
79	СПрайс-лист-Кронштейн однорожковый "Казахский свет"	155	2459,84	-	381275	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
80	СПрайс-лист-Кронштейн двухрожковый "Казахский свет"	92	4919,67	-	452610	-	-	-		-
	шт		-	-	-	-	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6151949	609533				2194
		Тенге			275874	164373				735

Стоимость монтажных работ -	Тенге	5554668	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	136034	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5212884	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	129232	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	341034	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6024934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	936
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155419	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172383	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51024	-	-
Местные материалы -	Тенге	33954	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53576	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8036	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13558	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239516	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	277
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59061	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	424898	-	-	-
Материалы -	Тенге	19704	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	253189	-	-
Накладные расходы -	Тенге	265848	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39877	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41445	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	732191	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1940
Сметная заработная плата -	Тенге	-	293066	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	6996641	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507546	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	138757368	15053687		26519
	----	---------	---------		---------
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4147501	3630912		42559
Всего заработная плата -	Тенге	5554668	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	136034	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5212884	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	129232	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	65
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	19385	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	341034	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6024934	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	936
		-	155419	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132546761	-	-	-
Материалы -	Тенге	22858072	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7329233	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8027347	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	83273139	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8919073	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4460
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1337861	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8487950	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	149953784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	70522
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8667094	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	655939	-	-	-
Материалы -	Тенге	184739	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	313146	-	-
Накладные расходы -	Тенге	319809	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47971	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58545	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1034294	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2304
Сметная заработная плата -	Тенге	-	361117	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	157013011	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73762
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9183630	-	-

Пересчет итогов в цены 2014г.	
Всего прямые затраты	138757368
Накладные расходы	9368114
Ненормируемые и непредвиденные затраты	8887529
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	157013011
Временные здания и сооружениями 1,2%	1884156
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	2288119
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	635589
Затраты на выслугу лет 1%	1588972
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	163409847
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	390496821
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7809936
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	398306757
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	47796811
Всего стоимость строительства	**446103568**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за **10 СЕНТЯБРЯ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	2 329 177 627	387 729 813							46 527 578	434 257 391
Всего:	**2 329 177 627**	**387 729 813**							**46 527 578**	**434 257 391**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2014г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения
Устройство тротуаров и велодорожки
Устройство автобусных остановок
Наружное электроосвещение
Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство дорожных насыпей								
1	Е0101-23-2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	2050	79,08	78	162109	159895	32670	0,01	15
				1,08	15,35	2214	31466	97	0,05	94
		м3								
2	Е0101-23-6К=2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	2050	12,62	12,4	25862	25411	4946	-	3
				0,22	2,27	451	4648	97	0,01	13
		м3								

3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	2160	32,23	30,77	69623	66464	20460	0,01	21
				1,42	8,34	3067	18025	97	0,03	62
			м3							
4	E010333-A2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	3564	23,4	23,4	83398	83398	16680	-	-
				-	4,68	-	16680	100	0,1	350
			т							
5	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26520	32,23	30,77	854821	816027	251198	0,01	261
				1,42	8,34	37658	221309	97	0,03	757
			м3							
6	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	43758	176,4	176,4	7718911	7718911	1543782	-	-
				-	35,28	-	1543782	100	0,74	32419
			т							
7	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26520	3,77	3,24	99896	86031	41159	-	88
				0,48	1,12	12730	29702	97	-	98
			м3							
8	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4210	12,51	12,51	52657	52657	17482	-	-
				-	4,28	-	18023	97	0,01	59
			м3							
9	E0101-130-8-K=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4210	8,9	8,9	37456	37456	10934	-	-
				-	2,68	-	11272	97	0,01	37
			м3							
10	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4210	14,12	12	59435	50509	17825	0,01	51
				1,62	2,75	6820	11556	97	0,01	51
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9164169	9096761			440

			Тенге			62940	1906464			33940
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9164169	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1969404	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4468	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1957136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		979
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	293570	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			667278	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11788583	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2262975	-		35359
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		11788583	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2262975	-		35359
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
				Устройство дорожной одежды				
11 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	3100	864,08	73,75	2678659	228636	136261	0,14	446
				21,38	11,67	66278	36174	133	0,04	127
12 Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	м2	32800	232,73	22,3	7633696	731592	522639	0,03	938
				4,32	7,66	141696	251266	133	0,03	889
13 Е0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	32800	68,67	-	2252376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	24,65	40097,59	339,59	988406	8371	4621	0,58	14
15 Е0127-81-4	-Устройство георешетки	м2	30820	-	140,94	-	3474	133	0,58	14
				6,53	2,45	201113	75367	198440	0,03	854
16 СПрайс	-Стоимость георешетки		30820	4,07	0,77	125437	23766	133	-	78
				236,5	-	7288796	-	-	-	-
17 Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	м2	30820	-	-	-	-	-	-	-
				268,02	34,06	8260284	1049637	661535	0,03	1017
18 Е0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	30820	13,73	-	423282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	15,77	40097,59	339,59	632339	5355	2956	0,58	9
20 Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей	м2	31550	-	140,94	-	2223	133	0,58	9
				397,18	15,35	12531138	484339	461577	0,03	1060
				5,94	5,06	187407	159643	133	0,02	557

	плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
21	Е0127-54-3К-Нормы для корректировки табл. =10	м2	31550	467	-	14733850	-	4196	-	28
	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,1	-	3155	-	133	-	-
22	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	10,66	40097,59	339,59	427440	3620	1998	0,58	6
23	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	т	53300	-	140,94	-	1502	133	0,58	6
				499,79	15,35	26638992	818233	779779	0,03	1791
				5,94	5,06	316602	269698	133	0,02	941
24	Е0127-54-1К-Нормы для корректировки табл. =4	м2	53300	238,21	-	12696486	-	2836	-	19
	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	-	2132	-	133	-	-
25	Е0127-34-2 -Установка бортового камня 100.30.15	м2	4350	1637,46	6,63	7122954	28844	638932	0,7	3036
		м		108,68	1,76	472758	7642	133	0,01	27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104509812	3433994			9220

		Тенге				1469565	1098683			3859
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				104509812	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7618369	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2568248	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7288796	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				84699087	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3415770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	512366	-		1708
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6475535	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				114401117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3080614	-		14786
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				114401117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3080614	-		14786

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м - 24шт

26	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		42,3	23,36	22,08	988	934	281	0,01	-
					1,28	5,56	54	235	97	0,02	1
27	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,7	353,7	-	1662	-	1879	2,27	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				353,7	-	1662	-	113	-	-
28	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	5,2	1224,87	38,67	6369	201	1841	1,99	10
					310,5	14,24	1615	74	109	0,07	-
29	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	м3	12,7	7189,04	532,08	91301	6757	7837	2,55	32
					434,25	131,85	5515	1674	109	0,43	6
30	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	8,36	6589,26	3701,25	55086	30942	26812	11,8	99
					1980	962,33	16553	8045	109	3,29	28
31	C143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	м3	44	10800	-	475200	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
32	E0130-55-1	-Монтаж смотровых блоков		4,44	7270,7	4443,75	32282	19730	16132	13	58
33	C143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Смотровой блок	м3	12	2178	1155,38	9670	5130	109	3,95	18
					11700	-	140400	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
34	C12021-41	-Смотровая решетка		10,6	147100	-	1559260	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
35	E0106-1-1	-Устройство монолитного бетона под решетку		1,89	5910,37	66,01	11171	125	438	1,35	3
			м3		195,75	24,93	370	47	105	0,12	-

36 E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	115,5	321,4	13,7	37121	1582	13580	0,61	70
			102,83	5,04	11877	582	109	0,02	3
	м2								
37 E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25,8	1088,46	20,67	28082	533	4643	0,91	23
			157,5	7,61	4064	196	109	0,31	8
	м2								
38 E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,75	134,1	-	1844	-	2084	0,97	13
			134,1	-	1844	-	113	-	-
	м3								
39 E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,75	21,55	4,52	296	62	227	0,11	1
			17,03	-	234	-	97	-	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2441063	60868			321
		Тенге			53458	15984			63
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881803	-	-		-
Материалы -		Тенге			60232	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	69442	-		-
Местные материалы -		Тенге			707245	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			75752	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11363	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57453	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1015008	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		421
Сметная заработная плата -		Тенге			-	80805	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1559260	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1559260	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93556	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1652816	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2667824	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		421
Сметная заработная плата -		Тенге			-	80805	-		-

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

40 E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	900	56,25	52,36	50626	47125	20302	0,03	24
			3,89	19,37	3501	17429	97	0,08	70
	м3								
41 E010333-A30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1485	176,4	176,4	261954	261954	52391	-	-
			-	35,28	-	52391	100	0,74	1100
	т								
42 E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	255	2695,99	1053,54	687477	268653	265402	3,23	824
			515,25	267,3	131389	68162	133	1,08	275

43 С143018-159-Лотки водопропускные БА-3	м3	3000	1880	-	5640000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6640058	577732			848

		Тенге			134890	137981			1445
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6640058	-	-		-
Материалы -		Тенге			177174	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	272871	-		-
Местные материалы -		Тенге			5750262	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			338095	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		169
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50714	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			418689	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7396842	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2462
Сметная заработная плата -		Тенге			-	323585	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7396842	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2462
Сметная заработная плата -		Тенге			-	323585	-		-

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКИ

Устройство велосипедной дорожки

44 Е0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра БР100.20.8 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	м	140	620,34	6,63	86848	928	20563	0,7	98
			108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1
45 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	м2	207	118,16	17,83	24459	3690	3160	0,04	9
			6,41	5,07	1327	1049	133	0,02	4
46 Е0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя т.ч. п1.37К=3	м2	207	23,44	-	4851	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
47 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	м2	207	404,15	-	83659	-	6814	0,14	30
			24,75	-	5123	-	133	-	-
48 Е0127-55-2К-Устройство асфальтобетонных =4 покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	207	254,05	-	52588	-	4383	0,09	19
			15,92	-	3295	-	133	-	-

Устройство тротуаров

49	E0127-34-2	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	3132	620,34	6,63	1942909	20767	460031	0,7	2186
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33			108,68	1,76	340386	5502	133	0,01	19
		м								
50	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	3236	118,16	17,83	382358	57682	49398	0,04	135
				6,41	5,07	20743	16398	133	0,02	59
		м2								
51	E0127-21-1	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3236	23,44	-	75839	-	-	-	-
	т.ч. п1.37К=3			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	3236	404,15	-	1307823	-	106521	0,14	466
				24,75	-	80091	-	133	-	-
		м2								
53	E0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3236	254,05	-	822099	-	68518	0,09	300
				15,92	-	51517	-	133	-	-
		м2								
54	E0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит (П 5-8), длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	12,96	5803,72	669,01	75216	8670	16139	5,74	74
				967,5	174,97	12539	2268	109	0,65	8
		м3								
55	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П5-8)	12,96	22600	-	292896	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	C143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,96	-129	-	-1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	C143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,96	-240	-	-3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5146762	91738			3317
	Тенге			530236	25463			91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5146762	-	-		-
Материалы -	Тенге			3600360	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	555699	-		-
Местные материалы -	Тенге			924429	-	-		-
Накладные расходы -	чел.-ч			735527	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		368
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110329	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352937	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			6235226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		3776
Сметная заработная плата -				-	666028	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6235226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3776
Сметная заработная плата -	Тенге			-	666028	-		-
УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								
Устройство автобусных площадок - 28шт								
58 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	675	118,16	17,83	79756	12032	10304	0,04	28
			6,41	5,07	4327	3421	133	0,02	12
59 Е0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя т.ч. п1.37К=3	м2	675	23,44	-	15819	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
60 Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	т	0,34	40097,59	339,59	13633	115	64	0,58	-
			-	140,94	-	48	133	0,58	-
61 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	675	499,79	15,35	337361	10362	9875	0,03	23
			5,94	5,06	4010	3416	133	0,02	12
62 Е0127-54-1К-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 =2	м2	675	119,1	-	80395	-	18	-	-
			0,02	-	14	-	133	-	-
63 Е0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра БР100.20.8 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	м	279	819,39	6,63	228611	1850	40980	0,7	195
			108,68	1,76	30322	490	133	0,01	2

Устройство автобусных павильонов РТС-3 - 28шт

64 У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций		9	56288,76	2942,42	506599	26482	118533	77	693
		павильон		13201,34	1432,42	118812	12892	90	5,3	48
65 СПрайс	-Стоимость павильона на автобусной остановке типа I		9	168674,45	-	1518070	-	-	-	-
		павильон		-	-	-	-	-	-	-
66 У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций		9	1471,62	2,5	13245	23	2879	2,1	19
		урна		355,42	-	3199	-	90	-	-
67 У1-49-7	-Урна металлическая вариант II, строительные работы		9	5447,64	27,54	49029	248	5854	3,7	33
		урна		613,8	5,64	5524	51	105	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2842518	51112			991
		Тенге				166207	20317			74
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2322674	-	-		-
Материалы -		Тенге				183374	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	51621	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1518070	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				552427	-	-		-
Накладные расходы -		чел.-ч				67094	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	10064	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				143386	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				2533155	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				-	-	-		339
Сметная заработная плата -		Тенге				-	61685	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				519843	-	-		-
Материалы -		Тенге				371328	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	134903	-		-
Накладные расходы -		чел.-ч				121412	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		61
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	18212	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				38475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				679731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				-	-	-		820
Сметная заработная плата -		Тенге				-	153114	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3212886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	214799	-		1159

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Опоры освещения

68 Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2		80	1065,02	925,52	85202	74042	31540	0,89	71
		котлован		139,5	235,98	11160	18878	105	0,92	74

69	Е0133-204-1-Установка стальных опор с основанием	опора	80	3372,21	1831,4	269776	146512	168793	12	960
				1384,43	625,01	110754	50001	105	2,34	187
70	Е0133-255-2-Бетонирование основания опор	м3	4	772,04	132,5	3088	530	2476	3,31	13
				540	49,5	2160	198	105	0,24	1
71	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	4	5290	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс-лист 4	-Опора освещения типа ОПФГ с фланцем шт	80	30396,54	-	2431723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Прайс-лист 4	-Основание к опоре шт	80	4357,42	-	348594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-288-1-0	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	72	1351	1058	97272	76176	35432	2	144
				293	225	21096	16200	95	1,31	94
75	Ц0108-288-1-0	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2 шт	152	1438,9	1058	218713	160816	87493	2,6	395
				380,9	225	57897	34201	95	1,31	198
76	СПрайс-лист-Кронштейн однорожковый "Казахский свет"	шт	72	2459,84	-	177108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс-лист-Кронштейн двухрожковый "Казахский свет"	шт	152	4919,67	-	747790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-394-3-Монтаж СИП	м	4430	150,84	83,1	668210	368133	376662	0,4	1772
				65,9	23,6	291937	104550	95	0,14	606
79	Ц0108-343-1-Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника		280	94,5	-	26460	-	25137	2	560
				94,5	-	26460	-	95	-	-
80	СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO-130 "IEC"	шт	140	735,14	-	102920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс-лист-Крюк SOT-29 "Электрокомплект"	шт	140	256,53	-	35914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс-лист-Монтажная лента "Электроко	м	182	96,64	-	17588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мплект"								
83	СПрайс-лист-Скрепа СОТ36 "IEC"	280	27,76	-	7773	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс-лист-Самонесущий изолированный провод 1кВ СИП 4 4х16 "IEC"	2460	118,77	-	292186	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс-лист-Самонесущий изолированный провод 1кВ СИП 4 4х25 "IEC"	1970	147,59	-	290753	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		5842230	826209			3916

			Тенге		521464	224028			1160
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		5463003	-	-		-
	Материалы -		Тенге		8140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	552341	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4452348	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		524724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		262
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	78709	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		359264	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		6346991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4032
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	631049	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		109450	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	32396	-		-
	Местные материалы -		Тенге		21558	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		34016	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5102	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8608	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		176
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	37499	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		269776	-	-		-
	Материалы -		Тенге		12510	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	160755	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		168793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		84
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25319	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26314	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		464883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1232
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	186074	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		6963948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5440
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	854622	-		-
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
	==========								
	ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ДЕРЕВЬЕВ								
	==========================								
86	Е0101-191-7-Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	103	12,04	1,01	1240	104	823	0,06	6
			11,03	0,38	1136	39	70	-	-

87	E0101-191-8	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	16	15,01 13,77	1,24 0,47	240 220	20 8	159 70	0,08 -	1 -
88	E0101-191-9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	14	19,39 17,89	1,5 0,56	271 250	21 8	181 70	0,1 -	1 -
89	E0101-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см с корня	дерево	2	23,06 21,26	1,8 0,68	46 43	4 1	31 70	0,12 -	- -
90	E0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	31	30,45 28,35	2,1 0,79	944 879	65 24	632 70	0,16 -	5 -
91	E0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	39	47,52 43,65	3,87 1,46	1853 1702	151 57	1232 70	0,25 0,01	10 -
92	E0101-193-9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	103	26,3 24,3	2 0,74	2709 2503	206 76	1805 70	0,16 -	16 -
93	E0101-193-10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	16	42,44 39,15	3,29 1,24	679 626	53 20	452 70	0,25 0,01	4 -
94	E0101-193-11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	14	57,4 52,88	4,52 1,69	804 740	63 24	535 70	0,34 0,01	5 -
95	E0101-193-12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	дерево	2	77,6 71,55	6,05 2,27	155 143	12 5	103 70	0,46 0,01	1 -
96	E0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	31	98,36 90,9	7,46 2,79	3049 2818	231 86	2033 70	0,59 0,02	18 -

97	E0101-193-1-4	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	39	162,7	10,6	6345	413	4260	0,99	39
				152,1	3,96	5932	154	70	0,02	1
		дерево								
98	E0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	133	20,39	20,39	2712	2712	632	-	-
				-	6,79	-	903	70	0,02	3
		пень								
99	E0101-197-4-К=+1	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, до 15 м, диаметр пней до 24 см	133	2,66	2,66	354	354	83	-	-
				-	0,89	-	118	70	-	-
		пень								
100	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	33	34,53	34,53	1140	1140	266	-	-
				-	11,51	-	380	70	0,04	1
		пень								
101	E0101-197-5-К=+1	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, до 15 м, диаметр пней до 32 см	33	5,14	5,14	170	170	40	-	-
				-	1,71	-	57	70	0,01	-
		пень								
102	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	39	56,02	56,02	2185	2185	510	-	-
				-	18,67	-	728	70	0,06	2
		пень								
103	E0101-197-6-К=+1	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, до 15 м, диаметр пней свыше 32 см	39	9,74	9,74	380	380	89	-	-
				-	3,24	-	127	70	0,01	-
		пень								
104	E0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	205	18,7	18,7	3833	3833	931	-	-
				-	6,49	-	1330	70	0,02	4
		яма								
105	C01031-A19--1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	328	148,6	-	48741	-	9748	0,62	205
				29,72	-	9748	-	100	-	-
		т								
106	C010332-A30--1	Перевозка леса и пней /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	328	164,43	-	53933	-	10787	0,69	227
				32,89	-	10787	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	131783	12116		538
	Тенге	37528	4145		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	131783	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41672	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	102674	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35331	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5300	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10027	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	177141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	571
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46972	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	177141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	571
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46972	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	136718393	14150529		19590
	Тенге	2976288	3433065		40648
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5463003	-	-	-
Материалы -	Тенге	8140	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	552341	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4452348	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	524724	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	262
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78709	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	359264	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6346991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	631049	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	128906509	-	-	-
Материалы -	Тенге	11639509	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5561354	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8806866	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	92659475	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	102674	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6658722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3329
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	998808	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8133914	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	143699145	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57891
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6560163	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2348880	-	-	-
Материалы -	Тенге	383839	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	295657	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1559260	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	290205	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	145
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	158345	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2797430	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2052
Сметная заработная плата -	Тенге	-	339188	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	152843566	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	63975
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7530400	-	-

Всего прямые затраты	136718393
Накладные расходы	7473651
Ненормируемые и непредвиденные затраты	8651523
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	152843566
Временные здания и сооружениями 1,2%	1834123
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	2227359
Затраты на выслугу лет 1%	1546777
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	618711
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	159070536
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	380127268
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	7602545
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	387729813
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	46527578
Всего стоимость строительства	**434257391**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
Дата

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»