Форма № кс-3

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АПРЕЛЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	601 023 669	137 262 251							16 471 470	153 733 721
Всего:	**601 023 669**	**137 262 251**							**16 471 470**	**153 733 721**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "___" _____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "___" _____2014г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ

за АПРЕЛЬ месяц 2014г.

Земляные работы

Дорожная одежда

Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство дорожных насыпей								
1	Е0101-23-2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м м3	41000	79,08	78	3242190	3197910	653398	0,01	306
				1,08	15,35	44280	629326	97	0,05	1871
2	Е0101-23-6К=2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м м3	41000	12,62	12,4	517236	508216	98916	-	62
				0,22	2,27	9020	92955	97	0,01	267
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	15300	32,23	30,77	493166	470785	144922	0,01	151
				1,42	8,34	21726	127678	97	0,03	437

4	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25245	176,4	176,4	4453218	4453218	890644	-	-
					-	35,28	-	890644	100	0,74	18704
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15300	3,77	3,24	57632	49634	23746	-	51
					0,48	1,12	7344	17136	97	-	57
6	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	41000	12,51	12,51	512815	512815	170253	-	-
					-	4,28	-	175519	97	0,01	574
7	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	41000	8,9	8,9	364777	364777	106484	-	-
					-	2,68	-	109778	97	0,01	359
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	41000	14,12	12	578817	491897	173596	0,01	500
					1,62	2,75	66420	112545	97	0,01	500

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10219850	10049250		1069
	Тенге			148790	2155580		22767
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10219850	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2304370	-	-
Местные материалы -	Тенге			21810	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			2261959	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	1131
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	339294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748909	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13230717	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	24967
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2643664	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13230717	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	24967
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2643664	-	-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

9	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	м2	32710	232,73	22,3	7612750	729585	521205	0,03	936
					4,32	7,66	141307	250577	133	0,03	887
10	E0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	32710	68,67	-	2246196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

11	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	17,344	40097,59	339,59	695453	5890	3251	0,58	10
				-	140,94	-	2444	133	0,58	10
		т		6,53	2,45	141471	53016	139591	0,03	601
12	E0127-81-4	-Устройство георешетки	21680	4,07	0,77	88238	16718	133	-	55
		м2		236,5	-	5127226	-	-	-	-
13	СПрайс	-Стоимость георешетки	21680	-	-	-	-	-	-	-
		м2		268,02	34,06	5810609	738356	465350	0,03	715
14	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	21680	5	11,14	108400	241487	133	0,04	851
		м2		13,73	-	297753	-	-	-	-
15	E0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	21680	-	-	-	-	-	-	-
		м2		40097,59	339,59	84205	713	394	0,58	1
16	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,1	-	140,94	-	296	133	0,58	1
		т		397,18	15,35	1668171	64476	61446	0,03	141
17	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4200	5,94	5,06	24948	21252	133	0,02	74
		м2		467	-	1961400	-	559	-	4
18	E0127-54-3К =10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4200	0,1	-	420	-	133	-	-
		м2		1637,46	6,63	6386097	25860	572836	0,7	2722
19	E0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	3900	108,68	1,76	423852	6852	133	0,01	24
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	32031329	1617896		5130
	Тенге	787165	539626		1902
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32031329	-	-	-
Материалы -	Тенге	5546037	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1326790	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5127226	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	18953005	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1764631	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	882
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	264695	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2027758	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35823718	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7914
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1591485	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	35823718	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7914
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1591485	-	-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

20	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	615,007609	56,25	52,36	34595	32203	13873	0,03	17
				3,89	19,37	2392	11910	97	0,08	48
		м3								
21	E010333-A30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1014,76255	176,4	176,4	179004	179004	35801	-	-
				-	35,28	-	35801	100	0,74	752
		т								
22	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	174,25	2695,99	1053,54	469776	183579	181358	3,23	563
				515,25	267,3	89782	46577	133	1,08	188
		м3								
23	C143018-159	-Лотки водопропускные БА-3	2050	1880	-	3854000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4537375	394786		579
	Тенге	92175	94288		988
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4537375	-	-	-
Материалы -	Тенге	121069	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	186463	-	-
Местные материалы -	Тенге	3929346	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	231032	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34655	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	286104	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5054512	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1683
Сметная заработная плата -	Тенге	-	221117	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5054512	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1683
Сметная заработная плата -	Тенге	-	221117	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	46788554	12061932		6779
	Тенге	1028129	2789494		25656
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46788554	-	-	-
Материалы -	Тенге	5667106	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3817624	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5127226	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	22904161	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	4257622	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2129
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	638643	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3062771	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54108947	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4456267	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	54108947	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4456267	-	-

Пересчет итогов в цены 2014г.	
Всего прямые затраты	46788554
Накладные расходы	4257622
Ненормируемые и непредвиденные затраты	3062771
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	54108947
Временные здания и сооружениями 1,2%	649307
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	788519
Затраты на выслугу лет 1%	547583
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	219033
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	56313389
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	134570834
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2691417
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	137262251
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	16471470
Всего стоимость строительства	**153733721**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма № кс-3

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	842 591 728	215 685 767							25 882 292	241 568 059
Всего:	842 591 728	215 685 767							25 882 292	241 568 059

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____ Г.Ж.Уразбаев

Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____ С.А.Шевчук

Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2014г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		Устройство дорожных насыпей												
1	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	20300	79,08	78	1605279	1583355	323512	0,01	152				
		м3		1,08	15,35	21924	311593	97	0,05	926				
2	Е0101-23-6К=2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	20300	12,62	12,4	256095	251629	48975	-	30				
		м3		0,22	2,27	4466	46024	97	0,01	132				
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9200	32,23	30,77	296544	283086	87143	0,01	91				
		м3		1,42	8,34	13064	76774	97	0,03	262				
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15180	17,73	17,73	269141	269141	53828	-	-				
		т		-	3,55	-	53828	100	0,07	1130				

5	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14186,031	32,23	30,77	457259	436508	134371	0,01	140
				1,42	8,34	20144	118382	97	0,03	405
6	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	23407,2515	176,4	176,4	4129039	4129039	825808	-	-
				-	35,28	-	825808	100	0,74	17342
7	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	14186,031	3,77	3,24	53436	46020	22017	-	47
				0,48	1,12	6809	15888	97	-	53
8	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	29500	12,51	12,51	368977	368977	122499	-	-
				-	4,28	-	126288	97	0,01	413
9	E0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	29500	8,9	8,9	262462	262462	76617	-	-
				-	2,68	-	78986	97	0,01	258
10	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	29500	14,12	12	416466	353926	124904	0,01	360
				1,62	2,75	47790	80978	97	0,01	360

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		8114698	7984142		819
	Тенге		114197	1734549		21281
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8114698	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1848747	-	-
Местные материалы -	Тенге		16358	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1819674	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	910
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	272951	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		596062	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10530434	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	23010
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2121698	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		10530434	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	23010
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2121698	-	-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

11	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	10200	864,08	73,75	8813653	752287	448342	0,14	1469
				21,38	11,67	218076	119023	133	0,04	418
12	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с	7650	232,73	22,3	1780420	170630	121896	0,03	219
				4,32	7,66	33048	58603	133	0,03	207

		пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	м2						
13	Е0127-22-3	-Добавлять на каждый 1 см		7650	68,67	-	525326	-	-	-	-
	т.ч.	изменения толщины слоя			---	---	---	---	---	---	---
	п1.37К=5				-	-	-	-	-	-	-
			м2								
14	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов		24,18	40097,59	339,59	969560	8211	4533	0,58	14
					---	---	---	---	---	---	---
			т		-	140,94	-	3408	133	0,58	14
15	Е0127-81-4	-Устройство георешетки		30220	6,53	2,45	197198	73900	194577	0,03	837
					---	---	---	---	---	---	---
			м2		4,07	0,77	122995	23303	133	-	76
16	СПрайс	-Стоимость георешетки		30220	236,5	-	7146898	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
			м2		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя		30220	268,02	34,06	8099474	1029203	648657	0,03	997
		двухслойных оснований			---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 16 (15+1см) из щебня			5	11,14	151100	336612	133	0,04	1187
		фракции 40-70 мм при укатке									
		каменных материалов с									
		пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/									
			м2								
18	Е0127-22-2	-Добавлять на каждый 1 см		30220	13,73	-	415041	-	-	-	-
	т.ч.	изменения толщины слоя			---	---	---	---	---	---	---
	п1.37				-	-	-	-	-	-	-
			м2								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов		16,25	40097,59	339,59	651586	5518	3046	0,58	9
					---	---	---	---	---	---	---
			т		-	140,94	-	2290	133	0,58	9
20	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной		32500	397,18	15,35	12908463	498923	475475	0,03	1092
		9 (4+5см) из горячих			---	---	---	---	---	---	---
		асфальтобетонных смесей			5,94	5,06	193050	164450	133	0,02	574
		плотных крупнозернистых									
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ									
			м2								
21	Е0127-54-3К	-Нормы для корректировки табл.		32500	467	-	15177500	-	4323	-	29
	=10	27-53 при изменении толщины			---	---	---	---	---	---	---
		покрытий на 0,5 см, добавлять			0,1	-	3250	-	133	-	-
		к плотным крупнозернистым									
		смесям типа АБ, плотность									
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
			м2								
22	Е0127-34-2	-Установка бортового камня		4300	1637,46	6,63	7041081	28512	631588	0,7	3001
		100.30.15			---	---	---	---	---	---	---
					108,68	1,76	467324	7554	133	0,01	26
			м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	63726199	2567185			7668
	---	---	---			---
	Тенге	1188843	715244			2512
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63726199	-	-		-
Материалы -	Тенге	6962803	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1904088	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7146898	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	45860470	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2532437	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1266
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	379865	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3975518	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70234154	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11446
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283953	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70234154	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11446
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283953	-		-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м

23 E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,13	23,36	22,08	1685	1593	478	0,01	1
м3		1,28	5,56	92	401	97	0,02	1
24 E0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,01	353,7	-	2833	-	3201	2,27	18
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		353,7	-	2833	-	113	-	-
м3								
25 E0130-3-1 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	8,87	1224,87	38,67	10865	343	3140	1,99	18
м3		310,5	14,24	2754	126	109	0,07	1
26 E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов	21,68	7189,04	532,08	155858	11536	13378	2,55	55
м3		434,25	131,85	9415	2858	109	0,43	9
27 E0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	14,25	6589,26	3701,25	93897	52743	45702	11,8	168
м3		1980	962,33	28215	13713	109	3,29	47
28 C143023-20 -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	75	10800	-	810000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
шт								
29 E0130-55-1 -Монтаж смотровых блоков	7,4	7270,7	4443,75	53803	32884	26887	13	96
м3		2178	1155,38	16117	8550	109	3,95	29
30 C143023-145-Смотровой блок	20	11700	-	234000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
шт								
31 E0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	198	321,4	13,7	63636	2713	23281	0,61	120
м2		102,83	5,04	20360	998	109	0,02	5

32	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	44,3	1088,46	20,67	48219	916	7973	0,91	40
		м2		157,5	7,61	6977	337	109	0,31	14
		Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
33	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	312,00386	56,25	52,36	17551	16337	7038	0,03	8
		м3		3,89	19,37	1214	6042	97	0,08	24
34	E010333-A30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	514,806369	176,4	176,4	90812	90812	18162	-	-
		т		-	35,28	-	18162	100	0,74	381
35	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	88,4	2695,99	1053,54	238326	93133	92006	3,23	286
		м3		515,25	267,3	45548	23629	133	1,08	95
36	C143018-159	-Лотки водопропускные БА-3	1040	1880	-	1955200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3776684	303008		810
	Тенге	133526	74818		607
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3776684	-	-	-
Материалы -	Тенге	164048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	208343	-	-
Местные материалы -	Тенге	3176103	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	241246	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	121
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36187	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	241076	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4259005	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1538
Сметная заработная плата -	Тенге	-	244530	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4259005	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1538
Сметная заработная плата -	Тенге	-	244530	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	75617581	10854335		9297
	Тенге	1436567	2524611		24400
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75617581	-	-	-
Материалы -	Тенге	7126851	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3961178	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7146898	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	49052930	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4593356	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2297
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	689003	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4812656	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	85023593	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35994
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4650181	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	85023593	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35994
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4650181	-	-

Пересчет итогов в цены 2014г.	
Всего прямые затраты	75617581
Накладные расходы	4593356
Ненормируемые и непредвиденные затраты	4812656
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	85023593
Временные здания и сооружениями 1,2%	1020283
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	1239032
Затраты на выслуту лет 1%	860439
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	344176
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	88487523
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	211456634
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4229133
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	215685767
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	25882292
Всего стоимость строительства	**241568059**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы» Инженер технического надзора