Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	1 144 792 736	269 822 329							32 378 679	302 201 008
Всего:	**1 144 792 736**	**269 822 329**							**32 378 679**	**302 201 008**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя

_____**Г.Ж.Уразбаев**

Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____**С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2014г.

Земляные работы

Дорожная одежда

Искусственные сооружения

Устройство тротуаров и велодорожки

Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40) м3	2590	11,19	11,19	28982	28982	7688	-	-
				-	3,06	-	7925	97	0,01	26
2	Е0101-25-10 К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2590	37,6	37,6	97380	97380	25830	-	-
				-	10,28	-	26629	97	0,03	87
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2590	32,23	30,77	83484	79695	24533	0,01	25
				1,42	8,34	3678	21613	97	0,03	74

4	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4273,5	176,4	176,4	753845	753845	150769	-	-
				-	35,28	-	150769	100	0,74	3166
		т								
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2590	3,77	3,24	9756	8402	4020	-	9
				0,48	1,12	1243	2901	97	-	10
		м3								

Устройство дорожных насыпей

6	E0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	10160	79,08	78	803430	792458	161915	0,01	76
				1,08	15,35	10973	155950	97	0,05	464
		м3								
7	E0101-23-6К=2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	10160	12,62	12,4	128173	125938	24512	-	15
				0,22	2,27	2235	23035	97	0,01	66
		м3								
8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23964	32,23	30,77	772433	737379	226988	0,01	236
				1,42	8,34	34029	199979	97	0,03	684
		м3								
9	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13767,6	17,73	17,73	244100	244100	48820	-	-
				-	3,55	-	48820	100	0,07	1025
		т								
10	E010333-A2--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	25773	23,4	23,4	603088	603088	120618	-	-
				-	4,68	-	120618	100	0,1	2533
		т								
11	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19465	32,23	30,77	627417	598943	184373	0,01	192
				1,42	8,34	27640	162435	97	0,03	555
		м3								
12	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	32117,25	176,4	176,4	5665483	5665483	1133097	-	-
				-	35,28	-	1133097	100	0,74	23795
		т								
13	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19465	3,77	3,24	73321	63145	30210	-	65
				0,48	1,12	9343	21801	97	-	72
		м3								

14 Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	34124	12,51	12,51	426812	426812	141700	-	-
			-	4,28	-	146083	97	0,01	477
	м3								
15 Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	34124	8,9	8,9	303601	303601	88626	-	-
			-	2,68	-	91367	97	0,01	299
	м3								
16 Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34124	14,12	12	481745	409402	144483	0,01	416
			1,62	2,75	55281	93670	97	0,01	416
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11103051	10938653			1033
		Тенге			144422	2406692			33749
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11103051	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2551115	-		-
Местные материалы -		Тенге			19976	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2518180	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1259
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	377727	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			817274	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14438505	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36042
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2928842	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14438505	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36042
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2928842	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

17 Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3450	864,08	73,75	2981088	254450	151645	0,14	497
			21,38	11,67	73761	40258	133	0,04	141
	м3								
18 Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	20500	232,73	22,3	4771060	457245	326650	0,03	586
			4,32	7,66	88560	157041	133	0,03	556
	м2								
19 Е0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	20500	68,67	-	1407735	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
20 Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	22,88	40097,59	339,59	917433	7770	4289	0,58	13
	т		-	140,94	-	3225	133	0,58	13
21 Е0127-81-4	Устройство георешетки	28600	6,53	2,45	186627	69939	184147	0,03	792
			4,07	0,77	116402	22054	133	-	72
	м2								

22	СПрайс	-Стоимость георешетки	28600	236,5	-	6763775	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	28600	268,02	34,06	7665286	974030	613884	0,03	944
				5	11,14	143000	318567	133	0,04	1123
		м2								
24	Е0127-22-2 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	28600	13,73	-	392792	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	16,65	40097,59	339,59	667625	5654	3121	0,58	10
		т		-	140,94	-	2347	133	0,58	10
26	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	33300	397,18	15,35	13226209	511204	487179	0,03	1119
				5,94	5,06	197802	168498	133	0,02	588
		м2								
27	Е0127-54-3К =10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	33300	467	-	15551100	-	4429	-	30
				0,1	-	3330	-	133	-	-
		м2								
28	Е0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	4100	1637,46	6,63	6713589	27186	602212	0,7	2862
				108,68	1,76	445588	7203	133	0,01	25
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	61244320	2307478	6853
	Тенге	1068443	719193	2528
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61244320	-	-	-
Материалы -	Тенге	6685629	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1787636	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6763775	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	44418996	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2377555	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1189
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	356633	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3817313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67439188	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10570
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2144269	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	67439188	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10570
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2144269	-	-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м

29	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,98	23,36	22,08	1775	1678	504	0,01	1
				1,28	5,56	97	422	97	0,02	1
		м3								
30	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,44	353,7	-	2985	-	3373	2,27	19
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	2985	-	113	-	-
		м3								
31	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	9,3	1224,87	38,67	11391	360	3292	1,99	19
				310,5	14,24	2888	132	109	0,07	1
		м3								
32	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	22,8	7189,04	532,08	163910	12132	14069	2,55	58
				434,25	131,85	9901	3006	109	0,43	10
		м3								
33	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	15,01	6589,26	3701,25	98905	55556	48139	11,8	177
				1980	962,33	29720	14444	109	3,29	49
		м3								
34	C143023-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	79	10800	-	853200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	E0130-55-1	-Монтаж смотровых блоков	8,14	7270,7	4443,75	59183	36172	29576	13	106
				2178	1155,38	17729	9405	109	3,95	32
		м3								
36	C143023-145	-Смотровой блок	22	11700	-	257400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	208	321,4	13,7	66850	2850	24456	0,61	126
				102,83	5,04	21389	1048	109	0,02	5
		м2								
38	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	46,7	1088,46	20,67	50831	965	8405	0,91	42
				157,5	7,61	7355	355	109	0,31	14
		м2								

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

39	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1158	56,25	52,36	65139	60634	26122	0,03	31
				3,89	19,37	4505	22426	97	0,08	90
40	E010333-A30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1910,7	176,4	176,4	337047	337047	67409	-	-
				-	35,28	-	67409	100	0,74	1416
41	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	328,1	2695,99	1053,54	884554	345666	341484	3,23	1060
				515,25	267,3	169054	87701	133	1,08	354
42	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные БА-3 м	3860	1880	-	7256800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		10109972	853060		1639
	Тенге		265622	206350		1973
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10109972	-	-	-
Материалы -	Тенге		336206	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	471972	-	-
Местные материалы -	Тенге		8655084	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		566829	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	283
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	85024	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		640608	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11317409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3895
Сметная заработная плата -	Тенге		-	556996	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		11317409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3895
Сметная заработная плата -	Тенге		-	556996	-	-

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКИ

Устройство велосипедной дорожки

43	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8 м	600	620,34	6,63	372205	3978	88129	0,7	419
				108,68	1,76	65208	1054	133	0,01	4
44	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см м2	900	118,16	17,83	106342	16043	13739	0,04	37
				6,41	5,07	5769	4561	133	0,02	16
45	E0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	900	23,44	-	21092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

46	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см) м2	900	404,15	-	363733	-	29626	0,14	130
				24,75	-	22275	-	133	-	-
47	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	900	254,05	-	228643	-	19056	0,09	84
				15,92	-	14328	-	133	-	-

Устройство тротуаров

48	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8 м	2598	620,34	6,63	1611647	17227	381597	0,7	1813
				108,68	1,76	282351	4564	133	0,01	16
49	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см м2	3122	118,16	17,83	368888	55650	47658	0,04	130
				6,41	5,07	20012	15821	133	0,02	57
50	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	3122	23,44	-	73167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см) м2	3122	404,15	-	1261750	-	102768	0,14	450
				24,75	-	77270	-	133	-	-
52	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	3122	254,05	-	793138	-	66104	0,09	290
				15,92	-	49702	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5200605	92897		3352
	Тенге	536914	26000		93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5200605	-	-	-
Материалы -	Тенге	3889769	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	562914	-	-
Местные материалы -	Тенге	681024	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	748676	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	112301	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	356957	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6306238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3819
Сметная заработная плата -	Тенге	-	675216	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	6306238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3819
Сметная заработная плата -	Тенге	-	675216	-	-

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Опоры освещения

53	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	149	1065,02	925,52	158688	137902	58744	0,89	133
		котлован		139,5	235,98	20786	35161	105	0,92	137
54	Е0133-204-1	-Установка стальных опор с основанием	149	3372,21	1831,4	502459	272879	314376	12	1788
		опора		1384,43	625,01	206279	93126	105	2,34	349
55	Е0133-255-2	-Бетонирование основания опор	7,45	772,04	132,5	5752	987	4611	3,31	25
		м3		540	49,5	4023	369	105	0,24	2
56	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	7,45	5290	-	39411	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
57	Прайс-лист 4	-Опора освещения типа ОПФГ с фланцем	149	30396,54	-	4529085	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Прайс-лист 4	-Основание к опоре	149	4357,42	-	649256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Кабельная линия 10кВ

Траншея Т2-6639-3551,5м;Т3-205м Т4-625м

59	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	351	27,84	26,18	9770	9187	3017	0,01	4
		м3		1,66	7,2	583	2527	97	0,03	9
60	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном Кабеле в траншее	300	36,7	27,8	11010	8340	4474	0,06	18
		м		8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
61	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	300	11,2	7,9	3360	2370	1510	0,02	6
		м		3,3	2	990	600	95	0,01	3
62	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	326,4	5,55	5,55	1813	1813	571	-	-
		м3		-	1,8	-	589	97	0,01	2
63	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя30 см	326,4	12,51	12,51	4083	4083	1355	-	-
		м3		-	4,28	-	1397	97	0,01	5

64	E0101-174-1-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	24,6	86,53	-	2129	-	2405	0,54	13
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3		86,53	-	2129	-	113	-	-
65	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, Расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	44,28	196	-	8679	-	1736	0,82	36
		т		39,2	-	1736	-	100	-	-
66	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,6	3,72	3,24	92	80	38	-	-
		м3		0,48	1,12	12	28	97	-	-
		Прокладка кабеля								
67	E0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,6	229905,38	-	137943	-	18117	175	105
		кан.-км		27450	-	16470	-	110	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6063528	437641		2128
	Тенге	255647	135867		519
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5192711	-	-	-
Материалы -	Тенге	30	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6300	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5178341	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5985	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	898	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	311922	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5510618	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7198	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	368358	-	-	-
Материалы -	Тенге	120733	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85808	-	-
Местные материалы -	Тенге	40892	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	8679	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90594	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13589	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27537	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	486490	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99397	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	502459	-	-	-
Материалы -	Тенге	23301	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	299406	-	-
Накладные расходы -	Тенге	314376	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	157
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47156	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49010	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	865845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2294
Сметная заработная плата -	Тенге	-	346562	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6862952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2852
Сметная заработная плата -	Тенге	-	453157	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	93721475	14629729		15005
	----	---	---		---
	Тенге	2271048	3494102		38862
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5192711	-	-	-
Материалы -	Тенге	30	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6300	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5178341	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5985	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	898	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	311922	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	5510618	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7198	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	88026306	-	-	-
Материалы -	Тенге	11032337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5459444	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6763775	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	53815971	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	8679	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6301835	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3151
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	945275	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5659688	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99987829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54841
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6404719	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	502459	-	-	-
Материалы -	Тенге	23301	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	299406	-	-
Накладные расходы -	Тенге	314376	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	157
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47156	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49010	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	865845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2294
Сметная заработная плата -	Тенге	-	346562	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	106364291	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57178
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6758479	-	-

Пересчет итогов в цены 2014г.	
Всего прямые затраты	93721475
Накладные расходы	6622196
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6020620
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	106364291
Временные здания и сооружениями 1,2%	1276372
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	1550026
Затраты на выслугу лет 1%	1076407
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	430563
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	110697659
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	264531695
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5290634
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	269822329
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	32378679
Всего стоимость строительства	**302201008**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	1 448 816 668	271 449 939							32 573 993	304 023 932
Всего:	**1 448 816 668**	**271 449 939**							**32 573 993**	**304 023 932**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____**Г.Ж.Уразбаев**
Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____**С.А.Шевчук**
Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮЛЬ** месяц 2014г.

Земляные работы

Дорожная одежда

Искусственные сооружения

Устройство тротуаров и велодорожки

Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40) м3	2980	11,19	11,19	33346	33346	8845	-	-
				-	3,06	-	9119	97	0,01	30
2	Е0101-25-10 К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2980	37,6	37,6	112043	112043	29720	-	-
				-	10,28	-	30639	97	0,03	100
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	2980	32,23	30,77	96055	91695	28227	0,01	29

	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	4232	24868	97	0,03	85
4	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3 4917	176,4	176,4	867359	867359	173472	-	-
			-	35,28	-	173472	100	0,74	3643
5	Е0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 2980	3,77	3,24	11225	9667	4625	-	10
			0,48	1,12	1430	3338	97	-	11
		м3							
	Устройство дорожных насыпей								
6	Е0101-23-2 Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	5074	79,08	78	401241	395761	80862	0,01	38
			1,08	15,35	5480	77883	97	0,05	232
7	Е0101-23-6К=2 Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м	м3 5074	12,62	12,4	64011	62895	12241	-	8
			0,22	2,27	1116	11504	97	0,01	33
8	Е0101-17-8 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 11450	32,23	30,77	369069	352319	108455	0,01	113
			1,42	8,34	16259	95550	97	0,03	327
9	Е010333-А2-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	м3 18892,5	23,4	23,4	442085	442085	88417	-	-
			-	4,68	-	88417	100	0,1	1857
10	Е0101-17-8 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	т 20900	32,23	30,77	673671	643098	197965	0,01	206
			1,42	8,34	29678	174410	97	0,03	596
11	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3 34485	176,4	176,4	6083154	6083154	1216631	-	-
			-	35,28	-	1216631	100	0,74	25549
		т							

12 E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20900	3,77	3,24	78727	67800	32437	-	69
		0,48	1,12	10032	23408	97	-	78
м3								
13 E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16524	12,51	12,51	206677	206677	68616	-	-
		-	4,28	-	70738	97	0,01	231
м3								
14 E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=7	16524	8,9	8,9	147014	147014	42916	-	-
		-	2,68	-	44243	97	0,01	145
м3								
15 E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16524	14,12	12	233277	198246	69963	0,01	202
		1,62	2,75	26769	45358	97	0,01	202
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9818952	9713160			674
	Тенге			94996	2089578			33117
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9818952	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2184574	-		-
Местные материалы -	Тенге			10796	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2163392	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1082
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324509	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718941	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12701285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34873
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2509082	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12701285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34873
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2509082	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

16 E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8520	864,08	73,75	7361992	628381	374498	0,14	1227
		21,38	11,67	182158	99420	133	0,04	349
м3								
17 E0127-22-3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	27950	232,73	22,3	6504933	623415	445359	0,03	799
		4,32	7,66	120744	214112	133	0,03	758
м2								

18	Е0127-22-3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	27950	68,67	-	1919327	-	-	-	-
	т.ч. п1.37К=5			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	20,879	40097,59	339,59	837198	7090	3914	0,58	12
				-	140,94	-	2943	133	0,58	12
		т								
20	Е0127-81-4	-Устройство георешетки	26100	6,53	2,45	170313	63825	168050	0,03	723
				4,07	0,77	106227	20126	133	-	66
		м2								
21	СПрайс	-Стоимость георешетки	26100	236,5	-	6172536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 16 (15+1см) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /ГРАВИЙНО-ЩЕБЕНОЧНАЯ СМЕСЬ/	26100	268,02	34,06	6995244	888888	560223	0,03	861
				5	11,14	130500	290720	133	0,04	1025
		м2								
23	Е0127-22-2	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	26100	13,73	-	358457	-	-	-	-
	т.ч. п1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	12,4	40097,59	339,59	497210	4211	2324	0,58	7
				-	140,94	-	1748	133	0,58	7
		т								
25	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 9 (4+5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	24800	397,18	15,35	9850150	380716	362824	0,03	833
				5,94	5,06	147312	125488	133	0,02	438
		м2								
26	Е0127-54-3К=10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24800	467	-	11581600	-	3298	-	22
				0,1	-	2480	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-34-2	-Установка бортового камня 100.30.15	4800	1637,46	6,63	7859811	31827	705029	0,7	3350
				108,68	1,76	521664	8433	133	0,01	29
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			60108772	2628353			7836
			Тенге			1211085	762990			2684
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60108772	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7262911	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1974074	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6172536	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42833886	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2625519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1313

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	393828	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3764057	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66498348	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11833
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2367902	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66498348	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11833
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2367902	-		-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м

28	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,54	23,36	22,08	2652	2507	753	0,01	1
				1,28	5,56	145	631	97	0,02	2
		м3								
29	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,6	353,7	-	4457	-	5036	2,27	29
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	4457	-	113	-	-
		м3								
30	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	13,95	1224,87	38,67	17087	539	4938	1,99	28
				310,5	14,24	4331	199	109	0,07	1
		м3								
31	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	34,1	7189,04	532,08	245146	18144	21041	2,55	87
				434,25	131,85	14808	4496	109	0,43	15
		м3								
32	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	22,42	6589,26	3701,25	147731	82982	71904	11,8	265
				1980	962,33	44392	21575	109	3,29	74
		м3								
33	C143023-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	118	10800	-	1274400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	E0130-55-1	-Монтаж смотровых блоков	12,21	7270,7	4443,75	88775	54258	44364	13	159
		м3		2178	1155,38	26593	14107	109	3,95	48
35	C143023-145	-Смотровой блок	33	11700	-	386100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

8.02-04С-2 004									
36	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	311,47	321,4	13,7	100105	4267	36622	0,61	188
				102,83	5,04	32028	1570	109	0,02	8
		м2								
37	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	69,7	1088,46	20,67	75865	1441	12544	0,91	63
				157,5	7,61	10978	530	109	0,31	21
		м2								
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,08	134,1	-	4972	-	5619	0,97	36
				134,1	-	4972	-	113	-	-
		м3								
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,08	21,55	4,52	799	167	613	0,11	4
				17,03	-	631	-	97	-	-
		м3								

Устройство круглых ж/б труб на пересечении с трамвайной линией д=0,5м

40	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,76	23,36	22,08	181	171	51	0,01	-
				1,28	5,56	10	43	97	0,02	-
		м3								
41	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,86	353,7	-	304	-	344	2,27	2
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	304	-	113	-	-
		м3								
42	Е0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,976	1224,87	38,67	2420	76	699	1,99	4
				310,5	14,24	614	28	109	0,07	-
		м3								
43	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	4,8	7189,04	532,08	34507	2554	2962	2,55	12
				434,25	131,85	2084	633	109	0,43	2
		м3								
44	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,56	6589,26	3701,25	30047	16878	14625	11,8	54
				1980	962,33	9029	4388	109	3,29	15
		м3								
45	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	24	10800	-	259200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

46	E0130-55-1	-Монтаж смотровых блоков	1,11	7270,7	4443,75	8070	4933	4033	13	14
		м3		2178	1155,38	2418	1282	109	3,95	4
47	С143023-145	-Смотровой блок	3	11700	-	35100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24,25	321,4	13,7	7794	332	2851	0,61	15
		м2		102,83	5,04	2494	122	109	0,02	1
49	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,43	1088,46	20,67	5910	112	977	0,91	5
		м2		157,5	7,61	855	41	109	0,31	2
50	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,59	134,1	-	347	-	392	0,97	3
		м3		134,1	-	347	-	113	-	-
51	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,59	21,55	4,52	56	12	43	0,11	-
		м3		17,03	-	44	-	97	-	-
		Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
52	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1110	56,25	52,36	62439	58121	25039	0,03	30
		м3		3,89	19,37	4318	21496	97	0,08	86
53	E010333-А30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1831,5	176,4	176,4	323077	323077	64615	-	-
		т		-	35,28	-	64615	100	0,74	1357
54	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	314,5	2695,99	1053,54	847889	331338	327329	3,23	1016
		м3		515,25	267,3	162046	84066	133	1,08	340
55	С143018-159	-Лотки водопропускные БА-3	3700	1880	-	6956000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			10921432	901910			2014
			Тенге			327899	219824			1976

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10921432	-	-		-
Материалы -	Тенге	396912	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	547723	-		-
Местные материалы -	Тенге	9294711	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	647395	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		324
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	97109	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	694130	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12262957	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4313
Сметная заработная плата -	Тенге	-	644832	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	12262957	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4313
Сметная заработная плата -	Тенге	-	644832	-		-

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКИ

Устройство велосипедной дорожки

56	E0127-34-2	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	800	620,34	6,63	496273	5305	117505	0,7	558
	т.ч.			108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
	п-3.9									
	к=0,86	м								
	к=0,33									
57	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	1200	118,16	17,83	141789	21390	18318	0,04	50
				6,41	5,07	7692	6081	133	0,02	22
		м2								
58	E0127-21-1	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1200	23,44	-	28123	-	-	-	-
	т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
	п1.37К=3									
		м2								
59	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	1200	404,15	-	484978	-	39501	0,14	173
				24,75	-	29700	-	133	-	-
		м2								
60	E0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1200	254,05	-	304858	-	25408	0,09	111
				15,92	-	19104	-	133	-	-
		м2								

Устройство тротуаров

61	E0127-34-2	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	3600	620,34	6,63	2233229	23871	528771	0,7	2513
	т.ч.			108,68	1,76	391248	6324	133	0,01	22
	п-3.9									
	к=0,86	м								
	к=0,33									
62	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	4050	118,16	17,83	478538	72191	61824	0,04	168
				6,41	5,07	25961	20523	133	0,02	74

	толщиной 15 (12+3) см								
63	E0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4050	23,44	-	94916	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	м2	4050	404,15	-	1636799	-	133316	0,14	583
					24,75	-	100238	-	133	-	-
65	E0127-55-2К =4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	4050	254,05	-	1028894	-	85753	0,09	376
					15,92	-	64476	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			6928397	122757			4533
				Тенге			725362	34334			123
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6928397	-	-		-
	Материалы -			Тенге			5177984	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	759696	-		-
	Местные материалы -			Тенге			902294	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			1010396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		505
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	151559	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			476328	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8415121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		5161
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	911256	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			8415121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		5161
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	911256	-		-
	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
	Опоры освещения										
66	E0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	160	1065,02	925,52	170403	148083	63081	0,89	142
					139,5	235,98	22320	37757	105	0,92	147
67	E0133-204-1	-Установка стальных опор с основанием	опора	160	3372,21	1831,4	539553	293024	337585	12	1920
					1384,43	625,01	221508	100002	105	2,34	374
68	E0133-255-2	-Бетонирование основания опор	м3	8	772,04	132,5	6176	1060	4952	3,31	26
					540	49,5	4320	396	105	0,24	2
69	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8	5290	-	42320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2 004 70 Прайс-лист -Опора освещения типа ОПФГ с фланцем 4	160	30396,54	-	4863447	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
71 Прайс-лист -Основание к опоре 4	160	4357,42	-	697188	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6319087	442167			2089
	Тенге			248148	138154			524
Стоимость монтажных работ -	Тенге			5560635	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5560635	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333638	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5894273	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218900	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	64793	-		-
Местные материалы -	Тенге			43116	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			68032	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10205	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17216	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304148	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
Сметная заработная плата -	Тенге			-	74998	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			539553	-	-		-
Материалы -	Тенге			25021	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	321510	-		-
Накладные расходы -	Тенге			337585	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50638	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52628	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			929766	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2463
Сметная заработная плата -	Тенге			-	372147	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7128187	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2815
Сметная заработная плата -	Тенге			-	447145	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			94096640	13808347			17146
	Тенге			2607490	3244880			38423
Стоимость монтажных работ -	Тенге			5560635	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5560635	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333638	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5894273	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87996453	-	-		-
Материалы -	Тенге			12837808	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5530860	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6172536	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			53084804	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6514734	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3257
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	977210	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5670671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100181858	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56532
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6508070	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	539553	-	-	-
Материалы -	Тенге	25021	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	321510	-	-
Накладные расходы -	Тенге	337585	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50638	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52628	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	929766	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2463
Сметная заработная плата -	Тенге	-	372147	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	107005897	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58995
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6880217	-	-

Пересчет итогов в цены 2014г.

Всего прямые затраты	94096640
Накладные расходы	6852319
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6056937
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	107005897
Временные здания и сооружениями 1,2%	1284071
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	1559376
Затраты на выслугу лет 1%	1082900
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	433160
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	111365404
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	266127391
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5322548
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	271449939
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	32573993
Всего стоимость строительства	**304023932**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»