Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма № кс-3

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ФЕВРАЛЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны	249 258 520	222 552 250							26 706 270	249 258 520
Всего:	**249 258 520**	**222 552 250**							**26 706 270**	**249 258 520**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
И.о первого заместителя руководителя

_____**Г.Ж.Уразбаев**

Дата_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора

_____**С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2014г.

ети

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за **ФЕВРАЛЬ** месяц 2014г.
Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в валы до 50 м (10+40) м3	50374	11,19	11,19	563685	563685	149520	-	-
				-	3,06	-	154144	97	0,01	504
2	Е0101-25-10 К=4	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	50374	37,6	37,6	1893982	1893982	502388	-	-
				-	10,28	-	517925	97	0,03	1693
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	19774	32,23	30,77	637377	608451	187300	0,01	195
				1,42	8,34	28079	165014	97	0,03	564
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	32627,1	176,4	176,4	5755420	5755420	1151084	-	-
				-	35,28	-	1151084	100	0,74	24173

5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19774	3,77	3,24	74485	64147	30689	-	66
				0,48	1,12	9492	22147	97	-	73
		м3								
		Устройство дорожных насыпей								
6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16850	32,23	30,77	543127	518479	159604	0,01	166
				1,42	8,34	23927	140613	97	0,03	481
		м3								
7	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27802,5	17,73	17,73	492938	492938	98588	-	-
				-	3,55	-	98588	100	0,07	2070
		т								
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	190580	32,23	30,77	6142977	5864196	1805180	0,01	1875
				1,42	8,34	270624	1590386	97	0,03	5437
		м3								
9	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	314457	176,4	176,4	55470215	55470215	11094043	-	-
				-	35,28	-	11094043	100	0,74	232975
		т								
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	190580	3,77	3,24	717881	618245	295780	-	633
				0,48	1,12	91478	213450	97	-	707
		м3								
11	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16850	12,51	12,51	210754	210754	69970	-	-
				-	4,28	-	72134	97	0,01	236
		м3								
12	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	16850	8,9	8,9	149914	149914	43762	-	-
				-	2,68	-	45116	97	0,01	147
		м3								
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16850	14,12	12	237880	202158	71344	0,01	206
				1,62	2,75	27297	46253	97	0,01	206
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	72890635	72412586		3140
	Тенге	450897	15310897		269266
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	72890635	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15761793	-	-
Местные материалы -	Тенге	27152	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15659251	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7830
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2348888	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5312993	-	-	-

ети

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93862879	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	280235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18110681	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	93862879	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	280235
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18110681	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013г.	72890635
Всего прямые затраты	15659251
Накладные расходы	5312993
Ненормируемые и непредвиденные затраты	93862879
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1126355
Временные здания и сооружениями 1,2%	1367845
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	949892
Затраты на выслугу лет 1%	379957
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	97686928
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	218188480
Итого по сметному расчету в ценах 2013г. К=2,234	4363770
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	222552250
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	26706270
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	249258520
Всего стоимость строительства	

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора

Заказчик: КГУ "Управление энергети и коммунального хозяйства" города Алматы

Форма № кс-3

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **МАРТ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	447 289 948	176 813 775							21 217 653	198 031 428
Всего:	**447 289 948**	**176 813 775**							**21 217 653**	**198 031 428**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____ **Г.Ж.Уразбаев**
Дата "_____"_____2014г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____ **С.А.Шевчук**
Дата "_____"_____2014г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

А К Т

приемки выполненных работ
за МАРТ месяц 2014г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Устройство дорожных насыпей												
1	Е0101-23-2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м м3	122590	79,08	78	9694148	9561750	1953661					0,01	916
				1,08	15,35	132397	1881686	97					0,05	5594
2	Е0101-23-6К=2	-Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы по дорогам с переходными покрытиями добавлять на каждые последующие 100 м м3	122590	12,62	12,4	1546534	1519564	295759					-	184
				0,22	2,27	26970	277936	97					0,01	797
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	40013	32,23	30,77	1289741	1231210	379004					0,01	394
				1,42	8,34	56818	333908	97					0,03	1142

4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	66021,45	17,73	17,73	1170560	1170560	234112	-	-
				-	3,55	-	234112	100	0,07	4916
		т								
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44230	32,23	30,77	1425668	1360969	418948	0,01	435
				1,42	8,34	62807	369098	97	0,03	1262
		м3								
6	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	72979,5	176,4	176,4	12873584	12873584	2574717	-	-
				-	35,28	-	2574717	100	0,74	54069
		т								
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	44230	3,77	3,24	166606	143483	68645	-	147
				0,48	1,12	21230	49538	97	-	164
		м3								
8	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	162603	12,51	12,51	2033786	2033786	675211	-	-
				-	4,28	-	696094	97	0,01	2275
		м3								
9	E0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	162603	8,9	8,9	1446679	1446679	422308	-	-
				-	2,68	-	435370	97	0,01	1423
		м3								
10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	162603	14,12	12	2295545	1950826	688469	0,01	1984
				1,62	2,75	263417	446345	97	0,01	1984
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		33942852	33292412		4059
	Тенге		563639	7298803		73625
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		33942852	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	7862442	-	-
Местные материалы -	Тенге		86800	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		7710834	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3855
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1156625	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2499221	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		44152907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	81540
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9019068	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		44152907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	81540
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9019068	-	-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Устройство дорожной одежды

11	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10180	864,08	73,75	8796371	750812	447463	0,14	1466
		м3		21,38	11,67	217648	118790	133	0,04	417

12	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 (15+5) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ /гравийно-щебеночной смеси/ м2	23500	232,73	22,3	54692	524159	374452	0,03	672
				4,32	7,66	101520	180023	133	0,03	637
13	E0127-22-3 т.ч. п1.37К=5	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	23500	68,67	-	1613745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15879380	1274971			2138
			Тенге			319168	298813			1054
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15879380	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	617981	-		-
	Местные материалы -		Тенге			14285241	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			821915	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		411
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	123287	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1002078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17703373	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3603
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	741269	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			17703373	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3603
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	741269	-		-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)

14	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1200	56,25	52,36	67501	62833	27070	0,03	32
				3,89	19,37	4668	23239	97	0,08	93
15	E010333-A30-1	-Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1980	176,4	176,4	349272	349272	69854	-	-
				-	35,28	-	69854	100	0,74	1467
16	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	340	2695,99	1053,54	916637	358204	353869	3,23	1098
				515,25	267,3	175185	90882	133	1,08	367
17	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные БА-3 м	4000	1880	-	7520000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8853410	770309			1131
			Тенге			179853	183975			1927
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8853410	-	-		-
	Материалы -		Тенге			236232	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	363828	-	-
Местные материалы -	Тенге	7667016	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	450793	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	225
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67619	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	558252	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9862455	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	431447	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	9862455	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	431447	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	58675642	35337692		7328
	Тенге	1062661	7781591		76606
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58675642	-	-	-
Материалы -	Тенге	236232	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8844252	-	-
Местные материалы -	Тенге	22039057	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8983542	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4492
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1347531	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4059551	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71718735	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	88426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10191783	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	71718735	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	88426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10191783	-	-

Пересчет итогов в цены 2013г.-2014г.	
Всего прямые затраты	58675642
Накладные расходы	8983542
Ненормируемые и непредвиденные затраты	4059551
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	71718735
Временные здания и сооружениями 1,2%	860625
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	1045143
Затраты на выслугу лет 1%	725794
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	290317
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	74640614
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. К=2,234	71817204
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	101529634
Итого по сметному расчету в текущих ценах	173346838
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3466937
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	176813775
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	21217653
Всего стоимость строительства	**198031428**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

ТОО «Мегалиты Алматы» Инженер технического надзора

Дата