Форма № кс-3

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.

# СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за **4 июня** 2015 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №179 | 26 июля 2013г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | 27 января 2014г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | 11 апреля 2014г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | 04 ноября 2014г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | 11 декабря 2014г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | 12 января 2015г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за июнь 2015г. без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны. | 476 435 488 | 88 990 365 | | | | | | | 10 678 844 | 99 669 209 |
| **Всего:** | **476 435 488** | **88 990 365** | | | | | | | **10 678 844** | **99 669 209** |

**Заказчик:**
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
**Первый заместитель руководителя**

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата "_____"_____2015г.

**Подрядчик:**
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
**Заместитель директора**

_____ **С.А.Шевчук**

Дата "_____"_____2015г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 декабря 2014г.

Дополнительное соглашение от 12 января 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

# А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2015г.

**Земляные работы**

**Дорожная одежда**

**Искусственные сооружения**

**Устройство тротуаров**

**Устройство автобусных остановок**

**Наружное электроосвещение**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Снятие ПСП | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-25-2 | -Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м (10+40м) для озеленения | 8500 | 11,19 | 11,19 | 95115 | 95115 | 25230 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 3,06 | - | 26010 | 97 | 0,01 | 85 | | | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E0101-25-10-К=4 | Обратная надвижка ПСП бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 8500 | 37,6 | 37,6 | 319586 | 319586 | 84772 | - | - |
| | | | | - | 10,28 | - | 87394 | 97 | 0,03 | 286 |
| | | м3 | | | | | | | | |

Устройство дорожных насыпей

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2540 | 32,23 | 30,77 | 81872 | 78156 | 24059 | 0,01 | 25 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 3607 | 21196 | 97 | 0,03 | 72 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | E010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 4191 | 176,4 | 176,4 | 739292 | 739292 | 147858 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 147858 | 100 | 0,74 | 3105 |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2540 | 3,77 | 3,24 | 9568 | 8240 | 3942 | - | 8 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 1219 | 2845 | 97 | - | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |

Планировочные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0101-145-2 | Планировка верха земляного полотна 2 группы механизированным способом | 35700 | 1,41 | 1,41 | 50366 | 50366 | 10402 | - | - |
| | | | | - | 0,3 | - | 10724 | 97 | - | 35 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | E0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | 7140 | 18,22 | 18,22 | 130091 | 130091 | 43848 | - | - |
| | | | | - | 6,33 | - | 45204 | 97 | 0,02 | 148 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | E0101-131-6 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | 7140 | 0,53 | 0,53 | 3803 | 3803 | 1293 | - | - |
| | | | | - | 0,19 | - | 1333 | 97 | - | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |

## Дорожная одежда

### Устройство дорожной одежды

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 2,296 | 40097,59 | 339,59 | 92064 | 780 | 430 | 0,58 | 1 |
| | | т | | - | 140,94 | - | 324 | 133 | 0,58 | 1 |
| 10 | E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 11658,766 | 499,79 | 15,35 | 5826975 | 178979 | 170568 | 0,03 | 392 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 69253 | 58993 | 133 | 0,02 | 206 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | E0127-54-1К-4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 11658,766 | 238,21 | - | 2777211 | - | 620 | - | 4 |
| | | | | 0,04 | - | 466 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

## Искусственные сооружения

### Устройство круглых ж/б труб на основной дороге д=0,5м - 26шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С12021-41 | -Смотровая решетка | 0,53 | 147100 | - | 77963 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | E0106-1-1 | -Устройство монолитного бетона под решетку | 0,09 | 5910,37 | 66,01 | 532 | 6 | 21 | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 18 | 2 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

### Устройство круглых ж/б труб на пересечении с трамвайной линией д=0,5м - 4шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0101-12-8 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 0,06 | 23,36 | 22,08 | 1 | 1 | - | 0,01 | - |
| | | | | 1,28 | 5,56 | - | - | - | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,01 | 353,7 | - | 4 | - | 4 | 2,27 | - |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | 353,7 | - | 4 | - | 113 | - | - |
| 16 | E0130-3-1 -Устройство гравийно-песчаной подготовки м3 | 0,014 | 1224,87 | 38,67 | 17 | 1 | 5 | 1,99 | - |
| | | | 310,5 | 14,24 | 4 | - | 109 | 0,07 | - |
| 17 | E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов м3 | 0,03 | 7189,04 | 532,08 | 216 | 16 | 19 | 2,55 | - |
| | | | 434,25 | 131,85 | 13 | 4 | 109 | 0,43 | - |

Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | E0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы вместимостью 0,25 м3 | 120,03 | 56,25 | 52,36 | 6752 | 6285 | 2708 | 0,03 | 3 |
| | | | 3,89 | 19,37 | 467 | 2324 | 97 | 0,08 | 9 |
| 19 | E010333-A30-1 -Транспортировка грунта на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3 | 198,1 | 176,4 | 176,4 | 34945 | 34945 | 6989 | - | - |
| | | | - | 35,28 | - | 6989 | 100 | 0,74 | 147 |
| 20 | E0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона т | 34 | 2695,99 | 1053,54 | 91664 | 35820 | 35387 | 3,23 | 110 |
| | | | 515,25 | 267,3 | 17519 | 9088 | 133 | 1,08 | 37 |
| 21 | C143018-159-Лотки водопропускные БА-3 м3 | 400 | 1880 | - | 752000 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м | | - | - | - | - | - | - | - |

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E0127-11-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах м3 | 8,84 | 11717,59 | 2438,75 | 103583 | 21559 | 43781 | 20,7 | 183 |
| | | | 3105 | 618,75 | 27448 | 5470 | 133 | 2,5 | 22 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С143018-158-Лотки водопропускные Б1-1<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004<br>м | 170 | 881<br>- | -<br>- | 149770<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

## Устройство тротуаров и велосипедной дорожки

### Устройство велосипедной дорожки

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра БР100.20.8<br>т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33<br>м | 1362 | 620,34<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 844905<br>148022 | 9031<br>2393 | 200052<br>133 | 0,7<br>0,01 | 51<br>8 |
| 25 | Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см<br>м2 | 2043 | 118,16<br>6,41 | 17,83<br>5,07 | 241396<br>13096 | 36417<br>10353 | 31187<br>133 | 0,04<br>0,02 | 85<br>37 |
| 26 | Е0127-21-1 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя<br>т.ч. п1.37К=3<br>м2 | 2043 | 23,44<br>- | -<br>- | 47880<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 27 | Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)<br>м2 | 2043 | 404,15<br>24,75 | -<br>- | 825674<br>50564 | -<br>- | 67250<br>133 | 0,14<br>- | 2<br>94 |
| 28 | Е0127-55-2К-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см<br>=4<br>м2 | 2043 | 254,05<br>15,92 | -<br>- | 519020<br>32525 | -<br>- | 43258<br>133 | 0,09<br>- | 1<br>90 |

### Устройство тротуаров

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0127-34-2 -Установка тротуарного бордюра БР100.20.8<br>т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33<br>м | 8106 | 620,34<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 5028487<br>880960 | 53748<br>14241 | 1190617<br>133 | 0,7<br>0,01 | 56<br>9 |
| 30 | Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см | 8618 | 118,16<br>6,41 | 17,83<br>5,07 | 1018282<br>55241 | 153616<br>43672 | 131554<br>133 | 0,04<br>0,02 | 39<br>15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | E0127-21-1 т.ч. п1.37К=3 | -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя<br>м2 | 8618 | 23,44<br>- | -<br>- | 201971<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | E0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)<br>м2 | 10118 | 404,15<br>24,75 | -<br>- | 4089169<br>250420 | -<br>- | 333059<br>133 | 0,14<br>- | 1457<br>- |
| 33 | E0127-55-2К=4 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см<br>м2 | 10118 | 254,05<br>15,92 | -<br>- | 2570458<br>161079 | -<br>- | 214234<br>133 | 0,09<br>- | 939<br>- |
| 34 | E0130-35-1 | -Укладка переходных сборно-монолитных плит (П 5-8), длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью<br>м2 | 3,2 | 5803,72<br>967,5 | 669,01<br>174,97 | 18572<br>3096 | 2141<br>560 | 3985<br>109 | 5,74<br>0,65 | 18<br>2 |
| 35 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П5-8)<br>м3 | 3,2 | 22600<br>- | -<br>- | 72320<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С143001-46 | -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5<br>м3 | 3,2 | -129<br>- | -<br>- | -413<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С143001-45 | -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20<br>м3 | 3,2 | -240<br>- | -<br>- | -768<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

**Устройство автобусных остановок**

Устройство автобусных площадок - 28шт

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E0127-59-5 | -Установка перильных ограждений<br>м | 234 | 3742,37<br>185,85 | 21,62<br>5,3 | 875716<br>43489 | 5060<br>1239 | 59489<br>133 | 1,13<br>0,02 | 264<br>5 |

## Наружное элкетроосвещение

### Опоры освещения

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0133-3-2 | -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | 60 | 1065,02 | 925,52 | 63901 | 55531 | 23655 | 0,89 | 53 |
| | | | | 139,5 | 235,98 | 8370 | 14159 | 105 | 0,92 | 55 |
| | | котлован | | | | | | | | |
| 40 | Е0133-204-1 | -Установка стальных опор с основанием | 60 | 3372,21 | 1831,4 | 202332 | 109884 | 126594 | 12 | 720 |
| | | | | 1384,43 | 625,01 | 83066 | 37501 | 105 | 2,34 | 140 |
| | | опора | | | | | | | | |
| 41 | Е0133-255-2 | -Бетонирование основания опор | 3 | 772,04 | 132,5 | 2316 | 398 | 1857 | 3,31 | 10 |
| | | | | 540 | 49,5 | 1620 | 149 | 105 | 0,24 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 3 | 5290 | - | 15870 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | Прайс-лист 4 | -Опора освещения типа ОПФГ с фланцем | 60 | 30396,54 | - | 1823793 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | Прайс-лист 4 | -Основание к опоре | 60 | 4357,42 | - | 261445 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 30065716 | 2128867 | | 11725 |
| | Тенге | 1851565 | 550025 | | 4623 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2085238 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 2085238 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 125114 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2210352 | - | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 27700183 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 12623040 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2281024 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 11289661 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 2902133 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1451 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 435320 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1836139 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 32438455 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 16939 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2716344 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 280295 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 9383 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 120566 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 77963 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 126594 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 63 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 18989 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 24413 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 431303 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 924 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 139555 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 35080111 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 17862 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2855899 | - | - |

| | |
|---|---|
| Всего прямые затраты | 30065716 |
| Накладные расходы | 3028727 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 1985666 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001г. | 35088111 |
| Временные здания и сооружениями 1,2% | 420961 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44% | 511215 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 355011 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 142004 |
| Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | 36509303 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,39 | 87245456 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 1744909 |
| Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 88990365 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 % | 10678844 |
| **Всего стоимость строительства** | **99669209** |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик** **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

**Технический надзор** **ТОО «Мегалиты Алматы»**

**СДАЛ:**

**Подрядчик** **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**