Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за **18 мая** 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 декабря 2014г.				
		Дополнительное соглашение	12 января 2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2015г. без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	376 766 279	142 013 552							17 041 626	159 055 178
Всего:	**376 766 279**	**142 013 552**							**17 041 626**	**159 055 178**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____ **Г.Ж.Уразбаев**
Дата "_____"_____2015г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____ **С.А.Шевчук**
Дата "_____"_____2015г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**
Договор №179 от 26 июля 2013г.
Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.
Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.
Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.
Дополнительное соглашение от 11 декабря 2014г.
Дополнительное соглашение от 12 января 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2015г.
Земляные работы
Дорожная одежда
Искусственные сооружения
Устройство тротуаров
Устройство автобусных остановок

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-2	-Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м (10+40м) для озеленения	8000	11,19	11,19	89520	89520	23746	-	-
				-	3,06	-	24480	97	0,01	80
2	Е0101-25-10	-Обратная надвижка ПСП м3	8000	37,6	37,6	300787	300787	79785	-	-

К=4	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	10,28	-	82253	97	0,03	269
	м3								
	Устройство дорожных насыпей								
3 Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3200	32,23	30,77	103146	98465	30310	0,01	31
			1,42	8,34	4544	26704	97	0,03	91
	м3								
4 Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5280	176,4	176,4	931392	931392	186278	-	-
			-	35,28	-	186278	100	0,74	3912
	т								
5 Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3200	3,77	3,24	12054	10381	4966	-	11
			0,48	1,12	1536	3584	97	-	12
	м3								
	Планировочные работы								
6 Е0101-145-2	-Планировка верха земляного полотна 2 группы механизированным способом	24500	1,41	1,41	34565	34565	7139	-	-
			-	0,3	-	7360	97	-	24
	м2								
7 Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	4900	18,22	18,22	89278	89278	30092	-	-
			-	6,33	-	31023	97	0,02	101
	м3								
8 Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	4900	0,53	0,53	2610	2610	887	-	-
			-	0,19	-	915	97	-	3
	м3								
	Дорожная одежда								
	Устройство дорожной одежды								
9 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,8	40097,59	339,59	232566	1970	1087	0,58	3
	т		-	140,94	-	817	133	0,58	3
10 Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	28980	499,79	15,35	14484015	444885	423977	0,03	974

	6 (4+2 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	172141	146639	133	0,02	512
11	Е0127-54-1К-Нормы для корректировки табл. =4	м2 28980	238,21 0,04	- -	6903268 1159	- -	1542 133	- -	10 -
	Искусственные сооружения Устройство круглых ж/б труб на пересечении с трамвайной линией д=0,5м - 4шт	м2							
12	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,18	23,36 1,28	22,08 5,56	74 4	70 18	21 97	0,01 0,02	1 -
13	Е0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 0,35	353,7 353,7	- -	124 124	- -	140 113	2,27 -	1 -
14	Е0130-3-1 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 0,81	1224,87 310,5	38,67 14,24	992 252	31 12	287 109	1,99 0,07	2 -
15	Е0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов	м3 1,97	7189,04 434,25	532,08 131,85	14162 855	1048 260	1216 109	2,55 0,43	5 1
16	Е0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3 1,9	6589,26 1980	3701,25 962,33	12520 3762	7032 1828	6094 109	11,8 3,29	22 6
17	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 -Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	м3 10	10800 -	- -	108000 -	- -	- -	- -	- -
		шт							

004									
18 Е0130-55-1 -Монтаж смотровых блоков		0,37	7270,7	4443,75	2690	1644	1344	13	5
	м3		2178	1155,38	806	427	109	3,95	1
19 С143023-145-Смотровой блок		1	11700	-	11700	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
20 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,05	134,1	-	141	-	159	0,97	1
	м3		134,1	-	141	-	113	-	-
21 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1,05	21,55	4,52	23	5	17	0,11	-
	м3		17,03	-	18	-	97	-	-
Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
22 Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		330	56,25	52,36	18563	17279	7444	0,03	9
	м3		3,89	19,37	1284	6391	97	0,08	26
23 Е010333-А30-Транспортировка грунта на -1 свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		544,5	176,4	176,4	96050	96050	19210	-	-
	т		-	35,28	-	19210	100	0,74	403
24 Е0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона		93,5	2695,99	1053,54	252075	98506	97314	3,23	302
	м3		515,25	267,3	48176	24993	133	1,08	101
25 С143018-159-Лотки водопропускные БА-3		1100	1880	-	2068000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м		-	-	-	-	-	-	-
Водопропускная труба д=1,5м									
26 Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		170	23,36	22,08	3971	3753	1128	0,01	2
	м3		1,28	5,56	218	945	97	0,02	3

27	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17	353,7	-	6013	-	6795	2,27	39
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	6013	-	113	-	-
		м3								
28	E010333-A1-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	308,55	22,14	22,14	6831	6831	1366	-	-
				-	4,43	-	1366	100	0,09	29
		т								
29	E0130-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки	101	1224,87	38,67	123712	3906	35751	1,99	201
				310,5	14,24	31361	1438	109	0,07	7
		м3								
30	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,8	2031,07	38,67	15842	302	2761	1,99	16
				310,5	14,24	2422	111	109	0,07	1
		м3								
31	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,055	40097,59	339,59	2205	19	10	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
		т								
32	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	33,5	7189,04	532,08	240833	17825	20671	2,55	85
				434,25	131,85	14547	4417	109	0,43	15
		м3								
33	E0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	31,08	3392,71	1462,5	105445	45455	43905	5,46	170
				915,75	380,25	28462	11818	109	1,3	40
		м3								
34	C143023-24 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	37	29300	-	1084100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	156,5	321,4	13,7	50298	2144	18401	0,61	95
				102,83	5,04	16093	789	109	0,02	4
		м2								
36	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	53,2	1088,46	20,67	57906	1100	9574	0,91	48
				157,5	7,61	8379	405	109	0,31	16
		м2								

37	Е0130-3-2 -Засыпка вручную ГПС	786	990,12	33,87	778234	26622	236220	1,94	1525
	м3		263,25	12,47	206914	9801	109	0,06	48
	Устройство оголовков СТ-12 и СТ-6								
38	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	23,36	22,08	1402	1325	398	0,01	1
	м3		1,28	5,56	77	334	97	0,02	1
39	Е0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	6	353,7	-	2122	-	2398	2,27	14
	м3		353,7	-	2122	-	113	-	-
40	Е01031-А7-1-Погрузка грунта	46,2	30	30	1386	1386	970	-	-
	т		-	21	-	970	100	0,44	20
41	Е010333-А1--2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	46,2	22,14	22,14	1023	1023	205	-	-
	т		-	4,43	-	205	100	0,09	4
42	Е0130-3-1 -Устройство щебеночной подготовки	1,6	2031,07	38,67	3250	62	566	1,99	3
	м3		310,5	14,24	497	23	109	0,07	-
43	Е0130-3-1 -Устройство гравийно-песчаной подготовки	12	1224,87	38,67	14698	464	4248	1,99	24
	м3		310,5	14,24	3726	171	109	0,07	1
44	Е0130-62-3 -Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	2511,57	686,25	24664	6739	6871	2,79	27
	м3		463,5	178,43	4552	1752	109	0,61	6
45	С143023-47 -Блоки оголовков СТ12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	2	49900	-	99800	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С143023-55 -Блоки оголовков СТ6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	4	43200	-	172800	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

47	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	321,4	13,7	14141	603	5173	0,61	27
				102,83	5,04	4525	222	109	0,02	1
		м2								
48	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
				134,1	-	5096	-	113	-	-
		м3								
		Устройство тротуаров								
49	Е0127-34-2	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	11780	620,34	6,63	7307621	78110	1730258	0,7	8222
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33			108,68	1,76	1280250	20695	133	0,01	72
		м								
50	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 (12+3) см	13229	118,16	17,83	1563106	235808	201942	0,04	550
				6,41	5,07	84798	67038	133	0,02	242
		м2								
51	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	13229	23,44	-	310035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	13229	404,15	-	5346474	-	435466	0,14	1905
				24,75	-	327418	-	133	-	-
		м2								
53	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	13229	254,05	-	3360801	-	280106	0,09	1228
				15,92	-	210606	-	133	-	-
		м2								
54	Е0130-35-1	-Укладка переходных сборно-монолитных плит (П 5-8), длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	11,84	5803,72	669,01	68716	7921	14744	5,74	68
				967,5	174,97	11455	2072	109	0,65	8
		м3								
55	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П5-8)	11,84	22600	-	267584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

56 С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,84	-129	-	-1527	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
57 С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,84	-240	-	-2842	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Устройство автобусных остановок

Устройство автобусных площадок - 28шт

58 Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	450	118,16	17,83	53171	8021	6869	0,04	19
			6,41	5,07	2885	2280	133	0,02	8
	м2								
59 Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	450	23,44	-	10546	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
60 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,218	40097,59	339,59	8741	74	41	0,58	-
	т		-	140,94	-	31	133	0,58	-
61 Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	450	499,79	15,35	224907	6908	6584	0,03	15
			5,94	5,06	2673	2277	133	0,02	8
	м2								
62 Е0127-54-1К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	450	119,1	-	53597	-	12	-	-
			0,02	-	9	-	133	-	-
	м2								
63 Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка тротуарного бордюра БР100.20.8	186	819,39	6,63	152407	1233	27320	0,7	130
			108,68	1,76	20214	327	133	0,01	1
	м								

Устройство автобусных павильонов РТС-3 - 28шт

64 У1-36-5	-Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	6	56288,76	2942,42	337733	17655	79022	77	462
			13201,34	1432,42	79208	8595	90	5,3	32
		павильон							
65 СПрайс	-Стоимость павильона на автобусной остановке типа I	6	168674,45	-	1012047	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		павильон							
66 У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	6	1471,62	2,5	8830	15	1919	2,1	13
			355,42	-	2133	-	90	-	-
		урна							
67 У1-49-7	-Урна металлическая вариант II, строительные работы	6	5447,64	27,54	32686	165	3902	3,7	22
			613,8	5,64	3683	34	105	0,03	-
		урна							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	48698719	2700986	16322
	Тенге	2595134	701313	6113
Стоимость общестроительных работ -				
Материалы -	Тенге	48352156	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	14037596	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	3206512	-
Местные материалы -	Тенге	1012047	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28105403	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	4033468	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	605020	2017
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3143137	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	55528762	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
		-	3811532	23946
Стоимость металломонтажных работ -				-
Материалы -	Тенге	346562	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	247552	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	89935	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	80942	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	12141	40
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	25650	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	453154	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-
		-	102076	547
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	55981916	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3913609	24493
				-

Всего прямые затраты	48698719
Накладные расходы	4114410
Ненормируемые и непредвиденные затраты	3168787
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	55981916
Временные здания и сооружениями 1,2%	671783
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	815813
Затраты на выслугу лет 1%	566537

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	226615
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	58262664
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,39	139228973
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2784579
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	142013552
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	17041626
Всего стоимость строительства	**159055178**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»