Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **16 ЯНВАРЯ** 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№179	26 июля 2013г.				
		Дополнительное соглашение	27 января 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 апреля 2014г.				
		Дополнительное соглашение	04 ноября 2014г.				
		Дополнительное соглашение	11 декабря 2014г.				
		Дополнительное соглашение	12 января 2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь 2015г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.	49 992 406	44 636 077							5 356 329	49 992 406
Всего:	**49 992 406**	**44 636 077**							**5 356 329**	**49 992 406**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Первый заместитель руководителя
_____ **Г.Ж.Уразбаев**
Дата "___" _____2015г.

Подрядчик:
ТОО "Специализированное управление "Гордорстрой №2"
Заместитель директора
_____ **С.А.Шевчук**
Дата "___" _____2015г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Договор №179 от 26 июля 2013г.

Дополнительное соглашение от 27 января 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 апреля 2014г.

Дополнительное соглашение от 04 ноября 2014г.

Дополнительное соглашение от 11 декабря 2014г.

Дополнительное соглашение от 12 января 2015г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе города Алматы. Улично-дорожная сеть промышленной (индустриальной) зоны.**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ЯНВАРЬ** месяц 2015г.
Земляные работы
Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
		Устройство дорожных насыпей														
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24450	32,23	30,77	788098	752333	231591	0,01	241		
				1,42	8,34	34719	204035	97	0,03	698		
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 м3	40342,5	176,4	176,4	7116417	7116417	1423283	-	-		
				-	35,28	-	1423283	100	0,74	29889		
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	24450	3,77	3,24	92099	79316	37946	-	81		
				0,48	1,12	11736	27384	97	-	91		

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Опоры освещения

4	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	143	1065,02	925,52	152298	132349	56378	0,89	127
					139,5	235,98	19949	33745	105	0,92	132
5	Е0133-204-1	-Установка стальных опор с основанием	опора	143	3372,21	1831,4	482225	261890	301717	12	1716
					1384,43	625,01	197973	89376	105	2,34	335
6	Е0133-255-2	-Бетонирование основания опор	м3	7,15	772,04	132,5	5520	947	4426	3,31	24
					540	49,5	3861	354	105	0,24	2
7	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20041	-Бетон тяжелый класса В15ГОСТ 7473-2010	м3	7,15	5290	-	37824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист 4	-Опора освещения типа ОПФГ с фланцем	шт	143	30396,54	-	4346706	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист 4	-Основание к опоре	шт	143	4357,42	-	623112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-288-1-0	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	53	1351	1058	71603	56074	26082	2	106
					293	225	15529	11925	95	1,31	69
11	Ц0108-288-1-0	-Кронштейны специальные на опорах для светильниковсварные металлические, количество рожков - 2	шт	96	1438,9	1058	138134	101568	55259	2,6	250
					380,9	225	36566	21600	95	1,31	125
12	СПрайс-лист "Казахский свет"	-Кронштейн однорожковый	шт	53	2459,84	-	130371	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист "Казахский свет"	-Кронштейн двухрожковый	шт	96	4919,67	-	472288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника	шт	4	94,5	-	378	-	359	2	8
					94,5	-	378	-	95	-	-

15	СПрайслист -Зажим поддерживающий SO-130 "IEC"	шт	4	735,14	-	2941	-	-	-	-
16	СПрайслист -Крюк SOT-29 "Электроко мплект"	шт	10	256,53	-	2565	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				14462579	8500895			2552
		Тенге				320711	1811703			31340
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				5788098	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	85999	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5577983	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				81699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	12255	-		41
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				352188	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				6221985	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	98254	-		599
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8192256	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1759066	-		-
	Местные материалы -	Тенге				40628	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1753625	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	263044	-		877
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				596753	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10542633	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2022109	-		32160
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				482225	-	-		-
	Материалы -	Тенге				22362	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	287349	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				301717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	45257	-		151
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				830978	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	332607	-		2201
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17595597	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2452970	-		34960

Всего прямые затраты	14462579
Накладные расходы	2137041
Ненормируемые и непредвиденные затраты	995978
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	17595597
Временные здания и сооружениями 1,2%	211147
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	256417
Затраты на выслугу лет 1%	178067
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	71227
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	18312455
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	43760860
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	875217

Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	44636077
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	5356329
Всего стоимость строительства	**49992406**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «Мегалиты Алматы»