Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Тлеубаева Кульбаршин Омарбаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Бесагаш Бесагашский с/о, ПК "Луч Востока" пятно №193-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89 0	25,89 9,81	1083 0	1083 410	0	295 110	1488
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48 0	36,48 13,82	192 0	192 73	0	52 20	264
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48 0	36,48 13,82	1584 0	1584 600	0	432 161	2178
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97 0	14,97 5,67	440 0	440 167	0	120 45	605
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1 133,2	1055,9 224,63	5745 644	5102 1085	0	1867 609	8221
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06 31,65	244,33 75,31	29796 1274	9837 3032	18685	4651 2756	37283
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
9	9	Е11-270201-1002 Изм. в доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04 716,15	30,56 11,38	22797 9167	391 146	13239	10057 2628	35483
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501	2040	27541
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1 133,2	1055,9 224,63	4756 533	4224 899	0	1546 504	6806
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153,75 133,2	1020,55 215,52	2308 266	2041 431	0	753 245	3306
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402,99 365,38	36,76 14,42	8060 7308	735 288	17	8204 1301	17565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
											3016	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	47144	166326
						716.15	11.38	42969	683		12320	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158		121130
											8973	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	326.04	72.58	1304	290	0	980	2467
						253.46	24.96	1014	100		183	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	4	751.73	145.26	3007	581	469	1836	5231
						489.22	32.45	1957	130		387	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	4	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	125.625	3143.94	1055.83	394957	132638	32273	327609	780371
						1831.21	378.82	230046	47589		57805	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	126.25	3211		405389		405389		437820
											32431	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.2725	15115		34349		34349		37097
											2748	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.0202	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.147885	540085		1160040		1160040		1252844
											92803	
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.25	15115		3779		3779		4081
											302	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	32757.26	4855.46	32757	4855	5242	28845	66531
						22659.4	1785.75	22659	1786		4928	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11099.65	102.71	11100	103	815	12059	25011
						10181.45	37.88	10181	38		1853	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0974275	540085		52619		52619		56829
											4210	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	4358		52296		52296		56480
											4184	
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
											94	
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	6	132		792		792		855
											63	
			ИТОГО:					2524165	173755	2019019	452598	3214907
			В том числе :					331394	59773		238141	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС							0		
			Итого с НДС			12 %		385789				
												3 600 695

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Тлеубаева Кульбаршин Омарбаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Бесагаш Бесагашский с/о, ПК "Луч Востока" пятно №193-Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	46,56015	191,36 9,79	181,57 43,68	8910 456	8454 2034	0	1793 856	11558
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,396805	3002,78 3002,78	0 0	4194 4194	0 0	0	3020 577	7791
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,007643	20,38 0	20,38 7,72	856 0	856 324	0	234 87	1177
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, изгрхи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,396805	810,65 810,65	0 0	1132 1132	0 0	0	815 156	2103
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,007643	181,43 94,43	87 39	7621 3967	3655 1638	0	4036 933	12590
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,552507	32,05 0	32,05 12,14	146 0	146 55	0	40 15	201
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	22,762535	8,78 0	8,78 2,39	200 0	200 54	0	39 19	258
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0134	424350,9 346357	68058,32 23502,32	5686 4641	912 315	133	4907 847	11440
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,55	343		4305		4305	344	4649
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	986		891		891	71	962
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0134	57361,94 53817,5	0 0	769 721	0 0	47	714 119	1601
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0134	909380,4 245427	36682,86 661,92	12186 3289	492 9	8405	3268 1236	16686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	56006	
						43994.5	1310.4	1320	39		1346	12118
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ПШФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	898	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	9230	124600
						1842.1	689.32	3684	1379		5012	14636
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	1084	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	234	3162
						1249.76	37.44	2500	75		2549	5987
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	443	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	379	5119
						9621.96	3517.06	14144	5170		19121	54794
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	4059	
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958	25	343
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	77	1035
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	1402	18923
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	2599	35089
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1958	26433
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	1267	17110
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	384	5181
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	1446	19525
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	496	6695
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	228650	1335.36	9311	54		11051	32487
						15655.14	1079.64	77493	5344	66308	2406	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	1179.9	226.26	5841	1120		6334	90533
						23294.47	1133.41	18636	907	13632	6706	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА			5120.5	249.81	4096	200		3910	24349
			Раздел: 2. Выгреб 4,5м3								1804	
												1330169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23.9425	138.62 6.35	132.28 28.17	3319 152	3167 674	0	595 313	4227
35	35	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8.7606	39.97 0	39.97 14.05	350 0	350 123	0	89 35	474
36	36	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8.7606	181.43 94.43	87 39	1589 827	762 342	0	842 194	2626
37	37	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15.0719	57.7 0	57.7 20.29	870 0	870 306	0	220 87	1177
38	38	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75.3595	8.78 0	8.78 2.39	662 0	662 180	0	130 63	855
39	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2.42	21506.38 9621.96	8960.13 3517.06	52045 23285	21684 8511	7077	31478 6682	90206
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	422	5703
41	41	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965	797	10762
42	42	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349	2108	28457
43	43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230	3698	49928
44	44	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967	2957	39924
45	45	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1.51	15655.14 1179.9	1079.64 226.26	23639 1782	1630 342	20227	1932 2046	27617
46	46	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	21.76	347		7551		7551	604	8155
47	47	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.02856	467332.52 228650	11753.52 1335.36	13347 6530	336 38	6481	7751 1688	22786
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	1598	21577
49	49	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной	м3 древесины в конструкции	0.0038	93814.3 22702.5	1004.3 449.28	356 86	4 2	266	79 35	471
50	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка ручки	т	0.00012	837503.27 227106	1278.27 529.53	101 27	0 0	73	25 10	135
51	51	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	м2	0.255	4464.98 912.6	13.05 5.42	1139 233	3 1	903	211 108	1457
52	52	С2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0.01125	37637		423		423	34	457
53	53	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0.255	89.51 62.34	3.29 1.41	23 16	1 0	6	15 3	40
54	54	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.002	336986.32 315360	6861.1 3414.22	674 631	14 7	30	631 104	1410
55	55	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376	110	1486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	E11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2499.55 441.5	41.88 13.1	2500 442	42 13	2016	446 236	3181
57	57	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.304	1081.57 745.55	69.83 55.59	12226 8428	789 628	3009	7245 1558	21029
58	58	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.14	646.5 323.25	27.62 13.27	2030 1015	87 42	928	993 242	3265
			Итого по разделу: 2. Выгреб 4,5м3									347405
			Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ									
59	59	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071.16 6494.28	6897.6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704
60	60	C121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
61	61	C121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040		9763
62	62	C124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	723	778
63	63	C124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	58	4649
64	64	C124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	344	4315
65	65	C124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	320	2225
66	66	C124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	165	13290
67	67	C124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	984	484
68	68	C124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	36	4549
69	69	C124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	337	95107
70	70	C124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	7045	85134
71	71	C124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	6306	12270
72	72	C121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	909	4882
73	73	C124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	362	389
74	74	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	29	3985
75	75	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
76	76	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
77	77	C124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	49	24453
78	78	C124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	1811	8260
79	79	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	612	3985
80	80	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
81	81	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
82	82	C124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642	49	24453

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1811	16520
84	84	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	1224	5681
85	85	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
						169.26	3.33	339	7		56	
86	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	32		64		64	5	69
87	87	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2565		2565		2565	205	2770
88	88	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254	100	1354
89	89	Е11-330204-0103 Изм. в доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.082	115422.08	23362.92	9465	1916	4289	3217	13696
						39756.27	9282.49	3260	761		1015	
90	90	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередача СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.082	158657		13010		13010	1041	14051
			Итого по разделу: 3. ВЛИ-0,4кВ									387496
			ИТОГО:					1777942	78830	1584368	134166	2065070
			В том числе :					114745	27868		152967	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		247809				
			Итого с НДС									2 312 880

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Тлеубаева Кульбаршин Омарбаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Бесагаш Бесагашский с/о, ПК "Луч Востока" пятно №193**

(наименование, адрес)

Объект : **А жилой дом, А1 жилая пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	95,8464	191,36 9,79	181,57 43,68	18341 938	17403 4187	0	3690 1762	23794
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,875392	2502,32 2502,32	0 0	7195 7195	0 0	0	5181 990	13366
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	58,27872	1160,39 1160,39	0 0	67626 67626	0 0	0	48691 9305	125622
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,443072	20,38 0	20,38 7,72	824 0	824 312	0	225 84	1133
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,443072	181,43 94,43	87 39	7338 3819	3519 1577	0	3585 898	12121
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,856	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	13401 1010	924 194	11467	1095 1160	15656
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,644	24700,48 3981,6	1966,19 389,07	287612 46362	22894 4530	218356	46312 26714	360638
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88744	217344		192880		192880	15430	208310
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	209067		7761		7761	621	8381
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103824	306480		31820		31820	2546	34366
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	22,4	937,41 399,19	10,53 4,99	20998 8942	236 112	11820	3420 2353	31771
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	230,72	853,43 260,55	19,95 2,5	196904 60114	4602 576	132188	56441 20268	273613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.384	24700.48	1966.19	9485	755	7201	1527	11893
						3981.6	389.07	1529	149		881	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.039376	217344		8558		8558		9243
											685	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4.8	937.41	10.53	4500	51	2533	1804	6808
						399.19	4.99	1916	24		504	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5.216	853.43	19.95	4452	104	2988	1276	6186
						260.55	2.5	1359	13		458	
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.11816	601536.57	16939.23	71078	2002	62809	6392	83667
						53040	6402.49	6267	757		6198	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.098432	209067		20579		20579		22225
											1646	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.019728	217344		4288		4288		4631
											343	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1.752	21762.41	979.81	38128	1717	29329	6986	48723
						4042.44	339.59	7082	595		3609	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0156	257825		4022		4022		4344
											322	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1.576	42102.05	4271.29	66353	6732	37634	21217	94575
						13951.5	842.46	21988	1328		7006	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 5 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.025584	222453		5691		5691		6147
											455	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.087864	217344		19097		19097		20624
											1528	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.528	28431.5	4575.76	71875	11568	46443	14789	93597
						5484.3	944.24	13864	2387		6933	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.007296	222453		1623		1623		1753
											130	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09664	217344		21004		21004		22684
											1680	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.232	33006.09	4626.15	106676	14952	61674	30013	147624
						9297.75	906.92	30050	2931		10935	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.20768	217344		45138		45138		48749
											3611	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06476	222453		14406		14406		15559
											1152	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1.768	33006.09	4626.15	58355	8179	33737	16418	80755
						9297.75	906.92	16438	1603		5982	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.022736	222453		5058		5058		5462
											405	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.056016	209067		11711		11711		12648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	1.408	28431.5	4575.76	40032	6443	25867	8237	52130
						5484.3	944.24	7722	1329		3861	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0.034656	222453		7709		7709		8326
											617	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09824	209067		20539		20539		22182
											1643	
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50.088	2266.94	246.99	113546	12371	26326	72063	200458
						1494.35	52.67	74849	2638		14849	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.026144	306480		8013		8013		8654
											641	
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.070848	837503.27	1278.27	59335	91	43155	14676	79932
						227106	529.53	16090	38		5921	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.00512	400424.98	4963.65	2050	25	1843	173	2401
						35442.3	1675.16	181	9		178	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	52.23024	10980.43	2672.55	573510	139588	168643	273989	915299
						5079.04	561.6	265279	29333		67800	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.084816	371040.29	2181.89	31470	185	25994	4973	39359
						62378.4	673.92	5291	57		2915	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.04768	53721.89	27073.26	2561	1291	226	903	3742
						21910.05	5549.84	1045	265		277	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.04768	331742		15817		15817		17083
											1265	
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	104	885.11	97.87	92051	10178	2542	75207	180639
						762.8	40.69	79332	4231		13381	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.68	20854		35035		35035		37837
											2803	
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.48	20854		10010		10010		10811
											801	
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.976	61496		60020		60020		64822
											4802	
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3.12	47434		147994		147994		159834
											11840	
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	104	63.68	2.02	6623	210	1861	4177	11664
						43.77	0.86	4552	89		864	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.28	93986.23	1376.31	26316	385	19792	5661	34536
						21923.2	542.01	6138	152		2558	
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.656	18574.58	1304.59	12185	856	3240	7600	21368
						12331	542.01	8089	356		1583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1.8864	93814.3 22702.5	1004.3 449.28	176971 42826	1895 848	132251	39306 17302	233580
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	59.52	2860.98 309.51	59.1 23.48	170285 18422	3518 1398	148345	17838 15050	203173
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.063168	711326.22 57431.5	6450.96 1285.44	44933 3628	407 81	40898	4377 3945	53254
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.014336	555792.09 319634	2183.09 907.51	7968 4582	31 13	3354	4182 972	13122
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	121.6776	162		19712		19712	1577	21289
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	17.08976	33845		578403		578403	46272	624675
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	158.4	2783.71 1821.15	97.73 25.89	440939 288470	15481 4101	136988	269165 56808	766913
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1.6	17422.03 6353.6	823.51 333.41	27875 10166	1318 533	16392	9629 3000	40505
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.2416	47196		11403		11403	912	12315
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.4688	49538		122299		122299	9784	132083
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.108864	711326.22 57431.5	6450.96 1285.44	77438 6252	702 140	70483	7543 6798	91779
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7.6	1969.85 1576.2	97.73 25.89	14971 11979	743 197	2249	11202 2094	28266
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1.6	566		906		906	72	978
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	3.2	827		2646		2646	212	2858
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.000416	837503.27 227106	1278.27 529.53	348 94	1 0	253	86 35	469
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.7584	8779.61 830.7	55.77 23.89	24218 2291	154 66	21772	2122 2107	28446
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	158.4	305.56 31.49	2.59 1.11	48401 4989	410 176	43002	4648 4244	57293
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									6038743
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	8.13072	27031.21 22198	1816.08 861.12	219783 180486	14766 7002	24531	142490 28982	391255
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	8.49464	20214		171711		171711	13737	185448
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115.216	2024.2 1343.2	33.09 15.33	233220 154758	3812 1767	74650	125220 28675	387115
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.258824	306480		79324		79324	6346	85670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	115.216	206.14	1.37	23750	158	11547	9694	36119
						104.54	0.62	12045	72		2676	
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	28.368	3517.95	23.86	99797	677	56729	38439	149296
						1494.35	11.23	42392	319		11059	
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	28.368	1627		46155		46155		49847
											3692	
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	10.8	2287.15	166.12	24701	1794	10904	11562	39164
						1111.41	78.1	12003	843		2901	
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10.8	19044		205675		205675		222129
											16454	
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7.4	1071.06	4.78	7926	35	6252	1490	10169
						221.44	2.29	1639	17		753	
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	7.4	1377		10190		10190		11005
											815	
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.22	2873.33	13.72	6379	30	4093	2081	9137
						1015.74	3.37	2255	7		677	
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1.44	2683.05	167.06	3864	241	1884	1665	5971
						1207.74	77.16	1739	111		442	
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1.44	22760		32774		32774		35396
											2622	
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1071.06	4.78	1071	5	845	201	1374
						221.44	2.29	221	2		102	
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1377		1377		1377		1487
											110	
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.3	2873.33	13.72	862	4	553	281	1235
						1015.74	3.37	305	1		91	
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1.512	2714.01	46.52	4104	70	730	2299	6915
						2184.81	18.77	3303	28		512	
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.512	45551		68873		68873		74383
											5510	
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10.416	1637.67	74.4	17058	775	5251	10231	29472
						1059.18	32.24	11032	336		2183	
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1.344	5239		7041		7041		7605
											563	
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9.072	4293		38946		38946		42062
											3116	
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		5.6	3544		19846		19846		21434

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	пара	9.6	654		6278		6278	1588	6781
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	шт.	91.976	573.13	142.44	52714	13101	16029	502	85330
				м2 покрытия		256.43	47.71	23585	4388		26295	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		7.3584	21037.42	7.2	154802	53	128921	6321	193406
				м3 подстилающего слоя		3509.94	0	25828	0		24278	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		4.13892	12341.74	1568.34	51081	6491	29712	14326	72479
				м3 изоляции		3594.8	525.06	14879	2173		16029	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		91.976	646.5	27.62	59462	2541	27191	5369	95642
				м2 стяжки		323.25	13.27	29731	1221		29095	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		183.952	81.84	4.69	15055	863	13457	7085	17415
				м2 стяжки		4	2.19	735	404		1070	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		91.976	2903.29	20.4	267033	1876	230303	1290	324704
				м2 покрытия		378.94	9.9	34854	910		33618	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		84.912	258.72	2.17	21969	184	14947	24052	30737
				м плинтусов		80.52	0.81	6837	69		6492	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		7.352	573.13	142.44	4214	1047	1281	2277	6821
				м2 покрытия		256.43	47.71	1885	351		2102	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0.58816	21037.42	7.2	12373	4	10305	505	15459
				м3 подстилающего слоя		3509.94	0	2064	0		1941	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0.33084	12341.74	1568.34	4083	519	2375	1145	5794
				м3 изоляции		3594.8	525.06	1189	174		1281	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7.352	646.5	27.62	4753	203	2173	429	7645
				м2 стяжки		323.25	13.27	2377	98		2326	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		14.704	81.84	4.69	1203	69	1076	566	1392
				м2 стяжки		4	2.19	59	32		86	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство		7.352	1549.24	74.18	11390	545	1810	103	21713
				м2 покрытия		1228.92	32.02	9035	235		8714	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		12.832	550.28	1.58	7061	20	3319	1608	11414
				м плинтусов		290.04	0.75	3722	10		3508	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		91.976	2340.68	13.81	215287	1270	108963	846	335083
				м2 потолка		1142.19	5.15	105054	474		94975	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		91.976	715.2	3.08	65781	283	20698	24821	109823
				м2 отделываемой поверхности		487.08	0.92	44800	85		35907	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		91.976	795.02	4.62	73123	425	21906	8135	123033
				м2 окрашиваемой поверхности		552.23	2.21	50792	203		40796	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		252.384	2024.2	33.09	510875	8350	163523	9114	847986
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1343.2	15.33	339002	3870		274297	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		252.384	968.26	9.02	244374	2277	135208	62814	356877
				м2 отделываемой поверхности		423.52	2.76	106889	696		86068	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		252.384	662.24	4.36	167139	1101	55108	26435	276808
				м2 окрашиваемой поверхности		439.53	2.08	110930	525		89164	
											20504	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	7.352	2340.68 1142.19	13.81 5.15	17209 8397	102 38	8710	7592 1984	26784
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7.352	715.2 487.08	3.08 0.92	5258 3581	23 7	1654	2870 650	8779
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7.352	795.02 552.23	4.62 2.21	5845 4060	34 16	1751	3261 728	9834
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43.616	1081.57 745.55	69.83 55.59	47174 32518	3046 2425	11610	27954 6010	81138
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	43.616	3898.19 1375.32	32.58 15.63	170023 59986	1421 682	108616	48534 17485	236042
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4.16	1486.13 991.12	13.99 5.15	6182 4123	58 21	2001	3730 793	10705
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									5123312
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 2594	1014.02 303.1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ШРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 2458	116.25 30.31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973		4291
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 440.98	87.85 30.31	549 441	88 30	20	318 339 71	960
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 1229	23.4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45 635.53	11.78 3.64	655 636	12 4	8	460 89	1205
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4 635.53	12.33 3.94	4840 1907	37 12	2897	1381 498	6719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333		360
											27	
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183		198
											15	
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59	478.78	21039	3351	0	13568	37375
						2526.81	165.19	17688	1156		2769	
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711		12648
											937	
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392.58	3.51	1570	14	52	1087	2870
						376.13	1.21	1505	5		213	
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	392.58	3.51	1963	18	65	1358	3587
						376.13	1.21	1881	6		266	
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438.25	3.47	877	7	14	618	1614
						428.01	0.91	856	2		120	
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212		1309
											97	
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324		1620		1620		1750
											130	
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440		475
											35	
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	467.66	3.51	10756	81	533	7323	19525
						440.98	1.21	10143	28		1446	
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478.04	4.35	956	9	14	674	1761
						466.92	1.21	934	2		130	
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	419		8799		8799		9503
											704	
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118		1207
											89	
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570		616
											46	
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	640.74	0	10893	0	72	6601	18893
						636.5	0	10821	0		1399	
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	шт.	16	39		624		624		674
											50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843
150	150	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344	285	1452
151	151	С124-010103-1406	Клеммы упругие SkI12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	108	1408
152	152	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73.6	93.66	1.76	6894	129	1425	104	11631
						72.54	0.61	5339	45		3876	
153	153	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	136	110.15	3.51	14980	478	2992	862	25256
						84.63	1.21	11510	165		8406	
154	154	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабели	12	293.76	120.83	3525	1450	578	1871	5299
						124.8	35.1	1498	421		1382	
155	155	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	393	11738
						220305		6876		6876	870	7426
156	156	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212							
157	157	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	550	49758
158	158	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	3686	2214
159	159	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	215.2	223.69	9.81	48138	2111	9603	164	80871
						169.26	3.33	36425	717		26742	
160	160	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	71.2	26		1851		1851	5990	1999
161	161	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	144	32		4608		4608	148	4977
162	162	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	52	509.09	60.97	26472	3171	15129	369	35620
						157.17	16.67	8173	867		6509	
163	163	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6.4	4453.62	197.72	28503	1265	20274	2638	36485
						1088.1	57.59	6964	369		5279	
164	164	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8.96	254.03	241.27	2276	2162	0	2703	2941
						12.76	56.52	114	506		447	
165	165	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5.92	20.38	20.38	121	121	0	218	166
						0	7.72	0	46		33	
166	166	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.0008	589480		472		472	12	509
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								38	479863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Водопровод холодной воды В1									
167	167	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0.8	12213.45 2040.14	139.26 29.45	9771 1632	111 24	8027	1623 911	12305
168	168	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2.4	1748.71 703.97	38.21 13.6	4197 1690	92 33	2416	1688 471	6355
169	169	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13.6	1439.98 1409.12	18.18 0.15	19584 19164	247 2	172	18783 3069	41436
170	170	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3.2	1334.56 1305.41	15.13 0.09	4271 4177	48 0	45	4094 669	9034
171	171	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182	255	3437
172	172	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431	34	466
173	173	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66 374.4	0 0	21445 374	0 0	21070	367 1745	23556
174	174	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98 336102	235571.8 40175.7	2957 336	236 40	2385	373 266	3596
175	175	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4 245427	36682.86 661.92	2728 736	110 2	1882	731 277	3736
176	176	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47 5120.5	1133.41 249.81	1165 256	57 12	852	244 113	1522
177	177	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312	1785	24097
178	178	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500	360	4860
179	179	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49 273.67	65.8 31.2	10293 4652	1119 530	4522	3939 1139	15371
180	180	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
181	181	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156	12	168
182	182	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18	1	19
183	183	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182	15	197
184	184	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39	3	42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	40		160		160	13	173
186	186	С123-020401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	23		46		46	4	50
			Итого по разделу: 4. Водопровод холодной воды В1									157951
			Раздел: 5. Отопление									
187	187	Е11-180301-0101	**Радиаторы стальные. Установка**	квт	10.216	24929.1 791.67	152.5 73.27	254676 8088	1558 749	245030	8660 21067	284402
188	188	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	5.3333333	2289.31 1924.12	289.41 126.71	12210 10262	1544 676	404	10719 1834	24763
189	189	С123-041010-2703	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini**	шт.	5.3333333	2048		10923		10923	874	11796
190	190	С123-040902-3115	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	10.6666667	1419		15136		15136	1211	16347
191	191	С123-021104-0402	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	0.0021333	5602		12		12	1	13
192	192	С123-020101-0601	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	311		622		622	50	672
193	193	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	1250.85 370.66	17.65 6.61	105072 31135	1482 556	72454	31057 10890	147019
194	194	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8.2	1444.61 370.66	17.65 6.61	11846 3039	145 54	8662	3032 1190	16068
195	195	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39 714.48	1 0.48	10117 8431	12 6	1675	6749 1349	18216
			Итого по разделу: 5. Отопление									519296
			ИТОГО:					8890431 2829859	383527 104335	5677046	2516199 912532	12319165
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1478299				
			Итого с НДС									13 797 460

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)