Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 127р

Заказчик: **Озат Өміргүл**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Садовый дом в ПК с/т "Нурлы-Дала" ул.Тепличная уч.№10а Панфиловский с/о Талгарский район-ГП**

(наименование, адрес)

Объект: **садовый дом**

Договор подряда (контракт) №

(наименование)

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89 0	25,89 9,81	1083 0	1083 410	0	295 110	1488
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48 0	36,48 13,82	192 0	192 73	0	52 20	264
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4395	36,48 0	36,48 13,82	1584 0	1584 600	0	432 161	2178
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97 0	14,97 5,67	440 0	440 167	0	120 45	605
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1 133,2	1055,9 224,63	5745 644	5102 1085	0	1567 609	8221
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06 31,65	244,33 75,31	29796 1274	9837 3032	18685	4651 2756	37203
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04 716,15	30,56 11,38	22797 9167	391 146	13239	10057 2628	35483
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501	2040	27541
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	6	1189,1 133,2	1055,9 224,63	7135 799	6335 1348	0	2319 756	10210
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		3	1153,75 133,2	1020,55 215,52	3461 400	3062 647	0	1130 367	4958
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	30	402,99 365,38	36,76 14,42	12090 10961	1103 433	25	12306 1952	26347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	30	1885		56550		56550	4524	61074
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	90	1781.04 716.15	30.56 11.38	160293 64453	2750 1024	93090	70715 18481	249489
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4.56	36894		168237		168237	13459	181696
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	6	326.04 253.46	72.58 24.96	1956 1521	435 150	0	1470 274	3700
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	6	751.73 489.22	145.26 32.45	4510 2935	872 195	763	2754 581	7846
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	6	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	125.625	3145.94 1831.21	1055.83 378.82	394957 230046	132638 47589	32273	327609 57805	780371
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	126.25	3211		405389		405389	32431	437820
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.2725	15115		34349		34349	2748	37097
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.0202	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.147885	540085		1160040		1160040	92803	1252844
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.25	15115		3779		3779	302	4081
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	32757.26 22659.4	4855.46 1785.75	32757 22659	4855 1786	5242	28845 4928	66531
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11099.65 10181.45	102.71 37.88	11100 10181	103 38	815	12059 1853	25011
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0974275	540085		52619		52619	4210	56829
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	4358		52296		52296	4184	56480
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	94	1274
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	6	132		792		792	63	855
			ИТОГО:					2662242 358416	178609 61039	2125220	482829 251606	3396680
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		407602				
			Итого с НДС									3 804 282

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Озат Өміргүл**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Садовый дом в ПК с/т "Нурлы-Дала" ул.Тепличная уч.№10а Панфиловский с/о Талгарский район-Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **садовый дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	419,04135	191,36 9,79	181,57 43,68	80187 4102	76085 18305	0	16133 7706	104026
2	2	Е11-010205-0303 т.м. п.3,179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,571245	3002,78 3002,78	0 0	37749 37749	0 0	0	27179 5194	70122
3	3	Е11-010104-0406	Траншея в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	378,068757	20,38 0	20,38 7,72	7706 0	7706 2919	0	2102 785	10592
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,571245	810,65 810,65	0 0	10191 10191	0 0	0	7337 1402	18931
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	378,068787	181,43 94,43	87 39	68592 35700	32892 14745	0	36320 8393	113306
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,972563	32,05 0	32,05 12,14	1313 0	1313 497	0	358 134	1805
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	204,862815	8,78 0	8,78 2,39	1799 0	1799 489	0	352 172	2324
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1206	424350,9 346357	68058,32 23502,32	51177 41771	8208 2834	1198	44159 7627	102963
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	112,95	343		38742		38742	3099	41841
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,1324	986		8019		8019	641	8660
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1206	57361,94 53817,5	0 0	6918 6490	0 0	427	6425 1067	14411
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1206	909380,4 245427	36652,36 661,92	109671 29598	4424 80	75649	29382 11124	150177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11 1901.9	175.7 73.1	2632 1902	176 73	555	1955 367	4954
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074	56006	756080
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79 43994.5	2763.6 1310.4	9875 1320	83 39	8472	1346 898	12118
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ПШФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	9230	124600
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82 1842.1	2281.72 689.32	8540 3684	4563 1379	292	5012 1084	14636
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	234	3162
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35 1249.76	78.96 37.44	2995 2500	158 75	337	2549 445	5987
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	379	5119
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38 9621.96	8960.13 3517.06	31614 14144	13171 5170	4299	19121 4059	54794
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	25	343
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958	77	1035
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	1402	18923
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	2599	35089
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	1958	26433
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1267	17110
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	1446	19525
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	496	6695
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52 228650	11753.52 1335.36	19030 9311	479 54	9241	11051 2406	32487
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14 1179.9	1079.64 226.26	77493 5841	5344 1120	66308	6334 6706	90533
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47 5120.5	1133.41 249.81	18636 4096	907 200	13632	3910 1804	24349
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1898311
			Раздел: 2. Выгреб 4,5м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23.9425	138.62	132.28	3319	3167	0	595	4227
						6.35	28.17	152	674		313	
35	35	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8.7606	39.97	39.97	350	350	0	89	474
						0	14.05	0	123		35	
36	36	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8.7606	181.43	87	1589	762	0	842	2626
						94.43	39	827	342		194	
37	37	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15.0719	57.7	57.7	870	870	0	220	1177
						0	20.29	0	306		87	
38	38	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75.3595	8.78	8.78	662	662	0	130	855
						0	2.39	0	180		63	
39	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2.42	21506.38	8960.13	52045	21684	7077	31478	90206
						9621.96	3517.06	23285	8511		6682	
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
											422	
41	41	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965		10762
											797	
42	42	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349		28457
											2108	
43	43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230		49928
											3698	
44	44	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967		39924
											2957	
45	45	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1.51	15655.14	1079.64	23639	1630	20227	1932	27617
						1179.9	226.26	1782	342		2046	
46	46	С123-130814-2209	Скобы ходовые	кг	21.76	347		7551		7551		8155
											604	
47	47	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.02856	467332.52	11753.52	13347	336	6481	7751	22786
						228650	1335.36	6530	38		1688	
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979		21577
											1598	
49	49	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной	м3 древесины в конструкции	0.0038	93814.3	1004.3	356	4	266	79	471
						22702.5	449.28	86	2		35	
50	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка ручки	т	0.00012	837503.27	1278.27	101	0	73	25	135
						227106	529.53	27	0		10	
51	51	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	м2	0.255	4464.98	13.05	1139	3	903	211	1457
						912.6	5.42	233	1		108	
52	52	С2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0.01125	37637		423		423		457
											34	
53	53	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0.255	89.51	3.29	23	1	6	15	40
						62.34	1.41	16	0		3	
54	54	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.002	336986.32	6861.1	674	14	30	631	1410
						315360	3414.22	631	7		104	
55	55	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376		1486
											110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2499.55 441.5	41.88 13.1	2500 442	42 13	2016	446 236	3181
57	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.304	1081.57 745.55	69.83 55.59	12226 8428	789 628	3009	7245 1558	21029
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.14	646.5 323.25	27.62 13.27	2030 1015	87 42	928	993 242	3265
			Итого по разделу: 2. Выгреб 4,5м3									347405
			Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ									
59	59	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071.16 6494.28	6897.6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704
60	60	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
61	61	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
62	62	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
63	63	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
64	64	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
65	65	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
66	66	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
67	67	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
68	68	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
69	69	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
70	70	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
71	71	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
72	72	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
73	73	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
74	74	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
75	75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
76	76	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
77	77	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
78	78	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
79	79	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
80	80	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
81	81	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
82	82	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642		24453

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1811	
83	83	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520
				шт.							1224	
84	84	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		2	2630		5260		5260		5681
				шт.							421	
85	85	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
				м		169.26	3.33	339	7		56	
86	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		2	32		64		64		69
				м							5	
87	87	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98		1	2565		2565		2565		2770
				шт.							205	
88	88	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		1	1254		1254		1254		1354
				шт.							100	
89	89	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0.0738	115422.08	23362.92	8518	1724	3860	2895	12326
				км линии		39756.27	9282.49	2934	685		913	
90	90	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0.0738	158657		11709		11709		12646
				км							937	
			Итого по разделу. 3. ВЛИ-0,4кВ									384721
			ИТОГО:					2150862	196350	1692892	284728	2630437
								261620	63232		194845	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		315652				
			Итого с НДС									2 946 087

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Озат Өміргүл**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Садовый дом в ПК с/т "Нурлы-Дала" ул.Тепличная уч.№10а Панфиловский с/о Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Садовый дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЖ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	119,803	191,36 9,79	181,57 43,68	22926 1173	21753 5234	0	4613 2203	29742
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,59424	2502,32 2502,32	0 0	8994 8994	0 0	0	6476 1238	16707
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	72,8484	1160,39 1160,39	0 0	84533 84533	0 0	0	60863 11632	157028
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	50,55384	20,38 0	20,38 7,72	1030 0	1030 390	0	281 105	1416
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,55384	181,43 94,43	87 39	9172 4774	4398 1972	0	4857 1122	15151
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,07	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	16751 1262	1155 242	14333	1369 1450	19570
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,555	24700,48 3981,6	1966,19 389,07	359516 57952	28618 5663	272945	57890 33392	450798
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1093	217344		241100		241100		260388
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	209067		9701		9701	19288	10477
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12978	306480		39775		39775	776	42957
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	28	937,41 399,19	10,53 4,99	26248 11177	295 140	14775	3182 10525 2942	39714
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,4	853,43 260,55	19,95 2,5	246130 75142	5753 720	165235	70552 25335	342016
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,48	24700,48 3981,6	1966,19 389,07	11856 1911	944 187	9001	1909 1101	14867

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04922	217344		10698		10698	856	11553
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	6	937.41 399.19	10.53 4.99	5624 2395	63 30	3166	2255 630	8510
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.52	853.43 260.55	19.95 2.5	5564 1699	130 16	3736	1595 573	7732
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.19	21762.41 4042.44	979.81 339.59	47660 8853	2146 744	36661	8733 4511	60904
18	18	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0198	257825		5028		5028	402	5430
19	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.22155	601536.57 53040	16939.23 6402.49	133270 11751	3753 1418	117767	11984 11620	156875
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.18456	209067		38585		38585	3087	41672
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03699	217344		8040		8040	643	8683
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2.955	42102.05 13951.5	4271.29 842.46	124412 41227	12622 2489	70563	39782 13135	177329
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04797	222453		10671		10671	854	11525
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.164745	217344		35806		35806	2865	38671
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.74	28431.5 5484.3	4575.76 944.26	134765 25996	21689 4476	87081	27729 13090	175494
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01368	222453		3043		3043	243	3287
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1812	217344		39383		39383	3151	42533
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.06	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	200017 56344	28034 5496	115638	56275 20503	276795
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3894	217344		84634		84634	6771	91404
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.121425	222453		27011		27011	2161	29172
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.315	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	109415 30822	15336 3006	63257	30784 11216	151415
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04263	222453		9483		9483	759	10242
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10503	209067		21958		21958	1757	23715
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		2.64	28431.5	4575.76	75059	12080	48501	15444	97743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5484,3	944.24	14479	2493		7240	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06498	222453		14455		14455	1156	15611
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1842	209067		38510		38510	3081	41591
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93.915	2266.94	246.99	212900	23196	49362	135118	375859
						1494.35	52.67	140342	4946		27841	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.04902	306480		15024		15024	1202	16226
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.13284	837503.27	1278.27	111254	170	80915	27518	149873
						227106	529.53	30169	70		11102	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.0096	400424.98	4963.65	3844	48	3456	324	4502
						35442.3	1675.16	340	16		333	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97.9317	10980.43	2672.55	1075332	261727	316205	513730	1716186
						5079.04	561.6	497399	54998		127125	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.15903	371040.29	2181.89	59007	347	48740	9325	73798
						62378.4	673.92	9920	107		5467	
43	43	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	26.2	35195.23	1797.65	922115	47098	650118	214052	1227060
						8583.9	394.03	224898	10324		90893	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.262	222453		58283		58283	4663	62945
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.144	209067		657307		657307	52585	709891
46	46	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия в под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0596	53721.89	27073.26	3202	1614	282	1129	4678
						21910.05	5540.84	1305	330		346	
47	47	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0596	331742		19772		19772	1582	21354
48	48	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	130	885.11	97.87	115064	12723	3177	94008	225798
						762.8	40.69	99165	5289		16726	
49	49	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.1	20854		43793		43793	3503	47297
50	50	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6	20854		12512		12512	1001	13513
51	51	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.22	61496		75025		75025	6002	81027
52	52	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3.9	47434		184993		184993	14799	199792
53	53	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	130	63.68	2.02	8279	263	2327	5221	14580
						43.77	0.86	5690	111		1080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		0.21	93986.23	1376.31	19737	289	14844	4246	25902
				м3 древесины в конструкции		21923.2	542.01	4604	114		1919	
55	55	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0.492	18574.58	1304.59	9139	642	2430	5700	16026
				м3 древесины в конструкции		12331	542.01	6067	267		1187	
56	56	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		1.4148	93814.3	1094.3	132728	1421	99188	29480	175185
				м3 древесины в конструкции		22702.5	449.28	32119	636		12977	
57	57	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		44.64	2860.98	59.1	127714	2638	111259	13378	152380
				м2 покрытия		309.51	23.48	13817	1048		11287	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.047376	711326.22	6450.96	33700	306	30673	3282	39941
				т стальных элементов		57431.5	1285.44	2721	61		2959	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0.010752	555792.09	2183.09	5976	23	2516	3136	9841
				т		319634	907.51	3437	10		729	
60	60	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93		91.2582	162		14784		14784		15967
				м2							1183	
61	61	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		12.81732	33845		433802		433802		468506
				м3							34704	
62	62	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		118.8	2783.71	97.73	330705	11611	102741	201874	575185
				м2 кровли		1821.15	25.89	216353	3075		42606	
63	63	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1.2	17422.03	823.51	20906	988	12294	7222	30379
				слуховое окно		6353.6	333.41	7624	400		2250	
64	64	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0.1812	47196		8552		8552		9236
				м3							684	
65	65	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		1.8516	49538		91725		91725		99063
				м3							7338	
66	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.081648	711326.22	6450.96	58078	527	52862	5657	68834
				т стальных элементов		57431.5	1285.44	4689	105		5099	
67	67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		5.7	1969.85	97.73	11228	557	1687	8401	21200
				м2 кровли		1576.2	25.89	8984	148		1570	
68	68	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		1.2	566		679		679		734
				шт.							54	
69	69	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)		2.4	827		1985		1985		2144
				шт.							159	
70	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0.000312	837503.27	1278.27	261	0	190	65	352
				т		227106	529.53	71	0		26	
71	71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2.0688	8779.61	55.77	18163	115	16329	1591	21335
				м3 древесины в конструкции		830.7	23.89	1719	49		1580	
72	72	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		118.8	305.56	2.59	36301	307	32252	3486	42969
				м2 обработанной поверхности		31.49	1.11	3741	132		3183	
			Итого по разделу: 1. КЖ									9608275
			Раздел: 2. АР									
73	73	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)		15.2451	27031.21	1816.08	412093	27686	45996	267169	733604
				м3		22198	861.12	338411	13128		54341	
74	74	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120		15.92745	20214		321957		321957		347714
				м3							25757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	216.03	2024.2 1343.2	33.09 15.33	437288 290171	7148 3312	139968	234787 53766	725840
76	76	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.485295	306480		148733		148733	11899	160632
77	77	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	216.03	206.14 104.54	1.37 0.62	44532 22585	296 135	21651	18176 5017	67724
78	78	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	53.19	3517.95 1494.35	23.86 11.23	187120 79484	1269 597	106366	72074 20735	279929
79	79	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	53.19	1627		86540		86540	6923	93463
80	80	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	27	2287.15 1111.41	166.12 78.1	61753 30008	4485 2109	27260	28905 7253	97911
81	81	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	27	19044		514188		514188	41135	555323
82	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	18.5	1071.06 221.44	4.78 2.29	19815 4097	88 42	15630	3725 1883	25423
83	83	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	18.5	1377		25475		25475	2038	27512
84	84	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.55	2873.33 1015.74	13.72 3.37	15947 5637	76 19	10233	5204 1692	22843
85	85	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3.6	2683.05 1207.74	167.06 77.16	9659 4348	601 278	4710	4163 1106	14928
86	86	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3.6	22760		81936		81936	6555	88491
87	87	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2.5	1071.06 221.44	4.78 2.29	2678 554	12 6	2112	503 254	3436
88	88	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2.5	1377		3443		3443	275	3718
89	89	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.75	2873.33 1015.74	13.72 3.37	2155 762	10 3	1383	703 229	3087
90	90	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.78	2714.01 2184.31	46.52 18.77	10259 8259	176 71	1825	5747 1281	17287
91	91	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.78	45551		172183		172183	13775	185957
92	92	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26.04	1637.67 1059.18	74.4 32.24	42645 27581	1937 839	13127	25578 5458	73681
93	93	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3.36	5239		17603		17603	1408	19011

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22.68	4293		97365		97365		105154
											7789	
95	95	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	14	3544		49616		49616		53585
											3969	
96	96	С121-090404-0201	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	654		15696		15696		16952
											1256	
97	97	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	172.455	573.13	142.44	98840	24564	30054	49303	159994
						256.43	47.71	44222	8228		11851	
98	98	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13.797	21037.42	7.2	290253	99	241727	45521	362636
						3509.94	0	48427	0		26862	
99	99	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7.760475	12341.74	1568.34	95778	12171	55709	30054	135898
						3594.8	525.06	27897	4075		10067	
100	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172.455	646.5	27.62	111492	4764	50982	54552	179328
						323.25	13.27	55746	2289		13284	
101	101	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	344.91	81.84	4.69	28228	1618	25232	2007	32653
						4	2.19	1378	757		2419	
102	102	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	172.455	2903.29	20.4	500687	3518	431819	63034	608819
						378.94	9.9	65351	1707		45098	
103	103	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	159.21	258.72	2.17	41191	345	28026	12172	57632
						80.52	0.81	12819	129		4269	
104	104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13.785	573.13	142.44	7901	1963	2402	3941	12789
						256.43	47.71	3535	658		947	
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.1028	21037.42	7.2	23200	8	19321	3639	28986
						3509.94	0	3871	0		2147	
106	106	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.620325	12341.74	1568.34	7656	973	4453	2402	10863
						3594.8	525.06	2230	326		805	
107	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13.785	646.5	27.62	8912	381	4075	4361	14334
						323.25	13.27	4456	183		1062	
108	108	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27.57	81.84	4.69	2256	129	2017	160	2610
						4	2.19	110	61		193	
109	109	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13.785	1549.24	74.18	21356	1023	3393	16339	40711
						1228.92	32.02	16941	441		3016	
110	110	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24.06	550.28	1.58	13240	38	6223	6577	21402
						290.04	0.75	6978	18		1585	
111	111	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	172.455	2340.68	13.81	403662	2381	204305	178078	628280
						1142.19	5.15	196976	889		46539	
112	112	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	172.455	715.2	3.08	123339	531	38809	67326	205919
						487.08	0.92	83999	159		15253	
113	113	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	172.455	795.02	4.62	137106	798	41074	76492	230686
						552.23	2.21	95235	380		17088	
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	473.22	2024.2	33.09	957891	15657	306605	514308	1589975
						1343.2	15.33	635629	7256		117776	
115	115	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	473.22	968.26	9.02	458201	4269	253515	161378	669145
						42[illegible].52	2.76	200417	1306		49566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	473.22	662.24 439.53	4.36 2.08	313387 207994	2064 985	103328	167183 38446	519015
117	117	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	13.785	2340.68 1142.19	13.81 5.15	32266 15745	190 71	16331	14234 3720	50221
118	118	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13.785	715.2 487.08	3.08 0.92	9859 6714	42 13	3102	5382 1219	16460
119	119	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13.785	795.02 552.23	4.62 2.21	10959 7612	64 30	3283	6114 1366	18440
120	120	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	81.78	1081.57 745.55	69.83 55.59	88451 60971	5711 4546	21769	52414 11269	152134
121	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	81.78	3898.19 1375.32	32.58 15.63	318794 112474	2665 1278	203656	91001 32784	442579
122	122	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	7.8	1486.13 991.12	13.99 5.15	11592 7731	109 40	3752	6994 1487	20073
			Итого по разделу: 2. АР									9934787
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
123	123	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 2594	1014.02 303.1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
124	124	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 2458	116.25 30.31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
126	126	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
127	127	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 440.98	87.85 30.31	549 441	88 30	20	339 71	960
128	128	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
129	129	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 1229	23.4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
130	130	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
131	131	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
132	132	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
133	133	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	655.45 635.53	11.78 3.64	1311 1271	24 7	16	920 179	2410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	1613.4 635.53	12.33 3.94	9680 3813	74 24	5793	2763 995	13438
135	135	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	111		666		666	53	719
136	136	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	183		366		366	29	395
137	137	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	3005.59 2526.81	478.78 165.19	42078 35375	6703 2313	0	27135 5537	74751
138	138	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	14	1673		23422		23422	1874	25296
139	139	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	392.58 376.13	3.51 1.21	3141 3009	28 10	104	2173 425	5739
140	140	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392.58 376.13	3.51 1.21	3926 3761	35 12	129	2717 531	7174
141	141	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	438.25 428.91	3.47 0.91	1753 1712	14 4	27	1235 239	3227
142	142	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424	194	2618
143	143	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	324		3240		3240	259	3499
144	144	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	220		880		880	70	950
145	145	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	467.66 440.98	3.51 1.21	21513 20285	162 56	1066	14645 2893	39051
146	146	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	478.04 466.92	4.35 1.21	1912 1868	17 5	27	1348 261	3521
147	147	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	419		17598		17598	1408	19006
148	148	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	559		2236		2236	179	2415
149	149	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	285		1140		1140	91	1231
150	150	Ц13-100702-0501	Коробки ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	640.74 636.5	0 0	21785 21641	0 0	144	13201 2799	37785
151	151	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	32	39		1248		1248	100	1348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	569	7685
153	153	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	64	42		2688		2688	215	2903
154	154	С124-010103-1406	Клеммы упругие SlJ12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	4	652		2608		2608	209	2817
155	155	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	184	93.66 72.54	1.76 0.61	17234 13347	323 112	3563	9690 2154	29078
156	156	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	110.15 84.63	3.51 1.21	37450 28774	1195 412	7481	21014 4677	63141
157	157	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	293.76 124.8	120.83 35.1	8813 3744	3625 1053	1444	3454 981	13248
158	158	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
159	159	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876	550	7426
160	160	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
161	161	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
162	162	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	538	223.69 169.26	9.81 3.33	120346 91062	5277 1794	24006	66856 14976	202178
163	163	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	178	26		4628		4628	370	4998
164	164	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	360	32		11520		11520	922	12442
165	165	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	130	509.09 157.17	60.97 16.67	66181 20432	7926 2167	37823	16271 6596	89049
166	166	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4453.62 1088.1	197.72 57.59	71258 17410	3163 921	50685	13198 6757	91213
167	167	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22.4	254.03 12.76	241.27 56.52	5690 286	5404 1266	0	1117 545	7352
168	168	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14.8	20.38 0	20.38 7.72	302 0	302 114	0	82 31	415
169	169	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.002	589480		1179		1179	94	1273
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									917482

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
170	170	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	12213.45	139.26	24427	279	20068	4056	30762
						2040.14	29.45	4080	59		2279	
171	171	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм, Прокладка	м трубопровода	6	1748.71	38.21	10492	229	6039	4219	15888
						703.97	13.6	4224	82		1177	
172	172	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм, Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1439.98	18.18	48959	618	431	46957	103589
						1409.12	0.15	47910	5		7673	
173	173	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1334.56	15.13	10676	121	112	10235	22584
						1305.41	0.09	10443	1		1673	
174	174	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182		3437
											255	
175	175	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431		466
											34	
176	176	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66	0	21445	0	21070	367	23556
						374.4	0	374	0		1745	
177	177	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98	235571.8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175.7	336	40		266	
178	178	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4	36682.86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661.92	736	2		277	
179	179	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47	1133.41	1165	57	852	244	1522
						5120.5	249.81	256	12		113	
180	180	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С. PN 30. DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312		24097
											1785	
181	181	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
182	182	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49	65.8	10293	1119	4522	3939	15371
						273.67	31.2	4652	530		1139	
183	183	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973		7531
											558	
184	184	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156		168
											12	
185	185	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18		19
											1	
186	186	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182		197
											15	
187	187	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42
											3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	188	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160	13	173
189	189	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46	4	50
			Итого по разделу: 4. В1									261644
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
190	190	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	19.155	24929.1 791.67	152.5 73.27	477517 15164	2921 1404	459431	16237 39500	533254
191	191	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2289.31 1924.12	289.41 126.71	18314 15393	2315 1014	606	16079 2751	37144
192	192	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048		16384		16384	1311	17695
193	193	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1419		22704		22704	1816	24520
194	194	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0032	5602		18		18	1	19
195	195	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	311		1244		1244	100	1344
196	196	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85 370.66	17.65 6.61	105072 31135	1482 556	72454	31057 10890	147019
197	197	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16.4	1444.61 370.66	17.65 6.61	23692 6079	289 108	17323	6063 2380	32135
198	198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23.6	857.39 714.48	1 0.48	20234 16862	24 11	3349	13498 2699	36431
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									829561
			ИТОГО:					15591243 4930086	701679 187774	9959473	4364074 1596428	21551749
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		2586210				
			Итого с НДС									24 137 959

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)