Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : **Әбдіғани Нұрбол**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Бесагаш ул.Момышулы п.9Б Бесагашский с/о Талгарский район-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		41,82	25,89	25,89	1083	1083	0	295	1488
				м3 грунта		0	9,81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)		5,2635	36,48	36,48	192	192	0	52	264
				м3 грунта		0	13,82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)		43,4305	36,48	36,48	1584	1584	0	432	2178
				м3		0	13,82	0	600		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)		29,42275	14,97	14,97	440	440	0	120	605
				м3		0	5,67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		4,83144	1189,1	1055,9	5745	5102	0	1867	8221
				м3		133,2	224,63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		40,262	740,06	244,33	29796	9837	18685	4651	37203
				м2		31,65	75,31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
				м2		41,93	28,77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
				м2		41,93	28,77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		12,8	1781,04	30,56	22797	391	13239	10057	35483
				м		716,15	11,38	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,6912	36894		25501		25501		27541
				м3							2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		4	1189,1	1055,9	4756	4224	0	1546	6806
				м3		133,2	224,63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2	1153,75	1020,55	2308	2041	0	753	3306
				м3 материала основания в плотном теле		133,2	215,52	266	431		245	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565
				м2 тротуара		365,38	14,42	7308	288		1301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
											3016	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060		166326
						716.15	11.38	42969	683		47144	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158		121130
											12320	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	326.04	72.58	1304	290	0	980	2467
						253.46	24.96	1014	100		183	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	4	751.73	145.26	3007	581	469	1836	5231
						489.22	32.45	1957	130		387	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	4	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	100.5	3143.94	1055.83	315966	106111	25819	262087	624297
						1831.21	378.82	184037	38071		46244	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	101	3211		324311		324311		350256
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.818	15115		27479		27479	25945	29677
											2198	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.01616	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1.718308	540085		928032		928032		1002275
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2	15115		3023		3023	74243	3265
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	32757.26	4855.46	131029	19422	20970	242	
						22659.4	1785.75	90638	7143		115381	266123
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	11099.65	102.71	44399	411	3262	19713	
						10181.45	37.88	40726	152		48235	100045
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.38971	540085		210477		210477	7411	
											16838	227315
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48	4358		209184		209184		
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	16	295		4720		4720	16735	225919
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	24	132		3168		3168	378	5098
			ИТОГО:					2576695	162101	2030690	253	3421
			В том числе :					383909	55726		509788	3333405
			Стоимость оборудования, всего								246920	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС							0		
			Итого с НДС							0		
			Сдал (Подрядчик)			12 %		400008				
												3 733 412

Принял (Заказчик)

Нурбол

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Әбдіғани Нұрбол**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Бесагаш ул.Момышулы п.9Б Бесагашский с/о Талгарский район-Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

за

Акт №2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	162,960525	191,36 9,79	181,57 43,68	31184 1595	29589 7119	0	6274 2997	40454
2	2	Е11-010205-0303 т.м. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8888175	3002,78 3002,78	0 0	14680 14680	0 0	0	10570 2020	27270
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	147,0267505	20,38 0	20,38 7,72	2997 0	2997 1135	0	817 305	4119
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8888175	810,65 810,65	0 0	3963 3963	0 0	0	2853 545	7362
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,0267505	181,43 94,43	87 39	26675 13883	12791 5734	0	14125 3264	44063
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,9337745	32,05 0	32,05 12,14	511 0	511 193	0	139 52	702
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	79,6688725	8,78 0	8,78 2,39	700 0	700 190	0	137 67	904
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0469	424550,9 346357	68058,32 23502,32	19902 16244	3192 1102	466	17173 2966	40041
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,925	343		15066		15066	1205	16272
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1626	986		3118		3118	249	3368
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0469	57361,94 53817,5	0 0	2690 2524	0 0	166	2499 415	5604
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0469	909380,4 245427	36652,86 661,92	42650 11511	1720 31	29419	11426 4326	58402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	56006	
						43994.5	1310.4	1320	39		1346	12118
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	898	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	9230	124600
						1842.1	689.32	3684	1379		5012	14636
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	1084	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	234	3162
						1249.76	37.44	2500	75		2549	5987
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	443	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	379	5119
						9621.96	3517.06	14144	5170		19121	54794
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	4059	
						15620		958		958	25	343
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333						77	1035
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	1402	18923
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	2599	35089
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	1958	26433
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1267	17110
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	1446	19525
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	496	6695
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335.36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179.9	226.26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
						5120.5	249.81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1507714
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	7877	23704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	опора	1	6494.28	3352	6494	3352		1756	
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт.	2	0		0				0
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	2	4520		9040		9040		9763
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		720		720	723	778
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4305		4305		4305	58	4649
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	344	4315
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	412		2060		2060	320	2225
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12306		12306		12306	165	13290
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	448		448		448	984	484
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	702		4212		4212	36	4549
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14677		88062		88062	337	95107
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138		78828		78828	7045	85134
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт.	1	3787		11361		11361	6306	12270
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт	1	4520		4520		4520	909	4882
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		360		360	362	389
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.2	1845		3690		3690	29	3985
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		2132		2132	295	2303
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		612		612	171	661
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321		22642		22642	49	24453
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		7648		7648	1811	8260
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5.2	1845		3690		3690	612	3985
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		2132		2132	295	2303
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		612		612	171	661
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	11321		22642		22642	49	24453
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		15296		15296	1811	16520
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	шт.	2	2630		5260		5260	1224	5681
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	223.69	9.81	447	20	89	421	752
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	м	2	169.26	3.33	339	7	64	249	69
				шт.	1	32		64		64	56	2770
						2565		2565		2565	5	
											205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254		1354
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.041	115422.08	23362.92	4732	958	2144	100	
						39756.27	9282.49	1630	381		1608	6848
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.041	158657		6505		6505	507	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ								520	7025
			ИТОГО:									373622
			В том числе :					1614953	84254	1415035	127025	1881336
			Стоимость оборудования, всего					115661	27354		139357	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС							0		
			Итого с НДС			12 %		225760				
												2 107 096

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Нурбол

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик : **Әбдігани Нұрбол**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в с.Бесагаш ул.Момышулы п.9Б Бесагашский с/о Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: I. КЖ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	41,9328	191,36 9,79	181,57 43,68	8024 410	7614 1832	0	1614 771	10410
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,257984	2502,32 2502,32	0 0	3148 3148	0 0	0	2266 433	5847
3	3	Е11-010205-0503	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	25,49694	1160,39 1160,39	0 0	29586 29586	0 0	0	21302 4071	54960
4	4	Е11-010104-0406	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,693844	20,38 0	20,38 7,72	361 0	361 137	0	98 37	496
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,693844	181,43 94,43	87 39	3210 1671	1539 690	0	1700 393	5303
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3745	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	5863 442	404 85	5017	479 507	6849
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,09425	24700,48 3981,6	1966,19 389,07	125830 20253	10016 1982	95531	20261 11687	157779
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,388255	217344		84385		84385	6751	91136
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01624	209067		3395		3395	272	3667
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045423	306480		13921		13921	1114	15035
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	9,8	937,41 399,19	10,53 4,99	9187 3912	103 49	5171	3684 1030	13900
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,94	853,43 260,55	19,95 2,5	86146 26300	2014 252	57832	24693 8867	119706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0.168	24700.48 3981.6	1966.19 389.07	4150 669	330 65	3150	668 385	5203
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.017227	217344		3744		3744	300	4044
15	15	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	2.1	937.41 399.19	10.53 4.99	1969 838	22 10	1108	789 221	2979
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2.282	853.43 260.55	19.95 2.5	1948 595	46 6	1307	558 200	2706
17	17	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0.051695	601536.57 53040	16939.23 6402.49	31096 2742	876 331	27479	2796 2711	36604
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.043064	209067		9003		9003	720	9724
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.008631	217344		1876		1876	150	2026
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0.7665	21762.41 4042.44	979.81 339.59	16681 3099	751 260	12831	3057 1579	21316
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.006825	257825		1760		1760	141	1900
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0.6895	42102.05 13951.5	4271.29 842.46	29029 9620	2945 581	16465	9282 3065	41377
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.011193	222453		2490		2490	199	2689
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0384405	217344		8355		8355	668	9023
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1.106	28431.5 5484.3	4575.76 944.24	31445 6066	5061 1044	20319	6470 3033	40949
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.003192	222453		710		710	57	767
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04228	217344		9189		9189	735	9924
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1.414	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	46671 13147	6541 1282	26982	13131 4784	64585
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09086	217344		19748		19748	1580	21328
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0283325	222453		6303		6303	504	6807
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0.7735	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	25530 7192	3578 702	14760	7183 2617	35330
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.009947	222453		2213		2213	177	2390
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.024507	209067		5124		5124		5533

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0.616	28431.5	4575.76	17514	2819	11317	410	22807
				м3		5484.3	944.24	3378	582		3604	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.015162	222453		3373		3373	1689	3643
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04298	209067		8986		8986	270	9705
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21.9135	2266.94	246.99	49677	5412	11518	719	87700
						1494.35	52.67	32746	1154		31527	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.011438	306480		3506		3506	6496	3786
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.030996	837503.27	1278.27	25959	40	18880	280	34970
						227106	529.53	7039	16		6421	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.00224	400424.98	4963.65	897	11	806	2590	1050
						35442.3	1675.16	79	4		76	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22.85073	10980.43	2672.55	250911	61070	73781	78	400443
						5079.04	561.6	116060	12833		119870	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.037107	371040.29	2181.89	13768	81	11373	29662	17220
						62378.4	673.92	2315	25		2176	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.02086	53721.89	27073.26	1121	565	99	1276	1637
						21910.05	5549.84	457	116		395	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.02086	331742		6920		6920	121	7474
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	45.5	885.11	97.87	40273	4453	1112	554	79029
						762.8	40.69	34708	1851		32903	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.735	20854		15328		15328	5854	16554
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.21	20854		4379		4379	1226	4730
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0.427	61496		26259		26259	350	28359
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.365	47434		64747		64747	2101	69927
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	45.5	63.68	2.02	2898	92	814	5180	5103
						43.77	0.86	1991	39		1827	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.1225	93986.23	1376.31	11513	169	8659	378	15109
						21923.2	542.01	2686	66		2477	
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.287	18574.58	1304.59	5331	374	1417	1119	9348
						12331	542.01	3539	156		3325	
											692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.8253	93814.3	1004.3	77425	829	57860	17196	102191
						22702.5	449.28	18736	371		7570	
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	26.04	2860.98	59.1	74500	1539	64901	7804	88888
						309.51	23.48	8060	611		6584	
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.027636	711326.22	6450.96	19658	178	17893	1915	23299
						57431.5	1285.44	1587	36		1726	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.006272	555792.09	2183.09	3486	14	1467	1829	5741
						319634	907.51	2005	6		425	
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	53.23395	162		8624		8624		9314
											690	
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7.47677	33845		253051		253051		273295
											20244	
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	69.3	2783.71	97.73	192911	6773	59932	117760	335524
						1821.15	25.89	126206	1794		24854	
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0.7	17422.03	823.51	12195	576	7171	4213	17721
						6353.6	333.41	4448	233		1313	
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1057	47196		4989		4989		5388
											399	
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.0801	49538		53506		53506		57786
											4280	
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.047628	711326.22	6450.96	33879	307	30836	3300	40153
						57431.5	1285.44	2735	61		2974	
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3.325	1969.85	97.73	6550	325	984	4901	12367
						1576.2	25.89	5241	86		916	
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	0.7	566		396		396		428
											32	
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	1.4	827		1158		1158		1250
											93	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.000182	837503.27	1278.27	152	0	111	38	205
						227106	529.53	41	0		15	
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1.2068	8779.61	55.77	10595	67	9525	928	12445
						830.7	23.89	1002	29		922	
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	69.3	305.56	2.59	21175	179	18814	2033	25065
						31.49	1.11	2183	77		1857	
			Итого по разделу: 1. КЖ									2641946
			Раздел: 2. АР									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3.55719	27031.21	1816.08	96155	6460	10732	62340	171174
						22198	861.12	78963	3063		12680	
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	3.716405	20214		75123		75123		81133
											6010	
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50.407	2024.2	33.09	102034	1668	32659	54784	169363
						1343.2	15.33	67707	773		12545	
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1132355	306480		34704		34704		37481
											2776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	50.407	206.14 104.54	1.37 0.62	10391 5270	69 31	5052	4241 1171	15802
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	12.411	3517.95 1494.35	23.86 11.23	43661 18546	296 139	24819	16817 4838	65317
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	12.411	1627		20193		20193	1615	21808
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	4.725	2287.15 1111.41	166.12 78.1	10807 5251	785 369	4770	5058 1269	17134
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4.725	19044		89983		89983		97182
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3.2375	1071.06 221.44	4.78 2.29	3468 717	15 7	2735	652 330	4449
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3.2375	1377		4458		4458	357	4815
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.97125	2873.33 1015.74	13.72 3.37	2791 987	13 3	1791	911 296	3997
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0.63	2683.05 1207.74	167.06 77.16	1690 761	105 49	824	729 194	2612
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0.63	22760		14339		14339	1147	15486
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	0.4375	1071.06 221.44	4.78 2.29	469 97	2 1	370	88 45	601
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	0.4375	1377		602		602	48	651
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.13125	2873.33 1015.74	13.72 3.37	377 133	2 0	242	123 40	540
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0.6615	2714.01 2184.81	46.52 18.77	1795 1445	31 12	319	1006 224	3025
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0.6615	45551		30132		30132	2411	32543
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4.557	1637.67 1059.18	74.4 32.24	7463 4827	339 147	2297	4476 955	12894
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0.588	5239		3081		3081	246	3327
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3.969	4293		17039		17039	1363	18402
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		2.45	3544		8683		8683		9377

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	пара	4.2	654		2747		2747	695	2967
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	шт.	40.2395	573.13	142.44	23063	5732	7013	220	37332
				м2 покрытия		256.43	47.71	10318	1920		11504	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		3.2193	21037.42	7.2	67726	23	56403	2765	84615
				м3 подстилающего слоя		3509.94	0	11300	0		10622	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		1.8107775	12341.74	1568.34	22348	2840	12999	6268	31710
				м3 изоляции		3594.8	525.06	6509	951		7013	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		40.2395	646.5	27.62	26015	1112	11896	2349	41843
				м2 стяжки		323.25	13.27	13007	534		12729	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		80.479	81.84	4.69	6586	378	5887	3099	7619
				м2 стяжки		4	2.19	322	177		468	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		40.2395	2903.29	20.4	116827	821	100758	564	142058
				м2 покрытия		378.94	9.9	15249	398		14708	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		37.149	258.72	2.17	9611	81	6539	10523	13447
				м плинтусов		80.52	0.81	2991	30		2840	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3.2165	573.13	142.44	1843	458	561	996	2984
				м2 покрытия		256.43	47.71	825	153		920	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0.25732	21037.42	7.2	5413	2	4508	221	6763
				м3 подстилающего слоя		3509.94	0	903	0		849	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0.1447425	12341.74	1568.34	1786	227	1039	501	2535
				м3 изоляции		3594.8	525.06	520	76		561	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3.2165	646.5	27.62	2079	89	951	188	3345
				м2 стяжки		323.25	13.27	1040	43		1017	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6.433	81.84	4.69	526	30	471	248	609
				м2 стяжки		4	2.19	26	14		37	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство		3.2165	1549.24	74.18	4983	239	792	45	9499
				м2 покрытия		1228.92	32.02	3953	103		3812	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		5.614	550.28	1.58	3089	9	1452	704	4994
				м плинтусов		290.04	0.75	1628	4		1535	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		40.2395	2340.68	13.81	94188	556	47671	370	146599
				м2 потолка		1142.19	5.15	45961	207		41552	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		40.2395	715.2	3.08	28779	124	9055	10859	48048
				м2 отделываемой поверхности		487.08	0.92	19600	37		15709	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		40.2395	795.02	4.62	31991	186	9584	3559	53827
				м2 окрашиваемой поверхности		552.23	2.21	22221	89		17848	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		110.418	2024.2	33.09	223508	3653	71541	3987	370994
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1343.2	15.33	148313	1693		120005	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		110.418	968.26	9.02	106914	996	59154	27481	156134
				м2 отделываемой поверхности		423.52	2.76	46764	305		37655	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		110.418	662.24	4.36	73124	482	24110	11565	121104
				м2 окрашиваемой поверхности		439.53	2.08	48532	230		39009	
											8971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9.19	2340.68 1142.19	13.81 5.15	21511 10497	127 47	10887	9490 2480	33481
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9.19	715.2 487.08	3.08 0.92	6573 4476	28 8	2068	3588 813	10973
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9.19	795.02 552.23	4.62 2.21	7306 5075	43 20	2189	4076 911	12293
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54.52	1081.57 745.55	69.83 55.59	58967 40647	3807 3031	14513	34943 7513	101423
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	54.52	3898.19 1375.32	32.58 15.63	212529 74982	1776 852	135770	60668 21856	295053
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	5.2	1486.13 991.12	13.99 5.15	7728 5154	73 27	2501	4663 991	13382
			Итого по разделу: 2. АР									2544744
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 2594	1014.02 303.1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 2458	116.25 30.31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 440.98	87.85 30.31	549 441	88 30	20	339 71	960
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 1229	23.4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45 635.53	11.78 3.64	655 636	12 4	8	460 89	1205
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4 635.53	12.33 3.94	4840 1907	37 12	2897	1381 498	6719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333		360
											27	
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183		198
											15	
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59	478.78	21039	3351	0	13568	37375
						2526.81	165.19	17688	1156		2769	
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1673		11711		11711		12648
											937	
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392.58	3.51	1570	14	52	1087	2870
						376.13	1.21	1505	5		213	
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	392.58	3.51	1963	18	65	1358	3587
						376.13	1.21	1881	6		266	
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438.25	3.47	877	7	14	618	1614
						428.01	0.91	856	2		120	
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212		1309
											97	
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324		1620		1620		1750
											130	
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440		475
											35	
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	467.66	3.51	10756	81	533	7323	19525
						440.98	1.21	10143	28		1446	
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478.04	4.35	956	9	14	674	1761
						466.92	1.21	934	2		130	
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	419		8799		8799		9503
											704	
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118		1207
											89	
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570		616
											46	
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	640.74	0	10893	0	72	6601	18893
						636.5	0	10821	0		1399	
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39		624		624		674
											50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843
150	150	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344	285	1452
151	151	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	108	1408
152	152	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32.2	93.66 72.54	1.76 0.61	3016 2336	57 20	624	104 1696 377	5089
153	153	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	59.5	110.15 84.63	3.51 1.21	6554 5035	209 72	1309	3677 818	11050
154	154	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5.25	293.76 124.8	120.83 35.1	1542 655	634 184	253	604 172	2318
155	155	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
156	156	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876	550	7426
157	157	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
158	158	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
159	159	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	94.15	223.69 169.26	9.81 3.33	21060 15936	924 314	4201	11700 2621	35381
160	160	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	31.15	26		810		810	65	875
161	161	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	63	32		2016		2016	161	2177
162	162	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	22.75	509.09 157.17	60.97 16.67	11582 3576	1387 379	6619	2848 1154	15584
163	163	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2.8	4453.62 1088.1	197.72 57.59	12470 3047	554 161	8870	2310 1182	15962
164	164	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3.92	254.03 12.76	241.27 56.52	996 50	946 222	0	196 95	1287
165	165	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2.59	20.38 0	20.38 7.72	53 0	53 20	0	14 5	73
166	166	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.00035	589480		206		206	17	223
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									364128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
167	167	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0.35	12213.45 2040.14	139.26 29.45	4275 714	49 10	3512	710 399	5383
168	168	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1.05	1748.71 703.97	38.21 13.6	1836 739	40 14	1057	738 206	2780
169	169	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5.95	1439.98 1409.12	18.18 0.15	8568 8384	108 1	75	8217 1343	18128
170	170	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1.4	1334.56 1305.41	15.13 0.09	1868 1828	21 0	20	1791 293	3952
171	171	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182	255	3437
172	172	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431	34	466
173	173	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66 374.4	0 0	21445 374	0 0	21070	367 1745	23556
174	174	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98 336102	235571.8 40175.7	2957 336	236 40	2385	373 266	3596
175	175	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4 245427	36682.86 661.92	2728 736	110 2	1882	731 277	3736
176	176	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47 5120.5	1133.41 249.81	1165 256	57 12	852	244 113	1522
177	177	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312	1785	24097
178	178	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500	360	4860
179	179	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49 273.67	65.8 31.2	10293 4652	1119 530	4522	3939 1139	15371
180	180	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
181	181	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156	12	168
182	182	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18	1	19
183	183	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182	15	197
184	184	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39	3	42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
186	186	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. В1									119064
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
187	187	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	4.4695	24929.1	152.5	111421	682	107201	3789	124426
						791.67	73.27	3538	328		9217	
188	188	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2289.31	289.41	4579	579	152	4020	9286
						1924.12	126.71	3848	253		688	
189	189	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048		4096		4096		4424
											328	
190	190	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1419		5676		5676		6130
											454	
191	191	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0008	5602		4		4		5
											0	
192	192	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311		622		622		672
											50	
193	193	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1250.85	17.65	52536	741	36227	15528	73509
						370.66	6.61	15568	278		5445	
194	194	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8.2	1444.61	17.65	11846	145	8662	3032	16068
						370.66	6.61	3039	54		1190	
195	195	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714.48	0.48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									252736
			ИТОГО:					4273324	175267	2724486	1210579	5922618
								1373565	49475		438715	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		710714				
			Итого с НДС									6 633 330

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Нурбол