Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Доскеев Арман Бейсенбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в ПК Племзавод Алматы п.602 Кендалинский с/о Талгарский район-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, сарай, сарай, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89	25,89	1083	1083	0	295	1488
						0	9,81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(ПЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48	36,48	192	192	0	52	264
						0	13,82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48	36,48	1584	1584	0	432	2178
						0	13,82	0	609		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97	14,97	440	440	0	120	605
						0	5,67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1	1055,9	5745	5102	0	1867	8221
						133,2	224,63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06	244,33	29796	9837	18685	4651	37203
						31,65	75,31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04	30,56	22797	391	13239	10057	35483
						716,15	11,38	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501		27541
											2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1	1055,9	4756	4224	0	1546	6806
						133,2	224,63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153,75	1020,55	2308	2041	0	753	3306
						133,2	215,52	266	431		245	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 тротуара		365.38	14.42	7308	288		1301	
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700	3016	40716
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04 716.15	30.56 11.38	106862 42969	1834 683	62060	47144 12320	166326
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158	8973	121130
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	12	326.04 253.46	72.58 24.96	3912 3042	871 300	0	2940 548	7401
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	12	751.73 489.22	145.26 32.45	9021 5871	1743 389	1407	5509 1162	15692
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	12	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	150.75	3143.94 1831.21	1055.83 378.82	473949 276055	159166 57106	38728	393130 69366	936446
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	151.5	3211		486467		486467	38917	525384
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.727	15115		41219		41219	3297	44516
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.02424	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.577462	540085		1392049		1392049	111364	1503412
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.3	15115		4535		4535	363	4897
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	32757.26 22659.4	4855.46 1785.75	32757 22659	4855 1786	5242	28845 4928	66531
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11099.65 10181.45	102.71 37.88	11100 10181	103 38	815	12059 1853	25011
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0974275	540085		52619		52619	4210	56829
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	4358		52296		52296	4184	56480
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	94	1274
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	6	132		792		792	63	855
			ИТОГО:					2932490	202024	2347125	523752	3732744
								383345	69749		276499	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		447929				4 180 673
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Доскеев Арман Бейсенбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в ПК Племзавод Алматы п.602 Кендалинский с/о Талгарский район**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, сарай, сарай, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЖ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	119,808	191,36	181,57	22926	21755	0	4613	29742
						9,79	43,68	1173	5234		2203	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,59424	2502,32	0	8994	0	0	0476	16707
						2502,32	0	8994	0		1238	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. Засыпка под полы	м3 грунта	72,8484	1160,39	0	84533	0	0	60863	157028
						1160,39	0	84533	0		11632	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	50,55384	20,38	20,38	1030	1030	0	281	1416
						0	7,72	0	390		105	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,55384	181,43	87	9172	4398	0	4857	15151
						94,43	39	4774	1972		1122	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,07	15655,14	1079,64	16751	1155	14333	1369	19570
						1179,9	226,26	1262	242		1450	
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,555	24700,48	1966,19	359516	28618	272945	57890	450798
						3981,6	389,07	57952	5663		33392	
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1093	217344		241100		241100		260388
											19288	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	209067		9701		9701		10477
											776	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12978	306480		39775		39775		42957
											3182	
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	25	937,41	10,53	26248	295	14775	10525	39714
						399,19	4,99	11177	140		2942	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,4	853,43	19,95	246130	5753	165235	70552	342016
						260,55	2,5	75142	720		25335	
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,48	24700,48	1966,19	11856	944	9601	1909	14867
						3981,6	389,07	1911	187		1101	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04922	217344		10698		10698		11553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
											56006	
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	1346	12118
						43994.5	1310.4	1320	39		898	
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	5012	14636
						1842.1	689.32	3684	1379		1084	
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928		3162
											234	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	2549	5987
						1249.76	37.44	2500	75		443	
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740		5119
											379	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	19121	54794
						9621.96	3517.06	14144	5170		4059	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317		343
											25	
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958		1035
											77	
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
											2599	
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
											1958	
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843		17110
											1267	
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079		19525
											1446	
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199		6695
											496	
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335.36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179.9	226.26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
						5120.5	249.81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1614240
			Раздел: 2. Выгреб 4,5м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23.9425	138.62	132.28	3319	3167	0	595	4227
						6.35	28.17	152	674		313	
35	35	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8.7606	39.97	39.97	350	350	0	89	474
						0	14.05	0	123		35	
36	36	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8.7606	181.43	87	1589	762	0	842	2626
						94.43	39	827	342		194	
37	37	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15.0719	57.7	57.7	870	870	0	220	1177
						0	20.29	0	306		87	
38	38	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75.3595	8.78	8.78	662	662	0	130	855
						0	2.39	0	180		63	
39	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2.42	21506.38	8960.13	52045	21684	7077	31478	90206
						9621.96	3517.06	23285	8511		6682	
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	422	5703
41	41	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965	797	10762
42	42	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349	2108	28457
43	43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230	3698	49928
44	44	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967	2957	39924
45	45	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1.51	15655.14	1079.64	23639	1630	20227	1932	27617
						1179.9	226.26	1782	342		2046	
46	46	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	21.76	347		7551		7551	604	8155
47	47	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.02856	467332.52	11753.52	13347	336	6481	7751	22786
						228650	1335.36	6530	38		1688	
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	1598	21577
49	49	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной	м3 древесины в конструкции	0.0038	93814.3	1004.3	356	4	266	79	471
						22702.5	449.28	86	2		35	
50	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка ручки	т	0.00012	837503.27	1278.27	101	0	73	25	135
						227106	529.53	27	0		10	
51	51	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	м2	0.255	4464.98	13.05	1139	3	903	211	1457
						912.6	5.42	233	1		108	
52	52	С2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0.01125	37637		423		423	34	457
53	53	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0.255	89.51	3.29	23	1	6	15	40
						62.34	1.41	16	0		3	
54	54	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.002	336986.32	6861.1	674	14	30	631	1410
						315360	3414.22	631	7		104	
55	55	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376	110	1486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2499.55	41.88	2500	42	2016	446	3181
						441.5	13.1	442	13		236	
57	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.304	1081.57	69.83	12226	789	3009	7245	21029
						745.55	55.59	8428	628		1558	
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.14	646.5	27.62	2030	87	928	993	3265
						323.25	13.27	1015	42		242	
												347405
			Итого по разделу: 2. Выгреб 4,5м3									
			Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ									
59	59	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	7877	23704
						6494.28	3352	6494	3352		1756	
60	60	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
61	61	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
62	62	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
63	63	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
64	64	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
65	65	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
66	66	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
67	67	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
68	68	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
69	69	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
70	70	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
71	71	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
72	72	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
73	73	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
74	74	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
75	75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
76	76	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
77	77	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
78	78	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
79	79	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
80	80	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	171	2303
81	81	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
82	82	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642		24453

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1811	
83	83	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
84	84	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	421	5681
85	85	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
						169.26	3.33	339	7		56	
86	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	32		64		64	5	69
87	87	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2565		2565		2565	205	2770
88	88	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254	100	1354
89	89	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0656	115422.08	23362.92	7572	1533	3431	2574	10957
						39756.27	9282.49	2608	609		812	
90	90	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.0656	158657		10408		10408	833	11241
			Итого по разделу: 3. ВЛИ-0,4кВ									381947
			ИТОГО:					1961031	137303	1636035	208965	2343592
								187695	45437		173599	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		281231				2 624 822
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Заказчик : **Доскеев Арман Бейсенбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом в ПК Племзавод Алматы п.602 Кендалинский с/о Талгарский район-Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, сарай, сарай, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	232,80075	191,36	181,57	44545	42270	0	8963	57792
						9,79	43,68	2279	10170		4281	
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,984025	3002,78	0	20972	0	0	15099	38957
						3002,78	0	20972	0		2886	
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	210,038215	20,38	20,38	4281	4281	0	1168	5884
						0	7,72	0	1622		436	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,984025	810,65	0	5662	0	0	4076	10517
						810,65	0	5662	0		779	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210,038215	181,43	87	38107	18273	0	20178	62948
						94,43	39	19833	8191		4663	
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,762535	32,05	32,05	730	730	0	199	1003
						0	12,14	0	276		74	
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	113,812675	8,78	8,78	999	999	0	196	1291
						0	2,39	0	272		96	
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,067	424350,9	68058,32	28432	4560	666	24533	57201
						346357	23502,32	23206	1575		4237	
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62,75	343		21523		21523		23245
											1722	
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	986		4455		4455		4811
											356	
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,067	57361,94	0	3843	0	237	3570	8006
						53817,5	0	3606	0		593	
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,067	909380,4	36682,86	60928	2458	42027	16323	83432
						245427	661,92	16444	44		6180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							856	
15	15	E11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	6	937.41	10.53	5624	63	3166	2255	8510
						399.19	4.99	2395	30		630	
16	16	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.52	853.43	19.95	5564	130	3736	1595	7732
						260.55	2.5	1699	16		573	
17	17	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.19	21762.41	979.81	47660	2146	36661	8733	60904
						4042.44	339.59	8853	744		4511	
18	18	C121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0195	257825		5028		5028	402	5430
19	19	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.214165	601536.57	16939.23	128828	3628	113841	11585	151646
						53040	6402.49	11359	1371		11233	
20	20	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.178408	209067		37299		37299	2984	40283
21	21	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.035757	217344		7772		7772	622	8393
22	22	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2.8565	42102.05	4271.29	120265	12201	68211	3845.	171418
						13951.5	842.46	39852	2406		12698	
23	23	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.046371	222453		10315		10315	825	11141
24	24	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1592535	217344		34613		34613	2769	37382
25	25	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.582	28431.5	4575.76	130273	20966	84178	26805	169644
						5484.3	944.24	25129	4327		12566	
26	26	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.013224	222453		2942		2942	235	3177
27	27	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17516	217344		38070		38070	3046	41116
28	28	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.858	33006.09	4626.15	193350	27100	111783	54399	267568
						9297.75	906.92	54466	5313		19820	
29	29	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.37642	217344		81813		81813	6545	88358
30	30	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1173775	222453		26111		26111	2089	28200
31	31	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.2645	33006.09	4626.15	105768	14824	61149	29758	146368
						9297.75	906.92	29795	2906		10842	
32	32	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.041209	222453		9167		9167	733	9900
33	33	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.101529	209067		21226		21226	1698	22924
34	34	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.552	28431.5	4575.76	72557	11677	46884	14929	94485
						5484.3	944.24	13996	2410		6999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.062814	222453		13973		13973		15091
											1118	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17806	209067		37226		37226		40205
											2978	
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90.7845	2266.94	246.99	205803	22423	47716	130614	363330
						1494.35	52.67	135664	4781		26913	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.047386	306480		14523		14523		15685
											1162	
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.128412	837503.27	1278.27	107545	164	78218	26600	144877
						227106	529.53	29163	68		10732	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.00928	400424.98	4963.65	3716	46	3341	313	4352
						35442.3	1675.16	329	16		322	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	94.66731	10980.43	2672.55	1039487	253003	305665	496605	1658980
						5079.04	561.6	480819	53165		122887	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.153729	371040.29	2181.89	57040	335	47115	9014	71338
						62378.4	673.92	9589	104		5284	
43	43	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	26.2	35195.23	1797.65	922115	47098	650718	214052	1227060
						8583.9	394.03	224898	10324		90893	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.262	222453		58283		58283		62945
											4663	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.144	209067		657307		657307		709891
											52585	
46	46	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0596	53721.89	27073.26	3202	1614	282	1129	4678
						21910.05	5549.84	1306	331		346	
47	47	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0596	331742		19772		19772		21354
											1582	
48	48	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	130	885.11	97.87	115064	12723	3177	94008	225798
						762.8	40.69	99165	5289		16726	
49	49	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.1	20854		43793		43793		47297
											3503	
50	50	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6	20854		12512		12512		13513
											1001	
51	51	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, I сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.22	61496		75025		75025		81027
											6002	
52	52	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3.9	47434		184993		184993		199792
											14799	
53	53	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	130	63.68	2.02	8279	263	2327	5221	14580
						43.77	0.86	5690	111		1080	
54	54	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		0.35	93986.23	1376.31	32895	482	24740	7077	43169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			21923.2	542.01	7673	190		3198	
55	55	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0.82	18574.58	1304.59	15231	1070	4050	9500	26710
			м3 древесины в конструкции			12331	542.01	10111	444		1979	
56	56	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2.358	93814.3	1004.3	221214	2368	165313	49133	291975
			м3 древесины в конструкции			22702.5	449.28	53532	1059		21628	
57	57	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		74.4	2860.98	59.1	212857	4397	185432	22297	253966
			м2 покрытия			309.51	23.48	23028	1747		18812	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.07896	711326.22	6450.96	56166	509	51122	5471	66568
			т стальных элементов			57431.5	1285.44	4535	101		4931	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0.01792	555792.09	2183.09	9960	39	4193	5227	16402
			т			319634	907.51	5728	16		1215	
60	60	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93		152.097	162		24640		24640	1971	26611
			м2									
61	61	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		21.3622	33845		723004		723004	57840	780844
			м3									
62	62	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		198	2783.71	97.73	551174	19351	171235	336456	958641
			м2 кровли			1821.15	25.89	360588	5126		71010	
63	63	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	17422.03	823.51	34844	1647	20490	12037	50631
			слуховое окно			6353.6	333.41	12707	667		3750	
64	64	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0.302	47196		14253		14253	1140	15393
			м3									
65	65	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		3.086	49538		152874		152874	12230	165104
			м3								9428	114724
66	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.13608	711326.22	6450.96	96797	878	88104	8498	
			т стальных элементов			57431.5	1285.44	7815	175		14002	35333
67	67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		9.5	1969.85	97.73	18714	928	2811	2617	
			м2 кровли			1576.2	25.89	14974	246			1223
68	68	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		2	566		1132		1132	91	
			шт.									3573
69	69	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)		4	827		3308		3308	265	
			шт.									
70	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0.00052	837503.27	1278.27	436	1	317	108	587
			т			227106	529.53	118	0		43	
71	71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		3.448	8779.61	55.77	30272	192	27216	2652	35558
			м3 древесины в конструкции			830.7	23.89	2864	82		2634	
72	72	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		198	305.56	2.59	60501	512	53753	5810	71616
			м2 обработанной поверхности			31.49	1.11	6236	220		5305	
			Итого по разделу: 1. КЖ									10667384
			Раздел: 2. АР									
73	73	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)		14.73693	27031.21	1816.08	398357	26763	44463	258264	709150
			м3			22198	861.12	327130	12690		52530	
74	74	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120		15.396535	20214		311226		311226	24898	336124
			м3									
75	75	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		208.879	2024.2	33.09	422711	6909	135303	226961	701646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1343.2	15.33	280499	3202		51974	
76	76	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.4691185	306480		143775		143775	11502	155277
77	77	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	208.829	206.14 104.54	1.37 0.62	43047 21832	287 130	20929	17570 4849	65466
78	78	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	51.417	3517.95 1494.35	23.86 11.23	180883 76835	1227 578	102821 83655	69671 20044	270598 90348
79	79	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	51.417	1627		83655			6692	
80	80	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	19.575	2287.15 1111.41	166.12 78.1	44771 21756	3252 1529	19763	20956 5258	70985
81	81	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	19.575	19044		372786		372786	29823	402609
82	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	13.4125	1071.06 221.44	4.78 2.29	14366 2970	64 31	11332	2701 1365	18432
83	83	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	13.4125	1377		18469		18469	1478	19947
84	84	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4.02375	2873.33 1015.74	13.72 3.37	11562 4087	55 14	7419	3773 1227	16561
85	85	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2.61	2683.05 1207.74	167.06 77.16	7003 3152	436 201	3415	3018 802	10823
86	86	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2.61	22760		59404		59404	4752	64156
87	87	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1.8125	1071.06 221.44	4.78 2.29	1941 401	9 4	1531	365 185	2491
88	88	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1.8125	1377		2496		2496	200	2695
89	89	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.54375	2873.33 1015.74	13.72 3.37	1562 552	7 2	1003	510 166	2238
90	90	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.7405	2714.01 2184.81	46.52 18.77	7438 5987	127 51	1323	4167 928	12533
91	91	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2.7405	45551		124833		124833	9987	134819
92	92	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18.879	1637.67 1059.18	74.4 32.24	30917 19996	1405 609	9517	18544 3957	53419
93	93	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.436	5239		12762		12762	1021	13783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16.443	4293		70590		70590	5647	76237
95	95	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10.15	3544		35972		35972	2878	38849
96	96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	17.4	654		11380		11380	910	12290
97	97	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	166.7065	573.13	142.44	95545	23745	29052	47659	154661
						256.43	47.71	42748	7954		11456	
98	98	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13.3371	21037.42	7.2	280578	96	233670	44004	350548
						3509.94	0	46812	0		25967	
99	99	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	7.5017925	12341.74	1568.34	92585	11765	53852	29052	131368
						3594.8	525.06	26967	3939		9731	
100	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166.7065	646.5	27.62	107776	4605	49283	52734	173350
						323.25	13.27	53888	2212		12841	
101	101	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	333.413	81.84	4.69	27287	1564	24391	1940	31565
						4	2.19	1332	732		2338	
102	102	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	166.7065	2903.29	20.4	483998	3400	417425	60933	588525
						378.94	9.9	63172	1650		43594	
103	103	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	153.903	258.72	2.17	39818	334	27092	11766	55711
						80.52	0.81	12392	125		4127	
104	104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13.3255	573.13	142.44	7637	1898	2322	3810	12363
						256.43	47.71	3417	636		916	
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.06604	21037.42	7.2	22427	8	18677	3517	28019
						3509.94	0	3742	0		2076	
106	106	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.5996475	12341.74	1568.34	7401	940	4305	2322	10501
						3594.8	525.06	2156	315		778	
107	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13.3255	646.5	27.62	8615	368	3939	4215	13857
						323.25	13.27	4307	177		1026	
108	108	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26.651	81.84	4.69	2181	125	1950	155	2523
						4	2.19	106	58		187	
109	109	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13.3255	1549.24	74.18	20644	989	3280	15794	39354
						1228.92	32.02	16376	427		2915	
110	110	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23.258	550.28	1.58	12798	37	6016	6357	20688
						290.04	0.75	6746	17		1532	
111	111	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	166.7065	2340.68	13.81	390207	2302	197495	172142	607337
						1142.19	5.15	190410	859		44988	
112	112	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	166.7065	715.2	3.08	119228	513	37515	65082	199055
						487.08	0.92	81199	153		14745	
113	113	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	166.7065	795.02	4.62	132536	771	39704	73942	222996
						552.23	2.21	92060	368		16518	
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	457.446	2024.2	33.09	925961	15135	296385	497164	1536976
						1343.2	15.33	614441	7014		113850	
115	115	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	457.446	968.26	9.02	442927	4127	245065	155999	646840
						423.3...	2.76	193736	1262		47914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	457.446	662.24 439.53	4.36 2.08	302940 201061	1995 952	99884	161611 37164	501715
117	117	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	13.3255	2340.68 1142.19	13.81 5.15	31191 15220	184 69	15787	13760 3596	48547
118	118	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13.3255	715.2 487.08	3.08 0.92	9530 6491	41 12	2999	5202 1179	15911
119	119	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13.3255	795.02 552.23	4.62 2.21	10594 7359	62 29	3174	5911 1320	17825
120	120	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	79.054	1081.57 745.55	69.83 55.59	85503 58939	5521 4395	21043	50667 10894	147063
121	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	79.054	3898.19 1375.32	32.58 15.63	308167 108725	2576 1235	196867	87968 31691	427826
122	122	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	7.54	1486.13 991.12	13.99 5.15	11205 7473	105 39	3627	6761 1437	19403
			Итого по разделу: 2. АР									9286003
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
123	123	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 2594	1014.02 303.1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
124	124	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 2458	116.25 30.31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
126	126	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
127	127	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 440.98	87.85 30.31	549 441	88 30	20	339 71	960
128	128	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
129	129	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 1229	23.4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
130	130	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
131	131	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
132	132	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
133	133	Ц13-080305-0201	Патрон стеновой или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	655.45 635.53	11.78 3.64	1311 1271	24 7	16	920 179	2410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	1613.4	12.33	9680	74	5793	2763	13438
						635.53	3.94	3813	24		995	
135	135	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	111		666		666	53	719
136	136	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	183		366		366	29	395
137	137	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	3005.59	478.78	42078	6703	0	27135	74751
						2526.81	165.19	35375	2313		5537	
					14	1673		23422		23422	1874	25296
138	138	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.								
139	139	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	392.58	3.51	3141	28	104	2173	5739
						376.13	1.21	3009	10		425	
140	140	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392.58	3.51	3926	35	129	2717	7174
						376.13	1.21	3761	12		531	
141	141	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	438.25	3.47	1753	14	27	1235	3227
						428.01	0.91	1712	4		239	
142	142	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424	194	2618
143	143	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	324		3240		3240	259	3499
144	144	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	220		880		880	70	950
145	145	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	467.66	3.51	21513	162	1066	14645	39051
						440.98	1.21	20285	56		2893	
146	146	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	478.04	4.35	1912	17	27	1348	3521
						466.92	1.21	1868	5		261	
147	147	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	419		17598		17598	1408	19006
148	148	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	559		2236		2236	179	2415
149	149	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	285		1140		1140	91	1231
					34	640.74	0	21785	0	144	13201	37785
150	150	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		636.5	0	21641	0		2799	
151	151	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	32	39		1248		1248	100	1348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	569	7685
153	153	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	64	42		2688		2688	215	2903
154	154	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	4	652		2608		2608	209	2817
155	155	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	184	93.66	1.76	17234	323	3563	9690	29078
						72.54	0.61	13347	112		2154	
156	156	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	110.15	3.51	37450	1195	7481	21014	63141
						84.63	1.21	28774	412		4677	
157	157	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	293.76	120.83	8813	3625	1444	3454	13248
						124.8	35.1	3744	1053		981	
158	158	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
159	159	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876	550	7426
160	160	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
161	161	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
162	162	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	538	223.69	9.81	120346	5277	24006	66856	202178
						169.26	3.33	91062	1794		14976	
163	163	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	178	26		4628		4628	370	4998
164	164	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	360	32		11520		11520	922	12442
165	165	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	130	509.09	60.97	66181	7926	37823	16271	89049
						157.17	16.67	20432	2167		6596	
166	166	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4453.62	197.72	71258	3163	50685	13198	91213
						1088.1	57.59	17410	921		6757	
167	167	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22.4	254.03	241.27	5690	5404	0	1117	7352
						12.76	56.52	286	1266		545	
168	168	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14.8	20.38	20.38	302	302	0	82	415
						0	7.72	0	114		31	
169	169	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.002	589480		1179		1179	94	1273
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									917482

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
170	170	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	12213.45 2040.14	139.26 29.45	24427 4080	279 59	20068	4056 2279	30762
171	171	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1748.71 703.97	38.21 13.6	10492 4224	229 82	6039	4219 1177	15888
172	172	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	34	1439.98 1409.12	18.18 0.15	48959 47910	618 5	431	46957 7673	103589
173	173	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	1334.56 1305.41	15.13 0.09	10676 10443	121 1	112	10235 1673	22584
174	174	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	16.6617	191		3182		3182	255	3437
175	175	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3.9204	110		431		431	34	466
176	176	Е11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21441.66 374.4	0 0	21445 374	0 0	21070	367 1745	23556
177	177	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.001	2957050.98 336102	235571.8 40175.7	2957 336	236 40	2385	373 266	3596
178	178	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.003	909380.4 245427	36682.86 661.92	2728 736	110 2	1882	731 277	3736
179	179	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0.05	23294.47 5120.5	1133.41 249.81	1165 256	57 12	852	244 113	1522
180	180	С123-040902-3212	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	2789		22312		22312	1785	24097
181	181	С123-040902-3213	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4500		4500		4500	360	4860
182	182	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	17	605.49 273.67	65.8 31.2	10293 4652	1119 530	4522	3939 1139	15371
183	183	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
184	184	С123-020401-0405	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	156		156		156	12	168
185	185	С123-020401-0102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	18		18		18	1	19
186	186	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	26		182		182	15	197
187	187	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	13		39		39	3	42

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	188	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
189	189	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приваркой под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. В1									261644
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
190	190	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	18.5165	24929.1	152.5	461600	2824	444117	15695	515479
						791.67	73.27	14659	1357		38184	
191	191	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2289.31	289.41	18314	2315	606	16079	37144
						1924.12	126.71	15393	1014		2751	
192	192	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048		16384		16384		17695
											1311	
193	193	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1419		22704		22704		24520
											1816	
194	194	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0032	5602		18		18		19
											1	
195	195	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной сталя, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	311		1244		1244		1344
											100	
196	196	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85	17.65	105072	1482	72454	31057	147019
						370.66	6.61	31135	556		10890	
197	197	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16.4	1444.61	17.65	23692	289	17323	6063	32135
						370.66	6.61	6079	108		2380	
198	198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23.6	857.39	1	20234	24	3349	13498	36431
						714.48	0.48	16862	11		2699	
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									811786
			ИТОГО:					15887250	695785	10197425	4431544	21944299
								4994033	186413		1625504	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		2633316				24 577 619
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)