Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"
БИН 050340006995 ИИК KZ42070103KSN0902000 БИК KKMFKZ2A, КБе 12

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Ахмарал"
Адрес: Балхашский район с. Баканас ул. Бокина, д.70
ИИК KZ355 63B35 00000 24525 БИК KPSTKZKA АО "Казпочта" Кбе 17
БИН 070240009815

Обьект: "Обустройства парка в с.Карой Балхашского района"

АКТ Ф-3 выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		Договор №11 Доп.соглаш. №1	17.04.2020 г. 22.06.2020 г.	Администратор бюджетных программ Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	030-034-159		

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12 %	Всего с учетом НДС
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Обустройства парка в с.Карой Балхашского района	90 496 434-67		26 929 098-23					3 231 491-79	30 160 590-02
К оплате									**30 160 590-02**

К оплате: Тридцать миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот девяноста тенге 02 тиын.

От Заказчика: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

_____ Р.М.Манат

От подрядчика: Исполнительный директор ТОО "СК Ахмарал"

_____ Ш.Е.Утелов

Технический надзор _____ Ж.К.Потебаев

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Ахмарал"
Наименование стройки: "Обустройство парка с,Карой Балхашского района "

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года
"Обустройство парка с.Карой Балхашского района "

Основание:
Договор о государственных закупках работ № 11 от 17.04.2020 года
Доп.согл. №1 от 22.06.2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 МАФы										
1	8601-0106-0302	Беседка в виде юрты НР = 69 %	шт.	5	803951	832	4019755	4160	3919125	67513	4414250
					19294	275	115764	1375	–	326982	
		Итого по разделу 1					**4 414 250**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					115 764				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 160				
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					1 375				
		- материалы, (8%), тенге					3 919 125				
		- накладные расходы, тенге					67 513				
		- сметная прибыль (8%), тенге					326 982				
	Раздел 2 Озеленение										
2	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР= 88%	м2	5534,3	1444,04	9,9	7991728	54791	6451887	1319586	10056219

				268,34	2,62	1485050	14479	–	744905	
3	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенны. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР =88 % К=-1,000	м2	-5534,3	443,56	0,15	-2454782	-821	-2150629	-266932	-2939451
					54,81	–	-303331,7	–	–	-217737	
4	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,55343	282080,8	4667,26	156112	2583	153079	1288	169992
					813,11	1832,21	450	1014	–	12592	
5	1147-0112-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР = 88 %	м2	154,4	363,69	61,46	56518	9492	–	44640	108902
					302,23	24,2	46967	3760	–	8093	
6	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	155,4	2022,34	–	314271	–	241554	63991	408523
					467,93	–	72717	–	–	30261	
7	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР = 88 % К=-2,000;	м2	-310,8	442,91	–	-137656	–	-120777	-14854	-164711
					54,31	–	-16879	–	–	-12201	
8	1147-0113-0301	Цветники. Посадка НР = 88 %	м2	155,4	2031,47	469,29	315690	72927	9249	220952	579573
					1502,66	113,05	233514	17567,97	–	42931	
9	2502-0101-0101	Петуния К=16,000;	шт.	2486,4	67		166589		166589	–	179916
					–		–		–	13327	
10	1147-0102-0111	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,5х0,7 м. Подготовка стандатных посадочных мест									

	механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	24	741,75	8[illegible],7	17802	1984	–	14560	34951
				659,08	30,2917	15818	727	–	2589	
11	1147-0102-0111 Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР =88 %	яма	22	741,77	82,68	16319	1819	–	13346	32038
				659,09	30,27	14500	666	–	2373	
12	1147-0102-0111 Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,5х0,5 м. Подготовка стандатных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	40	741,78	82,68	29671	3307	–	24267	58253
				659,1	30,3	26364	1212	–	4315	
13	1147-0103-0103 Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,7 м. Посадка НР= 88%	шт.	24	2719,67	875,33	65272	21008	2822	42747	116661
				1726,75	297,25	41442	7134	–	8642	
14	1147-0103-0103 Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР= 88%	шт.	22	2719,68	875,36	59833	19258	2586	39185	106939
				1726,77	297,23	37989	6539	–	7921	
15	1147-0103-0103 Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,5 м. Посадка НР= 88%	шт.	40	2719,65	875,35	108786	35014	4702	71244	194432
				1726,75	297,23	69070	11889	–	14402	
16	2502-0203-2702 Клен остролистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	24	3154		75696		75696	–	81752
				–		–		–	6056	
17	2501-0103-0203 Ель обыкновенная, с комом,									

	высотой до 1 м	шт.	22	5308		116776		116776	–	126118
				–		–		–	9342	
18 2501-0103-0203	Ясень, с комом, высотой до 1 м, прим.	шт.	40	5308		212320		212320	–	229306
				–		–		–	16986	
	Итого по разделу 2					**9 379 414**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					1 723 670				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221 362				
	- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					64 988				
	- материалы, (8%), тенге					5 165 854				
	- накладные расходы, тенге					1 574 020				
	- сметная прибыль (8%), тенге					694 797				
	Раздел 3 Покрытия									
	1.3 Тип 3									
19 1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР =72 % К=0,150;	м3 уплотненного грунта	2,625	121,14	121,14	318	318	–	90	441
				–	47,62	–	125	–	33	
20 1101-0201-0205	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 % К=0,150;	м3 уплотненного грунта	2,625	17,52	17,52	46	46	–	12	63
				–	6,1	–	16	–	5	
21 1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравиной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,080;	м3 материала основания в плотном теле	1,4	13013,57	1079,29	18219	1511	16502	598	20322
				147,14	248,57	206	348	–	1505	

22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	17,5	2213,71	232,57	38740	4070	34060	2166	44178
					34,86	79,77	610	1396,005	–	3272	
23	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-122,5	131,44	11,91	-16102	-1459	-14643	-552	-17986
					–	4,17	–	-511	–	-1332	
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00875	150628,6	1828,57	1318	16	1302	9	1433
					–	914,29	–	8	–	106	
25	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,00875	16114,29	6400	141	56	–	92	252
					9714,29	–	85	–	–	19	
26	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 5 см. Устройство НР = 108 % kмат1=0,83;	м2	17,5	1604,57	97,66	28080	1709	25514	1437	31878
					48,97	27,1	857	474	–	2361	
27	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальто-етонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	17,5	1389,77	37,37	24321	654	22774	1165	27525
					5103	10,63	893	185,9996	–	2039	
28	1127-0602-0204	Покрытия из холодных									

	асфальтабетонных смесей типа БХ Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	70	218,16	–	15271	–	15163	117	16619
				1,54	–	108	–	–	1231	
29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	15,5	1609,48	31,74	24947	492	12208	13437	41455
				790,13	12,58	12247	195	–	3071	
30 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	0,6975	64604		45061		45061	–	48666
				–		–		–	3605	
1.4 Тип 4										
31 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-8,000;	м2 основания	-2107,2	131,450	11,91	-276992	-25105	-251887	-9493	-309404
				–	4,17	–	-8790	–	-22919	
32 1127-1301-0101	Резиновое травмобезопасное покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытие	263,4	19230,14	23,85	5065220	6282	4880633	194958	5680992
				676,94	8,4	178305	2213	–	420814	
33 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	65,1	1233,46	31,74	80298	2066	26794	56435	147672
				790,14	12,55	51438	817	–	10939	
34 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса									

	В22, ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,0416	64604		67292		67292	–	72675
				–		–		–	5383	
	Итого по разделу 3					**5 702 882**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					242 196				
	- накладные расходы, тенге					256 037				
	в т.ч. зарплата , тенге					422 498				
	- сметная прибыль (8%), тенге					2 657 277				
	Раздел 4 Установка входной арки №1									
35	1101-0205-0402 Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	2702,08	–	5836	–	–	4203	10842
				2702,08	–	5836,5014	–	–	803	
36	1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,16	893,75	–	143	–	–	103	265
				893,75	–	143	–	–	19	
37	1101-0205-0502 Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2	894,25	–	1789	–	–	1288	3323
				894,25	–	1789	–	–	246	
38	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,29	14329,31	1112,07	4155	323	3454	410	4930
				1303,45	250	756	72,5	–	365	
39	1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	21421,79	1168,04	59981	3271	40892	15098	81086
				5649,64	275,71	31638	771,9998	–	6007	
40	1106-0301-0401 Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,05272	589153,9	2278,85	31060	120	12337	16977	51880
				352865,4	1000	36698	52,72	–	3843	

41	1109-0305-0101	Изготовление и монтаж металлокс струкций входной арки НР = 69 %	т кон-струкций	0,67048	64491,11	27074,03	43240	18153	10320	14792	62675
					22024,52	9949,59	14767	6671	–	4643	
42	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (калонны, подкранновые балки) одноэтажных пройзводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР =69 %	т	0,67048	3170,86	507,1	2126	340	191	1101	3485
					2378,89	1,49	1595	1	–	258	
43	2106-0209-0201	Конструкций стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,67048	596362		399849		399849	–	431837
					–		–		–	31988	
44	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашивае мой по-верхности	19,44392	914,73	1,03	17786	20	2429	12278	32469
					788,78	0,51	15337	10	–	2405	
		Итого по разделу 4					**682 792**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					108 560				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 226				
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					7 579				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					469 472				
		- накладные расходы, тенге					66 250				
		- сметная прибыль (8%), тенге					50 577				
	Раздел 5 Ворота - 3 шт к входной арке №1										
45	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	3	30834,67	5050	92504	15150	2380	95443	202983
					24991,33	1970	74974	5910	–	15036	
46	2113-0814-1901	Сварная решетка ворот	т	1,38638	540121		748813		748813	–	808718
					–		–		–	59905	

47	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 Н. = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	40,20502	914,79	1,04	36779	42	5025	25387	67139
					788,76	0,55	31712	22	–	4973	
48	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31	914,8065	1,06	28359	33	3874	19575	51769
					788,77	0,55	24452	17	–	3835	
		Итого по разделу 5					**1 130 609**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 138				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 225				
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					5 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					874 823				
		- накладные расходы, тенге					140 405				
		- сметная прибыль (8%), тенге					83 749				
		Раздел 6 Установка входной арки №2									
49	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	2701,85	–	5836	–	–	4202	10841
					2701,85	–	5836	–	–	803	
50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,16	893,75	–	143	–	–	103	266
					893,75	–	143	–	–	20	
51	1101-0205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	894	–	1788	–	–	1287	3321
					894	–	1788	–	–	246	
52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство									

	НР = 91 %	м3	0,29	14331,03	1110,34	4156	322	3456	410	4931
				1303,45	251,72	378	73	–	365	
53	1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	21421,43	1167,86	59980	3270	40891	15098	81084
				5649,64	275,71	15819	772	–	6006	
54	1106-0301-0401 Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,05128	589138,1	2262,09	30211	116	12000	16513	50462
				352866,6	994,54	18095	51	–	3738	
55	1109-0305-0101 Изготовление и монтаж металлоконструкций входной арки НР = 69 %	т конструк-ций	0,45226	64485,03	27070,71	29164	12243	6960	9977	42272
				22024,94	9947,82	9961	4499	–	3131	
56	1109-0501-0202 Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных пройзводственных зданий. Электро-дуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0,45226	3172,953	508,56	1435	230	129	743	2352
				2379,16	2,21	1076	1	–	174	
57	2106-0209-0201 Конструкций стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,45226	596362		269711		269711	–	291288
				–		–		–	21577	
58	1115-0403-1004 Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % к=29,000;	м2 окрашивае мой по-верхности	13,11554	914,79	1,07	11998	14	1639	8282	21902
				788,76	0,53	10345	7	–	1622	

Итого по разделу 6 **508 719**

в том числе

- зарплата рабочих-стройтелей, тенге 63 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 195
- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге 5 403

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					334 786				
	- накладные расходы, тенге					56 615				
	- сметная прибыль (8%), тенге					37 682				
Раздел 7 Ворота - 1 шт входной арке №2										
59 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт	1	30834	5050	30834	5050	793	31814	67660
				24991	1970	24991	1970	–	5012	
60 2113-0814-1901	Сварня решетка ворот	т	0,80336	540121		433912		433912	–	468625
				–		–		–	34713	
61 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80% К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	23,29744	914,74	1,03	21311	24	2911	14711	38904
				788,76	0,56	18376	13	–	2882	
62 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным листом НР = 69 %	м2	29	390,72	11,9	11331	345	399	7404	20234
				365,07	4,97	10587	144	–	1499	
63 2105-0199-9903	сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89	т	0,4524	236358		106928		106928	–	115482
				–		–		–	8554	
64 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29	914,76	1,03	26528	30	3624	18311	48426
				788,76	0,52	22874	15	–	3587	
	Итого по разделу 4					**759 331**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					76 828				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 449				

	- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					2 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					548 567				
	- накладные расходы, тенге					72 240				
	- сметная прибыль (8%), тенге					56 247				
	Раздел 1 Наружные сети поливочного водопровода									
65	1122-0301-0101 Трубы водопроводные стальные, диаметр 21,3 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,159	462081,8	70597,48	73471	11225	1503	64217	148703
				382031,5	25930,82	60743	4123	–	11015	
66	2301-0201-0108 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	159,636	235		37514		37514	–	40515
				–		–		–	3001	
67	1122-0301-0101 Трубы водопроводные стальные, диаметр 26 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,15	462093,3	70606,67	69314	10591	1418	60582	140288
				382033,3	25926,67	57305	3889,001	–	10392	
68	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	150,6	336		50602		50602	–	54650
				–		–		–	4048	
69	1122-0301-0101 Трубы водопроводные стальные, диаметр 33,7 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,022	462090,9	70590,91	10166	1553	208	8886	20576
				382045,5	25954,55	8405	571,0001	–	1524	
70	2301-0201-0121 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80									

	К=1,004;	м	22,088	378		8349		8349	–	9017
				–		–		–	668	
71 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому падобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,5	914,51	1,04	85507	97	11660	59040	156111
				788,77	0,53	73750	50	–	11564	
72 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	23430	484	23430	484	12185	10665	36823
				10761	122	10761	122	–	2728	
73 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	1	3194		3194		3194	–	3450
				–		–		–	256	
74 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до + 120 ºС, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	908		908		908	–	981
				–		–		–	73	
75 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	2256	97	4512	194	596	3675	8842
				1861	14	3722	28	–	655	
76 2304-0902-3117	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185 ºС, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт	2	3286		6572		6572	–	7098
				–		–		–	526	

77	2302-0101-1001	Переход 25х15 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	230		460	460	–	497
					–		–	–	37	
78	1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт	2	679	–	1358	–	1032	2581
					679	–	1358	–	191	
79	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100шт	0,02	110756		2215	2215	–	2392
					–		–	–	177	
80	2113-0816-3545	Шланги К=3,000;	м	75	451		33825	33825	–	36531
					–		–	–	2706	
		Итого по разделу					**669 055**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					216 044			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 144			
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					8 783			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					171 209			
		- накладные расходы, тенге					208 097			
		- сметная прибыль (8%), тенге					49 561			
		Раздел 10 Стройтельство мини колодцев - 9 шт								
81	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откасами НР=72%	м3 грунта	2,3	1713,91	–	3942	–	–	2838
					1713,91	–	3942	–	–	542
82	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	0,5	148	–	74	–	–	53
					148	–	74	–	–	10
83	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	894	–	1788	–	–	1287

7322

137

3321

				894	–	1788	–	–	246	
84 1101-0205-0502	Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	893,33	–	268	–	–	193	498
				893,33	–	268	–	–	37	
85 1310-0408-0504	Колодец мини. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	9	4733,56	–	42602	–	1094	25320	73356
				4612	–	41508	–	–	5434	
86 2912-0000-0000 (пл)	Колодец круглый малый (мет.) Irritec, с краном	шт	9	7741		69669		69669	–	75243
				–		–		–	5574	
	Итого по разделу 10					**159 877**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					47 580				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 763				
	- накладные расходы, тенге					29 691				
	- сметная прибыль (8%), тенге					11 843				
Раздел 12 Замена люка на существующем колодце										
87 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	26261	193	26261	193	24529	1619	30110
				1539	96	1539	96	–	2230	
88 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	1	2231	–	2231	–	–	1606	4144
				2231	–	2231	–	–	307	
	Итого по разделу 12					**34 254**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					3 770				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					193				
	- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					96				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 529				
	- накладные расходы, тенге					3 225				
	- сметная прибыль (8%), тенге					2 537				
Раздел 13 Электротехническое оборудование										
89 1308-0305-0901	Монтаж ящика уличного освещения									

	НР = 72 %	шт	1	3378	95	3378	95	423	2084	5899
				2860	34	2860	34	–	437	
90	5108-0401-0118 (об) Ящики управления Я 9602-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012, прим.	шт	1	72855		72855		–	–	72855
				–		–		72855	–	
91	1308-0305-1002 Счетчики трехвазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	1	1356	91	1356	91	21	920	2458
				1244	34	1244	34	–	182	
92	2307-0501-1016 Счетчики электронные трехвазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	1	48438		48438		48438	–	52313
				–		–		–	3875	
93	1308-0303-0602 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	4972	123	4972	123	2137	1977	7505
				2712	34	2712	34	–	556	
94	2307-0204-0645 Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010, прим	шт	1	1602		1602		1602	–	1730
				–		–		–	128	
	Итого по разделу 13					**142 760**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					6 816				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					309				
	- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					102				

	- материалы, изделия и конструк(, тенге					52 621				
	- оборудование, тенге					72 855				
	- накладные расходы, тенге					4 981				
	- сметная прибыль (8%), тенге					5 178				
	Раздел 14 ВЛИ-0,4кВ. Опора анкерная концевая К3 - 1 шт									
5	1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
				7164	3698	7164	3698	–	1898	
6	2104-0405-0203 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	2	40557		81114		81114	–	87603
				–		–		–	6489	
97	2404-0207-4920 Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	1845		1845		1845	–	1993
				–		–		–	148	
98	2404-0207-3213 Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	1254		1254		1254	–	1354
				–		–		–	100	
99	2404-0207-5015 Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	1928		1928		1928	–	2082
				–		–		–	154	
00	2404-0207-3124 Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	2546		2546		2546	–	2750
				–		–		–	204	
101	2606-1002-0108 Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583		268		268	–	289

				–	–	–	21	
102	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51117-98	м	2,6	410	1066	1066	–	1151
					–	–	–	85	
103	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51117-98	шт	2	153	306	306	–	330
					–	–	–	24	
104	2404-0204-2103	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJKO.47 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	6250	6250	6250	–	6750
					–	–	–	500	
105	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	445	445	445	–	481
					–	–	–	36	
106	2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП6 ГОСТ Р 51117-98	шт	1	977	977	977	–	1055
					–	–	–	78	
107	2404-0207-2310	Кронштейн УЗ ГОСТ Р 51117-98, прим.	шт	1	1775	1775	1775	–	1917
					–	–	–	142	
		Итого по разделу 14				**133 378**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 164			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 243			
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге				3 698			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				100 402			
		- накладные расходы, тенге				8 690			
		- сметная прибыль (8%), тенге				9 879			

Раздел 15 ВЛИ-0,4кВ. Опора угловая анкерная УАЗ - шт

108 1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечное с

		одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	15035,33	724[illegible],67	45106	21731	1883	26069	76869
					7164	3698	21492	11094	–	5694	
109	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линийэлектропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	6	40557		243342		243342	–	262809
					–		–		–	19467	
110	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51117-98	шт	6	1845		11070		11070	–	11956
					–		–		–	886	
111	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) So 158.1 ГОСТ Р 51117-98	шт	6	1254		7524		7524	–	8126
					–		–		–	602	
112	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51117-98	шт	3	1928		5784		5784	–	6247
					–		–		–	463	
113	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51117-98	шт	3	2546		7638		7638	–	8249
					–		–		–	611	
114	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	535583		803		803	–	867
					–		–		–	64	
115	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51117-98	шт	3	445		1335		1335	–	1442
					–		–		–	107	
116	2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП6 ГОСТ Р 51117-98	шт	3	977		2931		2931	–	3165

117	2404-0207-2310	Кронштейн УЗ ГОСТ Р 51117-98, прим.	шт	3	– / 1775	– / 5325	– / 5325	– / 234	–	5751
118	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51117-98	шт	7,8	– / 410	– / 3198	– / 3198	– / 426	–	3454
119	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51117-98	шт	6	– / 153	– / 918	– / 918	– / 256	–	991
120	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51117-98	шт	12	– / 1912	– / 22944	– / 22944	– / 73	–	24780
		Итого по разделу 15			–	–	–	– / 1836		
		в том числе				**414 706**				
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге				21 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 731				
		- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге				11 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				314 695				
		- накладные расходы, тенге				26 069				
		- сметная прибыль (8%), тенге				30 719				
		Раздел 16 Кабельная линия 0.4кВ освещение парка фидера н.2, н.3,н.4								
121	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=72%	м3 грунта	131,7	205,98 / 11,1	194,87 / 49,17	27127 / 1462	25665 / 6476	– / –	5715 / 2627	35469
122	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87,8	18,59	18,59	1632	1632	–	472	2272

123	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	87,8	– / 163,61	47 / 76,46	– / 14365	656 / 6713	– / –	168 / 7795	23933
124	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	732	87,15 / 536,61	36,15 / 453,99	7652 / 392799	3174 / 332321	– / –	1773 / 131489	566231
125	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добовлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	39	82,62 / 157,64	166,86 / 130,1	60478 / 6148	122145 / 5074	– / –	41943 / 2116	8925
126	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,9	27,54 / 68,02	47,82 / 68,02	1074 / 2986	1865 / 2986	– / –	661 / 697	3978
127	1308-0201-0201	Кабель до 38 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	732	– / 355,97	22,05 / 160,128	– / 260571	968 / 117214	– / 32481	295 / 106271	396189
128	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	39	151,47 / 763,69	50,17 / 362,79	110876 / 29784	36723 / 14149	– / 9191	29347 / 8137	40955
129	2306-0133-0402	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,771	165,23 / 476445	124,54	6444 / 367339	4857	– / 367339	3034 / –	396726
		Итого по разделу 16			–		–		–	29387	
		в том числе					**1 474 678**				
		- зарплата рабочих-стройтелей, тенге					187 986				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					505 754				

	- в ч.т. Зарплата машинистов, тен					176 864				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					409 011				
	- накладные расходы, тенге					262 692				
	- сметная прибыль (8%), тенге					109 235				
	Раздел 17 Опоры наружного освещения Н=3,0м - 39 шт									
130	1133-0303-0402 Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 % К=29,000;	т	23,654431	17492,84	12372,48	413783	292664	24379,76	130992,2	588357
				4089,69	2832,49	148523	67001,03	–	43582	
131	1308-0201-0901 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	136,5	333,56	151,6	45531	20694	6041	18215	68846
				137,7	47,63	18796	6502	–	5100	
132	2306-0144-0602 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1365	274230		37432		37432	–	40427
				–		–		–	2995	
133	1133-0207-0102 Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	21	5064	2592,72	106344	54447	359	59969	179618
				2454,21	1115,36	95714	23423	–	13305	
134	2307-0103-0504 Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт	21	16155		339255		339255	–	366396
				–		–		–	27141	
135	2307-0104-0401 Лампы компактные люминесцентные	шт	21	450		9450		9450	–	10206
				–		–		–	756	
	Итого по разделу 17					**1 253 851**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					263 033				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге					367 805				
	- в ч.т. Зарплата машинистов, тенге					96 926				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					416 917				

- накладные расходы, тенге	209 176
- сметная прибыль (8%), тенге	92 879
ВСЕГО	**29698340**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	386078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	601688
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**30686107**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**29921220,26**
Тендерная скидка 10 %	**2992122,03**
Итого за минусом тендерной скидки	**26929098,23**
НДС (12 %)	**3231491,79**
Итого	**30160590,02**

Заказчик _____ Р.М.Манат

Технический надзор _____ Ж.К. Гютебаев

Подрядчик _____ Ш.Е.Утелов

Авторский надзор _____ Л.Исатаева