Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **Токтарбаев Нурбакыт Кахарманович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Карабулак Талгарского района Панфиловского с/о, ул. Курмангазы п.25-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89 0	25,89 9,81	1083 0	1083 410	0	295 110	1488
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48 0	36,48 13,82	192 0	192 73	0	52 20	264
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48 0	36,48 13,82	1584 0	1584 600	0	432 161	2178
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97 0	14,97 5,67	440 0	440 167	0	129 45	605
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1 133,2	1055,9 224,63	5745 644	5102 1085	0	1867 609	8221
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06 31,65	244,33 75,31	29796 1274	9837 3032	18685	4651 2756	37203
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23 41,93	97,14 28,77	5807 1688	3911 1158	208	3074 711	9592
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04 716,15	30,56 11,38	22797 9167	391 146	13239	10057 2628	35483
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501	2040	27541
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1 133,2	1055,9 224,63	4756 533	4224 899	0	1546 504	6806
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153,75 133,2	1020,55 215,52	2308 266	2041 431	0	753 245	3306
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2 тротуара	20	365.38	14.42	7308	288		1301	
				м2		1885		37700		37700		40716
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	3016	
						716.15	11.38	42969	683		47144	166326
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158	12320	
												121130
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	326.04	72.58	1304	290	0	8973	
						253.46	24.96	1014	100		980	2467
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	4	751.73	145.26	3007	581	469	183	
						489.22	32.45	1957	130		1836	5231
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	4	0		0			387	
												0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	100.5	3143.94	1055.83	315966	106111	25819	262087	
						1831.21	378.82	184037	38071		46244	624297
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	101	3211		324311		324311		
												350256
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.818	15115		27479		27479	25945	
												29677
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.01616	0		0			2198	
												0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1.718308	540085		928032		928032		
												1002275
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.2	15115		3023		3023	74243	
												3265
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	32757.26	4855.46	131029	19422	20970	242	
						22659.4	1785.75	90638	7143		115381	266123
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	4	11099.65	102.71	44399	411	3262	19713	
						10181.45	37.88	40726	152		48235	100045
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.38971	540085		210477		210477	7411	
												227315
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48	4358		209184		209184	16838	
												225919
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	16	295		4720		4720	16735	
												5098
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	24	132		3168		3168	378	
												3421
			ИТОГО:					2576695	162101	2030690	509788	3333405
			В том числе :					383909	55726		246920	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		400008				
			Итого с НДС									3 733 412

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Токтарбаев Нурбакыт Кахарманович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилого дома в с.Карабулак Талгарского района Панфиловского с/о, ул. Курмангазы п.25-Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект: **жилой дом, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5 - 1) м3	м3 грунта	139,68045	191,36 9,79	181,57 43,68	26729 1367	25362 6102	0	5378 2569	34675
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,190415	3002,78 3002,78	0 0	12583 12583	0 0	0	9660 1731	23374
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	126,022929	20,38 0	20,38 7,72	2569 0	2569 973	0	701 262	3531
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,190415	810,65 810,65	0 0	3397 3397	0 0	0	2446 467	6310
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3. 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,022929	181,43 94,43	87 39	22864 11900	10964 4915	0	12107 2798	37769
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13,657521	32,05 0	32,05 12,14	438 0	438 166	0	119 45	602
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	68,287605	8,78 0	8,78 2,39	600 0	600 163	0	117 57	775
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0402	424350,9 346357	68058,32 23502,32	17059 13924	2736 945	399	14720 2542	34321
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	37,65	343		12914		12914	1033	13947
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	986		2673		2673	214	2887
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0402	57361,94 53817,5	0 0	2306 2163	0 0	142	2142 386	4804
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0402	909380,4 245427	36682,86 661,92	36557 9866	1475 27	25216	9794 3708	50059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	56006	
						43994.5	1310.4	1320	39		1346	12118
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370	898	124600
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	9230	
						1842.1	689.32	3684	1379		5012	14636
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928	1084	3162
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	234	
						1249.76	37.44	2500	75		2549	5987
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740	443	5119
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	379	
						9621.96	3517.06	14144	5170		19121	54794
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317	4059	
						15620		958		958	25	343
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333						77	1035
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521	1402	18923
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490	2599	35089
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475	1958	26433
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843	1267	17110
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079	1446	19525
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199	496	6695
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335.36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостки бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179.9	226.26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
						5120.5	249.81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1472207
			Раздел: 2. ВЛИ-0,4кВ									
34	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одноцепные с одним подкосом. Установка		1	14071.16	6397.6	14071	6898	679	7877	23704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		6494.28	3352	6494	3352		1756	
35	35	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
36	36	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040		9763
37	37	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	723	778
38	38	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	58	4649
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	344	4315
40	40	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	320	2225
41	41	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	165	13290
42	42	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	984	484
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	36	4549
44	44	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	337	95107
45	45	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	7045	85134
46	46	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	6306	12270
47	47	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	909	4882
48	48	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	362	389
49	49	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	29	3985
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
52	52	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	49	24453
53	53	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	1811	8260
54	54	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	612	3985
55	55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132	295	2303
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	171	661
57	57	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	49	24453
58	58	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1811	16520
59	59	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	1224	5681
60	60	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223.69	9.81	447	20	89	421	752
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	169.26	3.33	339	7		249	69
62	62	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	32		64		64	56	2770
						2565		2565		2565	5	
											205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254		1354
64	64	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.041	115422.08	23362.92	4732	958	2144	100	
						39756.27	9282.49	1630	381		1608	6848
65	65	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.041	158657		6505		6505	507	
			Итого по разделу: 2. ВЛИ-0,4кВ									7025
											520	
			ИТОГО:									373622
								1591506	76901	1408144	117596	1845829
			В том числе :					106461	25141		136728	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС							0		
			Итого с НДС			12 %		221499				
												2 067 326

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Токтарбаев Нурбакыт Кахарманович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого дома в с.Карабулак Талгарского района Панфиловского с/о, ул. Курмангазы п.25**

(наименование, адрес)

Объект : **жилой дом, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	119,808	191,36 9,79	181,57 43,68	22926 1173	21753 5234	0	4613 2263	29742
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,59424	2502,32 2502,32	0 0	8994 8994	0 0	0	6476 1238	16707
3	3	~~Е11-010205-0503~~	~~Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа~~ грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	72,8484	1160,39 1160,39	0 0	84533 84533	0 0	0	60863 11632	157028
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	50,55384	20,38 6	20,38 7,72	1030 0	1030 390	0	281 105	1416
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,55384	181,43 94,43	87 39	9172 4774	4398 1972	0	4857 1122	15151
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,07	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	16751 1262	1155 242	14333	1369 1450	19570
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,555	24700,48 3981,6	1906,19 389,07	359516 57952	28618 5663	272945	57890 33392	450798
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1093	217344		241100		241100	19288	260388
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	209067		9701		9701	776	10477
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12978	306480		39775		39775	3182	42957
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	28	937,41 399,19	10,53 4,99	26248 11177	295 140	14775	10525 2942	39714
12	12	Е11-050101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,4	853,43 260,55	19,95 2,5	246130 75142	5753 720	165235	70552 25335	342016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.48	24700.48	1966.19	11856	944	9001	1909	14867
						3981.6	389.07	1911	187		1101	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04922	217344		10698		10698		11553
											856	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	6	937.41	10.53	5624	63	3166	2255	8510
						399.19	4.99	2395	30		630	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.52	853.43	19.95	5564	130	3736	1595	7732
						260.55	2.5	1699	16		573	
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.1477	601536.57	16939.23	88847	2502	78511	7989	104583
						53040	6402.49	7834	946		7747	
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12304	209067		25724		25724		27781
											2058	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02466	217344		5360		5360		5788
											429	
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2.19	21762.41	979.81	47660	2146	36661	8733	60904
						4042.44	339.59	8853	744		4511	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0195	257825		5028		5028		5430
											402	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1.97	42102.05	4271.29	82941	8414	47042	26521	118219
						13951.5	842.46	27484	1660		8757	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03198	222453		7114		7114		7683
											569	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10983	217344		23871		23871		25781
											1910	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3.16	28431.5	4575.76	89844	14459	58054	18486	116996
						5484.3	944.24	17330	2984		8666	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00912	222453		2029		2029		2191
											162	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1208	217344		26255		26255		28356
											2100	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.04	33006.09	4626.15	133345	18690	77092	37516	184530
						9297.75	906.92	37563	3664		13669	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2596	217344		56423		56423		60936
											4514	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08095	222453		18008		18008		19448
											1441	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2.21	33006.09	4626.15	72943	10224	42172	20523	100943
						9297.75	906.92	20548	2004		7477	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02842	222453		6322		6322		6828
											506	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.07002	209067		14639		14639		15810

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	1.76	28431.5	4575.76	50039	8053	32334	1171	65162
						5484.3	944.24	9652	1662		10296	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	0.04332	222453		9637		9637	4827	10408
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1228	209067		25673		25673	771	27727
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62.61	2266.94	246.99	141933	15464	32908	2054	250572
						1494.35	52.67	93561	3297		90079	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03268	306480		10016		10016	18561	10817
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.08856	837503.27	1278.27	74169	113	53944	801	99915
						227106	529.53	20113	47		18345	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.0064	400424.98	4963.65	2563	32	2304	7401	3001
						35442.3	1675.16	227	11		216	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	65.2878	10980.43	2672.55	716888	174485	210804	222	1144124
						5079.04	561.6	331599	36666		342486	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.10602	371040.29	2181.89	39338	231	32493	84750	49199
						62378.4	673.92	6613	71		6217	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0596	53721.89	27073.26	3202	1614	282	3644	4678
						21910.05	5549.84	1306	331		1129	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним угловом граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0596	331742		19772		19772	346	21354
											1582	
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	130	885.11	97.87	115064	12723	3177	94008	225798
						762.8	40.69	99165	5289		16726	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.1	20854		43793		43793	3503	47297
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6	20854		12512		12512	1001	13513
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.22	61496		75025		75025	6002	81027
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3.9	47434		184993		184993	14799	199792
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	130	63.68	2.02	8279	263	2327	5221	14580
						43.77	0.86	5690	111		1080	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.35	93986.23	1376.31	32895	482	24740	7077	43169
						21923.2	542.01	7673	190		3198	
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.82	18574.58	1304.59	15231	1070	4050	9500	26710
						12331	542.01	10111	444		1979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2.358	93814.3	1004.3	221214	2368	165313	49133	291975
						22702.5	449.28	53532	1059		21628	
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	74.4	2860.98	59.1	212857	4397	185432	22297	253966
						309.51	23.48	23028	1747		18812	
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.07896	711326.22	6450.96	56166	509	51122	5471	66568
						57431.5	1285.44	4535	101		4931	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.01792	555792.09	2183.09	9960	39	4193	5227	16402
						319634	907.51	5728	16		1215	
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	152.097	162		24640		24640		26611
											1971	
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	21.3622	33845		723004		723004		780844
											57840	
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	198	2783.71	97.73	551174	19351	171235	336456	958641
						1821.15	25.89	360588	5126		71010	
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17422.03	823.51	34844	1647	20490	12037	50631
						6353.6	333.41	12707	667		3750	
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.302	47196		14253		14253		15393
											1140	
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.086	49538		152874		152874		165104
											12230	
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.13608	711326.22	6450.96	96797	878	88104	9428	114724
						57431.5	1285.44	7815	175		8498	
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9.5	1969.85	97.73	18714	928	2811	14002	35333
						1576.2	25.89	14974	246		2617	
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	566		1132		1132		1223
											91	
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	4	827		3308		3308		3573
											265	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00052	837503.27	1278.27	436	1	317	108	587
						227106	529.53	118	0		43	
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3.448	8779.61	55.77	30272	192	27216	2652	35558
						830.7	23.89	2864	82		2634	
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	198	305.56	2.59	60501	512	53753	5810	71616
						31.49	1.11	6236	220		5305	
			Итого по разделу: 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ									7548425
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	10.1634	27031.21	1816.08	274729	18458	30664	178113	489069
						22198	861.12	225607	8752		36227	
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	10.6183	20214		214638		214638		231809
											17171	
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	144.02	2024.2	33.09	291525	4765	93312	156525	483894
						1343.2	15.33	193448	2208		35844	
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.32353	306480		99155		99155		107088
											7932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	144.02	206.14	1.37	29688	198	14434	12117	45149
						104.54	0.62	15056	90		3344	
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	35.46	3517.95	23.86	124747	846	70911	48049	186619
						1494.35	11.23	52990	398		13824	
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	35.46	1627		57693		57693		62309
											4615	
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	13.5	2287.15	166.12	30877	2243	13630	14453	48955
						1111.41	78.1	15004	1054		3626	
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	13.5	19044		257094		257094		277662
											20568	
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	9.25	1071.06	4.78	9907	44	7815	1863	12711
						221.44	2.29	2048	21		942	
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	9.25	1377		12737		12737		13756
											1019	
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2.775	2873.33	13.72	7974	38	5117	2602	11421
						1015.74	3.37	2819	9		846	
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1.8	2683.05	167.06	4829	301	2355	2082	7464
						1207.74	77.16	2174	139		553	
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1.8	22760		40968		40968		44245
											3277	
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1.25	1071.06	4.78	1339	6	1056	252	1718
						221.44	2.29	277	3		127	
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1.25	1377		1721		1721		1859
											138	
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.375	2873.33	13.72	1078	5	691	352	1543
						1015.74	3.37	381	1		114	
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1.89	2714.01	46.52	5129	88	912	2874	8643
						2184.81	18.77	4129	35		640	
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.89	45551		86091		86091		92979
											6887	
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13.02	1637.67	74.4	21322	969	6563	12789	36841
						1059.18	32.24	13790	420		2729	
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1.68	5239		8802		8802		9506
											704	
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11.34	4293		48683		48683		52577
											3895	
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		7	3544		24808		24808		26793

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	пара	12	654		7848		7848	1985	8476
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	шт.	114.97	573.13	142.44	65893	16376	20036	628	106663
				м2 покрытия		256.43	47.71	29481	5485		32869	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9.198	21037.42	7.2	193502	66	161151	7901	241757
						3509.94	0	32284	0		30347	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5.17365	12341.74	1568.34	63852	8114	37140	17908	90599
						3594.8	525.06	18598	2716		20036	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114.97	646.5	27.62	74328	3176	33988	6711	119552
						323.25	13.27	37164	1526		36368	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	229.94	81.84	4.69	18818	1079	16821	8856	21769
						4	2.19	919	505		1338	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	114.97	2903.29	20.4	333791	2345	287879	1612	405879
						378.94	9.9	43567	1138		42023	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	106.14	258.72	2.17	27461	230	18684	30065	38421
						80.52	0.81	8546	86		8115	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9.19	573.13	142.44	5267	1309	1602	2846	8526
						256.43	47.71	2357	438		2627	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.7352	21037.42	7.2	15467	5	12881	632	19324
						3509.94	0	2581	0		2426	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.41355	12341.74	1568.34	5104	649	2969	1431	7242
						3594.8	525.06	1487	217		1602	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9.19	646.5	27.62	5941	254	2717	536	9556
						323.25	13.27	2971	122		2907	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18.38	81.84	4.69	1504	86	1345	708	1740
						4	2.19	73	40		107	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9.19	1549.24	74.18	14237	682	2262	129	27141
						1228.92	32.02	11294	294		10893	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16.04	550.28	1.58	8827	25	4149	2010	14268
						290.04	0.75	4652	12		4384	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	114.97	2340.68	13.81	269108	1588	136204	1057	418853
						1142.19	5.15	131317	592		118719	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	114.97	715.2	3.08	82226	354	25873	31026	137279
						487.08	0.92	56000	106		44884	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	114.97	795.02	4.62	91404	532	27382	10169	153791
						552.23	2.21	63490	254		50995	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	315.48	2024.2	33.09	638594	10438	204403	11392	1059983
						1343.2	15.33	423753	4837		342872	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	315.48	968.26	9.02	305467	2846	169010	78517	446097
						423.52	2.76	133611	870		107585	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	315.48	662.24	4.36	208924	1376	68885	33044	346010
						439.53	2.08	138663	657		111456	
											25630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9.19	2340.68 / 1142.19	13.81 / 5.15	21511 / 10497	127 / 47	10887	9490 / 2480	33481
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9.19	715.2 / 487.08	3.08 / 0.92	6573 / 4476	28 / 8	2068	3588 / 813	10973
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9.19	795.02 / 552.23	4.62 / 2.21	7306 / 5075	43 / 20	2189	4076 / 911	12293
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54.52	1081.57 / 745.55	69.83 / 55.59	58967 / 40647	3807 / 3031	14513	34943 / 7513	101423
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	54.52	3898.19 / 1375.32	32.58 / 15.63	212529 / 74982	1776 / 852	135770	60668 / 21856	295053
119	119	Е11-106404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	5.2	1486.13 / 991.12	13.99 / 5.15	7728 / 5154	73 / 27	2501	4663 / 991	13382
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ									6404141
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47 / 2594	1014.02 / 303.1	12098 / 2594	1014 / 303	8490	2086 / 1135	15319
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41 / 2458	116.25 / 30.31	4352 / 2458	116 / 30	1778	1792 / 492	6636
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16 / 440.98	87.85 / 30.31	549 / 441	88 / 30	20	339 / 71	960
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46 / 1229	23.4 / 0	11427 / 6145	117 / 0	5165	4424 / 1268	17120
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	655.45 / 635.53	11.78 / 3.64	655 / 636	12 / 4	8	460 / 89	1205
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	3	1613.4 / 635.53	12.33 / 3.94	4840 / 1907	37 / 12	2897	1381 / 498	6719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электролами карболитовый, тип поколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	111		333		333	27	360
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип поколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183	15	198
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	3005.59	478.78	21039	3351	0	13568	37375
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	2526.81 1673	165.19	17688 11711	1156	11711	2769	12648
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392.58 376.13	3.51 1.21	1570 1505	14 5	52	937 1087 213	2870
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	392.58 376.13	3.51 1.21	1963 1881	18 6	65	1358 266	3587
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	438.25 428.01	3.47 0.91	877 856	7 2	14	618 120	1614
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212	97	1309
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	324		1620		1620	130	1750
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440	35	475
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	467.66 440.98	3.51 1.21	10756 10143	81 28	533	7323 1446	19525
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	478.04 466.92	4.35 1.21	956 934	9 2	14	674 130	1761
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	419		8799		8799	704	9503
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118	89	1207
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	285		570		570	46	616
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	640.74 636.5	0 0	10893 10821	0 0	72	6601 1399	18893
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39		624		624	50	674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558		3843
150	150	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	32	42		1344		1344	285	1452
151	151	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	2	652		1304		1304	108	1408
152	152	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	92	93.66 72.54	1.76 0.61	8617 6674	162 56	1782	104 1077	14539
153	153	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170	110.15 84.63	3.51 1.21	18725 14387	597 206	3740	10507 2339	31570
154	154	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	293.76 124.8	120.83 35.1	4406 1872	1812 527	722	1727 491	6624
155	155	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
156	156	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876	550	7426
157	157	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
158	158	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
159	159	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	269	223.69 169.26	9.81 3.33	60173 45531	2639 897	12003	33428 7488	101089
160	160	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	89	26		2314		2314	185	2499
161	161	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	180	32		5760		5760	461	6221
162	162	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	65	509.09 157.17	60.97 16.67	33091 10216	3963 1084	18911	8136 3298	44524
163	163	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4453.62 1088.1	197.72 57.59	35629 8705	1582 461	25342	6599 3378	45606
164	164	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11.2	254.03 12.76	241.27 56.52	2845 143	2702 633	0	559 272	3676
165	165	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7.4	20.38 0	20.38 7.72	151 0	151 57	0	41 15	207
166	166	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.001	589480		589		589	47	637
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									531301

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Водопровод холодной воды В1									
167	167	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	12213.45	139.26	12213	139	10034	2028	15381
						2040.14	29.45	2040	29		1139	
168	168	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1748.71	38.21	5246	115	3020	2110	7944
						703.97	13.6	2112	41		588	
169	169	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	17	1439.98	18.18	24480	309	216	23478	51795
						1409.12	0.15	23955	3		3837	
170	170	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	1334.56	15.13	5338	61	56	5118	11292
						1305.41	0.09	5222	0		836	
171	171	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	16.6617	191		3182		3182		3437
											255	
172	172	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3.9204	110		431		431		466
											34	
173	173	Е11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21444.66	0	21445	0	21070	367	23556
						374.4	0	374	0		1745	
174	174	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.001	2957050.98	235571.8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175.7	336	40		266	
175	175	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.003	909380.4	36682.86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661.92	736	2		277	
176	176	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0.05	23294.47	1133.41	1165	57	852	244	1522
						5120.5	249.81	256	12		113	
177	177	С123-040902-3212	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С. PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	2789		22312		22312		24097
											1785	
178	178	С123-040902-3213	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
179	179	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	17	605.49	65.8	10293	1119	4522	3939	15371
						273.67	31.2	4652	530		1139	
180	180	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	20.57	339		6973		6973		7531
											558	
181	181	С123-020401-0405	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	156		156		156		168
											12	
182	182	С123-020401-0102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	18		18		18		19
											1	
183	183	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	26		182		182		197
											15	
184	184	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	13		39		39		42
											3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160		173
											13	
186	186	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
											4	
			Итого по разделу: 4. Водопровод холодной воды В1									175233
			Раздел: 5. Отопление									
187	187	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	12.77	24929.1	152.5	318345	1947	306288	10824	355503
						791.67	73.27	10110	936		26334	
188	188	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2289.31	289.41	18314	2315	606	16079	37144
						1924.12	126.71	15393	1014		2751	
189	189	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	8	2048		16384		16384		17695
											1311	
190	190	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1419		22704		22704		24520
											1816	
191	191	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0032	5602		18		18		19
											1	
192	192	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311		622		622		672
											50	
193	193	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85	17.65	105072	1482	72454	31057	147019
						370.66	6.61	31135	556		10890	
194	194	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8.2	1444.61	17.65	11846	145	8662	3032	16068
						370.66	6.61	3039	54		1190	
195	195	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11.8	857.39	1	10117	12	1675	6749	18216
						714.48	0.48	8431	6		1349	
			Итого по разделу: 5. Отопление									616856
			ИТОГО:					11018526	477784	7027593	3125882	15275956
								3513148	129886		1131550	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1833115				
			Итого с НДС									17 109 071

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)