ЗАКАЗЧИК КГУ " Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТОИР"

Форма 3-КС

Наименование стройки - Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр. "Береке"г. Петропавловск СКО

Наименование объекта - Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр. "Береке"г. Петропавловск СКО

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		№38	от2 мая 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудов.	т-ть проч затрат,не вход.в сос тав СМР цен 2001г	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Другие полните затраты	НАЛОГИ: НДС	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнено в т. ч.										
	41 808 506,82									
Строительство прликлиники на 250 посещений в смену		11 906 326,62							1 428 759,19	13 335 085,82
Всего к оплате:		11 906 326,62							1 428 759,19	13 335 085,82

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОИР"

Наименование стройки: Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в мкр." Береке" г. Петропавловск СКО"

Договор №38 от 2 мая 2020г

АКТ № 9

приемки выполненных работ за март 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
63	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2120,42	1042,22	63613	31267	13328	35281	106805
					633,93	362,70	19018	10881		7911	
65	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	4506,13	2465,79	315429	172605	61463	169633	523866
					1162,30	891,36	81361	62395		38805	
69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,29052	356682,47	2080,67	103623	604	87174	14895	128000
					54538,80	589,14	15845	171		9481	
70	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29052	239825,00	--	69674	--	69674	--	75248
					--	--	--	--		5574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				552339	204476	231639	219809	833919
							116224	73448	--	61771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				552339				
		Материалы	Тенге				161965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					189671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69674				
		Накладные расходы	Тенге				219808				
		Сметная прибыль	Тенге				61772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				833919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					189671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				833919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					189671			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
112	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны /средние/	шт. сборных конструкций	20	15852,14	2325,79	317043	46516	82262	232774	593802
					9413,25	450,04	188265	9001		43985	
121	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13	4835,21	1865,53	62858	24252	2667	47664	119364
					2764,52	342,68	35939	4455		8842	
122	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	18229,44	2667,40	255212	37344	143634	95757	379047
					5302,44	494,00	74234	6916		28078	
125	1107-0509-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	51755,07	5071,64	155265	15215	110615	38118	208854
					9811,78	956,04	29435	2868		15471	
126	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	19690,26	6715,04	59071	20145	2795	47206	114779
					12043,79	1291,20	36131	3874		8502	
128	ТОО"Единство"	Диафрагма жесткости 2Д56.33(Д-2)	шт	1	347958,93	--	347959	--	347959	--	375796
					--	--	--	--		27837	
129	ТОО"Единство"	Диафрагма жесткости 2Д26.33(Д-3)	шт	3	189057,14	--	567171	--	567171	--	612545
					--	--	--	--		45374	
130	ТОО"Единство"	Диафрагма жесткости 2ДПК56.33(Д-5)	шт	2	401328,57	--	802657	--	802657	--	866870
					--	--	--	--		64213	
134	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ригель металлический при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,78054	26214,29	9314,18	20461	7270	2747	8515	31294
					13380,90	2429,11	10444	1896		2318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,78054	11205,30	1320,40	8746	1031	1429	4339	14132
					8053,50	3,27	6286	3		1047	
136	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Р-3.2А)	т	0,78054	438715,00	--	342435	--	342435	--	369829
					--	--	--	--		27395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2938878	151772	2406371	474373	3686312
							380735	29012	--	273062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567236				
	Материалы		Тенге				341973				
	Всего заработная плата		Тенге					391118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1717788				
		Накладные расходы	Тенге				461519				
		Сметная прибыль	Тенге				242300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					391118			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				371642				
	Материалы		Тенге				4176				
	Всего заработная плата		Тенге					18629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342435				
		Накладные расходы	Тенге				12854				
		Сметная прибыль	Тенге				30760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3686312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					409747			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
142	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	3974,65	924,27	71544	16637	22366	42153	122792
					1807,86	176,74	32541	3181		9096	
143	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	102	6012,57	1230,82	613283	125543	196071	373084	1065276
					2859,50	240,24	291669	24504		78909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				684826	142180	218437	415237	1188068
							324210	27686	--	88005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				684826				
	Материалы		Тенге				218435				
	Всего заработная плата		Тенге					351896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				415237				
		Сметная прибыль	Тенге				88005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					351896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1188069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					351896			
		РАЗДЕЛ 5. Шахта лифта									
311	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	17,5	46145,77	4893,07	807551	85629	559168	162124	1047249
					9300,20	880,29	162754	15405		77574	
312	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,34	201367,00	--	269832	--	269832	--	291418
					--	--	--	--		21587	
313	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031	203291,00	--	6302	--	6302	--	6806
					--	--	--	--		504	
314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00492	210729,00	--	1037	--	1037	--	1120
					--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1084722	85629	836339	162124	1346593
							162754	15405	--	99748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1084722				
	Материалы		Тенге				559169				
	Всего заработная плата		Тенге					178158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277171				
		Накладные расходы	Тенге				162124				
		Сметная прибыль	Тенге				99748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1346593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					178158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1346593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					178158			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/наружные стены толщиной 510 мм/**	м3 кладки	100	32661,68	2289,60	3266168	228960	2643590	406650	3966644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3936,18	436,40	393618	43640		293825	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,956	56619,47	2080,67	110748	4070	--	100282	227912
					54538,80	589,14	106678	1152		16882	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,956	300063,00	--	586923	--	586923	--	633877
					--	--	--	--		46954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3963839	233030	3230513	506932	4828433
							500296	44792	--	357661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3963839				
	Материалы		Тенге				2643590				
	Всего заработная плата		Тенге					545088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586923				
		Накладные расходы	Тенге				506932				
		Сметная прибыль	Тенге				357662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4828433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					545088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4828433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					545088			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				8672265	612611	6923299	1778475	11883325
							1367995	116895	--	880247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8300623				
	Материалы		Тенге				3763167				
	Всего заработная плата		Тенге					1466261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2581881				
		Накладные расходы	Тенге				1545813				
		Сметная прибыль	Тенге				787715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10634151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1462
		Сметная заработная плата	Тенге					1466261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				371642				
	Материалы		Тенге				4176				
	Всего заработная плата		Тенге					18629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342435				
		Накладные расходы	Тенге				12854				
		Сметная прибыль	Тенге				30760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18629			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				11049407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					1484890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11883325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1484218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6923299		
		- Накладные расходы	Тенге							1778475	
		- Сметная прибыль	Тенге							880247	
		Итого СМР									**11 883 325**
		Временные здания и сооружения 1,5%									**178 249,88**
		Итого									**12 061 574,88**
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,42%									**291 890,11**
		Итого									**12 353 464,99**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**247 069,30**
		Итого									**12 600 534,29**
		С К=1,0498961									**13 229 251,81**
		С К=0,9 ценовая скидка подрядчика									**11 906 326,62**
		НДС 12%									**1 428 759,19**
		Итого									**13 335 085,82**

Заказчик

Подрядчик:

Технадзор

Авторский надзор: