ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ [illegible]Р
ҚЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
0 16 ж. "23" 11
ШЫҒЫС № 213

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 07 » ноября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 07.11.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 03.11.2016 г., ТОО «Стройтехнология», Данильченко Владимира Александровича, аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00586 от 13.03.2012 г., №№ 00638, 00639, от 27.03.2012 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 04.11.2016 г, ПК "Архитектурно-Градостроительный Центр г.Темиртау", эксперт авторского надзора Потемкина Нина Ивановна, аттестат эксперта АДС и ЖКХ №0004454 от 21.01.2013 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганда;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганды, район им. Казыбек би, проспект Шахтеров, строение 66;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «10» октября 2007 г. № 49/34, ГУ «Аппарат акима города Караганды»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 27.05.2015 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПК "Архитектурно-Градостроительный Центр г.Темиртау", РП ПК-АГЦ-17-13;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Караганды", приказ №143 от 27.12.2013 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;
фактически, месяц: 18 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	5857,8	-	5682,4	-
Общая площадь	$м^2$	18462,3	-	16116,9	-
Полезная площадь	$м^2$	18418,5	-	12520,2	-
Строительный объем	$м^3$	74493,3	-	56493	-
Производительность	мест	1200	-	1200	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

---;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание общеобразовательной школы на 1200 мест сложной конфигурации с размерами в плане 137,53 м × 65,54 м, состоит из шести объединенных блоков – А, Б, В, Г, Д и Е. В учебном блоке «А» размещены классы общеобразовательного обучения средней школы и вестибюль с гардеробными. В учебном блоке «Б» размещены учебные и мультимедийные классы, рекреационные зоны для общеобразовательного обучения начальной школы. В учебном блоке «В» размещены учебные и специализированные классы общеобразовательного обучения средней школы. Кабинеты физики и химии оснащены специальным оборудованием с подводкой необходимых технологических коммуникаций. В блоке «Г» размещены столовая с обеденным залом на 385 мест и актовый зал на 670 мест с артистическими. В учебном блоке «Д» размещены учебные и классы общеобразовательного и трудового обучения средней школы. В учебном блоке «Е» размещен спортивный зал с раздевалками и вспомогательными помещениями.

Фундамент – свайный. Блоки А, Г, Е – каркас монолитный железобетон с заполнением из силикатного кирпича. Блоки Б, В, Д – наружные и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича М125 (СУР 125/25). Кровля: Блок А – ПВХ мембрана, Блоки Б, В, Д – металлочерепица. Блоки Г, Е – сэндвич панели. Фасад выполнен из навесных панелей «Ламель». окна - ПВХ-профиль с двухкамерным, однокамерным стеклопакетом, одинарным остеклением. Двери – ПВХ-профиль, деревянные по ГОСТ6629-88, ГОСТ24698-81, противопожарные по серии 1.236-5, противопожарные остекленные. Лестницы – сборные ступени по металлическим корпусом. Внутренняя отделка помещений - согласно ведомости отделки с использованием материалов по перечню полимерных изделий, разрешённых к применению в республике Казахстан.

Наружная отделка цоколя, приямков, входов в подвал – сплитерная плитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 1612816,1 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1222483,49 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 152437,96 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1533454,77 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганда;

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Мырзагали Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Данильченко В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Потемкина Н.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **Производственный Кооператив "Аспап"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде. Объект переходящий на 2016 год**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 07 августа по 01 сентября 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		97	**18 мая 2015 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС за период с 07 августа по 01 сентября 2015г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде	**190 000 000**	**44 642 857**	**67 978 146**	**17 888 983**					**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик

М. П.

Подрядчик

М. П.

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" **Мырзагали Ж.М.** 2015год

Председатель ПК "Аспап" **Ашимов Т.М.** 2015год

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **Производственный Кооператив "Аспап"**

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде

Акт № 4

приемки выполненных работ за август 2015г.

Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала)г.Караганде

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Показатель единичной стоимости 993,28 Тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Блок А										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка от ручной доработки) м3	155,265006	50,83	48,38	7892	7512	2479	0,02	3
				2,39	14,07	371	2184	97	0,05	7
2	Е10333-А10--1 примен.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	4591,40805	84,26	84,26	386872	386872	77374	-	-
				-	16,85	-	77374	100	0,35	1625
3	Е101-20-3	-Работа на отвале 3 группы грунтов м3	2218,07152	4,13	3,54	9158	7841	3765	-	8
				0,52	1,23	1153	2728	97	-	9
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1317,65533	39,74	37,82	52358	49829	16447	0,01	17
				1,87	11	2464	14492	97	0,04	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е10333-А10-- 1 примен.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2108,24852 т	84,26 -	84,26 16,85	177641 -	177641 35528	35528 100	- 0,35	- 746
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/60 % мех. подсыпки/	490,167781 м3	6,48 -	6,48 2,1	3176 -	3176 1031	1000 97	- 0,01	- 4
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,2358728 м3	134,1 134,1	- -	12369 12369	- -	13977 113	0,97 -	90 -
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1225,41945 м3	21,55 17,03	4,52 -	26403 20869	5534 -	20243 97	0,11 -	132 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			675869	638405			250
			Тенге			37226	133338			2441
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			675869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170564	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			170813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25622	-		85
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196186	-		2776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			897483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196186	-		2776
		РАЗДЕЛ 2. РОСТВЕРКИ								
9	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25,W6,F50 на сульфатостойком цементе	45,86 м3	8032,99 272,25	196,62 74,27	368393 12485	9017 3406	16686 105	1,79 0,36	82 17
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,5479 м3	78 -	- -	3631 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46,5479	259 -	- -	12056 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм м3 т	0,4884	48300 -	- -	23590 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,7774	58700 -	- -	104333 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			512003	9017			82
			Тенге			12485	3406			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			352787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2503	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18394	-		107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			560410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18394	-		107

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ

Сборный фундамент

14	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на цементном растворе М-50 шт	119	328,23 76,28	172,69 60,21	39059 9077	20550 7165	22739 140	0,48 0,24	57 28
15	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т на цементном растворе М-50 шт	114	467,13 106,88	243,37 85,08	53253 12184	27745 9699	30637 140	0,67 0,34	76 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т на цементном растворе М-50	48	1030,77	598,4	49477	28723	27531	1,18	57
				195,53	214,16	9385	10280	140	0,91	44
		шт								
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	48,903	9710	-	474848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,472	8880	-	57471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	65,145	-6	-	-391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	120,52	78	-	9401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,375	223	-	12349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона В7,5 W4, на сульфатостойком портландцементе	40,6	6311,7	311,32	256255	12640	23814	2,82	114
				441	117,61	17905	4775	105	0,57	23
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,209	78	-	3214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,209	223	-	9190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки и прогоны								
25	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	103,91	66,43	727	465	467	0,15	1
				23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
26	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,207	23200	-	4802	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	948,56	245,44	3,82	232815	3623	43418	0,21	201
				37,35	1,44	35429	1366	118	0,01	7
		м2								
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	276,64	748,41	11,21	207040	3101	11657	0,2	56
				31,5	4,21	8714	1165	118	0,02	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1409510	96847			562

			Тенге			92862	34616			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1409510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			382957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127478	-		-
		Местные материалы -	Тенге			836844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24039	-		80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1663960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151517	-		789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1663960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151517	-		789
		РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС								-
		Колонная монолитная								
29	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	29,28	12056,58	990,15	353017	28992	62066	10,4	305
				1644,75	374,04	48158	10952	105	1,83	53
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,20672	47400 -	- -	9799 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,8110171	48300 -	- -	87472 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,12	70437,87 9675	304,24 114,75	8453 1161	37 14	1234 105	58 0,56	7 -
33	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,5	21,8 5,81	0,05 0,02	98 26	- -	24 90	0,03 -	- -
34	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	4,5	40,72 8,32	0,04 -	183 37	- -	34 90	0,04 -	- -
		Диафрагма монолитная Стм-1, СТм-1, Стм-2								
35	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 м3	11,625	13082,81 2430	444,75 168,01	152088 28249	5170 1953	31712 105	14,4 0,82	167 10
36	Е0106-17-13	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В25 м3	5,1	13207 2407,5	447,08 168,89	67356 12278	2280 861	13797 105	14,3 0,82	73 4
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,105775	47400 -	- -	5014 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,70574	52400 -	- -	89381 -	- -	- -	- -	- -
		Стена монолитная См-1, См-2, См-2								
39	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 м3	2,625	13082,81 2430	444,75 168,01	34342 6379	1167 441	7161 105	14,4 0,82	38 2
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00689	50600 -	- -	349 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0381	47400 -	- -	1806 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0724	53000 -	- -	3837 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	813193	37646					590
			Тенге	96289	14221					69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге	813193	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	126242	-	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	110510	-				-
		Местные материалы -	Тенге	197657	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	355359	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	116026	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	17404	-				58
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	55753	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	984972	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-	127914	-				717
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	984972	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-				717
				-	127914	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
		Перекрытия монолитные Пм-1,2,3,4,5								
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	170,5205	12202,52	241,1	2080780	41112	245935	8,06	1374
				1282,5	91,08	218693	15531	105	0,44	76
			м3							
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,73692	66000	-	48637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,26838	68800	-	706465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	8,14818	62100	-	506002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3341883	41112			1374

			Тенге			218693	15531			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3341883	-	-		-
		Материалы -	Тенге			567542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1261103	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1253433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3803087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3803087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271114	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Блок Б									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
47	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	175,92802		6,48	6,48	1140	1140	359	-	-
					-	2,1	-	370	97	0,01	1
48	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/	43,982005	м3	122,18	-	5374	-	6072	0,89	39
					122,18	-	5374	-	113	-	-
49	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,92802	м3	21,55	4,52	3791	794	2906	0,11	19
					17,03	-	2996	-	97	-	-
50	Е0101-17-13-	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	153,957475	м3	32,54	30,98	5010	4769	1574	0,01	2
					1,53	9,01	236	1387	97	0,03	5
51	Е010333-А9--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	317,152399	т	70,3	70,3	22296	22296	4459	-	-
					-	14,06	-	4459	100	0,3	94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			37610	28999			60
				Тенге			8605	6216			100
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37610	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	14822	-		-
		Местные материалы -		Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			15371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	17127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			56160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	17127	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
52	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	38	103,91	66,43	3949	2524	2538	0,15	6
				23,85	23,85	906	906	140	0,11	4
53	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,461	23200	-	33895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0107-36-1	-Установка ригелей массой до 20 т	0,3	4456,95	1377,61	1337	413	686	6,57	2
				1422	211,34	427	63	140	0,84	-
55	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,3	17400	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	-112	-	-34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	375,9	24,15	1504	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
58	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ОП4.4-М;0,2м3<V	0,08	15200	-	1216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм.-0,420;-2,220;-2,820/	73,848	748,41	11,21	55269	828	3112	0,2	15
				31,5	4,21	2326	311	118	0,02	2

шт

м3

м3

м3

шт

м3

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,0016	245,44	3,82	15709	244	2929	0,21	14
				37,35	1,44	2390	92	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		118064	4107			40
				Тенге		6737	1408			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		118064	-	-		-
		Материалы -		Тенге		57263	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1216	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		48741	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1542	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		136041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9687	-		52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		136041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9687	-		52
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,400								
61	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	35	1422,23	373,54	49778	13074	29440	2,66	93
				465,75	135,07	16301	4727	140	0,61	21
		шт								
62	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	40	1145,7	385,94	45828	15438	35344	2,91	116
				492,75	138,4	19710	5536	140	0,61	24
		шт								
63	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	666,759	2420	-	1613557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
64	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.12см/	666,759	45	-	30004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/прив.толщ.13см/ м2	589,8612	45	-	26544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143017-649	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м м2	161,9332	97	-	15708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143017-749	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м м2	504,8258	488	-	246355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,03996	89308,57	2434,57	3569	97	1839	170	7
				31950	920,25	1277	37	140	4,49	-
69	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Ум1,Ум2,Ум4/ м3	4,401	8835,88	269,2	38887	1185	6625	8,21	36
				1332	101,7	5862	448	105	0,5	2
70	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15692	47400	-	7438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,12183	53000	-	6457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,38653	50900	-	19674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/пространство между ребрами монолитных участков/Ум5/	0,36064	6241,72	245,72	2251	89	204	2,71	1
				382,5	92,25	138	33	119	0,45	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2106049	29882			253
				Тенге		43288	10781			48
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2106049	-	-		-
		Материалы -		Тенге		19319	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	54069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		33569	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1979991	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		73452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		130770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2310272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		338
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2310272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		338
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	65087	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
74	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	683	75,92	2,62	51853	1789	9661	0,07	47
		м2		10,51	0,99	7178	676	123	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		51853	1789			47
				Тенге		7178	676			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		51853	-	-		-
		Материалы -		Тенге		41	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7855	-		-
		Местные материалы -		Тенге		42845	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		65205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		65205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9304	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. Блок В								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	190,575742	6,48	6,48	1235	1235	389	-	-
				-	2,1	-	401	97	0,01	2
76	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/ м3	47,6439354	122,18	-	5821	-	6578	0,89	42
				122,18	-	5821	-	113	-	-
77	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	190,575742	21,55	4,52	4106	861	3148	0,11	21
				17,03	-	3246	-	97	-	-
78	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/ м3	167,256375	32,54	30,98	5443	5181	1710	0,01	2
				1,53	9,01	256	1507	97	0,03	5
79	Е010333-А9--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 т	344,548133	70,3	70,3	24222	24222	4844	-	-
				-	14,06	-	4844	100	0,3	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			40827	31498			65
			Тенге			9323	6752			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40827	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16075	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2500	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18575	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			60946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18575	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм.-0,420;-2,220;-2,820/	13,608	748,41	11,21	10184	153	573	0,2	3
				31,5	4,21	429	57	118	0,02	-
		м2								
89	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5064	245,44	3,82	2088	32	389	0,21	2
				37,35	1,44	318	12	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			56173	2663			23
			Тенге			4372	476			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			66426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5821	-		-

РАЗДЕЛ 12. Блок Г

КАРКАС/НИЖЕ НУЛЯ+ВЫШЕ НУЛЯ/

90	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	36,285	11558,22	990,15	419390	35928	76914	10,4	377
				1644,75	374,04	59680	13572	105	1,83	66
		м3								
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1944	50600	-	9837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,2342	45800 -	- -	148126 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	3,63485	70437,87 9675	304,24 114,75	256031 35167	1106 417	37363 105	58 0,56	211 2
94	Ц1Ч2ТБ.3П.3.7	-Доплата на стоимость марки стали С245 т	0,1916753	1860 -	- -	357 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/ м2	109,386267	21,8 5,81	0,05 0,02	2384 636	5 2	574 90	0,03 -	3 -
96	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/ м2	109,386267	40,72 8,32	0,04 -	4454 910	4 -	819 90	0,04 -	5 -
97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,5057	45800 -	- -	68961 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	83,1	9920,69 911,25	210,67 79,58	824409 75725	17507 6613	86455 105	5,75 0,39	478 32
99	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	6,15615	47400 -	- -	291802 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	32,03106	52400 -	- -	1678428 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	11,8368	48300 -	- -	571717 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,83121	70437,87 9675	304,24 114,75	128987 17717	557 210	18823 105	58 0,56	106 1
103	Ц1Ч2ТБ.3П.3.7	-Доплата на стоимость марки стали С245	т	1,8487744	1860 -	- -	3439 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	36,8025497	21,8 5,81	0,05 0,02	802 214	2 1	193 90	0,03 -	1 -
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	м2	36,8025497	40,72 8,32	0,04 -	1498 306	1 -	276 90	0,04 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		12	Тенге Тенге			4410621 190354	55110 20815			1183 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4406826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			574433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2768871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			818058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4905938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244382	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3795	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3795	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4023	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4909961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244382	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
106	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	851,5	75,92	2,62	64646	2231	12044	0,07	58
		м2		10,51	0,99	8949	843	123	-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			64646	2231			58
			Тенге			8949	843			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9792	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11599	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			81292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11599	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. Блок Д								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
107	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	119,46871	6,48	6,48	774	774	244	-	-
				-	2,1	-	251	97	0,01	1
108	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/ м3	29,8671775	122,18	-	3649	-	4124	0,89	26
				122,18	-	3649	-	113	-	-
109	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	119,46871	21,55	4,52	2574	540	1974	0,11	13
				17,03	-	2035	-	97	-	-
110	E0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/ м3	40,9183	32,54	30,98	1332	1268	418	0,01	-
				1,53	9,01	63	369	97	0,03	1
111	C010333-A9--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 т	84,291698	70,3	-	5926	-	1185	0,3	25
				14,06	-	1185	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	14255	2581					65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6931	620					2
		Всего заработная плата -	Тенге	14255	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	-	7551	-				-
		Транспортные расходы -	Тенге	2	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	5926	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	7944	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-				4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1192	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1332	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	23531	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-				71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	23531	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	8743	-				71
										-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. Блок Е								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
112	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/срезка растительного слоя толщ.30см/	110,262398	7,91	7,91	872	872	275	-	-
				-	2,57	-	283	97	0,01	1
		м3								
113	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/В ОСЯХ 7-9 ДО НИЗА РОСТВЕРКА/	42,7535599	9,24	9,24	395	395	124	-	-
				-	3	-	128	97	0,01	-
		м3								
114	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостающий грунт/	566,5119	32,54	30,98	18437	17549	5791	0,01	6
				1,53	9,01	867	5104	97	0,03	17
		м3								
115	Е010333-А9--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	1167,01451	70,3	70,3	82041	82041	16408	-	-
				-	14,06	-	16408	100	0,3	345
		т								
116	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/	673,45236	6,48	6,48	4364	4364	1374	-	-
				-	2,1	-	1417	97	0,01	5
		м3								
117	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/20%/	168,36309	122,18	-	20571	-	23245	0,89	149
				122,18	-	20571	-	113	-	-
		м3								
118	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	673,45236	21,55	4,52	14510	3041	11125	0,11	73
				17,03	-	11469	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			141190	108262			228
			Тенге			32906	23340			369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56246	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211504	-	-		626
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			211504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64998	-		-

РАЗДЕЛ 16. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

119	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщ.200мм,100мм/	23,7092	1886,27	100,89	44722	2392	4532	0,85	20
				123,75	38,25	2934	907	118	0,18	4
		м3								
120	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/РСм1-2/	16	8130,29	112,36	130085	1798	17874	6,34	101
				1021,5	42,44	16344	679	105	0,21	3
		м3								
121	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/W-4,с/с/	44,1	7630,86	353,46	336521	15588	33271	3,6	159
				585	133,52	25799	5888	105	0,65	29
		м3								
122	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6016	58700	-	35314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1776	48300	-	8578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
124	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,93102	47400	-	44130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,463	52400 -	-	24261 -	-	-	-	-
126	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,6299	51000 -	-	32125 -	-	-	-	-
127	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3882	48300 -	-	18750 -	-	-	-	-
128	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4234	45800 -	-	19392 -	-	-	-	-
129	Е0106-18-1	-Устройство фундаментных балок м3	16,86	11047,36	308,99	186258	5210	33175	11	185
130	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,31928	1757,25 47400 -	116,73 - -	29627 15134 -	1968 - -	105 - -	0,57 - -	10 - -
131	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1742	52400 -	-	9128 -	-	-	-	-
132	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2374	51000 -	-	12107 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
80	Е0107-36-1	-Установка ригелей массой до 20 т	1,71	4456,95	1377,61	7621	2356	3910	6,57	11
				1422	211,34	2432	361	140	0,84	1
81	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3 0,51	17400	-	8874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143015-34	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	м3 1,2	17500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3 0,51	-112	-	-57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	м3 4	375,9	24,15	1504	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
85	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ОП4.4-М;0,2м3<V	шт 0,08	15200	-	1216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций/над отверстиями/	м3 0,061272	8679,65	422,15	532	26	608	56,4	3
				8257,5	157,5	506	10	118	0,77	-
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,061272	52400	-	3211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	336,51	172,69	4038	2072	2293	0,48	6
				76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
		шт								
134	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	478,52	243,37	57422	29205	32249	0,67	80
				106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
		шт								
135	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	729,14	389,08	4375	2334	2443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
		шт								
136	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	38	1059,54	598,4	40262	22739	21796	1,18	45
				195,53	214,16	7430	8138	140	0,91	35
		шт								
137	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	26,578	9710	-	258072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
138	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	14,328	7280	-	104308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	34,228	8880	-	303945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	75,134	223	-	16755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
141	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	75,134	78	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	61,4628	748,41	11,21	45999	689	2590	0,2	12
				31,5	4,21	1936	259	118	0,02	1
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	115,01 м2	245,44	3,82	28228	439	5264	0,21	24
				37,35	1,44	4296	166	118	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	1785771	82466			639
	Тенге	103030	29758			129
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1785771	-	-		-
Материалы -	Тенге	157257	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132788	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	218920	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1224098	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	155487	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23323	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	116476	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2057734	-	-		846
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156111	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	2057734	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		846
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156111	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15579517	1172618			5517
	Тенге	879229	302799			3624
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15575722	-	-		-
Материалы -	Тенге	1906787	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1182027	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4613685	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	6998663	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	5926	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1296883	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		648
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	194532	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1012356	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17884961	-	-		9790
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1376560	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3795	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3795	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	228	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4023	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	17888983	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9790
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1376560	-		-

ИТОГО в ценах 2001 года	**17888983**
Временные здания и сооружения 1,8%	322002
ИТОГО	18210985
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%x1,2=2,64	480770
Затраты на выслугу лет 1%	182110
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	72844
ИТОГО	18946709
Итого в текущих ценах К-2,431612893	46071062
Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	921421
ИТОГО	46992483
НДС 12%	5639098
ИТОГО	52631581
ИТОГО со скидкой 0,95	**50000000**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Кездикбаев А. К.

Представитель технического надзора заказчика ТОО "Стройтехнология" — Данильченко В.А.

Подрядчик:

Прораб ПК"Аспап" — Акеев Т.

Председатель ПК "Аспап" — Ашимов Т. М.