Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » марта 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 16 марта 2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 16.03.2016 г., ТОО «СтройЭксперт-Астана», Ешкеев А.И. аттестат АДС и ЖКХ №00246, от 28.02.2012г. , АДС и ЖКХ №02967 от 10.07.2012 г., АДС и ЖКХ №02966 от 10.07.2012 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 16 марта 2016 года, КФ ТОО «Spring Ltd», Аубакиров С.И., ГСЛ №01980 от 13.04.2007 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Кобетей Нуринского района, новое строительство;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Нуринский район, село Кобетей, ул. Айтуганова, д. 31**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «26» марта 2014 г. № 20, ГУ «Аппарат акима села Кобетей Нуринского района Карагандинской области»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «---»----------20--- года
№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 18.05.2015 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0091;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №291 от 15.12.2014г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2015 г. ;**

месяц, год

окончание работ: **март 2016 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 ;**

фактически, месяц: **10 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Амбулатория					
Площадь	$м^2$	331,6	-	326,7	-
Строительный объем	$м^3$	2138,8	-	1690,8	-
Площадь застройки	$м^2$	434,96	-	422,7	-
Производительность	Посещений/ смена	20	-	20	-
Котельная					
Площадь	$м^2$	34,12	-	34,2	-
Строительный объем	$м^3$	148,10	-	145,8	-
Площадь застройки	$м^2$	44,54	-	44,2	-
Склад угля					
Площадь	$м^2$	32,24	-	34,5	-
Строительный объем	$м^3$	124,4	-	145,8	-
Площадь застройки	$м^2$	35,51	-	44,2	-
Склад золы					
Площадь	$м^2$	10,24	-	11,5	-
Строительный объем	$м^3$	40,30	-	52,8	-
Площадь застройки	$м^2$	12,11	-	16,0	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность амбулатории - 20 помещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1 этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6 м, высота помещений 3 м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича силикатного, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, двухскатная по деревянным стропильным конструкциям, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг, основные технические показатели – строительный объем 2138,8м3, площадь застройки 434,96 м2, общая площадь 364,76м2, источник теплоснабжения – автономная котельная, водоснабжение – от кольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – сооружение воздушной линии, монтаж **КТПГ-63кВА-10/0,4кВ**, наружное освещение – опоры со светильниками РКУ, здание амбулатории оборудовано пожаро-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, беспроводной телефонной связью;

Котельная – размеры в осях 6,3х6 м, фундаменты сборные ленточные из блоков ФБС, стены из шлакоблоков, снаружи утепляются минплитой и облицовываются металлосайдингом, перекрытия из сборных пустотных плит по монолитному железобетонному поясу, кровля односкатная из профлиста по деревянным конструкциям, котельная оборудована - два котла марки КСВр-0,08 К/Б, два насоса марки Wilo PB-400EA;

Склад угля – размеры в осях 6,4х5,4 м, фундаменты из монолитного бетона с армированием, стены из шлакоблоков, по верху кладки монолитный пояс из бетона, кровля из профлиста по прогонам из швеллера, наружная отделка – штукатурка с покраской;

Склад золы – размеры в осях 3,4х3,4 м, фундаменты из монолитного бетона с армированием, стены из шлакоблоков, по верху кладки монолитный пояс из бетона, кровля из профлиста по прогонам из швеллера, наружная отделка – штукатурка с покраской;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 122182 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 87072 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16354,46 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 116180,828 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Мырзагали Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ешкеев А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Аубакиров С.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 16 » марта 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35
наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Ашимова Т. М.
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0091
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №291 от 15.12.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений	20	20	20	20
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Общая площадь	м2	364,76	364,76	364,76	364,76
Расчетная площадь	м2	301,9	301,9	301,9	301,9
Строительный объем	м3	2138,8	2138,8	2138,8	2138,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Мощность амбулатории 20 помещений в смену, здание амбулатории имеет прямоугольную форму в плане, 1 этажное, с чердаком, без подвала с размерами в осях 30х12,6 м, высота помещений 3 м, фундаменты – ленточные из бетонных блоков, стены – из кирпича силикатного, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты, крыша – чердачная, двухскатная по деревянным стропильным конструкциям, кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке, окна – индивидуальные металлопластиковые, двери – деревянные, металлопластиковые, металлические, наружная отделка – металлосайдинг, основные технические показатели – строительный объем 2138,8м3, площадь застройки 434,96 м2, общая площадь 364,76м2, источник теплоснабжения – автономная котельная, водоснабжение – от кольцевой магистральной сети, подключение системы наружной канализации – к спроектированной подземной водонепроницаемой емкости (выгреб), сети электроснабжения – сооружение воздушной линии, монтаж КТПГ-63кВА-10/0,4кВ, наружное освещение – опоры со светильниками РКУ, здание амбулатории оборудовано пожаро-охранной сигнализацией, системой оповещения при пожаре, беспроводной телефонной связью

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____май 2015 г._____;
месяц, год

окончание работ _____март 2016 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4_.

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО „КРЭК" Тевс В.Т.

гл. инженер КГП „Карагай" Ахмедин К.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Т.М. 16.03.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 16 » марта 2016 г.

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана», Ешкеев А.И., г.Астана, ул. Куйшы Дина, д.8, кВ. 148 .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Ешкеев А.И. аттестат АДС и ЖКХ №00246, от 28.02.2012г. , АДС и ЖКХ №02967 от 10.07.2012 г., АДС и ЖКХ №02966 от 10.07.2012 г .
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №89 от 08.05.2015 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями -
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г.;
месяц, год

окончание работ март 2016 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 .

фактически, месяц: ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 122182 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 87072 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16354,46 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 116180,828 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0091
наименование проектной организации, номер проекта

КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0091

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №291 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «СтройЭксперт-Астана»

Асикеев А.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Асикеев А.И.

АДС и ЖКХ N 00246 от 28.02.2012г

АДС и ЖКХ N 02966 от 10.07.2012г

АДС и ЖКХ N 02967 от 10.07.2012г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 16 » марта 2016 г.

Авторский надзор КФ ТОО „SPRING Ltd"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Ардашеров С.Ч

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ 46 опер 06.05.2015г

№ договора и дата

по объекту: Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Карагандинской области", заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями -.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 г.;

месяц, год

окончание работ март 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4.

фактически, месяц: _____;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

КФ ТОО «Spring Ltd», РП №0091

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Управление строительства Карагандинской области" приказ №291 от 15.12.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация КФ ТОО „SPRING Ltd" Аутанбаев С.Ф

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района"

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за период с 27 августа по 04 сентября 2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	06 мая 2015 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за период с 27 августа по 04 сентября 2015г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района	**50 464 000**	**11 165 302**							**1 339 836**	**12 505 138**

М.П. Заказчик

Заместитель руководителя по строительству ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Мырзагали Ж.М. 2015 год

М. П. Подрядчик

Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М. 2015 год

Заказчик **ГУ "Управление строительства Карагандинской области"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Наименование объекта **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района**

А К Т №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в п. Кобетей Нуринского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прочие работы								
		Крыльцо КР-1								
1	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	769,13	389,08	1538	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
2	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В10	2	9498,80	311,32	18998	623	1173	2,82	6
		м3		441,00	117,61	882	235	105	0,57	1
3	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,03	276,00	--	560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,03	444,00	--	901	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,14	245,44	3,82	5434	85	1013	0,21	5
		м2		37,35	1,44	827	32	118	0,01	--
6	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-1 из бетона В15	9	15115,81	379,21	136042	3413	21362	13,00	117
		м3		2117,25	143,26	19055	1289	105	0,70	6
7	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,135	276,00	--	2521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,135	444,00	--	4056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2186031	53000,00	--	11586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0876	70437,87	304,24	6170	27	900	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	848	10	105	0,56	--
11	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,285	40,72	0,04	134	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	27	--	90	--	--
12	Е0109-18-12	Монтаж ограждений	0,1802	11339,91	7084,03	2043	1277	843	21,90	4
		т		3532,50	1668,16	637	301	90	5,54	1
13	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1802	177400,00	--	31967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1357	21,80	0,05	112	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,2714	20,36	0,02	209	--	38	0,02	--
		м2		4,16	--	43	--	90	--	--
		Крыльцо КР-2								
16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	769,13	389,08	1538	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,53	11000,00	--	5830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство крыльца из бетона В10	1	9498,80	311,32	9499	311	587	2,82	3
		м3		441,00	117,61	441	118	105	0,57	1
19	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-2 из бетона В15	2,6	15115,81	379,21	39301	986	6171	13,00	34
		м3		2117,25	143,26	5505	372	105	0,70	2
20	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,654	276,00	--	1009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,654	444,00	--	1622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53000,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0432	70437,87	304,24	3043	13	444	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	418	5	105	0,56	--
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,4624	20,36	0,02	50	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
25	Е0109-18-12	Монтаж ограждений	0,0718	11339,91	7084,03	814	509	336	21,90	2
		т		3532,50	1668,16	254	120	90	5,54	--
26	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0718	177400,00	--	12737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,0463	21,80	0,05	45	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
28	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,0463	40,72	0,04	83	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		Крыльцо КР-3								
29	Е0106-1-20	Устройство крыльца из бетона В10	1	9498,80	311,32	9499	311	587	2,82	3
		м3		441,00	117,61	441	118	105	0,57	1
30	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-3 из бетона В15	3,2	15115,81	379,21	48371	1213	7595	13,00	42
		м3		2117,25	143,26	6775	458	105	0,70	2
31	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,263	276,00	--	1177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,263	444,00	--	1893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0832	53000,00	--	4410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0193	70437,87	304,24	1359	6	198	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	187	2	105	0,56	--
35	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72375	40,72	0,04	29	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
36	Е0109-18-12	Монтаж ограждений	0,1196	11339,91	7084,03	1356	847	560	21,90	3
		т		3532,50	1668,16	422	200	90	5,54	1
37	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1196	177400,00	--	21217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,4086	21,80	0,05	74	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
39	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,8172	20,36	0,02	139	--	26	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
		Крыльцо КР-4								
40	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	0,8454	1305,38	49,10	1104	42	102	0,53	--
		м2		79,66	18,40	67	16	123	0,09	--
41	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	769,13	389,08	1538	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
42	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,53	11000,00	--	5830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-20	Устройство крыльца из бетона В10	1	9498,80	311,32	9499	311	587	2,82	3
		м3		441,00	117,61	441	118	105	0,57	1
44	Е0106-22-5	Устройство крыльца КР-4 из бетона В15	2,6	15115,81	379,21	39301	986	6171	13,00	34
		м3		2117,25	143,26	5505	372	105	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,654	276,00	--	1009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,654	444,00	--	1622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054	53000,00	--	2862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0432	70437,87	304,24	3043	13	444	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	418	5	105	0,56	--
49	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2312	40,72	0,04	50	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
50	Е0109-18-12	Монтаж ограждений	0,0718	11339,91	7084,03	814	509	336	21,90	2
		т		3532,50	1668,16	254	120	90	5,54	--
51	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0718	177400,00	--	12737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,0463	21,80	0,05	45	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
53	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,0926	20,36	0,02	83	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	17	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			469767	13817			273
			Тенге			44532	4712			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386080				
		Материалы -	Тенге			95853				
		Всего заработная плата -	Тенге				46938			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21720				
		Местные материалы -	Тенге			214867				
		Накладные расходы -	Тенге			49987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				54436			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			83687				
Материалы -			Тенге			321				
Всего заработная плата -			Тенге				2306			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			78659				
		Накладные расходы -	Тенге			2075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5146				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			90908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			553139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата -	Тенге				57053			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС №1-5. Вентиляция								
		Вентиляция П1								
54	Е0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	35	1089,51	11,11	38133	389	10876	1,48	52
		м2		238,61	4,16	8351	146	128	0,02	1
55	Е0120-2-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	72	1228,73	9,61	88469	692	19383	1,28	92
		м2		206,72	3,59	14884	259	128	0,02	1
56	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	96	258,32	92,82	24799	8911	13025	0,59	57
		м2		100,80	34,88	9677	3348	100	0,17	16
57	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	4,8	5520,00	--	26496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	110	191,79	26,19	21097	2881	17771	0,91	100
		м2		151,65	9,90	16682	1089	100	0,05	5
59	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,11	185900,00	--	20449	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	175	200,00	--	35000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция В3-В8								
61	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм	8	900,19	5,65	7201	45	677	0,38	3
		шт		63,79	2,36	510	19	128	0,01	--
62	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	18,526	1135,91	13,82	21044	256	6285	1,62	30
		м2		259,88	5,18	4814	96	128	0,03	--
63	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	20	258,32	92,82	5166	1856	2714	0,59	12
		м2		100,80	34,88	2016	698	100	0,17	3
64	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	1	5520,00	--	5520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
		м2		151,65	9,90	3033	198	100	0,05	1
66	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,02	185900,00	--	3718	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ17								
67	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	43,2692	1135,91	13,82	49150	598	14680	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11245	224	128	0,03	1
68	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани илиметаллической сетке	40	258,32	92,82	10333	3713	5427	0,59	24
		м2		100,80	34,88	4032	1395	100	0,17	7
69	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	2	5520,00	--	11040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	40	191,79	26,19	7672	1048	6462	0,91	36
		м2		151,65	9,90	6066	396	100	0,05	2
71	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04	185900,00	--	7436	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			386559	20912			493
			Тенге			81310	7867			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147562				
	Материалы -		Тенге			12465				
	Всего заработная плата -		Тенге				48630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74659				
		Накладные расходы -	Тенге			48630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				55924			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238997				
	Материалы -		Тенге			162213				
	Всего заработная плата -		Тенге				40548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35000				
	Сдача и испытание -		Тенге			1990				
		Накладные расходы -	Тенге			51901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			308352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				48333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			516315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				104257			
		РАЗДЕЛ 3.ЛС №1-6. Водопровод								
		Система В1								
72	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	402,02	9,63	2412	58	1685	1,22	7
		м		215,78	3,60	1295	22	128	0,02	--
73	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,676	105,00	--	596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм (внутр.25мм)	53	404,02	5,28	21413	280	12926	1,05	56
		м		188,55	1,98	9993	105	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм (внутр.15мм)	50	499,47	12,19	24974	609	19012	1,64	82
		м		292,50	4,57	14625	228	128	0,02	1
76	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	63	316,00	--	19908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-39	Вентили для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	560,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			73783	947			145
			Тенге			25913	355			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73783				
	Материалы -		Тенге			21939				
	Всего заработная плата -		Тенге				26268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24984				
		Накладные расходы -	Тенге			33623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6444				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				31311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				31311			
		РАЗДЕЛ 4.ЛС №1-9. Канализация								
		Система К1								
78	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	67,5	748,88	1,43	50549	97	8892	0,56	38
		м		102,38	0,54	6911	36	128	--	--
79	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	34	620,54	0,64	21098	22	4633	0,58	20
		м		106,20	0,25	3611	9	128	--	--
80	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
82	С131101-49	Пьедесталы для умывальников	3	1750,00	--	5250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
84	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
85	С130810-162	Прочистка в лючке	0,1489	126700,00	--	18866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136118	278			69
			Тенге			12555	110			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136118				
		Материалы -	Тенге			99170				
		Всего заработная плата -	Тенге				12666			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24116				
		Накладные расходы -	Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9140				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15097			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС№5. Наружное электроснабжение								
		КТП 63								
86	75-4-2 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-63-6/10/0,4, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	712200,00	--	712200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			712200	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			712200				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			712200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			712200				
		РАЗДЕЛ 6.ЛС №6. Наружное освещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	4	479,14	191,14	1917	765	1414	1,96	8
		опора		288,00	48,74	1152	195	105	0,19	1
88	Е0133-4-3	Установка фундаментов поверхностных под стальные опоры /1 фундамент для одной опоры/ массой до 3 т	4	87401,01	34531,63	349604	138127	171838	203,00	812
		шт		33525,00	7388,86	134100	29555	105	30,89	124
89	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс" г.Караганда 2014г.	Фундамент под опору	4	3204,96	--	12820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			364340	138891			820
			Тенге			135252	29750			124
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12820				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13589				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351521				
	Материалы -		Тенге			77378				
	Всего заработная плата -		Тенге				165002			
		Накладные расходы -	Тенге			173252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				190990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			569849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				190990			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС №8. Наружные тепловые сети								
		Общестроительные работы								
90	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	289,739	42,35	39,83	12270	11540	3787	0,02	5
		м3		2,52	10,96	730	3174	97	0,04	11
91	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,961	467,10	--	4186	--	4730	2,98	27
		м3		467,10	--	4186	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,78	134,10	--	6139	--	6937	0,97	44
		м3		134,10	--	6139	--	113	--	--
93	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	183,12	7,51	7,51	1375	1375	365	--	--
		м3		--	2,05	--	376	97	0,01	1
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	183,12	21,55	4,52	3946	827	3025	0,11	20
		м3		17,03	--	3119	--	97	--	--
95	Е0101-20-2	Планирование лишнего грунта	69,8	3,79	3,24	264	226	108	--	--
		м3		0,48	1,12	34	78	97	--	--
96	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,9	8246,17	66,01	56899	455	1599	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1351	172	105	0,12	1
97	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	14,5	2005,36	534,92	29078	7756	13128	2,56	37
		м3		461,25	185,47	6688	2689	140	0,72	10
98	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3,96	19800,00	--	78408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	8,58	18800,00	--	161304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	1,96	20600,00	--	40376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных заделок	0,1	10182,57	353,46	1018	35	75	3,60	--
		м3		585,00	133,52	59	13	105	0,65	--
102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00444	52400,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	156,8	245,44	3,82	38485	599	7177	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5856	226	118	0,01	1
		Прокладка трубопровода								
104	Е0124-2-1	Прокладкав непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,18	125996,21	46381,71	22679	8349	21777	424,00	76
		км		76050,00	17015,25	13689	3063	130	88,37	16
105	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,01	122042,95	44069,82	1220	441	1178	414,00	4
		км		74250,00	16353,75	743	164	130	85,71	1
106	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	191,9	279,00	--	53540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	2430,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3074,00	--	6148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С12021-262	Опоры скользящие	0,105	107900,00	--	11330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-263	Опоры неподвижные	0,10152	107900,00	--	10954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227,00	--	2724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
113	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
114	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляционные работы								
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
116	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	1,8	39,28	0,04	71	--	10	0,03	--
		м2		6,26	--	11	--	90	--	--
117	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-92-07 за 4 раза	32,4	757,25	0,56	24535	18	337	0,06	2
		м2		11,36	0,20	368	6	90	--	--
118	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральнойваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	190	109,25	9,39	20758	1784	11970	0,35	67
		м		59,40	3,60	11286	684	100	0,02	3
119	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	10	5520,00	--	55200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	190	262,21	15,40	49820	2926	42408	1,15	219
		м		217,35	5,85	41297	1111	100	0,03	5
121	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым материалом	146,9	191,79	26,19	28174	3847	23732	0,91	133
		м2		151,65	9,90	22277	1454	100	0,05	7
122	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1469	185900,00	--	27309	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			765201	40308			683
			Тенге			119095	13235			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674425				
		Материалы -	Тенге			97357				
		Всего заработная плата -	Тенге				132115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82741				
		Местные материалы -	Тенге			335149				
		Накладные расходы -	Тенге			143734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			867249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				153676			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1337				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23621				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68492				
	Материалы -		Тенге			995				
	Всего заработная плата -		Тенге				215			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67272				
		Накладные расходы -	Тенге			275				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			963763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813
		Сметная заработная плата -	Тенге				153932			
		РАЗДЕЛ 8.ЛС №9. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
123	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	70,08	7,91	7,91	554	554	175	--	--
		м3		--	2,57	--	180	97	0,01	1
124	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м	70,08	29,29	29,29	2053	2053	647	--	--
		м3		--	9,51	--	667	97	0,04	3
125	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	380,337	35,29	33,19	13422	12623	4143	0,01	6
		м3		2,10	9,13	799	3472	97	0,03	12
126	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	11,763	481,50	--	5664	--	6400	2,78	33
		м3		481,50	--	5664	--	113	--	--
127	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,6	39,75	37,82	382	363	120	0,01	--
		м3		1,87	11,00	18	106	97	0,04	--
128	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,8	76,60	76,60	1287	1287	257	--	--
		т		--	15,32	--	257	100	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,6	3,79	3,24	36	31	15	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
130	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	371,025	3,35	3,35	1244	1244	418	--	--
		м3		--	1,16	--	431	97	--	1
131	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,475	134,10	--	1539	--	1739	0,97	11
		м3		134,10	--	1539	--	113	--	--
132	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	371,025	21,55	4,52	7994	1676	6129	0,11	40
		м3		17,03	--	6319	--	97	--	--
		Трубопровод								
133	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,38	2011,20	152,52	8809	668	1200	1,02	4
		м3		153,68	57,15	673	250	130	0,28	1
134	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,1	47611,09	17877,09	4761	1788	4472	173,00	17
		км		29700,00	4698,68	2970	470	130	18,10	2
135	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	71,71	105,00	--	7530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75,75	67,00	--	5075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,146	8097,13	--	1182	--	1525	51,50	8
		км		8032,50	--	1173	--	130	--	--
138	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	46	244,98	0,28	11269	13	8793	0,84	39
		м		146,93	0,11	6759	5	130	--	--
139	Е0122-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	46	1067,64	576,05	49111	26498	44521	2,12	98
		м		382,50	362,00	17595	16652	130	1,17	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	46,184	2030,00	--	93754	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	4	4618,68	559,80	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--
142	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,046	551518,23	80990,95	25370	3726	4722	278,00	13
		км		48375,00	30595,50	2225	1407	130	149,43	7
143	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
144	С130902-97 Изм. и доп.вып.19 прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6110, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	5889,00	--	17667	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305,00	--	1830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,448	8194,22	100,65	3671	45	87	0,97	--
		м3		146,25	38,03	66	17	105	0,19	--
147	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
148	С130804-2781 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	226,00	--	226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	248,00	--	496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	0,03621	247994,13	49389,75	8980	1788	3833	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2273	676	130	91,12	3
151	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63,00	--	189	--	130	--	--
152	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202,00	--	606	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
154	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С130804-3404 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	295,00	--	295	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	613,00	--	1839	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
159	У1-47-6 прим.	Указатель пожарного гидранта	1	37239,67	893,05	37240	893	19532	83,00	83
		указат.		13711,50	239,70	13712	240	140	1,20	1
160	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		Колодцы								
161	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,115	8530,76	1879,87	18043	3976	5427	8,86	19
		м3		1435,50	538,43	3036	1139	130	2,06	4
162	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,725	24400,00	--	17690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	2,67	6380,00	--	17035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	6270,00	--	3699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Прайс-лист ТОО "Эверест" г.Сарань 2014г.	Люк полимерный тип Т	1	4382,69	--	4383	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
166	С12021-222	Стремянки	0,03	151200,00	--	4536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,012776	70437,87	304,24	900	4	131	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	124	1	105	0,56	--
168	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	0,4791	39,28	0,04	19	--	3	0,03	--
		м2		6,26	--	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			421811	62252			424
			Тенге			72055	26224			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281439				
		Материалы -	Тенге			94826				
		Всего заработная плата -	Тенге				98279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3699				
		Местные материалы -	Тенге			48606				
		Накладные расходы -	Тенге			123841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				116856			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4536				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4808				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8150				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			578391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				116856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ЛС №9. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети канализации								
		Земляные работы								
169	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,465	481,50	--	1187	--	1341	2,78	7
		м3		481,50	--	1187	--	113	--	--
170	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,1	39,75	37,82	362	344	114	0,01	--
		м3		1,87	11,00	17	100	97	0,04	--
171	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,925	76,60	76,60	1220	1220	244	--	--
		т		--	15,32	--	244	100	0,32	5
172	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,1	3,79	3,24	34	30	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
173	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	135,218	3,35	3,35	453	453	153	--	--
		м3		--	1,16	--	157	97	--	1
174	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,182	134,10	--	561	--	634	0,97	4
		м3		134,10	--	561	--	113	--	--
175	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	117,7724	21,55	4,52	2538	532	1945	0,11	13
		м3		17,03	--	2006	--	97	--	--
		Трубопровод								
176	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,01	2011,20	152,52	2031	154	277	1,02	1
		м3		153,68	57,15	155	58	130	0,28	--
177	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,026	78245,00	36133,62	2034	939	1739	247,00	6
		км		41850,00	9612,90	1088	250	130	37,30	1
178	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	36,36	618,00	--	22470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,90	9
		м		156,38	0,14	1564	1	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	10	1505,11	744,17	15051	7442	12756	2,80	28
		м		528,75	452,48	5288	4525	130	1,46	15
181	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	2496,00	--	25060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
183	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	921995,77	138575,59	9220	1386	1380	313,00	3
		км		53775,00	52348,50	538	523	130	255,67	3
184	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	4	770,87	17,67	3083	71	598	0,66	3
		м		110,25	6,62	441	26	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			92752	13134			82
			Тенге			14169	5905			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42139				
		Материалы -	Тенге			13618				
		Всего заработная плата -	Тенге				19606			
		Местные материалы -	Тенге			1729				
		Накладные расходы -	Тенге			24360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				23260			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50614				
		Материалы -	Тенге			2572				
		Всего заработная плата -	Тенге				467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47530				
		Накладные расходы -	Тенге			598				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3073				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			124774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				23817			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3422532	290538			2990
			Тенге			504881	88159			364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			712200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			712200				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12820				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13589				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1883166				
	Материалы -		Тенге			391496				
	Всего заработная плата -		Тенге				510570			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182819				
	Местные материалы -		Тенге			600352				
		Накладные расходы -	Тенге			563805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2593788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3153
		Сметная заработная плата -	Тенге				595141			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110507				
	Материалы -		Тенге			321				
	Всего заработная плата -		Тенге				2306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105479				
		Накладные расходы -	Тенге			2075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2617			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			703840				
	Материалы -		Тенге			286888				
	Всего заработная плата -		Тенге				80164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334738				
	Сдача и испытание -		Тенге			1990				
		Накладные расходы -	Тенге			102609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			854836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				95555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4293751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3688
		Сметная заработная плата -	Тенге				693313			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**64 468**				
		Итого				**4 358 219**				
		Зимние удорожания (2,64 %)				**96 255**				
		Выслуга лет (1 %)				**36 460**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска (0,4 %)				14 584				
		ИТОГО				4 505 518				
		Индекс изменения МРП 2015 г./МРП 2001 г.	2,5574194 (1982:775)							
		Итого в текущих ценах 2015 г.				11 522 499				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				230 450				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				11 752 949				
		Итого с учетом ценовой скидки 5%				11 165 302				
		НДС, 12 %				1 339 836				
		Итого с НДС				12 505 138				

Заказчик:
Заместитель руководителя по строительству ГУ
"Управление строительства Карагандинской области" _____ Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного управления
строительства и приемки выполненных работ _____ Кездикоаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления
строительства и приемки выполненных работ _____ Абдильдин Д.С.

Представитель технического надзора от
заказчика ТОО "СтройЭксперт-Астана" _____ Зинченко И.В.

Подрядчик:

Прораб ПК "Аспап" _____ Сатбеков М.Б.

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.