Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
«СӘТБАЕВ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 29
2017 ж. «17» 08

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» августа2017 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4 руководитель Досжан Бауыржан Жуманович**
на основании:

Декларации о соответствии**от 01августа 2017 года директора ПК «Аспап»Ашимова Толегена Мукатаевича, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Пугачева 35;**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от 01августа2017года ТОО «NOVATECHGroup» Қасабек Айдар Аманұлы№00426 от22.09.2016г.**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от 01августа2017 года главного инженера проекта «Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинова Айтбека Иманалиевича, лицензия ГСЛ № 001039 от 24.05.1999 г., ГСЛ №0011039 от 24.05.1999г.(генеральная);**произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа Б (ул. Абая д.5А,корпус 1)»** по адресу **г.Сатпаев , ул. Абая д.5А, корпус1)»** по адресу:
проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **постановление акимата города Сатпаев№33/39 от «20» сентября 2016 г;**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельностиили
определенных действий **№KZ47REA00043285 от 08.11.2016 г. ГУ «Управление ГАСК по Карагандинской области»**

в) проектно-сметной документации**«Строительство 25 пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0287/15 от 28 августа 2015 года, приказом №45 от 18 мая 2016 года ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД , строительства и жилищной инспекцииг.Сатпаев»;**

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ**ноябрь2016 г**;
окончание работ **август2017 год**;
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**12 месяцев;**
фактически, месяц**: 8 месяцев;**

3.Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4926,0	4926,0
Число этажей	Этаж	5	5
Общий строительный объем	$м^3$	19415,32	19415,32
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	60	3691,0	1674,52	60	3691,0	1674,52
двухкомнатных	60	3691,0	1674,52	60	3691,0	1674,52

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дом состоит из блок секций, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Класс жилого дома III. Каждая квартира состоит из следующих помещений: жилые комнаты, кухня, коридор, ванная, санитарный узел, лоджия. Все квартиры запроектированы удобной взаимосвязью жилых подсобных помещений. При входе в каждую квартиру запроектирована прихожая со встроенным шкафом. Кухня и санитарный узел приближены к входной зоне. Гостиная связана непосредственно с прихожей широким дверным проемом. Спальные комнаты и ванные запроектированы в удаленной от входа части квартиры. Из каждой гостиной, спальни и кухни предусмотрены выходы на лоджию.

Доступ маломобильных групп населения предусмотрен на первый этаж. Для этого запроектированы пандус на входной площадке и подъемная платформа ПФ-250 ПС с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке. Внешние размеры платформы: ширина 1,1м, длина 1,51м.

Крыша – чердачная, с внутренним водостоком; кровля – металлопрофиль кровельная стальная по деревянному каркасу. Утепление чердачного перекрытия выполнено минералловатными плитами на базальтовой основе, толщиной 1800 мм.

Класс ответственности зданий –II. Степень долговечности зданий- II. Степень огнестойкости зданий- II. Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Конструктивная схема зданий – рамный каркас. Несущие конструкции зданий решены в сборно-монолитном железобетонном каркасе; наружные стены рассматриваются как заполнение.

Фундаменты – перекрестно-ленточные, монолитные железобетонный из тяжелого бетона класса В20, с армированием отдельными стержнями диаметром 10, 16, 22, 25, А-III ГОСТ 5781-82*. под фундаменты выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.

Стены техподполья- монолитные железобетонные толшиной 200мм из тяжелого бетона классаВ25, с армированием отдельными стержнями диаметром 10А- III ГОСТ 5781-82*; утепление ниже уровня земли – пенополистирол ПСБ-С35 толщиной 30мм ГОСТ 5336-80 с обмазкой раствора битума в бензине в соотношении 1:3 по объему в 1 слой. Утепление выше поверхности земли (цоколь)– минераловатные базальтовые плиты 100 мм толщиной штукатуркой по металлической сетке.

Стены наружные – из газобетонного блока марки М-600 по 600х300х200 ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе М50, утепление с наружной стороны минераловатными плитами марки П150 (теплопроводность – не более 0,049 Вт/мхК) по ГОСТ 10140-2003 толщиной 120мм, с последующей обшивкой металлосайдингом.

Ригели – сборно-монолитные из тяжелого бетона класса В30 по ТП РК 5 УБС ЖД Т2 (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА) – 2.1-2012.

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные толщиной 220 мм по ТП РК 5 УБС ЖД Т2(IВ, IIВ, IIIВ, IIIА) – 2.1-2012.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- на площадке установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением, размещенная в лестничной клетке, в количестве 4 (четыре)шт. Внешние размеры платформы: ширина 1,1 дм, длина 1,51м.;

-в техническом этаже (техподполье) установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и поквартирные счетчики учета горячего и холодного водоснабжения.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта жилого дома и приняты городскими эксплуатационными организациями: (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **663,221** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **555,914** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8,091** тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **641,335** тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **633,244** тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8,091** тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа Б (ул. Абая д.5А, корпус 1)»**

принять в эксплуатацию.

Заказчик **«Отдел строительства г.Сатпаев»**

Руководитель Досжан Бауыржан Жуманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Касбек Айдар Аманулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Кенжалинов Айтбек Иманалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ашимов Толеген Мукатаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«01» 08 2017 г.

Авторский надзор *Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс»*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице *Главный инженер проекта Кенжалинов А.И.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании Договор о государственных закупках услуг №6 от 17.11. 2016 г. (№ Д1611-191037-168777 от 07.11.2016 г.)
(№ договора и дата)

по объекту:«*Строительство 25 ти пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне №6 в г. Сатпаев.(Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типБ, ул. Абая д.5а, корпус 1)*
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства г. Сатпаев», руководитель Досжан Бауыржан Жуманович;*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ПК «Аспап»*
лицензия № 14021423 от 30.05.14 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *председателя Ашимова Толеген Мукатаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2016г.*;
месяц, год

окончание работ *июль2017г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *6(шесть)* месяц;

фактически 8 (восемь) месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессе строительства выполнены в соответствии с требованияминормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства

- согласно протоколу технического совещание №3 от 27.02.2017 г. (под председательством исполняющего обязанности акима г. Сатпаев) проектное решение отделки фасада (декоративная фасадная штукатурка)замененана металлосайдинг без внесения изменений в проект;

- на основании обращение заказчика (акима г. Сатпаев)№11-3-2/392 от 24.02.2017 г. и задания на проектирование № 04-3.1-36 от 19.03.2017 г. (ввиду сезонной работы Тепловой станции №1 г. Сатпаев и в целях упрощение монтажа, настройки и эксплуатации систем) Головным проектным институтом откорректирован сантехническая часть проекта (системы отопления) в объеме рабочей документации (РД) без увеличения стоимости строительства.

Пятиэтажный 4-х секционный жилой дом типБ (ул. Абая д.5а, корпус 1) построен с учетом указанных дополнений и в соответствии с требованиями действующих нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)

Головного проектного института заказ П14-03/97 «Строительство 25-ти пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне №6 в г. Сатпаев» . (Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типБ ул. Абая д.5а, корпус 1, чертежи: 500415-ГП, Ж700745-ИГ, 101799-КС, ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 АР-1,ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 АР-2,ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 КЖ-1, ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 КЖ-2,302171-ЭМ, ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 -ЭЛ,ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 СС,ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 -ВК, ТП РК5УБС ЖД Т2 – 2.1 – 2012 ОВ, 400982-ОВ, 400942-ВК.

наименование проектной организации, номер проектаутвержденным (ой)

П14-03/97 «Строительство 25-ти пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне №6 в г. Сатпаев» заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0287/15 от 28.08.2015 г., приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерство национальной экономики Республики Казахстан № 45от 18.05.2016года ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ,АД, строительства и жилищной инспекции г. Сатпаев».

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация*Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс»*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Главный инженер проекта Головного проектного института Кенжалинов А.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

Подпись

дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«01» августа 2017 г.

Технический надзор **ТОО "NOVATECH GROUP", Битугаева Айман Галымовна; г.Астана, Бейімбет Майлина, 29/1, 138**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Нуртазина Г.К. аттестат КДС иЖКХ № 05950 от 2 сентября 2013 года; КДС и ЖКХ №05948 от 2 сентября 2013 года и КДС и ЖКХ № 05949 от 2 сентября 2013 года;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 40 от 31.10.2016 г.;**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа Б (ул. Абая д.5А, корпус 1) в городе Сатпаев Карагандинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", руководитель Досжан Бауыржан Жуманович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **-**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **август 2017 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев;**

фактически: **9 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 663,221 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 555,914 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8,091 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 641,335 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 633,244 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8,091 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс», заказ П 14-03/97; чертежи: 500 415-ГП, Ж700 745-ИГ, 101 799-КС, 400 392-ВК, 400 386-ОВ, 302 171-ЭМ, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-ЭБ-АР, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-АР1, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-АР2, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ 1, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ 2, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-ЭБ-КЖ 1, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-ЭБ-КЖ 2, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ.И-ВБ-ЛС, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ.И-5ДР, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ.И-5 К, ТП РК 5 УБС ЖД Т 2-2.1-2012-КЖ.И-5ПБ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)) **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", приказ №45 от 18.05.2016 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО "NOVATECH GROUP", Касабек Айдар Аманулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Нуртазин Г.К. аттестат КДС иЖКХ № 05950 от 2 сентября 2013 года; КДС и ЖКХ №05948 от 2 сентября 2013 года и КДС и ЖКХ № 05949 от 2 сентября 2013 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 21 от 30 сентября 2016г.
Объект: "Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома тип Б (ул. Абая д.5А, корпус 1) в городе Сатпаев Карагандинской области

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаева"
_____ Досжан Б. Ж.

АКТ № 4

Приемки выполненных объмов работ за декабрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
		Перекрытие								
1	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,4	9,00	--	4	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,4	20,00	--	8	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С143017-61-13	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,2	35,00	--	7	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-61-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,4	45,00	--	18	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С143017-61-15	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,4	56,00	--	22	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143017-61-16	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	0,4	71,00	--	28	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			87	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87				
	Местные материалы -		Тенге			87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93				
		РАЗДЕЛ 2.Лестница Л1 до отм.-0.080								
7	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке /лестницы монолитной из бетона В25/**	0,8	10365,17	316,01	8292	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0158	68200,00	--	1078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /Зд1/**	0,02256	70437,87	304,24	1589	7	232	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	218	3	105	0,56	--
10	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /Зд1/**	0,0204	1860,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,02256	40200,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3685				
	Всего заработная плата -		Тенге				3323			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1984				
	Местные материалы -		Тенге			13177				
		Накладные расходы -	Тенге			3962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3918			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9207				
	Материалы -		Тенге			242				
	Всего заработная плата -		Тенге				500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8167				
		Накладные расходы -	Тенге			450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4486			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
		ВХОДНАЯ ГРУППА								
		Монолитные стены при опирании нах монолитных перекрытий								
22	E0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон B25; с/с цемент; W=6)**	9,3	13347,71	442,42	124134	4115	24702	14,00	130
		м3		2362,50	167,13	21971	1554	105	0,82	8
23	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,05	69000,00	--	3450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,3301	71100,00	--	23470	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,271	7840,24	335,84	41326	1770	5136	4,54	24
		м3		699,75	126,00	3688	664	118	0,61	3
55	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	183,596267	1091,58	34,37	200410	6310	43734	1,21	222
		м2		189,00	12,87	34700	2363	118	0,06	12
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	0,816	13361,37	367,51	10903	300	2006	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1797	113	105	0,68	1
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0324	69000,00	--	2236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11072	71100,00	--	7872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			634078	16202			498
			Тенге			80542	6095			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634071				
	Материалы -		Тенге			73202				
	Всего заработная плата -		Тенге				86637			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121889				
	Местные материалы -		Тенге			342237				
		Накладные расходы -	Тенге			96899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				101172			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			774836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				101172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,017458	40200,00	--	702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели сборные								
69	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	66,65	589,42	292,42	39285	19490	37394	1,62	108
		шт		297,00	103,75	19795	6915	140	0,45	30
70	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	11,008	25142,72	1834,39	276771	20193	62882	25,00	275
		т		4545,00	422,33	50031	4649	115	1,72	19
71	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	8,6	1941,62	--	16698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	8,6	1423,12	--	12239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	17,2	5757,80	--	99034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I	12,9	3177,19	--	40986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I	12,9	3508,15	--	45255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			262490				
	Всего заработная плата -		Тенге				203314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			787896				
	Местные материалы -		Тенге			1655395				
		Накладные расходы -	Тенге			253412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3413486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1244
		Сметная заработная плата -	Тенге				241326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4909				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3418690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1244
		Сметная заработная плата -	Тенге				241326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2971768**	**86207**			**993**
			Тенге			**174870**	**28444**			**125**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2966859				
	Материалы -		Тенге			262490				
	Всего заработная плата -		Тенге				203314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			787896				
	Местные материалы -		Тенге			1655395				
		Накладные расходы -	Тенге			253412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3413486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1244
		Сметная заработная плата -	Тенге				241326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4909				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5204				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3418690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1244
		Сметная заработная плата -	Тенге				241326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3637539**	**103189**			**1512**
			Тенге			**258979**	**34795**			**156**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623415				
	Материалы -		Тенге			339378				
	Всего заработная плата -		Тенге				293274			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2010897				
		Накладные расходы -	Тенге			354273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4216349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
		Сметная заработная плата -	Тенге				346415			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14124				
	Материалы -		Тенге			242				
	Всего заработная плата -		Тенге				500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13083				
		Накладные расходы -	Тенге			450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4231798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1845
		Сметная заработная плата -	Тенге				346983			

Временные здания и сооружения 1,1% 46550 (скидка 46550)	
Итого	4231798
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79% 76582 (76582 -32917 скидка)	43665
Затраты на выслугу лет 1%	42783
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	17113
Итого	4335360
Вценах 2016 года к= 2,7367742	11864969.[illegible]
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	237[illegible]
Итого в текущих ценах	121[illegible]
НДС 12%	14[illegible]
ИТОГО	13[illegible]

Заказчик:
Инженер - строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" Ерлан Б. Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "NOVATECH Group" Нуртазин Г. К.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т. М.